

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**Registro Generale N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**Registro Struttura N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**OGGETTO:** Lavori di ampliamento e ristrutturazione dei corpi A e B, esclusi i livelli seminterrati, dell'Ospedale S. Filippo Neri. Approvazione liquidazione e pagamento SAL n. 17 e SAL n. 6 (SAL ex 22) in favore dell'ATI C.M.B. Coop a.r.l. (mandataria) - SIRAM S.p.A. e SO.CO.STRA.MO S.p.A. (mandanti). CIG 40719138E6 - CUP J87H04000840003. Finanziamento ex art. 20 L. 67/88 - II Fase Scheda 181/E DGR 1054/01 - Finanziamento DGR 900/2019

**STRUTTURA PROPONENTE:** DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI

Centro di Costo: BD0601

L'Estensore: ELEONORA HIRSL

Il presente Atto non contiene dati sensibili

L'Atto non comporta impegno di spesa

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento

UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE  
DEI LAVORI

DIPARTIMENTO TECNICO  
PATRIMONIALE

Ing. MARCO BRUSCHI

Ing. MARCO BRUSCHI

Ing. PAOLA BRAZZODURO




Il presente provvedimento si compone di n.20 pagine di cui n.16 pagine di allegati

## IL DIRETTORE UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

- VISTO** l'atto di autonomia Aziendale, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17.12.2019, recepito con DCA U00020 del 27.01.2020 e pubblicato sul BURL del 30.01.2020 n. 9 con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Dipartimento Tecnico Patrimoniale, di cui fa parte la UOC Progettazione e Direzione Lavori;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 179 del 27.02.2020 avente ad oggetto "*Atto aziendale della ASL Roma I approvato con atto deliberativo n. 1153 del 17.12.2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo*" la quale prevede l'attivazione del sopracitato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricomprese;
- VISTA** la Deliberazione n. 347 del 08.07.2022 avente ad oggetto: "*Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi*", con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata con Deliberazione C.S. n. 329 del 15.03.2024;
- PREMESSO** che con Deliberazione D. G. n. 218 del 22.12.2004 l'ex A.C.O. San Filippo Neri ha indetto un appalto concorso per l'esecuzione dei lavori di ampliamento e ristrutturazione dei corpi A e B, esclusi i livelli seminterrati, dell'Ospedale San Filippo Neri, sulla base del relativo finanziamento finalizzato ex art. 20 L. 67/88 Scheda 181E;
- che la Regione Lazio, con Determinazione n. D4771 del 29.12.2006, ha approvato il progetto esecutivo dell'impresa aggiudicataria, ATI C.M.B. Coop. a r.l. (mandataria) – SIRAM – SO.CO.STRA.MO;
- che con Deliberazione n. 385 del 12.04.2007 l'ACO San Filippo Neri, a completamento delle procedure previste dalla gara di appalto concorso, ha proceduto all'aggiudicazione definitiva relativa ai lavori di ampliamento e ristrutturazione dei due padiglioni ospedalieri "A" e "B" all'A.T.I. C.M.B. Coop. a r.l. (mandataria) – SIRAM – SO.CO.STRA.MO;
- che il relativo contratto d'appalto tra la ex A.C.O. S.F. Neri e l'ATI C.M.B. Coop. a r.l. (mandataria) - SIRAM – SO.CO.STRA.MO è stato stipulato il 17.02.2009, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 3 il 23.02.2009 al n. 2990 serie 3 per l'importo complessivo dei lavori al netto dell'IVA di € 17.835.943,22 comprensivo degli oneri della sicurezza;
- che con Deliberazione n. 91/CS del 4 febbraio 2014 l'ACO San Filippo Neri, a seguito di intervenuta normativa in materia antisismica ha approvato una Perizia di Variante per interventi strutturali nonché per interventi impiantistici, che hanno determinato ulteriori lavorazioni per un importo di € 2.294.072,98, i quali hanno trovato copertura all'interno del quadro economico di spesa approvato in fase di aggiudicazione definitiva mediante il parziale utilizzo del ribasso d'asta;
- che con Deliberazione D.G. n. 382 del 17.04.2018 è stata approvata una Perizia di Variante Suppletiva ad integrazione del progetto approvato, per far fronte a intervenute disposizioni normative ed esigenze strategiche aziendali, approvata in linea tecnica dal NVR come da nota R.L. n. 608398 del 04.10.2018;
- che con Deliberazione D.G. n. 137 del 23.05.2022, è stata approvata una Perizia tecnica di variante senza variazione di spesa, redatta dall'Ufficio Direzione Lavori, con rimodulazione delle lavorazioni previste ed ancora da eseguire nel corpo B, mantenendo invariato l'importo complessivo dei lavori, approvata dalla Regione Lazio con Determinazione n. G04648 del 22.04.2024;

**DATO ATTO**

che con determinazione dirigenziale n. 2796 del 19.11.2024 è stata approvata la documentazione (All.1) relativa ai lavori di ampliamento e ristrutturazione dei corpi A e B, esclusi i livelli seminterrati, dell'Ospedale San Filippo Neri, redatta e sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento che consiste nello Stato di Avanzamento Lavori n. 17 e n. 6 (SAL ex 22), registro di contabilità, libretto delle misure e i relativi certificati di pagamento di €195.976,28 oltre IVA 10% al netto delle ritenute dello 0,50%, per un importo di € 215.573,91 IVA inclusa in favore dell'A.T.I. C.M.B. Coop. a r.l. (mandataria) - SIRAM – SO.CO.STRA.MO – Finanziamento ex art. 20 L. 67/88 scheda 181 E e di €307.790,37 oltre IVA 10% al netto delle ritenute dello 0,50%, per un importo di € 338.569,41 IVA inclusa in favore dell'A.T.I. C.M.B. Coop. a r.l. (mandataria) - SIRAM – SO.CO.STRA.MO – Finanziamento ex DGR 900/2019;

**VERIFICATA**

la regolarità amministrativa tecnico e contabile della suddetta documentazione;

**VISTE**

le fatture emesse dall'ATI CMB Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (mandataria), di seguito evidenziate:

- Fattura n. 2403463 del 21.11.2024 di € 195.976,28 oltre IVA 10% per un importo complessivo di € 215.573,91 (All. 2), relativa al SAL n. 17 (SAL ex 22) – Finanziamento ex art. 20 L. 67/88 Scheda 181 E – DGR 1054/01;
- Fattura n. 2403000 del 08.10.2024 di € 307.790,37 oltre IVA 10% per un importo complessivo di € 338.569,41 (All. 3), relativa al SAL n. 6 (SAL ex 22) - Finanziamento di cui alla DGR 900/2019

**TENUTO CONTO**

che con riferimento all'importo di € 215.573,91, relativo al SAL n. 17 (SAL ex 22) l'impegno di spesa è già stato assunto con la citata determinazione dirigenziale n. 2796/2024 e con riferimento all'importo di € 338.569,41 relativo al SAL n. 6 (SAL ex 22) l'impegno di spesa è già stato assunto con la Deliberazione D.G. n. 921 del 20.07.2021;

**DATO ATTO**

che la C.M.B Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi risulta in regola con i versamenti contributivi come da DURC prot. INPS\_42698656 del 27.09.2024 con scadenza 25.01.2025, agli atti della UOC Progettazione e Direzione Lavori;

**ATTESTATO**

che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

**DETERMINA**

per i motivi esposti in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportati:

**di dare atto** che con determinazione dirigenziale n. 2796 del 19.11.2024 è stata approvata la documentazione relativa ai lavori di ampliamento e ristrutturazione dei corpi A e B, esclusi i livelli seminterrati, dell'Ospedale San Filippo Neri, redatta e sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento che consiste nello Stato di Avanzamento Lavori n. 17 e n. 6 (SAL ex 22), registro di contabilità, libretto delle misure e relativi certificati di pagamento di €195.976,28 oltre IVA 10% al netto delle ritenute dello 0,50%, per un importo di € 215.573,91 IVA inclusa in favore dell'A.T.I. C.M.B. Coop. a r.l. (mandataria) - SIRAM – SO.CO.STRA.MO Finanziamento ex art. 20 L. 67/88 scheda 181 E DGR 1054/01 e di €307.790,37 oltre IVA 10% al netto delle ritenute dello 0,50%, per un importo di € 338.569,41 IVA inclusa in favore dell'A.T.I. C.M.B. Coop. a r.l. (mandataria) - SIRAM – SO.CO.STRA.MO – Finanziamento ex DGR 900/2019;

**di autorizzare** il pagamento dei citati certificati di pagamento n. 17 e n. 6 (SAL ex 22) emessi dal Responsabile del Procedimento, mediante la liquidazione e il pagamento delle fatture di seguito evidenziate, che allegate al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Fattura n. 2403463 del 21.11.2024 di € 195.976,28 oltre IVA 10% per un importo complessivo di € 215.573,91, relativa al SAL n. 17 (SAL ex 22);
- Fattura n. 2403000 del 08.10.2024 di € 307.790,37 oltre IVA 10% per un importo complessivo di € 338.569,41 relativa al SAL n. 6 (SAL ex 22);

**di dare atto** che l'importo complessivo di € 554.143,32 viene imputato sul c.p. 101021001 "Immobilizzazioni materiali in corso" Bilancio 2024 e trova capienza nei finanziamenti di seguito evidenziati:

- quanto a € 215.573,91 sul finanziamento ex art. 20 L. 67/88 Scheda 181 E DGR 1054/01 – Impegno di spesa già assunto con determinazione dirigenziale n. 2796/2024;
- quanto a € 338.569,41 sul finanziamento ex DGR 900/2019 – Impegno di spesa già assunto con deliberazione DG 921/2021;

**di ritenere** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l'allegata documentazione:

- SAL n. 17 e n. 6 (SAL ex 22);
- Registro di Contabilità;
- Libretto delle misure;
- Certificati di pagamento n. 17 e n. 6 (SAL ex 22)

**di dare atto** che l'appalto in oggetto è identificato dal CIG n. 40719138E6 acquisito dal sito dell'ANAC;

**di disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69 nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e di autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.

Il Responsabile della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente Determinazione Dirigenziale curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organismi rispettivamente interessati.

Il Direttore UOC Progettazione e Direzione Lavori  
(Ing. Marco Bruschi)

Il Direttore Dipartimento Tecnico Patrimoniale  
(Ing. Paola Brazzoduro)

**PRESIDIO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI**

Lavori di : Ampliamento e ristrutturazione generale dei corpi "A" e "B" esclusi i livelli seminterrati

Art. 20 Legge 67/88

ATI: C.M.B. di Carpi - SIRAM - SO.CO.STRA.MO.

n. 6 + n. 17

ex 22° STATO AVANZAMENTO LAVORI

ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	Quantita'	Incidenza	IMPORTO	IMPORTO
		Eseguita	Percentuale	PARZIALE	TOTALE
<b>Ex Art. 20 L. 67/88</b>					
1	<b>1 - OPERE EDILI</b>	65,285%	<b>62,929%</b>	10.980.580,38	
2	<b>2 - IMPIANTI ELETTRICI</b>	97,345%	<b>14,534%</b>	3.781.377,30	
3	<b>3 - IMPIANTI MECCANICI</b>	83,388%	<b>20,149%</b>	4.490.733,57	
4	<b>4 - GAS MEDICALI</b>	92,728%	<b>2,388%</b>	591.899,37	
<b>TOTALE</b>			<b>74,248%</b>	<b>19.844.590,62</b>	<b>19.844.590,62</b>
<b>D.G.R. 900/2019</b>					
1	<b>1 - OPERE EDILI</b>	30,389%	<b>62,929%</b>	5.111.286,25	
2	<b>2 - IMPIANTI ELETTRICI</b>	2,655%	<b>14,534%</b>	103.133,77	
3	<b>3 - IMPIANTI MECCANICI</b>	16,612%	<b>20,149%</b>	894.613,93	
4	<b>4 - GAS MEDICALI</b>	7,272%	<b>2,388%</b>	46.418,47	
			<b>23,030%</b>	<b>6.155.452,42</b>	<b>6.155.452,42</b>
<b>Sommano i lavori eseguiti al</b>		<b>30/06/2024</b>		<b>26.000.043,04</b>	
<b>PROGETTAZIONE</b>		150.000,00	<b>100,00%</b>	150.000,00	
<b>BONIFICA AMIANTO</b>		285.523,83	<b>100,00%</b>	285.523,83	
<b>Totale</b>					<b>435.523,83</b>
<b>Si ascende a Euro</b>					<b>26.435.566,87</b>

Roma li 02/08/24

L'Impresa Esecutrice

 G.M.B. Società Cooperativa  
 Muratori e Affidanti di Roma  
 Ret. Ing. C.M.B. ROMA

Per la Direzione Lavori



**PRESIDIO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI**

Lavori di : Ampliamento e ristrutturazione generale dei corpi "A" e "B" esclusi i livelli seminterrati

Art. 20 Legge 67/88

ATI: C.M.B. di Carpi - SIRAM - SO.CO.STRA.MO.

**REGISTRO DI CONTABILITA'  
OPERE CONTRATTUALI**

DATA DELLA MISURA	ART.	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	Libretto N°	Quantita' Eseguita	Incidenza Percentuale	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
							25.493.744,90
30/06/2024	1	<b>1 - OPERE EDILI</b>	22	3,010%	62,929%	506.298,14	
30/06/2024	2	<b>2 - IMPIANTI ELETTRICI</b>	22	0,000%	14,534%	0,00	
30/06/2024	3	<b>3 - IMPIANTI MECCANICI</b>	22	0,000%	20,149%	0,00	
30/06/2024	4	<b>4 - GAS MEDICALI</b>	22	0,000%	2,388%	0,00	
<b>TOTALE</b>					<b>1,894%</b>	<b>506.298,14</b>	<b>506.298,14</b>
<b>Sommano i lavori eseguiti al</b>			<b>30/06/2024</b>		<b>26.000.043,04</b>		
<b>PROGETTAZIONE</b>				<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	
<b>BONIFICA AMIANTO</b>				<b>285.523,83</b>	<b>100,00%</b>	<b>285.523,83</b>	
<b>Totale</b>							<b>435.523,83</b>
<b>Si ascende a Euro</b>					<b>26.435.566,87</b>		

02/08/24  
 CON RISERVA  
 L' Impresa Esecutrice  
 C.M.B. Società Cooperativa  
 Muratori e Braccianti di Carpi  
 Dott. Ing. Clelio ROMANESI



**PRESIDIO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI**

Lavori di : Ampliamento e ristrutturazione generale dei corpi "A" e "B" esclusi i livelli seminterrati

Art. 20 Legge 67/88

ATI: C.M.B. di Carpi - SIRAM - SO.CO.STRAMO.

n. 6 e n. 17

**LIBRETTO DELLE MISURE N° 22 (ex)**
**I - OPERE EDILI**

 Incidenza **62,9290%**

DATA	ART. E.P.	Incidenza Categorie di lavoro	Descrizione dei Lavori e della Provviste	Quantita' eseguite	Percentuale applicata per SAL
	<b>0</b>		<b>Padiglione A</b>		
			<b>OPERE STRUTTURALI</b>		
30/06/2024	4.4.10.1	10,3170%	INTERVENTO COMBINATO PER IL CONSOLIDAMENTO DI PARETI		
30/06/2024	4.4.10.2	0,3135%	INTERVENTO COMBINATO PER IL CONSOLIDAMENTO DI PARETI		
30/06/2024	4.4.50.3	0,3792%	ESECUZIONE DI PERFORI IN STRUTTURE DI QUALSIASI GENERE		
30/06/2024	4.7.30	0,2064%	PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO. Pulizia superficia ... e		
30/06/2024	4.7.70	1,9330%	RICOSTRUZIONE DI SPESSORI CONSISTENTI. Ricostruzione di s ... nt		
30/06/2024	A5.01.10.b.6	0,7213%	Pali speciali di piccolo diametro e di elevata capacità portante (micropali) p		
30/06/2024	A5.01.13	0,2980%	Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe 510, in spezzoni manicottati e de		
30/06/2024	A6.01.2.b	0,0236%	Conglomerato cementizio magrone di sottofondo in opera eseguito secondo		
30/06/2024	A6.01.3.d	0,2205%	Conglomerato cementizio Rck 35 N/mm <sup>2</sup> in opera eseguito secondo le pres		
30/06/2024	A6.01.4.b.4	0,4451%	Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche		
30/06/2024	A6.01.4.c.4	0,2034%	Conglomerato cementizio Rck 35 N/mm <sup>2</sup> in opera eseguito secondo le pres		
30/06/2024	A6.02.2	0,3892%	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per a		
30/06/2024	A7.01.11.b	0,0591%	Solai collaboranti in travi di ferro e lamiere grecate in acciaio zincato, forn		
30/06/2024	A8.01.19	0,0567%	Copertura con pannelli in lamiera di acciaio zincato termoisolanti		
30/06/2024	A17.01.2.b	2,9509%	Ferro in profilati laminati in acciaio Fe430B		
30/06/2024	A17.01.3.f	0,2026%	Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qu		
30/06/2024	A17.01.5.A	0,6985%	Manufatti in acciaio per la realizzazione di scale composte da montanti e tra		
30/06/2024	A17.01.6.b	0,0249%	Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti, portanti e a maglia delle dim		
30/06/2024	A17.01.8	0,0202%	Lamiere in ferro sagomate dette anche grecate, per solai e coperture in gene		
30/06/2024	A17.02.16.	0,3329%	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corr		
30/06/2024	4.4.40.3	1,7647%	ESECUZIONE DI PERFORI IN STRUTTURE DI QUALSIASI GENERE		
30/06/2024	4.4.70.1	0,8317%	INIEZIONI, DI MISCELA COMPOSTA DI CEMENTO TIPO 425 E ACQ		
30/06/2024	4.7.100.2	2,3980%	Rinforzo strutturale in acciaio tramite iniezioni in elementi in C.A. ....inco		
30/06/2024	3.5.20	2,9283%	BARRE IN ACCIAIO FeB44K		
30/06/2024	3.3.130.2	1,0231%	CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative arn		
30/06/2024	A20.03.5	0,0887%	Applicazione di pittura antiruggine		
30/06/2024	3.3.31.2	1,1166%	CALCESTRUZZO SPECIALE CON ARGILLA ESPANSA STRUTTURA		
30/06/2024	3.3.35.3	0,3463%	CALCESTRUZZO SPECIALE CON ARGILLA ESPANSA STRUTTURA		
30/06/2024	A6.01.4.a.4	0,2081%	Conglomerato cementizio in opera ..... Per elevazione di muri Rck35 N/n		
30/06/2024	A6.01.4.d	0,0185%	Conglomerato cementizio in opera ..... Sovrapprezzo per esecuzione di st		
30/06/2024	3.3.130.1	0,0778%	Casseformi rette per getti di conglomerati cementizi.....per plinti di fondazi		
30/06/2024	A6.03.3	0,0395%	Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cer		
30/06/2024	A7.01.5.d	0,1949%	Solaio composto da lastre prefabbricate in calcestruzzo da 4 cm armate con		
30/06/2024	A17.01.7	0,0367%	Grigliato pedonabile e carrabile in elementi di acciaio		
30/06/2024	A17.02.1.d	0,0493%	Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali quali ringhiere,		
30/06/2024	A17.02.1.j	0,0049%	Compenso per la realizzazione dei manufatti con profilati tubolari (10% del		
30/06/2024	4.3.10	0,0532%	INTONACO ARMATO. Consolidamento di pareti di qualsiasi genere, ancl		
30/06/2024	A7.01.01.b.2	0,1013%	Solaio misto in cemento armato e laterizio..... H. cm. 30		
30/06/2024	<b>1</b>		<b>SCAVI E REINTERRI</b>		
30/06/2024	A2.01.1.a.	0,0134%	Scavo a sezione aperta per sbancamento in terreno sciolto eseguito con mez		
30/06/2024	A2.01.4.b.	0,0703%	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m in terreno sciolto		
30/06/2024	A2.02.1.d.	0,0453%	Rinterro o riempimento di cavi od buche con materiali selezionati		
30/06/2024	B1.03.3.d	0,0773%	Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove d laboratorio		
30/06/2024	B1.03.3.c	0,0288%	Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laborator		
30/06/2024	A2.01.4.c	0,0012%	Scavo a sezione obbligata .....per profondità oltre i 2 m e fino a 3 m		
30/06/2024	A2.01.4.d	0,0022%	Scavo a sezione obbligata .....per profondità oltre i 3 m e fino a 4 m		
30/06/2024	A2.02.1.a	0,0023%	Rinterro o riempimento di cavi o di buche .....con materiale proveniente d		
30/06/2024	<b>3</b>		<b>DEMOLIZIONI E RIMOZIONI</b>		

**PRESIDIO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI**
**Lavori di : Ampliamento e ristrutturazione generale dei corpi "A" e "B" esclusi i livelli seminterrati**

Art. 20 Legge 67/88

**ATI: C.M.B. di Carpi - SIRAM - SO.CO.STRAMO.**
**n. 6 e n. 17**
**LIBRETTO DELLE MISURE N° 22 (ex)**
**I - OPERE EDILI**
**Incidenza 62,9290%**

DATA	ART. E.P.	Incidenza Categorie di lavoro	Descrizione dei Lavori e della Provviste	Quantita' eseguite	Percentuale applicata per SAL
30/06/2024	A3.01.3.a.	0,4216%	Taglio a forza di muratura per limitate quantità muratura in mattoni pieni		
30/06/2024	A3.01.4.c.	0,0083%	Demolizione di struttura in calcestruzzo non armato eseguito a mano o con		
30/06/2024	A3.01.4.d.	0,0096%	Demolizione di struttura in calcestruzzo armato eseguito a mano o con mart		
30/06/2024	A3.01.6.a.	0,1137%	Demolizione di solai in laterocemento		
30/06/2024	A3.01.9.c.	0,6477%	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, laterizi forati dell		
30/06/2024	A3.01.10.a.	0,0076%	Demolizione di controsoffitti gesso e relativo supporto		
30/06/2024	A3.01.11.b.	0,3560%	Spicconatura di intonaco con l'ausilio di mezzi meccanici		
30/06/2024	A3.01.15.b.	1,0622%	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo in marmettoni e simili		
30/06/2024	N.P.01	0,5582%	Sovraprezzo alla demolizione di pavimento per demolizione parziale a sezic		
30/06/2024	A3.01.16.a.	0,0467%	Demolizione di rivestimenti di pareti in piastrelle o tessere di grès cerami		
30/06/2024	A3.01.16.e.	0,0200%	Demolizione di rivestimenti di pareti zoccolino battiscopa in grès o mó		
30/06/2024	A3.01.19.a.1.	0,0285%	Esecuzione di tracce nella muratura per tracce in muratura di pietrame c		
30/06/2024	A3.01.19.b.1.	0,0271%	Esecuzione di tracce nella muratura per tracce in muratura di pietrame ten		
30/06/2024	A3.01.19.d.1.	0,0078%	Esecuzione di tracce nella muratura per tracce di piccola sezione: in Murat		
30/06/2024	A3.02.16.a.	0,0310%	Rimozione dell'impianto idrico sanitario rete di alimentazione e scarico (inc		
30/06/2024	A3.02.16.b.	0,0228%	Rimozione dell'impianto idrico sanitario vaso igienico e cassetta di scarico		
30/06/2024	A3.02.16.c.	0,0398%	Rimozione dell'impianto idrico sanitario lavabo, bidet, beverino		
30/06/2024	A3.02.29	0,6256%	Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio		
30/06/2024	A3.02.24.b.2.	0,0340%	Rimozione di radiatori in ghisa e/o in alluminio: da 7 a 12 elementi, • per		
30/06/2024	A3.03.3.a.	0,8684%	Trasporto con carriola, per percorsi fino a 50 m		
30/06/2024	A3.01.1.b.	0,3361%	DEMOLIZIONE TOTALE DI FABBRICATI. Demolizione totale, vuoto pe		
30/06/2024	A3.03.4.c.	0,2493%	Carico e trasporto a discarica autorizzata del tipo 2A. ....escluso il carico su		
30/06/2024	A3.03.4.e.	0,3739%	Carico e trasporto a discarica autorizzata del tipo 2A. ....distanza superiore		
30/06/2024	A3.03.6.a.	0,4874%	Compenso alle discariche autorizzate .....del tipo riciclabili		
30/06/2024	A3.01.14.a.	0,3393%	Demolizione di sottofondi di pavimento ....massi e massetti di malta di cal		
30/06/2024	A3.01.15.c.	0,0797%	DEMOLIZIONE PAVIMENTI compreso il sottofondo in cotto o gres		
30/06/2024	A3.01.10.b.	0,0684%	DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI in genere con cannuce o rete met		
30/06/2024	A3.01.10.e.	0,0047%	DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI in genere in doghe di alluminio e		
30/06/2024	A3.01.10.f.	0,1028%	DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI in genere in pannelli isolanti (poli		
30/06/2024	A3.01.16.b.	0,0214%	DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTI di pareti in linoleum o gomma e simi		
30/06/2024	A3.01.17.c.	0,0437%	Demolizione dello strato impermeabile ..... In cartongesso bitumato fino a t		
30/06/2024	NPE-01-2017	0,1547%	Servizio di bonifica di rifiuti pericolosi ( discendenti in amianto )		
30/06/2024	A3.01.2.a.	0,0155%	Demolizione di murature in mattoni pieni		
30/06/2024	A3.01.2.c.	0,0046%	Demolizione di murature.....sovrapprezzo del 30% all'art. A 3.01.2.a		
30/06/2024	A3.01.6.b.	0,0444%	Demolizione di solai..... in putrelle e tavelloni		
30/06/2024	A3.02.12.a.	0,0090%	Rimozione di rivestimento .....lastre di marmo o pietra dello sp. di cr		
30/06/2024	4		<b>OPERE PROVVISORIALI</b>		
30/06/2024	A4.01.1.a.	0,3199%	Ponteggio esterno di facciata in struttura metallica tubolare: per i primi 30 g		
30/06/2024	A4.01.1.b.	0,3482%	Ponteggio esterno di facciata in struttura metallica tubolare: per ogni mese		
30/06/2024	A4.01.2.a.	0,1633%	Opere provvisoriale in tubolari metallici (sistema giunto-tubo) per ponteggi		
30/06/2024	A4.01.2.b.	0,2759%	Opere provvisoriale in tubolari metallici (sistema giunto-tubo) per ponteggi		
30/06/2024	A4.01.2.c.	0,0531%	Opere provvisoriale in tubolari metallici (sistema giunto-tubo) per ponteggi		
30/06/2024	A4.01.13	0,0177%	Sistema di puntellatura per solette		
30/06/2024	A4.01.1.b.	0,0344%	Nolo piano di lavoro in legno ..... Protezione pavimentazione chiesa		
30/06/2024	7		<b>SOLAI MASSETTI</b>		
30/06/2024	A7.03.4	0,0446%	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg ; per		
30/06/2024	A7.03.6.b.	0,1070%	Massetto premiscelato pronto all'impiego per lavori di recupero maggiorazi		
30/06/2024	A7.03.10	0,2642%	Liscivatura autolivellante ad indurimento rapido su massetti cementizi		
30/06/2024	A7.03.1.a.	0,1276%	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato con 250 kg di ce		
30/06/2024	A7.03.6.a.	0,0158%	Massetto premiscelato pronto all'impiego per lavori di recupero.....		

**PRESIDIO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI**

Lavori di : Ampliamento e ristrutturazione generale dei corpi "A" e "B" esclusi i livelli seminterrati

Art. 20 Legge 67/88

ATI: C.M.B. di Carpi - SIRAM - SO.CO.STRAMO.

n. 6 e n. 17

LIBRETTO DELLE MISURE N° 22 (ex)

**I - OPERE EDILI**

Incidenza 62,9290%

DATA	ART. E.P.	Incidenza Categorie di lavoro	Descrizione dei Lavori e della Provviste	Quantita' eseguite	Percentuale applicata per SAL
30/06/2024	A7.03.6.c	0,0039%	Massetto premiscelato galleggiante .....sovrapprezzo per fornitura e posa d		
30/06/2024	A7.02.3.d	0,0559%	Vespaia aerata da eseguire con casseri modulari di altezza 40 cm		
30/06/2024	8		<b>MANTI DI COPERTURA</b>		
30/06/2024	A8.01.22.b.	0,0074%	Canale di gronda In rame o lamiera di ferro zincato, comunque sagomato,		
30/06/2024	A8.01.23.c.	0,0256%	Tubi dello spessore di 6/10 mm per pluviali, in lamiera zincata de diametro		
30/06/2024	A8.01.24.b.	0,3050%	Scossalina di spessore di 6/10 mm comunque sagomata, in lamiera zincata		
30/06/2024	A8.01.24.d	0,0026%	Scossalina in rame o lamiera di ferro zincato ....in rame dello sviluppo dell		
30/06/2024	9,00		<b>OPERE MURARIE</b>		
30/06/2024	A9.02.1.a.	0,2086%	Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa con mattoni pieni		
30/06/2024	A9.02.1.e.	0,0190%	Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa compenso per l'es		
30/06/2024	N.P.02	3,3903%	Pareti divisorie in cartongesso compreso struttura interna di sostegno in pro		
30/06/2024	N.P.03	0,5301%	Lastra di rivestimento in cartongesso		
30/06/2024	N.P.04	1,0391%	Rivestimento in esterno realizzato in pannelli di alluminio tipo Aiucobond		
30/06/2024	N.P.05	0,0460%	Pannello in fibrocemento spessore cm.2 compreso baraccatura d supporto		
30/06/2024	N.P.08	0,9534%	Giunti strutturali		
30/06/2024	NPE-06-2017	0,3966%	DISPOSITIVO TAGLIAFUOCO PER GIUNTI REI 120		
30/06/2024	A9.02.6.c.1	0,6369%	Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolat		
30/06/2024	10		<b>IMPERMEABILIZZAZIONI</b>		
30/06/2024	A10.01.2.a.	0,0241%	Primer di adesione a base di bitume ossidato consumo 300 gr/mq		
30/06/2024	A10.01.5.b.	0,2414%	Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume		
30/06/2024	A10.01.20.a.	0,0347%	Strato impermeabile in malta cementizia modificata con resine sintetiche (p		
30/06/2024	A10.01.5.d	0,1330%	Sovrapprezzo per il doppio strato alle voci precedenti.....perc. 80%		
30/06/2024	A10.01.10.b	0,0319%	Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene posati a secco ....dello sp		
30/06/2024	A10.01.12.c	0,0377%	Compenso addizionale per applicazione a secco di uno strato separatore.....		
30/06/2024	11		<b>ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI</b>		
30/06/2024	A11.02.1.d.1.	0,4308%	Isolamento termico a cappotto in polistirene espanso estruso di densità pari		
30/06/2024	A11.02.1.d.2.	0,0872%	Isolamento termico a cappotto in polistirene espanso estruso d densità pari a		
30/06/2024	A11.01.2.f.1.	0,0744%	Isolamento termico con pannelli rigidi in polistirene espanso estruso a celle		
30/06/2024	A11.01.2.f.2.	0,1939%	Isolamento termico con pannelli rigidi in polistirene espanso per ogni cm in		
30/06/2024	A11.01.8.d.1	0,1331%	Isolamento termico in intradosso di solaio eseguito in pannelli di poliuretano		
30/06/2024	A11.01.8.d.2	0,0697%	Isolamento termico in intradosso di solaio eseguito in pannelli di poliuretano		
30/06/2024	12		<b>INTONACI</b>		
30/06/2024	A12.01.3.b.	0,2303%	Intonaco civile con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di cal		
30/06/2024	A12.01.4.a.	1,0948%	Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali con base di cemento		
30/06/2024	A12.01.11.a	0,3864%	Intonaco antincendio premiscelato a base di vermiculite su struttura portan		
30/06/2024	A12.01.21.	0,0274%	Compenso per l'applicazione di rete in fibra di vetro per intonaci		
30/06/2024	13		<b>CONTROSOFFITTI</b>		
30/06/2024	A13.01.1.b.	0,0782%	Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso spessore lastra 15 mm		
30/06/2024	A13.01.6.c.	0,0301%	Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore d		
30/06/2024	N.P.09	0,1534%	Controsoffitto per sale operatorie		
30/06/2024	NPE-02-2017	0,8223%	CONTROSOFFITTO - classe 0 60X60		
30/06/2024	NPE-03-2017	1,9181%	CONTROSOFFITTO 60X60 per ambienti sanitari con rischio d'infezione n		
30/06/2024	A13.01.5.c	0,2051%	Controsoffitto con velette ..... di larghezza di 50 cm. Ad un massimo di 80		
30/06/2024	14		<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI</b>		
30/06/2024	A14.01.18.a.1.	0,1840%	Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato (prima scelta) dimensioni 2		
30/06/2024	A14.01.29.a.	0,1130%	Pavimentazione, supervinilica conduttiva (per sale operatorie e simili) dello		
30/06/2024	A14.01.29.b.	0,0139%	Pavimentazione, supervinilica conduttiva (per sale operatorie e simili) sgus		
30/06/2024	A14.01.31.a.	2,3586%	Pavimentazione di cloruro di polivinile, in rotoli di altezza pari a 2,00 m, di		
30/06/2024	A14.01.31.b.	0,4686%	Pavimentazione di cloruro di polivinile sguscia perimetrale preformata dal		
30/06/2024	A14.02.1.a.2.	0,4728%	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica monocottura in pas		

**PRESIDIO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI**

Lavori di : Ampliamento e ristrutturazione generale dei corpi "A" e "B" esclusi i livelli seminterrati

Art. 20 Legge 67/88

ATI: C.M.B. di Carpi - SIRAM - SO.CO.STRA.MO.

n. 6 e n. 17

**LIBRETTO DELLE MISURE N° 22 (ex)**
**I - OPERE EDILI**

Incidenza 62,9290%

DATA	ART. E.P.	Incidenza Categorie di lavoro	Descrizione dei Lavori e della Provviste	Quantita' eseguite	Percentuale applicata per SAL
30/06/2024	A14.02.7.a.	0,7953%	Rivestimento in calandrato di cloruro di polivinile rotoli alti 1,20-1,60 m, s		
30/06/2024	A14.02.18.b.	0,2022%	Zoccolino battiscopa in ceramico con sguscio di raccordo		
30/06/2024	A14.02.14.a.1.	0,0197%	Zoccolino battiscopa di pietra dello spessore 1 cm, altezza 6 - 8 cm: travert		
30/06/2024	A14.01.18.b.1.	0,7411%	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES fine porcellanato tinta unita nat		
30/06/2024	6.4.190	0,7898%	Pavimentazione del tipo galleggiante realizzata con lastre in cls		
30/06/2024	A14.01.4.a	0,0902%	Pavimento a pastina in calcestruzzo con manto di usura in quarzo posato fro		
30/06/2024	A14.01.8	0,0147%	Pavimento antipolvere e antiusura da eseguire su pavimento o supporto esis		
30/06/2024	B 01.05.47.b	0,1125%	Pavimentazione in piastrelle di porfido a forma rettangolare o incerta.....		
30/06/2024	B 01.06.1.a	0,0196%	Cigli in travertino della sezione di cm. 10 x 25		
30/06/2024	NPE-04-2017	0,3162%	FASCIA PARACOLPI in PVC		
30/06/2024	A14.02.6.b.1	0,0333%	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra e graniti.....sp cm 2 ...		
30/06/2024	A14.02.6.d	0,0067%	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra e graniti.....per ogni cr		
30/06/2024	A14.01.4.b	0,0013%	Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato fresco si fresco s		
30/06/2024	A14.01.4.d	0,0009%	Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato fresco si fresco s		
30/06/2024	A14.02.10.c	0,0134%	Zoccolino battiscopa in gres ad L, tinta unita naturale, granigliatio naturale		
30/06/2024	15		<b>OPERE IN PIETRA DA TAGLIO</b>		
30/06/2024	A15.01.2.b.	0,0333%	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di piet		
30/06/2024	18		<b>SERRAMENTI</b>		
30/06/2024	N.P.11	3,6472%	Serramenti per esterni a taglio termico a norme UNI in alluminio anodizzate		
30/06/2024	N.P.12	2,0960%	Serramenti (tip. F22) a taglio termico a norme UNI in alluminio anodizzato		
30/06/2024	N.P.13	2,0996%	Porta per interni in alluminio ad 1 o 2 ante a battente con griglia di aerazion		
30/06/2024	N.P.14	0,3162%	Porta per interni in alluminio con anta scorrevole a tenuta ermetica con auto		
30/06/2024	N.P.15	0,2072%	Porta per interni in alluminio con anta scorrevole 4 specchiature, cassonette		
30/06/2024	N.P.16	0,4316%	Porta per interni in alluminio (tip. P11) con anta scorrevole a tenuta ermetic		
30/06/2024	N.P.17	0,9441%	Porta a 1 o 2 ante in lamiera tamburata REI 120 con maniglia antipanico e i		
30/06/2024	N.P.18	0,0345%	Lucernario circolare di grande dimensione		
30/06/2024	NPE-05-2017	0,5819%	INFISSI REI CON PORTA IN VETRO A UNA O DUE ANTE complete di		
30/06/2024	E.4.01.6	0,0753%	Chiusura aerea a cremagliera per porte tagliafuoco a due ante		
30/06/2024	A16.01.2.d	0,0369%	Portone esterno di ingresso in legno di castagno		
30/06/2024	20		<b>OPERE DA IMBIANCHINO</b>		
30/06/2024	A20.01.13.a.1.	0,4788%	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionatole (idropitt		
30/06/2024	A20.01.14.a.	0,5006%	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, con idrosmalto		
30/06/2024	A20.01.15.	0,1527%	Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati di potassio a due mani a		
30/06/2024	A20.01.17.	0,0493%	Verniciatura idrorepellente a base di siliconi da applicarsi su calcestruzzi a		
30/06/2024	A20.03.1.a.	0,0214%	Sverniciatura di opere in metallo carteggiatura e pulitura con impiego di sp		
30/06/2024	A20.03.5.	0,0114%	Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con vernici di		
30/06/2024	A20.03.7.b.	0,0243%	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire		
30/06/2024	A20.01.8	0,6296%	STUCCATURA E RASATURA di intonaci civili nuovi		
30/06/2024	A20.01.10	0,3148%	Preparazione del fondo di superfici murarie interne mediante applicazione c		
30/06/2024	21		<b>IMPIANTI ELEVATORI</b>		
30/06/2024	N.P.19	1,1670%	Impianto elevatore di tipo elettrico senza sala macchine kg 1600 21 persone		
30/06/2024	N.P.20	0,1979%	Impianto elevatore di tipo elettrico senza sala macchine kg 1000 13 persone		
30/06/2024	22		<b>IMPIANTI FOGNARI</b>		
30/06/2024	B 2.4.2.a	0,0067%	Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di cls		
30/06/2024	B 2.4.2.b	0,0050%	Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di cls.		
30/06/2024	B 2.4.2.c	0,0051%	Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di cls		
30/06/2024	B 2.4.2.f	0,0041%	Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di cls.		
30/06/2024	B 2.3.12.b.5	0,0102%	Tubazione in PVC rigida, forniti e posti in opera, con giunto gielle ed anelle		
30/06/2024	B 2.3.12.b.3	0,0018%	Tubazione in PVC rigida, forniti e posti in opera, con giunto gielle ed anelle		
30/06/2024	B 2.3.12.b.2	0,0031%	Tubazione in PVC rigida, forniti e posti in opera, con giunto gielle ed anelle		

**PRESIDIO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI**

Lavori di : Ampliamento e ristrutturazione generale dei corpi "A" e "B" esclusi i livelli seminterrati

Art. 20 Legge 67/88

ATI: C.M.B. di Carpi - SIRAM - SO.CO.STRA.MO.

n. 6 e n. 17

LIBRETTO DELLE MISURE N° 22 (ex)

**I - OPERE EDILI**

Incidenza 62,9290%

DATA	ART. E.P.	Incidenza Categorie di lavoro	Descrizione dei Lavori e della Provviste	Quantita' eseguite	Percentuale applicata per SAL
30/06/2024	B 2.3.12.b.4	0,0025%	Tubazione in PVC rigida, forniti e posti in opera, con giunto gielle ed anelli		
30/06/2024	B 2.5.1.b	0,0131%	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale, fornito e posto in opera, classe D4		
<b>LAVORI ORDINATI (OdS)</b>					
30/06/2024	IS del 04 12 20	2,1417%	Ristrutturazione del piano interrato corpi 4 e 6 per la realizzazione degli sp		
30/06/2024	IS del 07 09 20	0,1195%	Reparto Degenze ALPI		
30/06/2024	IS del 17 12 20	1,8561%	Restauro della scala monumentale		
30/06/2024	IS del 17 12 20	0,9535%	Modifiche richieste dal Direttore Sanitario di Presidio per migliorare la funz		
30/06/2024	IS del 08 03 20	0,1990%	Fornitura e installazione di struttura temporanea esterna per camere dolenti		
30/06/2024	IS del 17 05 20	0,2333%	Demolizione impianti di distribuzione principale posti a soffitto del piano i		
30/06/2024	IS del 20 07 20	1,3687%	Allestimento nuova unità di trattamento neurologico di livello 1 posta al pia		
<b>Padiglione B</b>					
<b>OPERE STRUTTURALI</b>					
30/06/2024	S0				
30/06/2024	A6.01.2.b	0,0051%	Conglomerato cementizio magrone di sottofondo in opera eseguito secondo		
30/06/2024	A6.01.4.a.3	0,0192%	Conglomerato cementizio Rck 30 N/mm <sup>2</sup> in opera eseguito secondo le pres		
30/06/2024	A6.01.4.b.4	0,0259%	Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche	80,00%	0,0207%
30/06/2024	A6.01.4.c.3	0,0700%	Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche		
30/06/2024	A6.02.1.	0,1227%	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliat	10,00%	0,0123%
30/06/2024	A6.02.2	0,0004%	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per a		
30/06/2024	A6.03.1.a	0,0213%	Casseforme rette per fondazioni getti di conglomerati cementizi semplici o		
30/06/2024	A6.03.1.b	0,1602%	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati com	10,00%	0,0160%
30/06/2024	A6.03.2.	0,0082%	Sovraprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti	90,00%	0,0074%
30/06/2024	A7.01.11.b	0,0423%	Solai collaboranti in travi di ferro e lamiere grecate in acciaio zincato, forn		
30/06/2024	A8.01.19	0,0261%	Copertura con pannelli in lamiera di acciaio zincato termoisolanti		
30/06/2024	A17.01.2.b	1,8481%	Ferro in profilati laminati in acciaio Fe430B	12,15%	0,2245%
30/06/2024	A17.01.5.a	0,0034%	Manufatti in acciaio per la realizzazione di scale composte da montanti e tra		
30/06/2024	A17.01.6.b	0,0538%	Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti, portanti e a maglia delle dim		
30/06/2024	A17.02.16	0,0803%	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corr		
30/06/2024	A21.01.11.b	0,0660%	Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in c.a., per cucit	12,00%	0,0079%
30/06/2024	A21.01.3.c	0,0174%	Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsi		
30/06/2024	PA-2013-04	0,0488%	Prove di qualificazione su dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedit		
30/06/2024	PA-2013-05	0,0239%	Prove di accettazione su dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita		
30/06/2024	PA-2013-06	0,1800%	Prove e saggi sulla struttura del fabbricato.		
30/06/2024	4.4.40.3	0,3361%	ESECUZIONE DI PERFORI IN STRUTTURE DI QUALSIASI GENERE I	20,00%	0,0672%
30/06/2024	4.4.70.1	0,1156%	INIEZIONI, DI MISCELA COMPOSTA DI CEMENTO TIPO 425 E ACQ	20,00%	0,0231%
30/06/2024	NPE-27-2017	1,4432%	F.p.O. dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita antisismici 27/40-	1,82%	0,0262%
30/06/2024	NPE-28-2017	1,5951%	F.p.O. dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita antisismici 48/40-	1,82%	0,0290%
30/06/2024	NPE-29-2017	0,0000%	Esecuzione delle opere murarie relative agli inserimenti dei dissipatori ister		
<b>SCAVI E REINTERRI</b>					
30/06/2024	I				
30/06/2024	A2.01.4.b.	0,0200%	Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2,00 m in terreno sciolto		
30/06/2024	A2.02.1.d.	0,0026%	Rinterro o riempimento di cavi odi buche con materiali selezionati		
<b>DEMOLIZIONI E RIMOZIONI</b>					
30/06/2024	3				
30/06/2024	A3.01.3.a.	0,0000%	Taglio a forza di muratura per limitate quantità muratura in mattoni pieni		
30/06/2024	A3.01.6.a.	0,0192%	Demolizione di solai in laterocemento	80,00%	0,0154%
30/06/2024	A3.01.9.c.	0,2127%	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, laterizi forati dell	35,00%	0,0744%
30/06/2024	A3.01.10.a.	0,1037%	Demolizione di controsoffitti gesso e relativo supporto	35,00%	0,0363%
30/06/2024	A3.01.15.d.	0,0103%	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo in gomma o linoleum o	35,00%	0,0036%
30/06/2024	A3.01.15.b.	0,0911%	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo in marmittoni e simili	35,00%	0,0319%
30/06/2024	N.P.01	0,0478%	Sovraprezzo alla demolizione di pavimento per demolizione parziale a sezic	35,00%	0,0167%
30/06/2024	A3.01.16.a.	0,0183%	Demolizione di rivestimenti di pareti in piastrelle o tessere di grès cerami	35,00%	0,0064%

**PRESIDIO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI**

Lavori di : Ampliamento e ristrutturazione generale dei corpi "A" e "B" esclusi i livelli seminterrati

Art. 20 Legge 67/88

ATI: C.M.B. di Carpi - SIRAM - SO.CO.STRA.MO.

n. 6 e n. 17

**LIBRETTO DELLE MISURE N° 22 (ex)**
**I - OPERE EDILI**

Incidenza 62,9290%

DATA	ART. E.P.	Incidenza Categorie di lavoro	Descrizione dei Lavori e della Provviste	Quantita' eseguite	Percentuale applicata per SAL
30/06/2024	A3.01.16.e.	0,0225%	Demolizione di rivestimenti di pareti zoccolino battiscopa in grès o mó	35,00%	0,0079%
30/06/2024	A3.01.19.c.1.	0,0000%	Esecuzione di tracce nella muratura per tracce in muratura di mattoni i fora		
30/06/2024	A3.01.19.d.2.	0,0000%	Esecuzione di tracce nella muratura per tracce di piccola sezione: in muratu		
30/06/2024	A3.02.16.a.	0,0000%	Rimozione dell'impianto idrico sanitario rete di alimentazione e scarico (inc		
30/06/2024	A3.02.16.b.	0,0000%	Rimozione dell'impianto idrico sanitario vaso igienico e cassetta di scarico		
30/06/2024	A3.02.16.c.	0,0000%	Rimozione dell'impianto idrico sanitario lavabo, bidet, beverino		
30/06/2024	A3.02.29	0,0686%	Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio		
30/06/2024	A3.02.24.b.2.	0,0000%	Rimozione di radiatori in ghisa e/o in alluminio: da 7 a 12 elementi, * per		
30/06/2024	A3.03.3.a.	0,1493%	Trasporto con carriola, per percorsi fino a 50 m	40,00%	0,0597%
30/06/2024	A3.03.3.b.	0,0143%	Trasporto con carriola, per ogni 10,00 mi o frazione di 10,00 successivi ai	40,00%	0,0057%
30/06/2024	A3.03.4.a.	0,1301%	Carico e trasporto a discarica autorizzata del tipo 2A compreso il carico a m	40,00%	0,0521%
30/06/2024	A3.03.4.b.	0,0442%	Carico e trasporto a discarica autorizzata dei tipo 2A compreso il carico eff	40,00%	0,0177%
30/06/2024	A3.01.16.b	0,0134%	Demolizione di rivestimento di pareti ..... in gomma, linoleum ....	40,00%	0,0054%
30/06/2024	A3.03.4.e	0,0055%	Carico e trasporto a discarica autorizzata del tipo 2A.....distanza superiore :	40,00%	0,0022%
30/06/2024	A3.03.6.a	0,0651%	Compenso alle discariche autorizzate .....del tipo riciclabili	40,00%	0,0260%
30/06/2024	NPE-23-2017	0,1106%	Rimozione copertura in lamiera, e del relativo coibente, dell'area tecnica in		
30/06/2024	4		<b>OPERE PROVVISORIALI</b>		
30/06/2024	A4.01.1.a.	0,0174%	Ponteggio esterno di facciata in struttura metallica tubolare: per i primi 30 g		
30/06/2024	A4.01.1.b.	0,0309%	Ponteggio esterno di facciata in struttura metallica tubolare: per ogni mese s	5,00%	0,0015%
30/06/2024	A4.01.2.a.	0,0126%	Opere provvisoriale in tubolari metallici (sistema giunto-tubo) per ponteggi	5,00%	0,0006%
30/06/2024	A4.01.2.b.	0,0251%	Opere provvisoriale in tubolari metallici (sistema giunto-tubo) per ponteggi	5,00%	0,0013%
30/06/2024	A4.01.2.c.	0,0041%	Opere provvisoriale in tubolari metallici (sistema giunto-tubo) per ponteggi	5,00%	0,0002%
30/06/2024	A4.01.8.b	0,0238%	Nolo autogrù telescopica ..... da 65 t idraulica	5,00%	0,0012%
30/06/2024	7		<b>SOLAI MASSETTI</b>		
30/06/2024	A7.03.4	0,0142%	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg ; per		
30/06/2024	A7.03.6.b.	0,0000%	Massetto premiscelato pronto all'impiego per lavori di recupero maggiorazi		
30/06/2024	A7.03.10	0,0041%	Lisciatura autolivellante ad indurimento rapido su massetti cementizi		
30/06/2024	A7.03.6.a	0,0341%	Massetto premiscelato pronto all'impiego per lavori di recupero..... Per	30,00%	0,0102%
30/06/2024	A7.03.6.c	0,0085%	Massetto premiscelato pronto all'impiego per lavori di recupero..... Sov	30,00%	0,0026%
30/06/2024	8		<b>MANTI DI COPERTURA</b>		
30/06/2024	8.01.23.c.	0,0036%	Tubi dello spessore di 6/10 mm per pluviali, in lamiera zincata de diametro		
30/06/2024	8.01.24.b	0,0015%	Scossalina di spessore di 6/10 mm comunque sagomata, in lamiera zincata		
30/06/2024	NPE-24-2017	0,1036%	Rifacimento della copertura della zona tecnica mediante la fornitura con po		
30/06/2024	9,00		<b>OPERE MURARIE</b>		
30/06/2024	N.P.02	1,2140%	Pareti divisorie in cartongesso compreso struttura interna di sostegno in pro	30,00%	0,3642%
30/06/2024	N.P.03	0,0531%	Lastra di rivestimento in cartongesso	50,00%	0,0265%
30/06/2024	N.P.06	1,6676%	Blocco bagno prefabbricato compreso controsoffitto, lavandino, tazza w.c.,	34,72%	0,5791%
30/06/2024	N.P.07	0,1968%	Blocco bagno prefabbricato compreso controsoffitto, lavandino, tazza w.c.,		
30/06/2024	N.P.08	0,1433%	Giunti strutturali		
30/06/2024	NPE-08-2017	0,0816%	F.p.O. di sottostruttura autoportante costituita da guida a pavimento e profi		
30/06/2024	NPE-09-2017	0,6258%	F.p.O. di parete prefabbricata spessore 19 mm, composta da acciaio al nich		
30/06/2024	A9.02.6.c.1	0,0194%	Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolar		
30/06/2024	10		<b>IMPERMEABILIZZAZIONI</b>		
30/06/2024	A10.01.2.a.	0,0003%	Primer di adesione a base di bitume ossidato consumo 300 gr/mq		
30/06/2024	A10.01.3.b.	0,0021%	Manto impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato flessibilità a frede		
30/06/2024	A10.01.3.c.	0,0017%	Manto Impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato flessibilità a frede		
30/06/2024	A10.01.5.b.	0,0378%	Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume		
30/06/2024	A10.01.20.a.	0,0162%	Strato impermeabile in malta cementizia modificata con resine sintetiche (p		
30/06/2024	NPE-25-2017	0,1093%	Ripristino del solaio nella zona coperta dell'area tecnica consistente in:Rime		
30/06/2024	NPE-26-2017	0,1968%	Ripristino del solaio nella zona scoperta dell'area tecnica consistente in una		

**PRESIDIO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI**

Lavori di : Ampliamento e ristrutturazione generale dei corpi "A" e "B" esclusi i livelli seminterrati

Art. 20 Legge 67/88

ATI: C.M.B. di Carpi - SIRAM - SO.CO.STRA.MO.

n. 6 e n. 17

LIBRETTO DELLE MISURE N° 22 (ex)

**I - OPERE EDILI**

Incidenza 62,9290%

DATA	ART. E.P.	Incidenza Categorie di lavoro	Descrizione dei Lavori e della Provviste	Quantita' eseguite	Percentuale applicata per SAL
30/06/2024	11		<b>ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI</b>		
30/06/2024	A11.01.2.f.1.	0,0000%	Isolamento termico con pannelli rigidi in polistirene espanso estruso a celle		
30/06/2024	A11.01.2.f.2.	0,0000%	Isolamento termico con pannelli rigidi in polistirene espanso per ogni cm in		
30/06/2024	12		<b>INTONACI</b>		
30/06/2024	A12.01.2.b.	0,0000%	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, con malta di calce idrata e sabbia c		
30/06/2024	A12.01.4.a	0,0222%	Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali con base cemento	40,00%	0,0089%
30/06/2024	13		<b>CONTROSOFFITTI</b>		
30/06/2024	A13.01.1.a.	0,0182%	Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso spessore lastra 13 mm	70,00%	0,0127%
30/06/2024	A13.01.6.c.	0,0000%	Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da		
30/06/2024	N.P.09	0,0713%	Controsoffitto per sale operatorie	52,00%	0,0371%
30/06/2024	NPE-02-2017	0,1207%	CONTROSOFFITTO - classe 0 60X60	70,00%	0,0845%
30/06/2024	NPE-03-2017	0,5794%	CONTROSOFFITTO tipo BIOGUARD	20,00%	0,1159%
30/06/2024	A13.01.05.c	0,0018%	Controsoffitto con velette .....di larghezza da cm. 50 a cm. 80	40,00%	0,0007%
30/06/2024	NPE-10-2017	0,1013%	F.p.O. di controsoffitto in acciaio zincato elettroliticamente con spessore 0		
30/06/2024	A13.01.5.c	0,0079%	Controsoffitto con velette ..... di larghezza di 50 cm. Ad un massimo di 80	40,00%	0,0032%
30/06/2024	14		<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI</b>		
30/06/2024	A14.01.11	0,4446%	Pavimento in marmettoni di cemento ...RIPRISTINI	60,00%	0,2667%
30/06/2024	A14.01.16.b.	0,0000%	Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in r		
30/06/2024	A14.01.18.a.1.	0,0000%	Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato (prima scelta) dimensioni 2		
30/06/2024	A14.01.29.a.	0,0864%	Pavimentazione, supervinilica conduttiva (per sale operatorie e simili) dello		
30/06/2024	A14.01.29.b.	0,0125%	Pavimentazione, supervinilica conduttiva (per sale operatorie e simili) sgusc		
30/06/2024	A14.01.31.a.	0,2328%	Pavimentazione di cloruro di polivinile, in rotoli di altezza pari a 2,00 m, di		
30/06/2024	A14.01.31.b.	0,0000%	Pavimentazione di cloruro di polivinile sguscia perimetrale preformata dal t		
30/06/2024	A14.01.46.a.	0,0011%	Battuta o listello per separazione di pavimenti, di ottone da 25 x 3 mm		
30/06/2024	A14.02.1.a.2.	0,0000%	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica monocottura in pas		
30/06/2024	A14.02.7.a.	0,0000%	Rivestimento in calandrato di cloruro di polivinile rotoli alti 1,20-1,60 m, s		
30/06/2024	A14.02.18.b.	0,0000%	Zoccolino battiscopa in ceramico con sguscio di raccordo		
30/06/2024	N.P.10	0,0000%	Zoccolino battiscopa in PVC a sguscio		
30/06/2024	NPE-04-2017	0,0029%	FASCIA PARACOLPI in PVC	54,00%	0,0016%
30/06/2024	15		<b>OPERE IN PIETRA DA TAGLIO</b>		
30/06/2024	A15.01.2.b.	0,0000%	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di piet		
30/06/2024	17,00		<b>OPERE STRUTTURALI</b>		
30/06/2024	NPE-07-2017	0,0863%	Fornitura e posa in opera di pannelli di copertura REI 60 aventi:- Lato ester		
30/06/2024	18		<b>SERRAMENTI</b>		
30/06/2024	N.P.11	0,2679%	Serramenti per esterni a taglio termico a norme UNI in alluminio anodizzato		
30/06/2024	N.P.13	0,9889%	Porta per interni in alluminio ad 1 o 2 ante a battente con griglia di acrazior	24,00%	0,2373%
30/06/2024	N.P.14	0,0190%	Porta per interni in alluminio con anta scorrevole a tenuta ermetica con auto		
30/06/2024	N.P.15	0,0691%	Porta per interni in alluminio con anta scorrevole 4 specchiature, cassonette	54,00%	0,0373%
30/06/2024	N.P.16	0,1726%	Porta per interni in alluminio (tip. P11) con anta scorrevole a tenuta ermetica	54,00%	0,0932%
30/06/2024	N.P.17	0,3854%	Porta a 1 o 2 ante in lamiera tamburata REI 120 con maniglia antipanico e i	45,00%	0,1734%
30/06/2024	E.4.01.6	0,0000%	Chiusura aerea a cremagliera per porte tagliafuoco a due ante		
30/06/2024	20		<b>OPERE DA IMBIANCHINO</b>		
30/06/2024	A20.01.1.	0,0494%	Raschiatura di vecchie tinteggiature		
30/06/2024	A20.01.9.a.	0,3237%	Rasatura di vecchi intonaci civili con stucco emulsionato	25,00%	0,0809%
30/06/2024	A20.01.13.a.1.	0,2654%	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionatole (idropitt	25,00%	0,0663%
30/06/2024	A20.01.14.a.	0,0441%	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, con idrosmalto		
30/06/2024	A20.01.17.	0,0103%	Verniciatura idrorepellente a base di siliconi da applicarsi su calcestruzzi a		
30/06/2024	A20.03.1.a.	0,0014%	Sverniciatura di opere in metallo carteggiatura e pulitura con impiego di sp		
30/06/2024	A20.03.5.	0,0010%	Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con vernici di		
30/06/2024	A20.03.7.b.	0,0016%	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprir		

**PRESIDIO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI**

Lavori di : Ampliamento e ristrutturazione generale dei corpi "A" e "B" esclusi i livelli seminterrati

Art. 20 Legge 67/88

ATI: C.M.B. di Carpi - SIRAM - SO.CO.STRA.MO.

n. 6 e n. 17

**LIBRETTO DELLE MISURE N° 22 (ex)**
**I - OPERE EDILI**

 Incidenza **62,9290%**

DATA	ART. E.P.	Incidenza Categorie di lavoro	Descrizione dei Lavori e della Provviste	Quantita' eseguite	Percentuale applicata per SAL
30/06/2024	A20.01.8	0,0211%	Stuccatura a rasatura di intonaci civili nuovi mediante stucco	34,00%	0,0072%
30/06/2024	21		<b>IMPIANTI ELEVATORI</b>		
30/06/2024	N.P.21	0,6739%	Impianto elevatore di tipo elettrico senza saia macchine kg 1600 21 persone		
30/06/2024	99,00		<b>OPERE VARIE</b>		
30/06/2024	NPE-11-2017	0,0299%	Fornitura cassonetto quadro comandi ad 1 anta, dim. 520 x 625 mm, ad incasso		
30/06/2024	NPE-12-2017	0,0664%	F.p.O. di finestra passaferrì singola, completa di imbotte.		
30/06/2024	NPE-13-2017	0,0509%	F.p.O. di diafanoscopio da incasso		
30/06/2024	NPE-14-2017	0,0855%	F.p.O. di stativo pensile per anestesia a movimentazione manuale realizzato		
30/06/2024	NPE-15-2017	0,0742%	F.p.O. di trave testaleto verticale realizzata in estruso di alluminio verniciata		
30/06/2024	NPE-16-2017	0,0708%	F.p.O. di trave testaleto verticale realizzata in estruso di alluminio verniciata		
30/06/2024	NPE-17-2017	0,0341%	F.p.O. di termodisinfettatore LAVAZOCCOLI progettato per lavorare con acqua		
30/06/2024	NPE-18-2017	0,0494%	F.p.O. lavabo chirurghi 2 posti in acciaio inox, lunghezza mm 1200, completo		
30/06/2024	NPE-19-2017	0,0328%	F.p.O. lavabo chirurghi 3 posti in acciaio inox, lunghezza mm 1800, completo		
30/06/2024	NPE-20-2017	0,0193%	F.p.O. banco lavello armadiato in acciaio inox, n° 2 vasche 500 x 400 x 200		
30/06/2024	NPE-21-2017	0,0481%	F.p.O. parete armadiata in acciaio inox, composta da n° 2 banchi lavello completo		
30/06/2024	NPE-22-2017	0,0132%	F.p.O. pistola ad aria compressa per lavaggio		
30/06/2024	I.	0,0669%	Modifiche cabina ascensore collegamento Edifici B-D (Rif. comunicazione)		
			<b>Sommario al 30/06/2024</b>		<b>3,010%</b>
<b>SOMMANO</b>		<b>100,00%</b>	<b>Percentuale Totale per Calcolo SAL</b>		<b>3,010%</b>

Roma li

02/08/24

L' Impresa Esecutrice

 C.M.B. Società Cooperativa  
 Edilizia e Ristrutturazioni di Carpi  
 Belf. Ing. Claudio...


**PRESIDIO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI**
**Lavori di : Ampliamento e ristrutturazione generale dei corpi "A" e "B" esclusi i livelli seminterrati**

Art. 20 Legge 67/88

**ATI: C.M.B. di Carpi - SIRAM - SO.CO.STRA.MO.**
**CERTIFICATO N° 17 (ex 22) per il pagamento della 17<sup>a</sup> (ex 22<sup>a</sup>) rata di €.**
**195.976,28**
**Per lavori a tutto il 30/06/2024**

CERTIFICATI spediti precedentemente		
N	Data	IMPORTO
1	22-dic-10	624.492,02
2	05-ott-11	505.603,70
3	02-apr-12	806.166,77
4	08-lug-14	427.906,74
5	14-lug-15	1.797.631,22
6	10-dic-15	1.077.544,02
7	11-dic-15	1.720.181,48
8	09-mar-16	1.541.859,14
9	18-apr-16	1.555.954,36
10	04-ago-16	1.246.478,33
11	14-dic-16	933.624,41
12	24-mag-17	897.204,13
13	28-nov-17	2.217.134,21
14	28-ott-18	2.635.675,30
15	10-set-19	1.247.626,55
16	21-feb-23	747.655,21
<b>Totale €.</b>		<b>19.982.737,60</b>

Il Responsabile del procedimento:

Visto il contratto in data 17/02/2009 Rep: N° 2990 serie III del 23/02/2009 col quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori registrato per la somma di €. 17.835.943,45 di cui oneri per la sicurezza € 985.000,00 vista la determinazione regionale n° G01762 del 19/02/2014 che approvava la perizia di variante in corso d'opera di cui alla delibera n° 91 del 04/02/2014 dell'A.C.O. San Filippo Neri che portava i lavori a €. 20.130.016,43 di cui oneri per la sicurezza €. 1.111.691,43 successivamente variato in €. 27.013.067,91 di cui €. 25.251.500,49 per lavori, €. 1.476.043,59 per oneri della sicurezza e €. 285.523,83 per rimozione amianto a seguito della Perizia di Variante cui alla Del.N° 1112 del 14/11/2018 e vista la progettazione, come da somme a disposizione pari ad €. 150.000 Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a Euro **19.844.590,62** cioè:

Per lavori e somministrazioni	€.	<b>19.844.590,62</b>	
Per opere in variante	€.	<b>0,00</b>	
Per Progettazione	€.	<b>150.000,00</b>	
Per Bonifica Amianto	€.	<b>285.523,83</b>	
<b>Sommano</b>	<b>€.</b>	<b>20.280.114,45</b>	<b>20.280.114,45</b>
da cui detraendo la :			
Ritenuta dello 0,50% per infortuni	20.280.114,45 €.	<b>101.400,57</b>	
L'ammontare dei certificati precedenti	€.	<b>19.982.737,60</b>	
<b>Totale deduzione</b>	<b>€.</b>	<b>20.084.138,17</b>	<b>20.084.138,17</b>
<b>RISULTA IL CREDITO DELL' IMPRESA</b>	<b>€.</b>		<b>195.976,28</b>

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso sede MODENA L'I.N.A.I.L.

con posizione N° 52001057  
in data  
con decorrenza  
e scadenza CONTINUATI  
L'Ingegnere.....



Certifica che a termine dell'art. 1.15 del Capitolato Speciale di Appalto si può pagare all'impresa la rata di € **195.976,28**

**(diconsi EURO centonovantacinquemilamilanovecentosettantasei/28)**

di cui:

CMB (mandataria) € 195.976,28  
SIRAM (mandante) € 0,00  
SOCOSTRAMO (mandante) € 0,00

Roma li

02/08/24

Il Responsabile del procedimento

**PRESIDIO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI**
**Lavori di : Ampliamento e ristrutturazione generale dei corpi "A" e "B" esclusi i livelli seminterrati**

Art. 20 Legge 67/88

**ATI: C.M.B. di Carpi - SIRAM - SO.CO.STRA.MO.**
**CERTIFICATO N° 6 (ex 22) per il pagamento della 6<sup>a</sup> (ex 22<sup>a</sup>) rata di €.**
**307.790,37**
**Per lavori a tutto il 30/06/2024**

CERTIFICATI spediti precedentemente		
N	Data	IMPORTO
1	24-lug-20	1.205.005,76
2	07-gen-21	970.610,87
3	08-mar-21	970.340,85
4	03-giu-21	1.084.893,92
5	11-apr-22	1.586.033,39
<b>Totale €.</b>		<b>5.816.884,79</b>

Il Responsabile del procedimento VISTO:

il contratto in data 17/02/2009 Rep:N°2990 serie III del 23/02/2009

la Delibera ASL Roma 1 n. 382 del 17/04/2018 approvazione perizia di variante

la Delibera ASL Roma 1 n.1112 del 14/11/2018

la nota-REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE. U. 0787437, 10-12-2018

la determinazione regionale n. G17648 16712/2019 "Lavori di ampliamento e

ristrutturazione generale dei corpi "A" e "B": Assegnazione di fondi regionali al SFN

la determinazione n.G12695 del 30/10/2020

il relativo Atto Aggiuntivo Repertorio Contratti n. 1060 del 21/07/2020 registrato per

la somma di € 6.883.051,48 oltre IVA

 Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti  
 e delle spese fatte ascende al netto

 a Euro **6.155.452,42** cioè:

 Per lavori e somministrazioni € **6.155.452,42**

Per opere in variante €

Per Progettazione €

Per Bonifica Amianto €

Sommano €.	6.155.452,42	6.155.452,42
------------	--------------	--------------

da cui detraendo la :

Ritenuta dello 0,50% per

 infortuni **6.155.452,42** € **30.777,26**

L'ammontare dei certificati

 precedenti € **5.816.884,79**

<b>Totale deduzione</b> €.	<b>5.847.662,05</b>	<b>5.847.662,05</b>
----------------------------	---------------------	---------------------

<b>RISULTA IL CREDITO DELL' IMPRESA</b> €.		<b>307.790,37</b>
--	--	-------------------

 L'impresa ha assicurato i propri operai contro  
 gli infortuni sul lavoro presso sede MODENA  
 L'I.N.A.I.L.

con posizione N° 52001057

in data

con decorrenza

e scadenza CONTINUATIVA

L'Ingegnere.....


 Certifica che a termine dell'art. 1.15 del Capitolato Speciale di Appalto si può  
 pagare all'impresa la rata di € **307.790,37**
**(diconsi EURO trecentosetteemilasettecentonovanta/37)**

di cui:

CMB (mandataria) € 307.790,37

SIRAM (mandante) € 0,00

SOCOSTRAMO (mandante) € 0,00

Roma li

02/08/24

Il Responsabile del procedimento

## FEPA - ABSTRACT XML

ASL Roma 1 - Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 Roma - C.F.13664791004 - P.IVA 13664791004 - 06.68351 - www.aslroma1.it

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

protocollo@pec.aslroma1.it

**CMB COOPERATIVA MURATORI E  
BRACCIANTI DI CARPI**

41012 Via C. Marx, 101

IT

Partita 00154410369

Codice

Spett.

**AZIENDA SANITARIA LOCALE  
ROMA 1 - BORGO S.SPIRITO, 3 -  
00193 - ROMA  
Codice Univoco Ufficio:ENL6C2**

Fattura	21/11/2024	2403463		
GIORNI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	STRUMENTO PAGAMENTO	CONDIZIONI DI TRASP.	VALUTA
40	21/11/2024	Bonifico	Altro	Euro

Ritenuta				
Tipologia ritenuta	Importo ritenuta	Aliquota ritenuta (%)	Causale	

## RIFERIMENTI A DOCUMENTI

RIFERIMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA	CIG	CUP
ORDINE	24000057-PROG_LAV	20/11/2024	40719138E6	

CODICE BRANCA	DESCRIZIONE	N. PRESTAZIONI	TIPO RESIDENZ	IMPORTO LORDO	TICKET	APP. SCONTO	IMPONIBILE NETTO	QTA FISSA
	CMB CM022135 LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE GENERALE DEI CORPI A E B DELL'A.C.O. SAN FILIPPO NERI DI ROMA CONTRATTO DEL 17/02/2009 REP.2990 IVA AL 10% IN BASE ALLA TABELLA A PARTE III N.127 QUATERDECIES DPR 633/72 E S.M.I. SCISSIONE CONTABILE DI CUI ALL'ART.17-TER DPR 633/72 N. ORDINE 24000057-PROG_LAV. DEL 20/11/2024 CERTIFICATO N.17 (EX 22) PER LAVORI A TUTTO IL 30/06/2024							

## IMPOSTE

DESCRIZIONE	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
10SP ex art 17-ter DPR 633/72	195.976,28	10,00	19.597,63

Imponibile totale:	195976,28
Importo totale	19.597,63
Importo totale	215.573,91



## FEPA - ABSTRACT XML

ASL Roma 1 - Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 Roma - C.F.13664791004 - P.IVA 13664791004 - 06.68351 - www.aslroma1.it

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

protocollo@pec.aslroma1.it



CMB COOPERATIVA MURATORI E  
BRACCIANTI DI CARPI  
41012 Via C. Marx, 101 IT

Partita 00154410369  
Codice

Spett.  
AZIENDA SANITARIA LOCALE  
ROMA 1 - BORGO S.SPIRITO, 3 -  
00193 - ROMA  
Codice Univoco Ufficio:ENL6C2

<b>Fattura</b>	<b>08/10/2024</b>	<b>2403000</b>		
GIORNI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	STRUMENTO PAGAMENTO	CONDIZIONI DI TRASP.	VALUTA
53	08/10/2024	Bonifico	Altro	Euro

<b>Ritenuta</b>				
Tipologia ritenuta	Importo ritenuta	Aliquota ritenuta (%)	Causale	

## RIFERIMENTI A DOCUMENTI

RIFERIMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA	CIG	CUP
ORDINE	24000047-PROG_LAV.R1	04/10/2024	40719138E6	

CODICE BRANCA	DESCRIZIONE	N. PRESTAZIONI	TIPO RESIDENZ	IMPORTO LORDO	TICKET	APP. SCONTO	IMPONIBILE NETTO	QTA FISSA
	CMB CM022135 LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE GENERALE DEI CORPI A E B DELL'A.C.O. SAN FILIPPO NERI DI ROMA CONTRATTO DEL 17/02/2009 REP.2990 IVA AL 10% IN BASE ALLA TABELLA A PARTE III N.127 QUATERDECIES DPR 633/72 E S.M.I. SCISSIONE CONTABILE DI CUI ALL'ART.17-TER DPR 633/72 N. ORDINE 24000047-PROG_LAV.R1 DEL 04/10/2024 CERTIFICATO N.6 (EX 22) PER LAVORI A TUTTO IL 30/06/2024							

## IMPOSTE

DESCRIZIONE	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
10SP ex art 17-ter DPR 633/72	307.790,37	10,00	30.779,04

<b>Imponibile totale:</b>	<b>307790,37</b>
<b>Importo totale</b>	<b>30.779,04</b>
<b>Importo totale</b>	<b>338.569,41</b>

