

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Generale N. _____ del _____

Registro Struttura N. _____ del _____

OGGETTO: D.L. 34/2020 - Intervento n. 3 - Ristrutturazione n. 8 p/l terapia sub-intensiva San Filippo Neri - Reparto Medicina d'Urgenza, Piano Terra. Approvazione, liquidazione e pagamento dello Stato di Avanzamento Lavori n. 4 e del relativo certificato di pagamento in favore di C.N. Costruzioni Generali S.p.A. quale capogruppo del RTI C.N. Costruzioni Generali S.p.A. - Edil Alta. Impegno di spesa assunto con Deliberazione C.S. n. 1352/2024. CIG A06304958C. CUP J87H20005180000.

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI

Centro di Costo: BD0601

L'Estensore: RENATA STOJANOVIC

Il presente Atto non contiene dati sensibili

L'Atto non comporta impegno di spesa

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento

UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE
DEI LAVORI

DIPARTIMENTO TECNICO
PATRIMONIALE

Ing. MARCO BRUSCHI

Ing. MARCO BRUSCHI

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il presente provvedimento si
compone di n.72 pagine di cui
n.68 pagine di allegati

IL DIRETTORE UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

- VISTO** nelle more della sua completa attuazione che avverrà con opportuna gradualità, l'Atto di Autonomia Aziendale, adottato con Deliberazione n. 337 del 04.04.2025, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 8 maggio 2025 n. 296 e pubblicata sul BURL n. 38 del 13.05.2025;
- VISTA** la Deliberazione n. 138 del 25.02.2025 avente ad oggetto "Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi" con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- PREMESSO** che la legge n. 77 del 17.07.2020, di conversione del D.L. 34 del 19.05.2020 denominato "Decreto Rilancio", reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- che l'art. 2 della citata Legge 77/2020 prevede il riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19;
- che a tal fine l'allora Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, avvalendosi di Invitalia SPA- Società in house a tutte le Amministrazioni Centrali e alla Presidenza del consiglio dei ministri, il 1° ottobre 2020, ha indetto la procedura di gara per la conclusione di Accordi Quadro con operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura ed altri servizi tecnici, al fine dell'attuazione dei Piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'art. 2 del D.L. 34/2020, convertito in Legge 77/2020 (ora PNRR Missione 6 Salute – Componente M6C2);
- che la procedura è stata suddivisa in 21 lotti geografici ed ogni lotto è stato ripartito in "aree Territoriali" nonché suddiviso in n. 4 sub-lotti prestazionali:
 - sub-lotto 1: esecuzione dei lavori, con o senza progettazione (per eventuali appalti integrati)
 - sub-lotto 2: servizi tecnici (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza)
 - sub-lotto 3: verifiche della progettazione per tutti i progetti a prescindere da l relativo importo;
 - sub-lotto 4: collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e/o statico;
- che il lotto geografico riferito alla Regione Lazio è il n. 7 e che la Asl Roma 1 rientra nell'Area Territoriale Roma 1;
- che con Deliberazione D.G. n. 623 del 10.05.2021 la ASL Roma 1 ha recepito gli esiti della succitata procedura di gara (sub-lotto prestazionale n. 1. e n. 2) ed ha approvato gli studi di fattibilità ed i relativi quadri economici degli interventi di seguito evidenziati:
- Intervento n. 1: Realizzazione n. 10 p/l terapia intensiva S. Filippo Neri – Reparto Rianimazione, 3° Piano, Corpo C;
 - Intervento n. 2: Realizzazione n. 10 p/l terapia sub-intensiva S. Filippo Neri – Reparto Rianimazione, 3° Piano, Corpo C;
 - Intervento n. 3: Ristrutturazione n. 8 p/l terapia sub-intensiva S. Filippo Neri – Reparto Medicina d'Urgenza, Piano Terra, Corpo B;
 - Intervento n. 4: Ristrutturazione/ampliamento n. 6 p/l terapia intensiva S. Spirito – Reparto Rianimazione, 2° Piano;
 - Intervento n. 5: Ristrutturazione n. 10 p/l terapia sub-intensiva S. Spirito – Reparto Medicina, Piano Terra;

- Intervento n. 6: Adeguamento aree dedicate al percorso del paziente sospetto COVID-19 - DEA I livello Ospedale S. Spirito ed Ospedale S. Filippo Neri;

che per il lotto n. 7 "Area Territoriale Roma 1" il sub-lotto prestazionale n. 2, relativo all'esecuzione dei lavori con o senza progettazione risulta essere stato aggiudicato dalla RTI C.N. Costruzioni Generali Spa – Edil Alta Srl;

che con Deliberazione D.G. n. 1286 del 22.10.2021 la ASL Roma 1 ha approvato la rimodulazione dei quadri economici relativi agli studi di fattibilità di che trattasi;

che la Regione Lazio, con nota acquisita al protocollo ASL Roma 1 n. 137349 del 09.09.2022, ha comunicato l'approvazione della citata rimodulazione da parte del Ministero della Salute con il D.M. n. 168 del 18.08.2022;

che con Deliberazione n. 787 del 27.06.2024 la ASL Roma 1 ha rimodulato i quadri economici degli interventi di cui alla D.L. 34/2020;

che con D.G.R. Lazio n. 281 del 29.04.2025 è stata approvata la rimodulazione del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 34/2020;

DATO ATTO

che con Deliberazione C.S. n. 1353 del 06.11.2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento n. 3 "ristrutturazione n. 8 posti letto in terapia sub-intensiva San Filippo Neri – Reparto Medicina d'Urgenza, Piano Terra";

che con Deliberazione C.S. n. 1352 del 06.11.2024 sono stati affidati al RTI CN Costruzioni Generali S.p.A (mandante) – Edil Alta Srl (mandataria) i lavori dell'INTERVENTO n. 3 "ristrutturazione n. 8 posti letto in terapia sub-intensiva San Filippo Neri – Reparto Medicina d'Urgenza, Piano Terra";

che il relativo contratto d'appalto è stato registrato al repertorio aziendale n. 1416 del 05.12.2024;

che con Deliberazione del C.S. n. 1527/2024 è stata approvata liquidazione e il pagamento dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale in favore del RTI CN Costruzioni Generali S.p.A (mandante) – Edil Alta Srl;

che con Determinazione Dirigenziale n. 512/2025 è stata approvata la liquidazione e il pagamento del SAL n. 1;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1559/2025 è stata approvata la liquidazione e il pagamento del SAL n. 2;

che con Determinazione Dirigenziale n. 2009/2025 è stata approvata la liquidazione e il pagamento del SAL n. 3;

PRESO ATTO

che il Direttore Lavori ha redatto, lo Stato Avanzamento Lavori n. 4 a tutto il 22.10.2025 (all. 1), il Computo Metrico (all. 2), il Libretto delle Misure n. 4 (all. 3), il Registro di Contabilità n. 4 (all. 4), il Sommario Registro di Contabilità (all. 5);

che in data 24.10.2025 il Responsabile del Procedimento ha emesso il relativo Certificato di Pagamento n. 3 per un importo di € 5.488,80 oltre IVA 22% (all. 6);

VERIFICATA

la regolarità amministrativa tecnico e contabile della suddetta documentazione;

- VERIFICATO** che relativamente al SAL n. 4 il RTI CN Costruzioni Genrali S.p.A (mandante) – Edil Alta Srl (mandataria) ha emesso la fattura n. 87/7 del 20/02/2026 per un importo di € 6.696,34 IVA 22% inclusa (all. 7);
- DATO ATTO** che l'importo complessivo di € 6.696,34 inclusa IVA 22%, per il quale è stato già assunto l'impegno di spesa con Deliberazione del D.G. n. 1352/2024, viene imputato sul c.p. n. 101021001 "immobilizzazioni materiali in corso" del Bilancio 2025 e trova capienza nel finanziamento di cui alla DGR 671/2020;
- ACCERTATO** che il RTI CN Costruzioni Genrali S.p.A (mandante) – Edil Alta Srl (mandataria) risulta essere in regola con il versamento dei contributi, come da DURC prot. n. INPS_49268441 con scadenza al 31/05/2026, agli atti della UOC Progettazione e Direzione Lavori;
- ATTESTATO** che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 20/1994 e successive modiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, comma1, della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportati:

di procedere all'approvazione dello Stato Avanzamento Lavori n. 4 a tutto il 22.10.2025 (all. 1), il Computo Metrico (all. 2), il Libretto delle Misure n. 4 (all. 3), il Registro di Contabilità n. 4 (all. 4), il Sommario Registro di Contabilità (all. 5) e del relativo Certificato di pagamento n. 4 (all. 6) sottoscritti rispettivamente dal Direttore dei lavori e dal RUP relativi ai lavori dell'INTERVENTO n. 3 "ristrutturazione n. 8 posti letto in terapia sub-intensiva San Filippo Neri – Reparto Medicina d'Urgenza, Piano Terra";

di approvare la liquidazione e il pagamento della fattura n. 87/07 del 20.02.2026 per un importo di € 6.696,34 IVA inclusa, emessa dalla società CN Costruzioni Generali e relativa al SAL n. 4;

di dare atto che l'importo complessivo di € 6.696,34, per il quale è stato già assunto l'impegno di spesa con Deliberazione del D.G. n. 1352 del 06.11.2024, viene imputato sul c.p. n. 101021001 "Immobilizzazioni materiali in corso" del Bilancio 2025 e trova capienza nel finanziamento di cui alla D.G.R. n. 671/2020;

di considerare la fattura n. 87/07 del 20.02.2026 per un importo di € 6.696,34 IVA inclusa, emessa dalla società CN Costruzioni Generali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di dare atto che l'affidamento in oggetto è stato identificato con il CIG A06304958C;

di dare atto che il finanziamento indicato in premessa ha il seguente Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico CUP J87H20005180000;

di disporre, che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione;

Il Responsabile della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente Determinazione Dirigenziale curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

Il Direttore della UOC Progettazione e Direzione Lavori
Ing. Marco Bruschi
(FIRMATO DIGITALMENTE)

Il Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro
(FIRMATO DIGITALMENTE)

Comune di Roma
Provincia di Roma

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 4 A TUTTO IL 22/10/2025

OGGETTO: Piano di riorganizzazione rete ospedaliera ai sensi del DL 34/2020, Legge 77/2020

TSI PO SFN - Piano Terra - Corpo B - INT 3
 CIG: A06304958C - CUP: J87H20005180002

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

IMPRESA: C.N. COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	1 167 758.38
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	6 235.22
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	6 235.22
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

TSI - PO SFN - Piano Terra - Corpo B - INT. 3

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 703'265,27 - 100%)				
1 001.001.001	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Pareti	SOMMANO % aliquote	100,00	1'912,88 (0,272%)	1'912,88 (0,272%)
2 001.001.002	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Pavimenti	SOMMANO % aliquote	100,00	731,40 (0,104%)	731,40 (0,104%)
3 001.001.003	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Rivestimenti	SOMMANO % aliquote	100,00	1'083,03 (0,154%)	1'083,03 (0,154%)
4 001.001.004	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Tinteggiature	SOMMANO % aliquote	100,00	1'357,30 (0,193%)	1'357,30 (0,193%)
5 001.001.005	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Controsoffitti	SOMMANO % aliquote	100,00	2'412,20 (0,343%)	2'412,20 (0,343%)
6 001.001.006	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Infissi interni	SOMMANO % aliquote	100,00	2'018,37 (0,287%)	2'018,37 (0,287%)
7 001.001.007	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Infissi esterni	SOMMANO % aliquote	100,00	1'666,74 (0,237%)	1'666,74 (0,237%)
8 001.002.001	Opere Civili - Ricostruzioni - Pareti	SOMMANO % aliquote	100,00	28'411,92 (4,040%)	28'411,92 (4,040%)
9 001.002.002	Opere Civili - Ricostruzioni - Pavimenti	SOMMANO % aliquote	100,00	32'026,70 (4,554%)	32'026,70 (4,554%)
10 001.002.003	Opere Civili - Ricostruzioni - Rivestimenti	SOMMANO % aliquote	100,00	29'319,13 (4,169%)	29'319,13 (4,169%)
11 001.002.004	Opere Civili - Ricostruzioni - Tinteggiature	SOMMANO % aliquote	150,00	3'720,27 (0,529%)	5'580,40 (0,793%)
12 001.002.005	Opere Civili - Ricostruzioni - Controsoffitti	SOMMANO % aliquote	150,00	47'772,81 (6,793%)	71'659,22 (10,190%)
13 001.002.006	Opere Civili - Ricostruzioni - Infissi interni	SOMMANO % aliquote	149,75	55'375,11 (7,874%)	82'924,23 (11,791%)
14 001.002.007	Opere Civili - Ricostruzioni - Infissi esterni	SOMMANO % aliquote	100,00	32'427,56 (4,611%)	32'427,56 (4,611%)
15 002.008.027	Opere Impianti Elettrici - Quadri elettrici - Quadro elettrico reparto	SOMMANO % aliquote	100,00	59'735,35 (8,494%)	59'735,35 (8,494%)
16 002.008.028	Opere Impianti Elettrici - Quadri elettrici - Quadro elettrico meccanico	SOMMANO % aliquote	100,00	3'565,55 (0,507%)	3'565,56 (0,507%)
17 002.009.029	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione principale - Linee alimentazione principale	SOMMANO % aliquote	100,00	6'906,06 (0,982%)	6'906,06 (0,982%)
18	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione principale - Vie cavi				
	A R I P O R T A R E				363'738,05

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I					
			unitario	TOTALE				
					R I P O R T O			363'738,05
002.009.030					SOMMANO % aliquote	100,00	16'280,59 (2,315%)	16'280,59 (2,315%)
19	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione secondaria - Vie cavi							
002.010.030					SOMMANO % aliquote	100,00	6'132,47 (0,872%)	6'132,47 (0,872%)
20	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione secondaria - Linee FM							
002.010.031					SOMMANO % aliquote	100,00	12'630,64 (1,796%)	12'630,64 (1,796%)
21	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione secondaria - Linee IT-M							
002.010.032					SOMMANO % aliquote	100,00	2'791,96 (0,397%)	2'791,96 (0,397%)
22	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione secondaria - Linee luce							
002.010.033					SOMMANO % aliquote	100,00	2'489,56 (0,354%)	2'489,56 (0,354%)
23	Opere Impianti Elettrici - Impianti FM - Componentistica FM							
002.011.034					SOMMANO % aliquote	100,00	1'575,31 (0,224%)	1'575,31 (0,224%)
24	Opere Impianti Elettrici - Illuminazione ordinaria - Componentistica Luce							
002.012.035					SOMMANO % aliquote	100,00	5'527,67 (0,786%)	5'527,67 (0,786%)
25	Opere Impianti Elettrici - Illuminazione ordinaria - Corpi illuminantii							
002.012.036					SOMMANO % aliquote	190,00	28'974,53 (4,120%)	55'051,61 (7,828%)
26	Opere Impianti Elettrici - Illuminazione di emergenza - Corpi illuminantii							
002.013.036					SOMMANO % aliquote	170,00	4'233,66 (0,602%)	7'197,22 (1,023%)
27	Opere Impianti Elettrici - Impianto di terra - Linee di terra e collettori							
002.014.037					SOMMANO % aliquote	120,00	2'714,60 (0,386%)	3'257,52 (0,463%)
28	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - Rivelazione fumi							
002.015.038					SOMMANO % aliquote	130,00	14'585,72 (2,074%)	18'961,44 (2,696%)
29	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - EVAC							
002.015.039					SOMMANO % aliquote	140,00	4'620,45 (0,657%)	6'468,63 (0,920%)
30	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - TVCC							
002.015.040					SOMMANO % aliquote	135,00	8'833,01 (1,256%)	11'924,56 (1,696%)
31	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - Chiamata infermieri							
002.015.041					SOMMANO % aliquote	135,00	15'246,79 (2,168%)	20'583,17 (2,927%)
32	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - Trasmissione dati							
002.015.042					SOMMANO % aliquote	135,00	12'834,59 (1,825%)	17'326,70 (2,464%)
33	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Unità di trattamento aria e sistemi di estrazioni principali							
003.003.008					SOMMANO % aliquote	130,00	55'768,94 (7,930%)	72'499,62 (10,309%)
34	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Elettropompe a motore ventilato sistema a recupero, BC/BF							
003.003.009					SOMMANO % aliquote	20,00	2'194,19 (0,312%)	438,84 (0,062%)
35	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Batterie di post riscaldamento							
003.003.010					SOMMANO % aliquote	100,00	6'962,33 (0,990%)	6'962,33 (0,990%)
36	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Controllo pressioi ambienti intensiva							
					A R I P O R T A R E			631'837,89

Comune di Roma
Provincia di Roma

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Piano di riorganizzazione rete ospedaliera ai sensi del DL 34/2020, Legge 77/2020
TSI PO SFN - Piano Terra - Corpo B - INT 3
CIG: A06304958C - CUP: J87H20005180002

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

Roma, 22/10/2025

IL TECNICO



A circular blue stamp from the 'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, INGEGNERI E CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA' is overlaid with a handwritten signature in black ink. The stamp contains the text: 'ARCHITETTO DOMENICO MAGGIO N° 19854 SEZ. "A"'. The signature is written over the stamp and extends to the right.

TSI - PO SFN - Piano Terra - Corpo B - INT. 3

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
1 001.001.001	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Pareti					90,00		
	SOMMANO %					90,00	1'912,88	1'721,59
2 001.001.002	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Pavimenti					90,00		
	SOMMANO %					90,00	731,40	658,26
3 001.001.003	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Rivestimenti					90,00		
	SOMMANO %					90,00	1'083,03	974,73
4 001.001.004	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Tinteggiature					90,00		
	SOMMANO %					90,00	1'357,30	1'221,57
5 001.001.005	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Controsoffitti					90,00		
	SOMMANO %					90,00	2'412,20	2'170,98
6 001.001.006	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Infissi interni					90,00		
	SOMMANO %					90,00	2'018,37	1'816,53
7 001.001.007	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Infissi esterni					90,00		
	SOMMANO %					90,00	1'666,74	1'500,07
8 001.002.001	Opere Civili - Ricostruzioni - Pareti					90,00		
	SOMMANO %					90,00	28'411,92	25'570,73
9 001.002.002	Opere Civili - Ricostruzioni - Pavimenti					90,00		
	SOMMANO %					90,00	32'026,70	28'824,03
10 001.002.003	Opere Civili - Ricostruzioni - Rivestimenti					90,00		
	SOMMANO %					90,00	29'319,13	26'387,22
11 001.002.004	Opere Civili - Ricostruzioni - Tinteggiature					90,00		
	SOMMANO %					90,00	3'720,27	3'348,24
12 001.002.005	Opere Civili - Ricostruzioni - Controsoffitti					90,00		
	SOMMANO %					90,00	47'772,81	42'995,53
	A RIPORTARE							137'189,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							137'189,48
13 001.002.006	Opere Civili - Ricostruzioni - Infissi interni					90,00		
	SOMMANO %					90,00	55'375,11	49'837,60
14 001.002.007	Opere Civili - Ricostruzioni - Infissi esterni					90,00		
	SOMMANO %					90,00	32'427,56	29'184,80
15 002.008.027	Opere Impianti Elettrici - Quadri elettrici - Quadro elettrico reparto							
	SOMMANO %					0,00	59'735,35	0,00
16 002.008.028	Opere Impianti Elettrici - Quadri elettrici - Quadro elettrico meccanico							
	SOMMANO %					0,00	3'565,55	0,00
17 002.009.029	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione principale - Linee alimentazione principale							
	SOMMANO %					0,00	6'906,06	0,00
18 002.009.030	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione principale - Vie cavi							
	SOMMANO %					0,00	16'280,59	0,00
19 002.010.030	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione secondaria - Vie cavi							
	SOMMANO %					0,00	6'132,47	0,00
20 002.010.031	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione secondaria - Linee FM							
	SOMMANO %					0,00	12'630,64	0,00
21 002.010.032	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione secondaria - Linee IT-M							
	SOMMANO %					0,00	2'791,96	0,00
22 002.010.033	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione secondaria - Linee luce							
	SOMMANO %					0,00	2'489,56	0,00
23 002.011.034	Opere Impianti Elettrici - Impianti FM - Componentistica FM							
	SOMMANO %					0,00	1'575,31	0,00
24 002.012.035	Opere Impianti Elettrici - Illuminazione ordinaria - Componentistica Luce							
	SOMMANO %					0,00	5'527,67	0,00
25 002.012.036	Opere Impianti Elettrici - Illuminazione ordinaria - Corpi illuminanti							
	SOMMANO %					0,00	28'974,53	0,00
26 002.013.036	Opere Impianti Elettrici - Illuminazione di emergenza - Corpi illuminanti							
	SOMMANO %					0,00	4'233,66	0,00
	A RIPORTARE							216'211,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							216'211,88
27 002.014.037	Opere Impianti Elettrici - Impianto di terra - Linee di terra e collettori SOMMANO %					0,00	2'714,60	0,00
28 002.015.038	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - Rivelazione fumi SOMMANO %					0,00	14'585,72	0,00
29 002.015.039	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - EVAC SOMMANO %					0,00	4'620,45	0,00
30 002.015.040	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - TVCC SOMMANO %					0,00	8'833,01	0,00
31 002.015.041	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - Chiamata infermieri SOMMANO %					0,00	15'246,79	0,00
32 002.015.042	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - Trasmissione dati SOMMANO %					0,00	12'834,59	0,00
33 003.003.008	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Unità di trattamento aria e sistemi di estrazioni principali SOMMANO %					0,00	55'768,94	0,00
34 003.003.009	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Elettropompe a motore ventilato sistema a recupero, BC/BF SOMMANO %					0,00	2'194,19	0,00
35 003.003.010	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Batterie di post riscaldamento SOMMANO %					0,00	6'962,33	0,00
36 003.003.011	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Regolazione batterie di post SOMMANO %					0,00	2'742,73	0,00
37 003.003.012	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Regolazione impianti cdz ed estrattori e sistema a recupero SOMMANO %					0,00	3'818,73	0,00
38 003.003.013	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Sistema di gestione UTA/estrattore SOMMANO %					0,00	3'607,75	0,00
39 003.003.014	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Controllo pressioi ambienti intensiva SOMMANO %					0,00	16'034,45	0,00
40	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Griglie e diffusori							
	A RIPORTARE							216'211,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							216'211,88
003.003.015	aria e regolazione aeraulica							
	SOMMANO %					0,00	1'898,82	0,00
41 003.003.016	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Serrande tagliafuoco							
	SOMMANO %					0,00	1'322,14	0,00
42 003.003.017	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Mandate e riprese							
	SOMMANO %					0,00	7'313,96	0,00
43 003.003.018	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Distribuzione aeraulica							
	SOMMANO %					0,00	43'848,59	0,00
44 003.003.019	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Terminali di riscaldamento							
	SOMMANO %					0,00	10'323,93	0,00
45 003.003.020	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Circuito ospedale caldo							
	SOMMANO %					0,00	17'033,08	0,00
46 003.003.021	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Circuito ospedale freddo							
	SOMMANO %					0,00	18'383,35	0,00
47 003.003.022	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Apparat e valvolame							
	SOMMANO %					0,00	5'204,16	0,00
48 003.004.000	Opere Impianti Meccanici - Impianto idrico sanitario - <nessuna>					60,00		
	SOMMANO %					60,00	203,95	122,37
49 003.004.022	Opere Impianti Meccanici - Impianto idrico sanitario - Apparat e valvolame					60,00		
	SOMMANO %					60,00	21'013,57	12'608,14
50 003.004.023	Opere Impianti Meccanici - Impianto idrico sanitario - Modifica delle dorsali di scarico acque nere e chiare esistenti per nuovi sanitari e modifiche nei cavedi e negli interrati nella zona di intervento					60,00		
	SOMMANO %					60,00	3'150,63	1'890,38
51 003.005	Opere Impianti Meccanici - Nuovo impianto gas medicali							
	SOMMANO %					0,00	19'030,36	0,00
52 003.006	Opere Impianti Meccanici - Basamenti apparati strutture supporto impianti							
	SOMMANO %					0,00	1'244,78	0,00
	A RIPORTARE							230'832,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							230'832,77
53 003.007.024	Opere Impianti Meccanici - Modifica degli impianti termici, di refrigerazione e di scarico passanti all'interno delle scale - Manodopera							
	SOMMANO %					0,00	1'174,45	0,00
54 003.007.025	Opere Impianti Meccanici - Modifica degli impianti termici, di refrigerazione e di scarico passanti all'interno delle scale - Opere edili di assistenza agli impianti meccanici							
	SOMMANO %					0,00	3'206,89	0,00
55 003.007.026	Opere Impianti Meccanici - Modifica degli impianti termici, di refrigerazione e di scarico passanti all'interno delle scale - Pressurizzazione filtro fumo							
	SOMMANO %					0,00	4'085,97	0,00
56 004.016	Sicurezza - Sicurezza					50,00		
	SOMMANO %					50,00	6'235,22	3'117,61
57 001.001.001	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Pareti					10,00		
	SOMMANO %					10,00	1'912,88	191,29
58 001.001.002	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Pavimenti					10,00		
	SOMMANO %					10,00	731,40	73,14
59 001.001.003	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Rivestimenti					10,00		
	SOMMANO %					10,00	1'083,03	108,30
60 001.001.004	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Tinteggiature					10,00		
	SOMMANO %					10,00	1'357,30	135,73
61 001.001.005	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Controsoffitti					10,00		
	SOMMANO %					10,00	2'412,20	241,22
62 001.001.006	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Infissi interni					10,00		
	SOMMANO %					10,00	2'018,37	201,84
63 001.001.007	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Infissi esterni					10,00		
	SOMMANO %					10,00	1'666,74	166,67
64 001.002.001	Opere Civili - Ricostruzioni - Pareti							
	SOMMANO %							
	A RIPORTARE							235'068,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							235'068,57
	SOMMANO %					0,00	28'411,92	0,00
65 001.002.002	Opere Civili - Ricostruzioni - Pavimenti							
	SOMMANO %					0,00	32'026,70	0,00
66 001.002.003	Opere Civili - Ricostruzioni - Rivestimenti							
	SOMMANO %					0,00	29'319,13	0,00
67 001.002.004	Opere Civili - Ricostruzioni - Tinteggiature							
	SOMMANO %					0,00	3'720,27	0,00
68 001.002.005	Opere Civili - Ricostruzioni - Controsoffitti							
	SOMMANO %					0,00	47'772,81	0,00
69 001.002.006	Opere Civili - Ricostruzioni - Infissi interni							
	SOMMANO %					0,00	55'375,11	0,00
70 001.002.007	Opere Civili - Ricostruzioni - Infissi esterni					10,00		
	SOMMANO %					10,00	32'427,56	3'242,76
71 002.008.027	Opere Impianti Elettrici - Quadri elettrici - Quadro elettrico reparto					30,00		
	SOMMANO %					30,00	59'735,35	17'920,61
72 002.008.028	Opere Impianti Elettrici - Quadri elettrici - Quadro elettrico meccanico					30,00		
	SOMMANO %					30,00	3'565,55	1'069,67
73 002.009.029	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione principale - Linee alimentazione principale					20,00		
	SOMMANO %					20,00	6'906,06	1'381,21
74 002.009.030	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione principale - Vie cavi					40,00		
	SOMMANO %					40,00	16'280,59	6'512,24
75 002.010.030	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione secondaria - Vie cavi					30,00		
	SOMMANO %					30,00	6'132,47	1'839,74
76 002.010.031	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione secondaria - Linee FM					20,00		
	A RIPORTARE					20,00		267'034,80


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					20,00		267'034,80
	SOMMANO %					20,00	12'630,64	2'526,13
77 002.010.032	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione secondaria - Linee IT-M					20,00		
	SOMMANO %					20,00	2'791,96	558,39
78 002.010.033	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione secondaria - Linee luce					35,00		
	SOMMANO %					35,00	2'489,56	871,35
79 002.011.034	Opere Impianti Elettrici - Impianti FM - Componentistica FM					30,00		
	SOMMANO %					30,00	1'575,31	472,59
80 002.012.035	Opere Impianti Elettrici - Illuminazione ordinaria - Componentistica Luce					20,00		
	SOMMANO %					20,00	5'527,67	1'105,53
81 002.012.036	Opere Impianti Elettrici - Illuminazione ordinaria - Corpi illuminantii					90,00		
	SOMMANO %					90,00	28'974,53	26'077,08
82 002.013.036	Opere Impianti Elettrici - Illuminazione di emergenza - Corpi illuminantii					70,00		
	SOMMANO %					70,00	4'233,66	2'963,56
83 002.014.037	Opere Impianti Elettrici - Impianto di terra - Linee di terra e collettori					30,00		
	SOMMANO %					30,00	2'714,60	814,38
84 002.015.038	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - Rivelazione fumi					40,00		
	SOMMANO %					40,00	14'585,72	5'834,29
85 002.015.039	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - EVAC					40,00		
	SOMMANO %					40,00	4'620,45	1'848,18
86 002.015.040	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - TVCC					35,00		
	SOMMANO %					35,00	8'833,01	3'091,55
87 002.015.041	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - Chiamata infermieri					35,00		
	SOMMANO %					35,00	15'246,79	5'336,38
88 002.015.042	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - Trasmissione dati					35,00		
	A RIPORTARE					35,00		318'534,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					35,00		318'534,21
	SOMMANO %					35,00	12'834,59	4'492,11
89 003.003.008	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Unità di trattamento aria e sistemi di estrazioni principali					30,00		
	SOMMANO %					30,00	55'768,94	16'730,68
90 003.003.009	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Elettropompe a motore ventilato sistema a recupero, BC/BF					20,00		
	SOMMANO %					20,00	2'194,19	438,84
91 003.003.010	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Batterie di post riscaldamento							
	SOMMANO %					0,00	6'962,33	0,00
92 003.003.011	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Regolazione batterie di post							
	SOMMANO %					0,00	2'742,73	0,00
93 003.003.012	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Regolazione impianti cdz ed estrattori e sistema a recupero							
	SOMMANO %					0,00	3'818,73	0,00
94 003.003.013	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Sistema di gestione UTA/estrattore							
	SOMMANO %					0,00	3'607,75	0,00
95 003.003.014	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Controllo pressioi ambienti intensiva							
	SOMMANO %					0,00	16'034,45	0,00
96 003.003.015	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Griglie e diffusori aria e regolazione aeraulica							
	SOMMANO %					0,00	1'898,82	0,00
97 003.003.016	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Serrande tagliafuoco							
	SOMMANO %					0,00	1'322,14	0,00
98 003.003.017	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Mandate e riprese							
	SOMMANO %					0,00	7'313,96	0,00
99 003.003.018	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Distribuzione aeraulica							
	SOMMANO %					0,00	43'848,59	0,00
100 003.003.019	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Terminali di riscaldamento							
	SOMMANO %					0,00	10'323,93	0,00
	A RIPORTARE							340'195,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							340'195,84
101 003.003.020	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Circuito ospedale caldo SOMMANO %					0,00	17'033,08	0,00
102 003.003.021	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Circuito ospedale freddo SOMMANO %					0,00	18'383,35	0,00
103 003.003.022	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Apparat e valvolame SOMMANO %					0,00	5'204,16	0,00
104 003.004.000	Opere Impianti Meccanici - Impianto idrico sanitario - <nessuna> SOMMANO %					10,00	203,95	20,40
105 003.004.022	Opere Impianti Meccanici - Impianto idrico sanitario - Apparat e valvolame SOMMANO %					20,00	21'013,57	4'202,71
106 003.004.023	Opere Impianti Meccanici - Impianto idrico sanitario - Modifica delle dorsali di scarico acque nere e chiare esistenti per nuovi sanitari e modifiche nei cavedi e negli interrati nella zona di intervento SOMMANO %					30,00	3'150,63	945,19
107 003.005	Opere Impianti Meccanici - Nuovo impianto gas medicali SOMMANO %					0,00	19'030,36	0,00
108 003.006	Opere Impianti Meccanici - Basamenti apparati strutture supporto impianti SOMMANO %					50,00	1'244,78	622,39
109 003.007.024	Opere Impianti Meccanici - Modifica degli impianti termici, di refrigerazione e di scarico passanti all'interno delle scale - Manodopera SOMMANO %					0,00	1'174,45	0,00
110 003.007.025	Opere Impianti Meccanici - Modifica degli impianti termici, di refrigerazione e di scarico passanti all'interno delle scale - Opere edili di assistenza agli impianti meccanici SOMMANO %					0,00	3'206,89	0,00
111 003.007.026	Opere Impianti Meccanici - Modifica degli impianti termici, di refrigerazione e di scarico passanti all'interno delle scale - Pressurizzazione filtro fumo SOMMANO %					0,00	4'085,97	0,00
112 004.016	Sicurezza - Sicurezza					30,00		
	A RIPORTARE					30,00		345'986,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					30,00		345'986,53
	SOMMANO %					30,00	6'235,22	1'870,57
113 001.002.001	Opere Civili - Ricostruzioni - Pareti					10,00		
	SOMMANO %					10,00	28'411,92	2'841,19
114 001.002.002	Opere Civili - Ricostruzioni - Pavimenti					10,00		
	SOMMANO %					10,00	32'026,70	3'202,67
115 001.002.003	Opere Civili - Ricostruzioni - Rivestimenti					10,00		
	SOMMANO %					10,00	29'319,13	2'931,91
116 001.002.004	Opere Civili - Ricostruzioni - Tinteggiature					10,00 50,00		
	SOMMANO %					60,00	3'720,27	2'232,16
117 001.002.005	Opere Civili - Ricostruzioni - Controsoffitti					10,00 50,00		
	SOMMANO %					60,00	47'772,81	28'663,69
118 001.002.006	Opere Civili - Ricostruzioni - Infissi interni					10,00 49,75		
	SOMMANO %					59,75	55'375,11	33'086,63
119 002.008.027	Opere Impianti Elettrici - Quadri elettrici - Quadro elettrico reparto					70,00		
	SOMMANO %					70,00	59'735,35	41'814,74
120 002.008.028	Opere Impianti Elettrici - Quadri elettrici - Quadro elettrico meccanico					70,00		
	SOMMANO %					70,00	3'565,55	2'495,89
121 002.009.029	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione principale - Linee alimentazione principale					80,00		
	SOMMANO %					80,00	6'906,06	5'524,85
122 002.009.030	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione principale - Vie cavi					60,00		
	SOMMANO %					60,00	16'280,59	9'768,35
123	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione secondaria - Vie cavi							
	A RIPORTARE							480'419,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							480'419,18
002.010.030						70,00		
	SOMMANO %					70,00	6'132,47	4'292,73
124 002.010.031	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione secondaria - Linee FM					80,00		
	SOMMANO %					80,00	12'630,64	10'104,51
125 002.010.032	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione secondaria - Linee IT-M					80,00		
	SOMMANO %					80,00	2'791,96	2'233,57
126 002.010.033	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione secondaria - Linee luce					65,00		
	SOMMANO %					65,00	2'489,56	1'618,21
127 002.011.034	Opere Impianti Elettrici - Impianti FM - Componentistica FM					70,00		
	SOMMANO %					70,00	1'575,31	1'102,72
128 002.012.035	Opere Impianti Elettrici - Illuminazione ordinaria - Componentistica Luce					80,00		
	SOMMANO %					80,00	5'527,67	4'422,14
129 002.012.036	Opere Impianti Elettrici - Illuminazione ordinaria - Corpi illuminantii					90,00 10,00		
	SOMMANO %					100,00	28'974,53	28'974,53
130 002.013.036	Opere Impianti Elettrici - Illuminazione di emergenza - Corpi illuminantii					30,00 70,00		
	SOMMANO %					100,00	4'233,66	4'233,66
131 002.014.037	Opere Impianti Elettrici - Impianto di terra - Linee di terra e collettori					70,00 20,00		
	SOMMANO %					90,00	2'714,60	2'443,14
132 002.015.038	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - Rivelazione fumi					60,00 30,00		
	SOMMANO %					90,00	14'585,72	13'127,15
133 002.015.039	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - EVAC					60,00 40,00		
	A RIPORTARE					100,00		552'971,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					100,00		552'971,54
	SOMMANO %					100,00	4'620,45	4'620,45
134 002.015.040	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - TVCC					65,00 35,00		
	SOMMANO %					100,00	8'833,01	8'833,01
135 002.015.041	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - Chiamata infermieri					65,00 35,00		
	SOMMANO %					100,00	15'246,79	15'246,79
136 002.015.042	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - Trasmissione dati					65,00 35,00		
	SOMMANO %					100,00	12'834,59	12'834,59
137 003.003.008	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Unità di trattamento aria e sistemi di estrazioni principali					20,00 80,00		
	SOMMANO %					100,00	55'768,94	55'768,94
138 003.003.010	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Batterie di post riscaldamento					100,00		
	SOMMANO %					100,00	6'962,33	6'962,33
139 003.003.014	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Controllo pressioi ambienti intensiva					100,00		
	SOMMANO %					100,00	16'034,45	16'034,45
140 003.003.018	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Distribuzione aeraulica					100,00		
	SOMMANO %					100,00	43'848,59	43'848,59
	Parziale LAVORI A CORPO euro							717'120,69
	TOTALE euro							717'120,69
	Roma, 22/10/2025							
								
	A RIPORTARE							

Comune di Roma
Provincia di Roma

pag. 42

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Piano di riorganizzazione rete ospedaliera ai sensi del DL 34/2020, Legge 77/2020

TSI PO SFN - Piano Terra - Corpo B - INT 3
CIG: A06304958C - CUP: J87H20005180002

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

IMPRESA: C.N. COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 21 pagine

IL R.U.P.
Ing. Marco BRUSCHI

TSI - PO SFN - Piano Terra - Corpo B - INT. 3

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
R I P O R T O								
LAVORI A CORPO (Progetto euro 703'265,27 - 100%)								
1 001.001.001 11/12/2024	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Pareti (voce pari a euro 1'912,88 - 0,272% dei lavori a corpo)					90,00		
	SOMMANO % aliquota					90,00 (0,245%)		
2 001.001.002 11/12/2024	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Pavimenti (voce pari a euro 731,40 - 0,104% dei lavori a corpo)					90,00		
	SOMMANO % aliquota					90,00 (0,094%)		
3 001.001.003 11/12/2024	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Rivestimenti (voce pari a euro 1'083,03 - 0,154% dei lavori a corpo)					90,00		
	SOMMANO % aliquota					90,00 (0,139%)		
4 001.001.004 11/12/2024	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Tinteggiature (voce pari a euro 1'357,30 - 0,193% dei lavori a corpo)					90,00		
	SOMMANO % aliquota					90,00 (0,174%)		
5 001.001.005 11/12/2024	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Controsoffitti (voce pari a euro 2'412,20 - 0,343% dei lavori a corpo)					90,00		
	SOMMANO % aliquota					90,00 (0,309%)		
6 001.001.006 11/12/2024	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Infissi interni (voce pari a euro 2'018,37 - 0,287% dei lavori a corpo)					90,00		
	SOMMANO % aliquota					90,00 (0,258%)		
7 001.001.007 11/12/2024	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Infissi esterni (voce pari a euro 1'666,74 - 0,237% dei lavori a corpo)					90,00		
	SOMMANO % aliquota					90,00 (0,213%)		
8 001.002.001 11/12/2024	Opere Civili - Ricostruzioni - Pareti (voce pari a euro 28'411,92 - 4,040% dei lavori a corpo)					90,00		
	SOMMANO % aliquota					90,00 (3,636%)		
9 001.002.002 11/12/2024	Opere Civili - Ricostruzioni - Pavimenti (voce pari a euro 32'026,70 - 4,554% dei lavori a corpo)					90,00		
	SOMMANO % aliquota					90,00 (3,636%)		
C.N. COSTRUZIONI GENERALI S.p.A Ufficio Tecnico Roma						90,00		
R I P O R T A R E								
Via Due Fonti, 219 - 00189 Roma Part. IVA 05931780729						90,00		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					90,00		
	SOMMANO % aliquota					90,00 (4,099%)		
10 001.002.003 11/12/2024	Opere Civili - Ricostruzioni - Rivestimenti (voce pari a euro 29'319,13 - 4,169% dei lavori a corpo)					90,00		
	SOMMANO % aliquota					90,00 (3,752%)		
11 001.002.004 11/12/2024	Opere Civili - Ricostruzioni - Tinteggiature (voce pari a euro 3'720,27 - 0,529% dei lavori a corpo)					90,00		
	SOMMANO % aliquota					90,00 (0,476%)		
12 001.002.005 11/12/2024	Opere Civili - Ricostruzioni - Controsoffitti (voce pari a euro 47'772,81 - 6,793% dei lavori a corpo)					90,00		
	SOMMANO % aliquota					90,00 (6,114%)		
13 001.002.006 11/12/2024	Opere Civili - Ricostruzioni - Infissi interni (voce pari a euro 55'375,11 - 7,874% dei lavori a corpo)					90,00		
	SOMMANO % aliquota					90,00 (7,087%)		
14 001.002.007 11/12/2024	Opere Civili - Ricostruzioni - Infissi esterni (voce pari a euro 32'427,56 - 4,611% dei lavori a corpo)					90,00		
	SOMMANO % aliquota					90,00 (4,150%)		
15 002.008.027 11/12/2024	Opere Impianti Elettrici - Quadri elettrici - Quadro elettrico reparto (voce pari a euro 59'735,35 - 8,494% dei lavori a corpo)					0,00 (0,000%)		
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
16 002.008.028 11/12/2024	Opere Impianti Elettrici - Quadri elettrici - Quadro elettrico meccanico (voce pari a euro 3'565,55 - 0,507% dei lavori a corpo)					0,00 (0,000%)		
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
17 002.009.029 11/12/2024	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione principale - Linee alimentazione principale (voce pari a euro 6'906,06 - 0,982% dei lavori a corpo)					0,00 (0,000%)		
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
18 002.009.030 11/12/2024	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione principale - Vie cavi (voce pari a euro 16'280,59 - 2,315% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota							
	C. N. COSTRUZIONI GENERALI SpA Ufficio Tecnico Roma							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
19 002.010.030 11/12/2024	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione secondaria - Vie cavi (voce pari a euro 6'132,47 - 0,872% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
20 002.010.031 11/12/2024	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione secondaria - Linee FM (voce pari a euro 12'630,64 - 1,796% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
21 002.010.032 11/12/2024	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione secondaria - Linee IT-M (voce pari a euro 2'791,96 - 0,397% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
22 002.010.033 11/12/2024	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione secondaria - Linee luce (voce pari a euro 2'489,56 - 0,354% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
23 002.011.034 11/12/2024	Opere Impianti Elettrici - Impianti FM - Componentistica FM (voce pari a euro 1'575,31 - 0,224% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
24 002.012.035 11/12/2024	Opere Impianti Elettrici - Illuminazione ordinaria - Componentistica Luce (voce pari a euro 5'527,67 - 0,786% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
25 002.012.036 11/12/2024	Opere Impianti Elettrici - Illuminazione ordinaria - Corpi illuminantii (voce pari a euro 28'974,53 - 4,120% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
26 002.013.036 11/12/2024	Opere Impianti Elettrici - Illuminazione di emergenza - Corpi illuminantii (voce pari a euro 4'233,66 - 0,602% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
27 002.014.037 11/12/2024	Opere Impianti Elettrici - Impianto di terra - Linee di terra e collettori (voce pari a euro 2'714,60 - 0,386% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
28 002.015.038 11/12/2024	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - Rivelazione fumi (voce pari a euro 14'585,72 - 2,074% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
	C. N. COSTRUZIONI GENERALI S.p.A							
	A R I P O R T A R E							

Clemente Macchi

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
29 002.015.039 11/12/2024	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - EVAC (voce pari a euro 4'620,45 - 0,657% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
30 002.015.040 11/12/2024	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - TVCC (voce pari a euro 8'833,01 - 1,256% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
31 002.015.041 11/12/2024	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - Chiamata infermieri (voce pari a euro 15'246,79 - 2,168% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
32 002.015.042 11/12/2024	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - Trasmissione dati (voce pari a euro 12'834,59 - 1,825% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
33 003.003.008 11/12/2024	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Unità di trattamento aria e sistemi di estrazioni principali (voce pari a euro 55'768,94 - 7,930% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
34 003.003.009 11/12/2024	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Elettropompe a motore ventilato sistema a recupero, BC/BF (voce pari a euro 2'194,19 - 0,312% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
35 003.003.010 11/12/2024	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Batterie di post riscaldamento (voce pari a euro 6'962,33 - 0,990% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
36 003.003.011 11/12/2024	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Regolazione batterie di post (voce pari a euro 2'742,73 - 0,390% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
37 003.003.012 11/12/2024	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Regolazione impianti cdz ed estrattori e sistema a recupero (voce pari a euro 3'818,73 - 0,543% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
	C. N. COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
R I P O R T O								
38 003.003.013 11/12/2024	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Sistema di gestione UTA/estrattore (voce pari a euro 3'607,75 - 0,513% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
39 003.003.014 11/12/2024	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Controllo pressioi ambienti intensiva (voce pari a euro 16'034,45 - 2,280% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
40 003.003.015 11/12/2024	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Griglie e diffusori aria e regolazione aeraulica (voce pari a euro 1'898,82 - 0,270% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
41 003.003.016 11/12/2024	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Serrande tagliafuoco (voce pari a euro 1'322,14 - 0,188% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
42 003.003.017 11/12/2024	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Mandate e riprese (voce pari a euro 7'313,96 - 1,040% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
43 003.003.018 11/12/2024	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Distribuzione aeraulica (voce pari a euro 43'848,59 - 6,235% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
44 003.003.019 11/12/2024	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Terminali di riscaldamento (voce pari a euro 10'323,93 - 1,468% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
45 003.003.020 11/12/2024	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Circuito ospedale caldo (voce pari a euro 17'033,08 - 2,422% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
46 003.003.021 11/12/2024	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Circuito ospedale freddo (voce pari a euro 18'383,35 - 2,614% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
C. N. COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. I P O R T A R E								

C. N. COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. I P O R T A R E

Ufficio Tecnico Roma

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
 LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

Via Due Fonti, 219 - 00189 Roma
 Park IVA 05931780729

Clemente Macchi L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
R I P O R T O								
47 003.003.022 11/12/2024	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Apparat e valvolame (voce pari a euro 5'204,16 - 0,740% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
48 003.004.000 11/12/2024	Opere Impianti Meccanici - Impianto idrico sanitario - <nessuna> (voce pari a euro 203,95 - 0,029% dei lavori a corpo)					60,00		
	SOMMANO % aliquota					60,00 (0,017%)		
49 003.004.022 11/12/2024	Opere Impianti Meccanici - Impianto idrico sanitario - Apparat e valvolame (voce pari a euro 21'013,57 - 2,988% dei lavori a corpo)					60,00		
	SOMMANO % aliquota					60,00 (1,793%)		
50 003.004.023 11/12/2024	Opere Impianti Meccanici - Impianto idrico sanitario - Modifica delle dorsali di scarico acque nere e chiare esistenti per nuovi sanitari e modifiche nei cavedi e negli interrati nella zona di intervento (voce pari a euro 3'150,63 - 0,448% dei lavori a corpo)					60,00		
	SOMMANO % aliquota					60,00 (0,269%)		
51 003.005 11/12/2024	Opere Impianti Meccanici - Nuovo impianto gas medicali (voce pari a euro 19'030,36 - 2,706% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
52 003.006 11/12/2024	Opere Impianti Meccanici - Basamenti apparati strutture supporto impianti (voce pari a euro 1'244,78 - 0,177% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
53 003.007.024 11/12/2024	Opere Impianti Meccanici - Modifica degli impianti termici, di refrigerazione e di scarico passanti all'interno delle scale - Manodopera (voce pari a euro 1'174,45 - 0,167% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
54 003.007.025 11/12/2024	Opere Impianti Meccanici - Modifica degli impianti termici, di refrigerazione e di scarico passanti all'interno delle scale - Opere edili di assistenza agli impianti meccanici (voce pari a euro 3'206,89 - 0,456% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
55 003.007.026 11/12/2024	Opere Impianti Meccanici - Modifica degli impianti termici, di refrigerazione e di scarico passanti all'interno delle scale - Pressurizzazione filtro fumo (voce pari a euro 4'085,97 - 0,581% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota							
C. N. COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. R I P O R T A R E Ufficio Tecnico Roma								

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
R I P O R T O								
LAVORI A CORPO (Progetto euro 703'265,27 - 100%)								
57 001.001.001 11/12/2024	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Pareti (voce pari a euro 1'912,88 - 0,272% dei lavori a corpo)					10,00		
	SOMMANO % aliquota					10,00 (0,027%)		
58 001.001.002 11/12/2024	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Pavimenti (voce pari a euro 731,40 - 0,104% dei lavori a corpo)					10,00		
	SOMMANO % aliquota					10,00 (0,010%)		
59 001.001.003 11/12/2024	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Rivestimenti (voce pari a euro 1'083,03 - 0,154% dei lavori a corpo)					10,00		
	SOMMANO % aliquota					10,00 (0,015%)		
60 001.001.004 11/12/2024	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Tinteggiature (voce pari a euro 1'357,30 - 0,193% dei lavori a corpo)					10,00		
	SOMMANO % aliquota					10,00 (0,019%)		
61 001.001.005 11/12/2024	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Controsoffitti (voce pari a euro 2'412,20 - 0,343% dei lavori a corpo)					10,00		
	SOMMANO % aliquota					10,00 (0,034%)		
62 001.001.006 11/12/2024	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Infissi interni (voce pari a euro 2'018,37 - 0,287% dei lavori a corpo)					10,00		
	SOMMANO % aliquota					10,00 (0,029%)		
63 001.001.007 11/12/2024	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Infissi esterni (voce pari a euro 1'666,74 - 0,237% dei lavori a corpo)					10,00		
	SOMMANO % aliquota					10,00 (0,024%)		
64 001.002.001 11/12/2024	Opere Civili - Ricostruzioni - Pareti (voce pari a euro 28'411,92 - 4,040% dei lavori a corpo)					0,00		
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
65 001.002.002	Opere Civili - Ricostruzioni - Pavimenti (voce pari a euro 32'026,70 - 4,554% dei lavori a corpo)							
C. N. COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
11/12/2024								
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					0,00 <i>(0,000%)</i>		
66 001.002.003 11/12/2024	Opere Civili - Ricostruzioni - Rivestimenti <i>(voce pari a euro 29'319,13 - 4,169% dei lavori a corpo)</i>							
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					0,00 <i>(0,000%)</i>		
67 001.002.004 11/12/2024	Opere Civili - Ricostruzioni - Tinteggiature <i>(voce pari a euro 3'720,27 - 0,529% dei lavori a corpo)</i>							
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					0,00 <i>(0,000%)</i>		
68 001.002.005 11/12/2024	Opere Civili - Ricostruzioni - Controsoffitti <i>(voce pari a euro 47'772,81 - 6,793% dei lavori a corpo)</i>							
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					0,00 <i>(0,000%)</i>		
69 001.002.006 11/12/2024	Opere Civili - Ricostruzioni - Infissi interni <i>(voce pari a euro 55'375,11 - 7,874% dei lavori a corpo)</i>							
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					0,00 <i>(0,000%)</i>		
70 001.002.007 11/12/2024	Opere Civili - Ricostruzioni - Infissi esterni <i>(voce pari a euro 32'427,56 - 4,611% dei lavori a corpo)</i>					10,00		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					10,00 <i>(0,461%)</i>		
71 002.008.027 11/12/2024	Opere Impianti Elettrici - Quadri elettrici - Quadro elettrico reparto <i>(voce pari a euro 59'735,35 - 8,494% dei lavori a corpo)</i>					30,00		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					30,00 <i>(2,548%)</i>		
72 002.008.028 11/12/2024	Opere Impianti Elettrici - Quadri elettrici - Quadro elettrico meccanico <i>(voce pari a euro 3'565,55 - 0,507% dei lavori a corpo)</i>					30,00		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					30,00 <i>(0,152%)</i>		
73 002.009.029 11/12/2024	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione principale - Linee alimentazione principale <i>(voce pari a euro 6'906,06 - 0,982% dei lavori a corpo)</i>					20,00		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					20,00 <i>(0,196%)</i>		
	C. N. COSTRUZIONI GENERALI S.p.A Ufficio Tecnico Roma Via Due Ponti, 219 - 00189 Roma Part. IVA 05931780729							
	R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
R I P O R T O								
74 002.009.030 11/12/2024	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione principale - Vie cavi (voce pari a euro 16'280,59 - 2,315% dei lavori a corpo)					40,00		
	SOMMANO % aliquota					40,00 (0,926%)		
75 002.010.030 11/12/2024	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione secondaria - Vie cavi (voce pari a euro 6'132,47 - 0,872% dei lavori a corpo)					30,00		
	SOMMANO % aliquota					30,00 (0,262%)		
76 002.010.031 11/12/2024	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione secondaria - Linee FM (voce pari a euro 12'630,64 - 1,796% dei lavori a corpo)					20,00		
	SOMMANO % aliquota					20,00 (0,359%)		
77 002.010.032 11/12/2024	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione secondaria - Linee IT-M (voce pari a euro 2'791,96 - 0,397% dei lavori a corpo)					20,00		
	SOMMANO % aliquota					20,00 (0,079%)		
78 002.010.033 11/12/2024	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione secondaria - Linee luce (voce pari a euro 2'489,56 - 0,354% dei lavori a corpo)					35,00		
	SOMMANO % aliquota					35,00 (0,124%)		
79 002.011.034 11/12/2024	Opere Impianti Elettrici - Impianti FM - Componentistica FM (voce pari a euro 1'575,31 - 0,224% dei lavori a corpo)					30,00		
	SOMMANO % aliquota					30,00 (0,067%)		
80 002.012.035 11/12/2024	Opere Impianti Elettrici - Illuminazione ordinaria - Componentistica Luce (voce pari a euro 5'527,67 - 0,786% dei lavori a corpo)					20,00		
	SOMMANO % aliquota					20,00 (0,157%)		
81 002.012.036 11/12/2024	Opere Impianti Elettrici - Illuminazione ordinaria - Corpi illuminantii (voce pari a euro 28'974,53 - 4,120% dei lavori a corpo)					90,00		
	SOMMANO % aliquota					90,00 (3,708%)		
82 002.013.036 11/12/2024	Opere Impianti Elettrici - Illuminazione di emergenza - Corpi illuminantii (voce pari a euro 4'233,66 - 0,602% dei lavori a corpo)					70,00		
	SOMMANO % aliquota					70,00 (0,421%)		
C. N. COSTRUZIONI GENERALI S.p.A								
Ufficio Tecnico Roma								
R I P O R T A R E								
Via Due Penti, 219 - 00189 Roma								
Part. IVA 05931780729								

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
R I P O R T O								
83 002.014.037 11/12/2024	Opere Impianti Elettrici - Impianto di terra - Linee di terra e collettori (voce pari a euro 2'714,60 - 0,386% dei lavori a corpo)					30,00		
	SOMMANO % aliquota					30,00 (0,116%)		
84 002.015.038 11/12/2024	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - Rivelazione fumi (voce pari a euro 14'585,72 - 2,074% dei lavori a corpo)					40,00		
	SOMMANO % aliquota					40,00 (0,830%)		
85 002.015.039 11/12/2024	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - EVAC (voce pari a euro 4'620,45 - 0,657% dei lavori a corpo)					40,00		
	SOMMANO % aliquota					40,00 (0,263%)		
86 002.015.040 11/12/2024	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - TVCC (voce pari a euro 8'833,01 - 1,256% dei lavori a corpo)					35,00		
	SOMMANO % aliquota					35,00 (0,440%)		
87 002.015.041 11/12/2024	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - Chiamata infermieri (voce pari a euro 15'246,79 - 2,168% dei lavori a corpo)					35,00		
	SOMMANO % aliquota					35,00 (0,759%)		
88 002.015.042 11/12/2024	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - Trasmissione dati (voce pari a euro 12'834,59 - 1,825% dei lavori a corpo)					35,00		
	SOMMANO % aliquota					35,00 (0,639%)		
89 003.003.008 11/12/2024	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Unità di trattamento aria e sistemi di estrazioni principali (voce pari a euro 55'768,94 - 7,930% dei lavori a corpo)					30,00		
	SOMMANO % aliquota					30,00 (2,379%)		
90 003.003.009 11/12/2024	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Elettropompe a motore ventilato sistema a recupero, BC/BF (voce pari a euro 2'194,19 - 0,312% dei lavori a corpo)					20,00		
	SOMMANO % aliquota					20,00 (0,062%)		
91 003.003.010	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Batterie di post riscaldamento							
C. N. COSTRUZIONI GENERALI S.p.A Ufficio Tecnico Roma								
A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
11/12/2024	(voce pari a euro 6'962,33 - 0,990% dei lavori a corpo) SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
92 003.003.011 11/12/2024	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Regolazione batterie di post (voce pari a euro 2'742,73 - 0,390% dei lavori a corpo) SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
93 003.003.012 11/12/2024	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Regolazione impianti cdz ed estrattori e sistema a recupero (voce pari a euro 3'818,73 - 0,543% dei lavori a corpo) SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
94 003.003.013 11/12/2024	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Sistema di gestione UTA/estrattore (voce pari a euro 3'607,75 - 0,513% dei lavori a corpo) SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
95 003.003.014 11/12/2024	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Controllo pressioi ambienti intensiva (voce pari a euro 16'034,45 - 2,280% dei lavori a corpo) SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
96 003.003.015 11/12/2024	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Griglie e diffusori aria e regolazione aeraulica (voce pari a euro 1'898,82 - 0,270% dei lavori a corpo) SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
97 003.003.016 11/12/2024	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Serrande tagliafuoco (voce pari a euro 1'322,14 - 0,188% dei lavori a corpo) SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
98 003.003.017 11/12/2024	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Mandate e riprese (voce pari a euro 7'313,96 - 1,040% dei lavori a corpo) SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
99 003.003.018 11/12/2024	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Distribuzione aeraulica (voce pari a euro 43'848,59 - 6,235% dei lavori a corpo) SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
100 003.003.019	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Terminali di riscaldamento							


C.N. COSTRUZIONI GENERALI SpA
 Ufficio Tecnico Roma
 Via Due Penti, 219 - 00189 Roma
 Part. IVA 05931780729

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
R I P O R T O								
11/12/2024	(voce pari a euro 10'323,93 - 1,468% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
101 003.003.020 11/12/2024	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Circuito ospedale caldo (voce pari a euro 17'033,08 - 2,422% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
102 003.003.021 11/12/2024	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Circuito ospedale freddo (voce pari a euro 18'383,35 - 2,614% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
103 003.003.022 11/12/2024	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - ApparatI e valvolame (voce pari a euro 5'204,16 - 0,740% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
104 003.004.000 11/12/2024	Opere Impianti Meccanici - Impianto idrico sanitario - <nessuna> (voce pari a euro 203,95 - 0,029% dei lavori a corpo)					10,00		
	SOMMANO % aliquota					10,00 (0,003%)		
105 003.004.022 11/12/2024	Opere Impianti Meccanici - Impianto idrico sanitario - ApparatI e valvolame (voce pari a euro 21'013,57 - 2,988% dei lavori a corpo)					20,00		
	SOMMANO % aliquota					20,00 (0,598%)		
106 003.004.023 11/12/2024	Opere Impianti Meccanici - Impianto idrico sanitario - Modifica delle dorsali di scarico acque nere e chiare esistenti per nuovi sanitari e modifiche nei cavedi e negli interrati nella zona di intervento (voce pari a euro 3'150,63 - 0,448% dei lavori a corpo)					30,00		
	SOMMANO % aliquota					30,00 (0,134%)		
107 003.005 11/12/2024	Opere Impianti Meccanici - Nuovo impianto gas medicali (voce pari a euro 19'030,36 - 2,706% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
108 003.006 11/12/2024	Opere Impianti Meccanici - Basamenti apparati strutture supporto impianti (voce pari a euro 1'244,78 - 0,177% dei lavori a corpo)					50,00		
	SOMMANO % aliquota					50,00 (0,089%)		
C.N. COSTRUZIONI GENERALI S.p.A								
Ufficio Tecnico Roma A R I P O R T A R E								
Via Due Fonti, 219 - 00189 Roma								
Part. IVA 05931780729								

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
R I P O R T O								
LAVORI A CORPO (Progetto euro 703'265,27 - 100%)								
113 001.002.001 17/07/2025	Opere Civili - Ricostruzioni - Pareti (voce pari a euro 28'411,92 - 4,040% dei lavori a corpo)					10,00		
	SOMMANO % aliquota					10,00 (0,404%)		
114 001.002.002 17/07/2025	Opere Civili - Ricostruzioni - Pavimenti (voce pari a euro 32'026,70 - 4,554% dei lavori a corpo)					10,00		
	SOMMANO % aliquota					10,00 (0,455%)		
115 001.002.003 17/07/2025	Opere Civili - Ricostruzioni - Rivestimenti (voce pari a euro 29'319,13 - 4,169% dei lavori a corpo)					10,00		
	SOMMANO % aliquota					10,00 (0,417%)		
116 001.002.004 17/07/2025	Opere Civili - Ricostruzioni - Tinteggiature (voce pari a euro 3'720,27 - 0,529% dei lavori a corpo)					10,00 50,00		
	SOMMANO % aliquota					60,00 (0,317%)		
117 001.002.005 17/07/2025	Opere Civili - Ricostruzioni - Controsoffitti (voce pari a euro 47'772,81 - 6,793% dei lavori a corpo)					10,00 50,00		
	SOMMANO % aliquota					60,00 (4,076%)		
118 001.002.006 17/07/2025	Opere Civili - Ricostruzioni - Infissi interni (voce pari a euro 55'375,11 - 7,874% dei lavori a corpo)					10,00 49,75		
	SOMMANO % aliquota					59,75 (4,705%)		
119 002.008.027 17/07/2025	Opere Impianti Elettrici - Quadri elettrici - Quadro elettrico reparto (voce pari a euro 59'735,35 - 8,494% dei lavori a corpo)					70,00		
	SOMMANO % aliquota					70,00 (5,946%)		
120 002.008.028 17/07/2025	Opere Impianti Elettrici - Quadri elettrici - Quadro elettrico meccanico (voce pari a euro 3'565,55 - 0,507% dei lavori a corpo)					70,00		
	SOMMANO % aliquota					70,00 (0,355%)		
C. N. COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.								
Ufficio Tecnico Roma A R I P O R T A R E Via Due Centi, 219 - 00189 Roma								

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
R I P O R T O								
121 002.009.029 17/07/2025	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione principale - Linee alimentazione principale (voce pari a euro 6'906,06 - 0,982% dei lavori a corpo)					80,00		
	SOMMANO % aliquota					80,00 (0,786%)		
122 002.009.030 17/07/2025	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione principale - Vie cavi (voce pari a euro 16'280,59 - 2,315% dei lavori a corpo)					60,00		
	SOMMANO % aliquota					60,00 (1,389%)		
123 002.010.030 17/07/2025	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione secondaria - Vie cavi (voce pari a euro 6'132,47 - 0,872% dei lavori a corpo)					70,00		
	SOMMANO % aliquota					70,00 (0,610%)		
124 002.010.031 17/07/2025	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione secondaria - Linee FM (voce pari a euro 12'630,64 - 1,796% dei lavori a corpo)					80,00		
	SOMMANO % aliquota					80,00 (1,437%)		
125 002.010.032 17/07/2025	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione secondaria - Linee IT-M (voce pari a euro 2'791,96 - 0,397% dei lavori a corpo)					80,00		
	SOMMANO % aliquota					80,00 (0,318%)		
126 002.010.033 17/07/2025	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione secondaria - Linee luce (voce pari a euro 2'489,56 - 0,354% dei lavori a corpo)					65,00		
	SOMMANO % aliquota					65,00 (0,230%)		
127 002.011.034 17/07/2025	Opere Impianti Elettrici - Impianti FM - Componentistica FM (voce pari a euro 1'575,31 - 0,224% dei lavori a corpo)					70,00		
	SOMMANO % aliquota					70,00 (0,157%)		
128 002.012.035 17/07/2025	Opere Impianti Elettrici - Illuminazione ordinaria - Componentistica Luce (voce pari a euro 5'527,67 - 0,786% dei lavori a corpo)					80,00		
	C. N. COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. Ufficio Tecnico Roma					80,00		
R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					80,00		
	SOMMANO % aliquota					80,00 (0,629%)		
129 002.012.036 17/07/2025	Opere Impianti Elettrici - Illuminazione ordinaria - Corpi illuminanti (voce pari a euro 28'974,53 - 4,120% dei lavori a corpo)					90,00 10,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (4,120%)		
130 002.013.036 17/07/2025	Opere Impianti Elettrici - Illuminazione di emergenza - Corpi illuminanti (voce pari a euro 4'233,66 - 0,602% dei lavori a corpo)					30,00 70,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (0,602%)		
131 002.014.037 17/07/2025	Opere Impianti Elettrici - Impianto di terra - Linee di terra e collettori (voce pari a euro 2'714,60 - 0,386% dei lavori a corpo)					70,00 20,00		
	SOMMANO % aliquota					90,00 (0,347%)		
132 002.015.038 17/07/2025	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - Rivelazione fumi (voce pari a euro 14'585,72 - 2,074% dei lavori a corpo)					60,00 30,00		
	SOMMANO % aliquota					90,00 (1,867%)		
133 002.015.039 17/07/2025	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - EVAC (voce pari a euro 4'620,45 - 0,657% dei lavori a corpo)					60,00 40,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (0,657%)		
134 002.015.040 17/07/2025	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - TVCC (voce pari a euro 8'833,01 - 1,256% dei lavori a corpo)					65,00 35,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (1,256%)		
135 002.015.041 17/07/2025	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - Chiamata infermieri (voce pari a euro 15'246,79 - 2,168% dei lavori a corpo)					65,00 35,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (2,168%)		
136	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - Trasmissione dati							
	C. N. COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. Ufficio Tecnico Roma							
	R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
R I P O R T O								
002.015.042 17/07/2025	(voce pari a euro 12'834,59 - 1,825% dei lavori a corpo)					65,00 35,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (1,825%)		
137 003.003.008 17/07/2025	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Unità di trattamento aria e sistemi di estrazioni principali (voce pari a euro 55'768,94 - 7,930% dei lavori a corpo)					20,00 80,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (7,930%)		
138 003.003.010 17/07/2025	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Batterie di post riscaldamento (voce pari a euro 6'962,33 - 0,990% dei lavori a corpo)					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (0,990%)		
139 003.003.014 17/07/2025	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Controllo pressioi ambienti intensiva (voce pari a euro 16'034,45 - 2,280% dei lavori a corpo)					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (2,280%)		
140 003.003.018 17/07/2025	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Distribuzione aeraulica (voce pari a euro 43'848,59 - 6,235% dei lavori a corpo)					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (6,235%)		
<p>Roma, 22/10/2025</p> <p style="text-align: center;"> L'Impresa C.N. COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. C.N. COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. Ufficio Tecnico Roma <i>Clemente Macchi</i> Via Due Ponti, 219 - 00189 Roma Part. IVA 05931780729 Il Direttore dei Lavori Arch. Domenico MAGGIO </p> <div style="text-align: center;">  </div>								
A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							231'971,73
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 703'265,27 - 100%)							
1 001.001.001 22/10/2025	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Pareti SOMMANO % aliquote	1	22	90,00		1'912,88 (0,272%)	1'721,59 (0,245%)	
2 001.001.002 22/10/2025	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Pavimenti SOMMANO % aliquote	1	22	90,00		731,40 (0,104%)	658,26 (0,094%)	
3 001.001.003 22/10/2025	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Rivestimenti SOMMANO % aliquote	1	22	90,00		1'083,03 (0,154%)	974,73 (0,139%)	
4 001.001.004 22/10/2025	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Tinteggiature SOMMANO % aliquote	1	22	90,00		1'357,30 (0,193%)	1'221,57 (0,174%)	
5 001.001.005 22/10/2025	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Controsoffitti SOMMANO % aliquote	1	22	90,00		2'412,20 (0,343%)	2'170,98 (0,309%)	
6 001.001.006 22/10/2025	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Infissi interni SOMMANO % aliquote	1	22	90,00		2'018,37 (0,287%)	1'816,53 (0,258%)	
7 001.001.007 22/10/2025	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Infissi esterni SOMMANO % aliquote	1	22	90,00		1'666,74 (0,237%)	1'500,07 (0,213%)	
8 001.002.001 22/10/2025	Opere Civili - Ricostruzioni - Pareti SOMMANO % aliquote	1	22	90,00		28'411,92 (4,040%)	25'570,73 (3,636%)	
9 001.002.002 22/10/2025	Opere Civili - Ricostruzioni - Pavimenti SOMMANO % aliquote	1	22	90,00		32'026,70 (4,554%)	28'824,03 (4,099%)	
10 001.002.003 22/10/2025	Opere Civili - Ricostruzioni - Rivestimenti SOMMANO % aliquote	1	23	90,00		29'319,13 (4,169%)	26'387,22 (3,752%)	
11 001.002.004 22/10/2025	Opere Civili - Ricostruzioni - Tinteggiature SOMMANO % aliquote	1	23	90,00		3'720,27 (0,529%)	3'348,24 (0,476%)	
12 001.002.005 22/10/2025	Opere Civili - Ricostruzioni - Controsoffitti SOMMANO % aliquote	1	23	90,00		47'772,81 (6,793%)	42'995,53 (6,114%)	
13 001.002.006 22/10/2025	Opere Civili - Ricostruzioni - Infissi interni SOMMANO % aliquote	1	23	90,00		55'375,11 (7,874%)	49'837,60 (7,087%)	
14 001.002.007 22/10/2025	Opere Civili - Ricostruzioni - Infissi esterni SOMMANO % aliquote	1	23	90,00		32'427,56 (4,611%)	29'184,80 (4,150%)	
15 002.008.027 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Quadri elettrici - Quadro elettrico reparto SOMMANO % aliquote	1	23	0,00		59'735,35 (8,494%)	0,00 (0,000%)	
16 002.008.028 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Quadri elettrici - Quadro elettrico meccanico SOMMANO % aliquote	1	23	0,00		3'565,55 (0,507%)	0,00 (0,000%)	
17 002.009.029	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione principale - Linee alimentazione principale							
	A R I P O R T A R E							216'211,88
								231'971,73

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						216'211,88	231'971,73
22/10/2025	SOMMANO % aliquote	1	23	0,00		6'906,06 (0,982%)	0,00 (0,000%)	
18 002.009.030 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione principale - Vie cavi SOMMANO % aliquote	1	24	0,00		16'280,59 (2,315%)	0,00 (0,000%)	
19 002.010.030 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione secondaria - Vie cavi SOMMANO % aliquote	1	24	0,00		6'132,47 (0,872%)	0,00 (0,000%)	
20 002.010.031 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione secondaria - Linee FM SOMMANO % aliquote	1	24	0,00		12'630,64 (1,796%)	0,00 (0,000%)	
21 002.010.032 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione secondaria - Linee IT-M SOMMANO % aliquote	1	24	0,00		2'791,96 (0,397%)	0,00 (0,000%)	
22 002.010.033 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione secondaria - Linee luce SOMMANO % aliquote	1	24	0,00		2'489,56 (0,354%)	0,00 (0,000%)	
23 002.011.034 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Impianti FM - Componentistica FM SOMMANO % aliquote	1	24	0,00		1'575,31 (0,224%)	0,00 (0,000%)	
24 002.012.035 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Illuminazione ordinaria - Componentistica Luce SOMMANO % aliquote	1	24	0,00		5'527,67 (0,786%)	0,00 (0,000%)	
25 002.012.036 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Illuminazione ordinaria - Corpi illuminantii SOMMANO % aliquote	1	24	0,00		28'974,53 (4,120%)	0,00 (0,000%)	
26 002.013.036 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Illuminazione di emergenza - Corpi illuminantii SOMMANO % aliquote	1	24	0,00		4'233,66 (0,602%)	0,00 (0,000%)	
27 002.014.037 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Impianto di terra - Linee di terra e collettori SOMMANO % aliquote	1	24	0,00		2'714,60 (0,386%)	0,00 (0,000%)	
28 002.015.038 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - Rivelazione fumi SOMMANO % aliquote	1	25	0,00		14'585,72 (2,074%)	0,00 (0,000%)	
29 002.015.039 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - EVAC SOMMANO % aliquote	1	25	0,00		4'620,45 (0,657%)	0,00 (0,000%)	
30 002.015.040 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - TVCC SOMMANO % aliquote	1	25	0,00		8'833,01 (1,256%)	0,00 (0,000%)	
31 002.015.041 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - Chiamata infermieri SOMMANO % aliquote	1	25	0,00		15'246,79 (2,168%)	0,00 (0,000%)	
32 002.015.042 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - Trasmissione dati SOMMANO % aliquote	1	25	0,00		12'834,59 (1,825%)	0,00 (0,000%)	
33 003.003.008 22/10/2025	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Unità di trattamento aria e sistemi di estrazioni principali SOMMANO % aliquote	1	25	0,00		55'768,94 (7,930%)	0,00 (0,000%)	
34	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Elettropompe a motore							
	A R I P O R T A R E						216'211,88	231'971,73

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						216'211,88	231'971,73
003.003.009 22/10/2025	ventilato sistema a recupero, BC/BF SOMMANO % aliquote	1	25	0,00		2'194,19 (0,312%)	0,00 (0,000%)	
35 003.003.010 22/10/2025	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Batterie di post riscaldamento SOMMANO % aliquote	1	25	0,00		6'962,33 (0,990%)	0,00 (0,000%)	
36 003.003.011 22/10/2025	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Regolazione batterie di post SOMMANO % aliquote	1	25	0,00		2'742,73 (0,390%)	0,00 (0,000%)	
37 003.003.012 22/10/2025	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Regolazione impianti cdz ed estrattori e sistema a recupero SOMMANO % aliquote	1	26	0,00		3'818,73 (0,543%)	0,00 (0,000%)	
38 003.003.013 22/10/2025	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Sistema di gestione UTA/estrattore SOMMANO % aliquote	1	26	0,00		3'607,75 (0,513%)	0,00 (0,000%)	
39 003.003.014 22/10/2025	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Controllo pressioi ambienti intensiva SOMMANO % aliquote	1	26	0,00		16'034,45 (2,280%)	0,00 (0,000%)	
40 003.003.015 22/10/2025	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Griglie e diffusori aria e regolazione aeraulica SOMMANO % aliquote	1	26	0,00		1'898,82 (0,270%)	0,00 (0,000%)	
41 003.003.016 22/10/2025	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Serrande tagliafuoco SOMMANO % aliquote	1	26	0,00		1'322,14 (0,188%)	0,00 (0,000%)	
42 003.003.017 22/10/2025	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Mandate e riprese SOMMANO % aliquote	1	26	0,00		7'313,96 (1,040%)	0,00 (0,000%)	
43 003.003.018 22/10/2025	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Distribuzione aeraulica SOMMANO % aliquote	1	26	0,00		43'848,59 (6,235%)	0,00 (0,000%)	
44 003.003.019 22/10/2025	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Terminali di riscaldamento SOMMANO % aliquote	1	26	0,00		10'323,93 (1,468%)	0,00 (0,000%)	
45 003.003.020 22/10/2025	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Circuito ospedale caldo SOMMANO % aliquote	1	26	0,00		17'033,08 (2,422%)	0,00 (0,000%)	
46 003.003.021 22/10/2025	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Circuito ospedale freddo SOMMANO % aliquote	1	27	0,00		18'383,35 (2,614%)	0,00 (0,000%)	
47 003.003.022 22/10/2025	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Apparati e valvolame SOMMANO % aliquote	1	27	0,00		5'204,16 (0,740%)	0,00 (0,000%)	
48 003.004.000 22/10/2025	Opere Impianti Meccanici - Impianto idrico sanitario - <nessuna> SOMMANO % aliquote	1	27	60,00		203,95 (0,029%)	122,37 (0,017%)	
49 003.004.022	Opere Impianti Meccanici - Impianto idrico sanitario - Apparati e valvolame SOMMANO %	1	27	60,00		21'013,57	12'608,14	
	A R I P O R T A R E						228'942,39	231'971,73

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						233'950,38	231'971,73
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 703'265,27 - 100%)							
57 001.001.001 22/10/2025	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Pareti SOMMANO % aliquote	1	30	10,00		1'912,88 (0,272%)	191,29 (0,027%)	
58 001.001.002 22/10/2025	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Pavimenti SOMMANO % aliquote	1	30	10,00		731,40 (0,104%)	73,14 (0,010%)	
59 001.001.003 22/10/2025	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Rivestimenti SOMMANO % aliquote	1	30	10,00		1'083,03 (0,154%)	108,30 (0,015%)	
60 001.001.004 22/10/2025	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Tinteggiature SOMMANO % aliquote	1	30	10,00		1'357,30 (0,193%)	135,73 (0,019%)	
61 001.001.005 22/10/2025	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Controsoffitti SOMMANO % aliquote	1	30	10,00		2'412,20 (0,343%)	241,22 (0,034%)	
62 001.001.006 22/10/2025	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Infissi interni SOMMANO % aliquote	1	30	10,00		2'018,37 (0,287%)	201,84 (0,029%)	
63 001.001.007 22/10/2025	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Infissi esterni SOMMANO % aliquote	1	30	10,00		1'666,74 (0,237%)	166,67 (0,024%)	
64 001.002.001 22/10/2025	Opere Civili - Ricostruzioni - Pareti SOMMANO % aliquote	1	30	0,00		28'411,92 (4,040%)	0,00 (0,000%)	
65 001.002.002 22/10/2025	Opere Civili - Ricostruzioni - Pavimenti SOMMANO % aliquote	1	31	0,00		32'026,70 (4,554%)	0,00 (0,000%)	
66 001.002.003 22/10/2025	Opere Civili - Ricostruzioni - Rivestimenti SOMMANO % aliquote	1	31	0,00		29'319,13 (4,169%)	0,00 (0,000%)	
67 001.002.004 22/10/2025	Opere Civili - Ricostruzioni - Tinteggiature SOMMANO % aliquote	1	31	0,00		3'720,27 (0,529%)	0,00 (0,000%)	
68 001.002.005 22/10/2025	Opere Civili - Ricostruzioni - Controsoffitti SOMMANO % aliquote	1	31	0,00		47'772,81 (6,793%)	0,00 (0,000%)	
69 001.002.006 22/10/2025	Opere Civili - Ricostruzioni - Infissi interni SOMMANO % aliquote	1	31	0,00		55'375,11 (7,874%)	0,00 (0,000%)	
70 001.002.007 22/10/2025	Opere Civili - Ricostruzioni - Infissi esterni SOMMANO % aliquote	1	31	10,00		32'427,56 (4,611%)	3'242,76 (0,461%)	
71 002.008.027 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Quadri elettrici - Quadro elettrico reparto SOMMANO % aliquote	1	31	30,00		59'735,35 (8,494%)	17'920,61 (2,548%)	
72 002.008.028 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Quadri elettrici - Quadro elettrico meccanico SOMMANO % aliquote	1	31	30,00		3'565,55 (0,507%)	1'069,67 (0,152%)	
73 002.009.029	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione principale - Linee alimentazione principale							
	A R I P O R T A R E						257'301,61	231'971,73

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						257'301,61	231'971,73
22/10/2025	SOMMANO % aliquote	1	31	20,00		6'906,06 (0,982%)	1'381,21 (0,196%)	
74 002.009.030 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione principale - Vie cavi SOMMANO % aliquote	1	32	40,00		16'280,59 (2,315%)	6'512,24 (0,926%)	
75 002.010.030 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione secondaria - Vie cavi SOMMANO % aliquote	1	32	30,00		6'132,47 (0,872%)	1'839,74 (0,262%)	
76 002.010.031 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione secondaria - Linee FM SOMMANO % aliquote	1	32	20,00		12'630,64 (1,796%)	2'526,13 (0,359%)	
77 002.010.032 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione secondaria - Linee IT-M SOMMANO % aliquote	1	32	20,00		2'791,96 (0,397%)	558,39 (0,079%)	
78 002.010.033 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione secondaria - Linee luce SOMMANO % aliquote	1	32	35,00		2'489,56 (0,354%)	871,35 (0,124%)	
79 002.011.034 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Impianti FM - Componentistica FM SOMMANO % aliquote	1	32	30,00		1'575,31 (0,224%)	472,59 (0,067%)	
80 002.012.035 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Illuminazione ordinaria - Componentistica Luce SOMMANO % aliquote	1	32	20,00		5'527,67 (0,786%)	1'105,53 (0,157%)	
81 002.012.036 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Illuminazione ordinaria - Corpi illuminantii SOMMANO % aliquote	1	32	90,00		28'974,53 (4,120%)	26'077,08 (3,708%)	
82 002.013.036 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Illuminazione di emergenza - Corpi illuminantii SOMMANO % aliquote	1	33	70,00		4'233,66 (0,602%)	2'963,56 (0,421%)	
83 002.014.037 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Impianto di terra - Linee di terra e collettori SOMMANO % aliquote	1	33	30,00		2'714,60 (0,386%)	814,38 (0,116%)	
84 002.015.038 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - Rivelazione fumi SOMMANO % aliquote	1	33	40,00		14'585,72 (2,074%)	5'834,29 (0,830%)	
85 002.015.039 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - EVAC SOMMANO % aliquote	1	33	40,00		4'620,45 (0,657%)	1'848,18 (0,263%)	
86 002.015.040 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - TVCC SOMMANO % aliquote	1	33	35,00		8'833,01 (1,256%)	3'091,55 (0,440%)	
87 002.015.041 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - Chiamata infermieri SOMMANO % aliquote	1	33	35,00		15'246,79 (2,168%)	5'336,38 (0,759%)	
88 002.015.042 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - Trasmissione dati SOMMANO % aliquote	1	33	35,00		12'834,59 (1,825%)	4'492,11 (0,639%)	
89 003.003.008 22/10/2025	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Unità di trattamento aria e sistemi di estrazioni principali SOMMANO % aliquote	1	33	30,00		55'768,94 (7,930%)	16'730,68 (2,379%)	
90	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Elettropompe a motore							
	A R I P O R T A R E						339'757,00	231'971,73

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						339'757,00	231'971,73
003.003.009 22/10/2025	ventilato sistema a recupero, BC/BF SOMMANO % aliquote	1	34	20,00		2'194,19 (0,312%)	438,84 (0,062%)	
91 003.003.010 22/10/2025	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Batterie di post riscaldamento SOMMANO % aliquote	1	34	0,00		6'962,33 (0,990%)	0,00 (0,000%)	
92 003.003.011 22/10/2025	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Regolazione batterie di post SOMMANO % aliquote	1	34	0,00		2'742,73 (0,390%)	0,00 (0,000%)	
93 003.003.012 22/10/2025	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Regolazione impianti cdz ed estrattori e sistema a recupero SOMMANO % aliquote	1	34	0,00		3'818,73 (0,543%)	0,00 (0,000%)	
94 003.003.013 22/10/2025	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Sistema di gestione UTA/estrattore SOMMANO % aliquote	1	34	0,00		3'607,75 (0,513%)	0,00 (0,000%)	
95 003.003.014 22/10/2025	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Controllo pressioi ambienti intensiva SOMMANO % aliquote	1	34	0,00		16'034,45 (2,280%)	0,00 (0,000%)	
96 003.003.015 22/10/2025	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Griglie e diffusori aria e regolazione aeraulica SOMMANO % aliquote	1	34	0,00		1'898,82 (0,270%)	0,00 (0,000%)	
97 003.003.016 22/10/2025	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Serrande tagliafuoco SOMMANO % aliquote	1	34	0,00		1'322,14 (0,188%)	0,00 (0,000%)	
98 003.003.017 22/10/2025	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Mandate e riprese SOMMANO % aliquote	1	34	0,00		7'313,96 (1,040%)	0,00 (0,000%)	
99 003.003.018 22/10/2025	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Distribuzione aeraulica SOMMANO % aliquote	1	35	0,00		43'848,59 (6,235%)	0,00 (0,000%)	
100 003.003.019 22/10/2025	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Terminali di riscaldamento SOMMANO % aliquote	1	35	0,00		10'323,93 (1,468%)	0,00 (0,000%)	
101 003.003.020 22/10/2025	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Circuito ospedale caldo SOMMANO % aliquote	1	35	0,00		17'033,08 (2,422%)	0,00 (0,000%)	
102 003.003.021 22/10/2025	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Circuito ospedale freddo SOMMANO % aliquote	1	35	0,00		18'383,35 (2,614%)	0,00 (0,000%)	
103 003.003.022 22/10/2025	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Apparati e valvolame SOMMANO % aliquote	1	35	0,00		5'204,16 (0,740%)	0,00 (0,000%)	
104 003.004.000 22/10/2025	Opere Impianti Meccanici - Impianto idrico sanitario - <nessuna> SOMMANO % aliquote	1	35	10,00		203,95 (0,029%)	20,40 (0,003%)	
105 003.004.022	Opere Impianti Meccanici - Impianto idrico sanitario - Apparati e valvolame SOMMANO %	1	35	20,00		21'013,57	4'202,71	
	A R I P O R T A R E						344'418,95	231'971,73

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						347'857,10	231'971,73
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 703'265,27 - 100%)							
113 001.002.001 22/10/2025	Opere Civili - Ricostruzioni - Pareti SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	38	10,00		28'411,92 <i>(4,040%)</i>	2'841,19 <i>(0,404%)</i>	
114 001.002.002 22/10/2025	Opere Civili - Ricostruzioni - Pavimenti SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	38	10,00		32'026,70 <i>(4,554%)</i>	3'202,67 <i>(0,455%)</i>	
115 001.002.003 22/10/2025	Opere Civili - Ricostruzioni - Rivestimenti SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	38	10,00		29'319,13 <i>(4,169%)</i>	2'931,91 <i>(0,417%)</i>	
116 001.002.004 22/10/2025	Opere Civili - Ricostruzioni - Tinteggiature SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	38	60,00		3'720,27 <i>(0,529%)</i>	2'232,16 <i>(0,317%)</i>	
117 001.002.005 22/10/2025	Opere Civili - Ricostruzioni - Controsoffitti SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	38	60,00		47'772,81 <i>(6,793%)</i>	28'663,69 <i>(4,076%)</i>	
118 001.002.006 22/10/2025	Opere Civili - Ricostruzioni - Infissi interni SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	38	59,75		55'375,11 <i>(7,874%)</i>	33'086,63 <i>(4,705%)</i>	
119 002.008.027 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Quadri elettrici - Quadro elettrico reparto SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	38	70,00		59'735,35 <i>(8,494%)</i>	41'814,74 <i>(5,946%)</i>	
120 002.008.028 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Quadri elettrici - Quadro elettrico meccanico SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	38	70,00		3'565,55 <i>(0,507%)</i>	2'495,89 <i>(0,355%)</i>	
121 002.009.029 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione principale - Linee alimentazione principale SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	38	80,00		6'906,06 <i>(0,982%)</i>	5'524,85 <i>(0,786%)</i>	
122 002.009.030 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione principale - Vie cavi SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	39	60,00		16'280,59 <i>(2,315%)</i>	9'768,35 <i>(1,389%)</i>	
123 002.010.030 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione secondaria - Vie cavi SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	39	70,00		6'132,47 <i>(0,872%)</i>	4'292,73 <i>(0,610%)</i>	
124 002.010.031 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione secondaria - Linee FM SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	39	80,00		12'630,64 <i>(1,796%)</i>	10'104,51 <i>(1,437%)</i>	
125 002.010.032 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione secondaria - Linee IT-M SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	39	80,00		2'791,96 <i>(0,397%)</i>	2'233,57 <i>(0,318%)</i>	
126 002.010.033 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione secondaria - Linee luce SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	39	65,00		2'489,56 <i>(0,354%)</i>	1'618,21 <i>(0,230%)</i>	
127 002.011.034 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Impianti FM - Componentistica FM SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	39	70,00		1'575,31 <i>(0,224%)</i>	1'102,72 <i>(0,157%)</i>	
128 002.012.035 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Illuminazione ordinaria - Componentistica Luce SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	39	80,00		5'527,67 <i>(0,786%)</i>	4'422,14 <i>(0,629%)</i>	
129	Opere Impianti Elettrici - Illuminazione ordinaria - Corpi illuminantii							
	A R I P O R T A R E						504'193,06	231'971,73

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						504'193,06	231'971,73
002.012.036 22/10/2025	SOMMANO % aliquote	1	39	100,00		28'974,53 (4,120%)	28'974,53 (4,120%)	
130 002.013.036 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Illuminazione di emergenza - Corpi illuminanti SOMMANO % aliquote	1	40	100,00		4'233,66 (0,602%)	4'233,66 (0,602%)	
131 002.014.037 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Impianto di terra - Linee di terra e collettori SOMMANO % aliquote	1	40	90,00		2'714,60 (0,386%)	2'443,14 (0,347%)	
132 002.015.038 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - Rivelazione fumi SOMMANO % aliquote	1	40	90,00		14'585,72 (2,074%)	13'127,15 (1,867%)	
133 002.015.039 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - EVAC SOMMANO % aliquote	1	40	100,00		4'620,45 (0,657%)	4'620,45 (0,657%)	
134 002.015.040 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - TVCC SOMMANO % aliquote	1	40	100,00		8'833,01 (1,256%)	8'833,01 (1,256%)	
135 002.015.041 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - Chiamata infermieri SOMMANO % aliquote	1	40	100,00		15'246,79 (2,168%)	15'246,79 (2,168%)	
136 002.015.042 22/10/2025	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - Trasmissione dati SOMMANO % aliquote	1	40	100,00		12'834,59 (1,825%)	12'834,59 (1,825%)	
137 003.003.008 22/10/2025	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Unità di trattamento aria e sistemi di estrazioni principali SOMMANO % aliquote	1	40	100,00		55'768,94 (7,930%)	55'768,94 (7,930%)	
138 003.003.010 22/10/2025	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Batterie di post riscaldamento SOMMANO % aliquote	1	41	100,00		6'962,33 (0,990%)	6'962,33 (0,990%)	
139 003.003.014 22/10/2025	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Controllo pressioi ambienti intensiva SOMMANO % aliquote	1	41	100,00		16'034,45 (2,280%)	16'034,45 (2,280%)	
140 003.003.018 22/10/2025	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Distribuzione aeraulica SOMMANO % aliquote	1	41	100,00		43'848,59 (6,235%)	43'848,59 (6,235%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						369'263,59 (52,507%)	
	T O T A L E euro						717'120,69	
	Roma, 22/10/2025							
	L'Impresa C.N. COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.							
	Il Direttore dei Lavori Arch. Domenico MAGGIO							
	C.N. COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. Ufficio Tecnico Roma Via Due Ponti, 219 - 00189 Roma Part. IVA 05931780729 <i>Clemente Macchi</i>							
	A R I P O R T A R E						717'120,69	231'971,73

Comune di Roma
Provincia di Roma

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Piano di riorganizzazione rete ospedaliera ai sensi del DL 34/2020, Legge 77/2020

TSI PO SFN - Piano Terra - Corpo B - INT 3
CIG: A06304958C - CUP: J87H20005180002

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

IMPRESA: C.N. COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 4

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Domenico MAGGIO



TSI - PO SFN - Piano Terra - Corpo B - INT. 3

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
1 001.001.001	LAVORI A CORPO (Progetto euro 703'265,27 - 100%) Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Pareti	1	1	90,00		1'721,59
		al S.A.L. n. 1 aliquota		90,00		1'721,59 (0,245%)
		2	57	10,00		191,29
		al S.A.L. n. 2 aliquota		100,00		1'912,88 (0,272%)
		al S.A.L. n. 3 aliquota		100,00		1'912,88 (0,272%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote			100,00	1'912,88 (0,272%)	1'912,88 (0,272%)
2 001.001.002	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Pavimenti	1	2	90,00		658,26
		al S.A.L. n. 1 aliquota		90,00		658,26 (0,094%)
		2	58	10,00		73,14
		al S.A.L. n. 2 aliquota		100,00		731,40 (0,104%)
		al S.A.L. n. 3 aliquota		100,00		731,40 (0,104%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote			100,00	731,40 (0,104%)	731,40 (0,104%)
3 001.001.003	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Rivestimenti	1	3	90,00		974,73
		al S.A.L. n. 1 aliquota		90,00		974,73 (0,139%)
		2	59	10,00		108,30
		al S.A.L. n. 2 aliquota		100,00		1'083,03 (0,154%)
		al S.A.L. n. 3 aliquota		100,00		1'083,03 (0,154%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote			100,00	1'083,03 (0,154%)	1'083,03 (0,154%)
4 001.001.004	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Tinteggiature	1	4	90,00		1'221,57
		al S.A.L. n. 1 aliquota		90,00		1'221,57 (0,174%)
		2	60	10,00		135,73
		al S.A.L. n. 2 aliquota		100,00		1'357,30 (0,193%)
		al S.A.L. n. 3 aliquota		100,00		1'357,30 (0,193%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote			100,00	1'357,30 (0,193%)	1'357,30 (0,193%)
5 001.001.005	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Controsoffitti	1	5	90,00		2'170,98
		al S.A.L. n. 1 aliquota		90,00		2'170,98 (0,309%)
		2	61	10,00		241,22
		al S.A.L. n. 2 aliquota		100,00		2'412,20 (0,343%)
		al S.A.L. n. 3 aliquota		100,00		2'412,20 (0,343%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote			100,00	2'412,20 (0,343%)	2'412,20 (0,343%)
6 001.001.006	Opere Civili - Demolizioni - Rimozioni - Infissi interni	1	6	90,00		1'816,53
		al S.A.L. n. 1 aliquota		90,00		1'816,53 (0,258%)
		2	62	10,00		201,84
		al S.A.L. n. 2 aliquota		100,00		2'018,37 (0,287%)
		al S.A.L. n. 3		100,00		2'018,37

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
13 001.002.006	Opere Civili - Ricostruzioni - Infissi interni	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>		90,00		42'995,53 <i>(6,114%)</i>
			2	68	0,00	0,00
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			90,00	42'995,53 <i>(6,114%)</i>
			3	117	60,00	28'663,69
					150,00	71'659,22 <i>(10,190%)</i>
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % <i>aliquote</i>			150,00	47'772,81 <i>(6,793%)</i>	71'659,22 <i>(10,190%)</i>
14 001.002.007	Opere Civili - Ricostruzioni - Infissi esterni	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>		90,00		49'837,60 <i>(7,087%)</i>
			2	69	0,00	0,00
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			90,00	49'837,60 <i>(7,087%)</i>
			3	118	59,75	33'086,63
					149,75	82'924,23 <i>(11,791%)</i>
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % <i>aliquote</i>			149,75	55'375,11 <i>(7,874%)</i>	82'924,23 <i>(11,791%)</i>
15 002.008.027	Opere Impianti Elettrici - Quadri elettrici - Quadro elettrico reparto	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>		90,00		29'184,80 <i>(4,150%)</i>
			2	70	10,00	3'242,76
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			100,00	32'427,56 <i>(4,611%)</i>
					100,00	32'427,56 <i>(4,611%)</i>
			SOMMANO al S.A.L. n. 4 % <i>aliquote</i>			100,00
16 002.008.028	Opere Impianti Elettrici - Quadri elettrici - Quadro elettrico meccanico	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>		0,00		0,00 <i>(0,000%)</i>
			2	71	30,00	17'920,61
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			30,00	17'920,61 <i>(2,548%)</i>
			3	119	70,00	41'814,74
					100,00	59'735,35 <i>(8,494%)</i>
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % <i>aliquote</i>			100,00	59'735,35 <i>(8,494%)</i>	59'735,35 <i>(8,494%)</i>
17 002.009.029	Opere Impianti Elettrici - Distribuzione principale - Linee alimentazione principale	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>		0,00		0,00 <i>(0,000%)</i>
			2	73	20,00	1'381,21
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			20,00	1'381,21 <i>(0,196%)</i>
			3	121	80,00	5'524,85
					100,00	6'906,06

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
002.011.034		1	23	0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		2	79	30,00		472,59
	al S.A.L. n. 2 aliquota			30,00		472,59 (0,067%)
		3	127	70,00		1'102,72
	al S.A.L. n. 3 aliquota			100,00		1'575,31 (0,224%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote			100,00	1'575,31 (0,224%)	1'575,31 (0,224%)
24 002.012.035	Opere Impianti Elettrici - Illuminazione ordinaria - Componentistica Luce	1	24	0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		2	80	20,00		1'105,53
	al S.A.L. n. 2 aliquota			20,00		1'105,53 (0,157%)
		3	128	80,00		4'422,14
	al S.A.L. n. 3 aliquota			100,00		5'527,67 (0,786%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote			100,00	5'527,67 (0,786%)	5'527,67 (0,786%)
25 002.012.036	Opere Impianti Elettrici - Illuminazione ordinaria - Corpi illuminantii	1	25	0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		2	81	90,00		26'077,08
	al S.A.L. n. 2 aliquota			90,00		26'077,08 (3,708%)
		3	129	100,00		28'974,53
	al S.A.L. n. 3 aliquota			190,00		55'051,61 (7,828%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote			190,00	28'974,53 (4,120%)	55'051,61 (7,828%)
26 002.013.036	Opere Impianti Elettrici - Illuminazione di emergenza - Corpi illuminantii	1	26	0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		2	82	70,00		2'963,56
	al S.A.L. n. 2 aliquota			70,00		2'963,56 (0,421%)
		3	130	100,00		4'233,66
	al S.A.L. n. 3 aliquota			170,00		7'197,22 (1,023%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote			170,00	4'233,66 (0,602%)	7'197,22 (1,023%)
27 002.014.037	Opere Impianti Elettrici - Impianto di terra - Linee di terra e collettori	1	27	0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		2	83	30,00		814,38
	al S.A.L. n. 2 aliquota			30,00		814,38 (0,116%)
		3	131	90,00		2'443,14
	al S.A.L. n. 3 aliquota			120,00		3'257,52 (0,463%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote			120,00	2'714,60 (0,386%)	3'257,52 (0,463%)
28 002.015.038	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - Rivelazione fumi	1	28	0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		2	84	40,00		5'834,29
	al S.A.L. n. 2 aliquota			40,00		5'834,29 (0,830%)



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
29 002.015.039	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - EVAC	3	132	90,00 130,00		13'127,15 18'961,44 (2,696%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote		130,00	14'585,72 (2,074%)	18'961,44 (2,696%)
		1	29	0,00 0,00		0,00 0,00 (0,000%)
		2	85	40,00 40,00		1'848,18 1'848,18 (0,263%)
		3	133	100,00 140,00		4'620,45 6'468,63 (0,920%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote		140,00	4'620,45 (0,657%)	6'468,63 (0,920%)
30 002.015.040	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - TVCC	1	30	0,00 0,00		0,00 0,00 (0,000%)
		2	86	35,00 35,00		3'091,55 3'091,55 (0,440%)
		3	134	100,00 135,00		8'833,01 11'924,56 (1,696%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote		135,00	8'833,01 (1,256%)	11'924,56 (1,696%)
		1	31	0,00 0,00		0,00 0,00 (0,000%)
		2	87	35,00 35,00		5'336,38 5'336,38 (0,759%)
31 002.015.041	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - Chiamata infermieri	3	135	100,00 135,00		15'246,79 20'583,17 (2,927%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote		135,00	15'246,79 (2,168%)	20'583,17 (2,927%)
		1	32	0,00 0,00		0,00 0,00 (0,000%)
		2	88	35,00 35,00		4'492,11 4'492,11 (0,639%)
32 002.015.042	Opere Impianti Elettrici - Impianti speciali - Trasmissione dati	3	136	100,00 135,00		12'834,59 17'326,70 (2,464%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote		135,00	12'834,59 (1,825%)	17'326,70 (2,464%)
		1	33	0,00 0,00		0,00 0,00 (0,000%)
		2	89	30,00 30,00		16'730,68 16'730,68 (2,379%)
33 003.003.008	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Unità di trattamento aria e sistemi di estrazioni principali	3	137	100,00 130,00		55'768,94 72'499,62 (10,309%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 4 %		130,00	55'768,94	72'499,62

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I			
		SAL	RC		unitario	TOTALE		
34 003.003.009	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Elettropompe a motore ventilato sistema a recupero, BC/BF	<i>aliquota</i>				(7,930%)	(10,309%)	
		1	34	0,00	0,00			
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>						(0,000%)
		2	90	20,00	20,00		438,84	
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>						(0,062%)
35 003.003.010	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Batterie di post riscaldamento	al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>					438,84	
		2	90	20,00	20,00		438,84	
		al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>						(0,062%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 4 % <i>aliquota</i>				20,00	2'194,19	438,84
							(0,312%)	(0,062%)
36 003.003.011	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Regolazione batterie di post	1	35	0,00	0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>						(0,000%)
		2	91	0,00	0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>						(0,000%)
		3	138	100,00	100,00		6'962,33	
37 003.003.012	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Regolazione impianti cdz ed estrattori e sistema a recupero	al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>					6'962,33	
		2	92	0,00	0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>						(0,000%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 4 % <i>aliquota</i>				100,00	6'962,33	6'962,33
							(0,990%)	(0,990%)
38 003.003.013	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Regolazione impianti cdz ed estrattori e sistema a recupero	1	36	0,00	0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>						(0,000%)
		2	92	0,00	0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>						(0,000%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 4 % <i>aliquota</i>				0,00	2'742,73	0,00
39 003.003.014	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Controllo pressioi ambienti intensiva					(0,390%)	(0,000%)	
		1	37	0,00	0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>						(0,000%)
		2	93	0,00	0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>						(0,000%)
39 003.003.014	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Controllo pressioi ambienti intensiva	al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>					0,00	
		2	93	0,00	0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>						(0,000%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 4 % <i>aliquota</i>				0,00	3'818,73	0,00
							(0,543%)	(0,000%)
39 003.003.014	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Controllo pressioi ambienti intensiva	1	38	0,00	0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>						(0,000%)
		2	94	0,00	0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>						(0,000%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 4 % <i>aliquota</i>				0,00	3'607,75	0,00
39 003.003.014	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Controllo pressioi ambienti intensiva					(0,513%)	(0,000%)	
		1	39	0,00	0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>						(0,000%)
		2	95	0,00	0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>						(0,000%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I			
		SAL	RC		unitario	TOTALE		
40 003.003.015	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Griglie e diffusori aria e regolazione aeraulica	aliquota	3	139	100,00		(0,000%)	
		al S.A.L. n. 3			100,00		16'034,45	
		aliquota						(2,280%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			100,00		16'034,45	(2,280%)
		aliquote						(2,280%)
41 003.003.016	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Serrande tagliafuoco	al S.A.L. n. 1	1	41	0,00		0,00	
		aliquota			0,00		0,00	
		aliquota						(0,000%)
		al S.A.L. n. 2	2	96	0,00		0,00	
		aliquota			0,00		0,00	
42 003.003.017	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Mandate e riprese	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00	
		aliquota					0,00	
		aliquota						(0,000%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			0,00		1'898,82	(0,270%)
		aliquote						(0,000%)
43 003.003.018	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Distribuzione aeraulica	al S.A.L. n. 1	1	42	0,00		0,00	
		aliquota			0,00		0,00	
		aliquota						(0,000%)
		al S.A.L. n. 2	2	98	0,00		0,00	
		aliquota			0,00		0,00	
44 003.003.019	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Terminali di riscaldamento	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00	
		aliquota					0,00	
		aliquota						(0,000%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			0,00		7'313,96	(1,040%)
		aliquote						(0,000%)
45 003.003.020	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Circuito ospedale caldo	al S.A.L. n. 1	1	43	0,00		0,00	
		aliquota			0,00		0,00	
		aliquota						(0,000%)
		al S.A.L. n. 2	2	99	0,00		0,00	
		aliquota			0,00		0,00	
46 003.003.021	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Terminali di riscaldamento	al S.A.L. n. 3	3	140	100,00		43'848,59	
		aliquota			100,00		43'848,59	
		aliquota						(6,235%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			100,00		43'848,59	(6,235%)
		aliquote						(6,235%)
47 003.003.022	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Terminali di riscaldamento	al S.A.L. n. 1	1	44	0,00		0,00	
		aliquota			0,00		0,00	
		aliquota						(0,000%)
		al S.A.L. n. 2	2	100	0,00		0,00	
		aliquota			0,00		0,00	
48 003.003.023	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Terminali di riscaldamento	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00	
		aliquota					0,00	
		aliquota						(0,000%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			0,00		10'323,93	(1,468%)
		aliquote						(0,000%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>	2	101	0,00		0,00 <i>(0,000%)</i>
					0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 <i>(0,000%)</i>
		al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 <i>(0,000%)</i>
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % <i>aliquote</i>			0,00	17'033,08 <i>(2,422%)</i>	0,00 <i>(0,000%)</i>	
46 003.003.021	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Circuito ospedale freddo						
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>	2	102	0,00		0,00 <i>(0,000%)</i>
					0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 <i>(0,000%)</i>
		al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 <i>(0,000%)</i>
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % <i>aliquote</i>			0,00	18'383,35 <i>(2,614%)</i>	0,00 <i>(0,000%)</i>	
47 003.003.022	Opere Impianti Meccanici - Impianto climatizzazione - Apparat e valvolame						
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>	2	103	0,00		0,00 <i>(0,000%)</i>
					0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 <i>(0,000%)</i>
		al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 <i>(0,000%)</i>
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % <i>aliquote</i>			0,00	5'204,16 <i>(0,740%)</i>	0,00 <i>(0,000%)</i>	
48 003.004.000	Opere Impianti Meccanici - Impianto idrico sanitario - <nessuna>						
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>	2	104	60,00		122,37 <i>(0,017%)</i>
					60,00		122,37
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			10,00		20,40 <i>(0,020%)</i>
		al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			70,00		142,77 <i>(0,020%)</i>
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % <i>aliquote</i>			70,00	203,95 <i>(0,029%)</i>	142,77 <i>(0,020%)</i>	
49 003.004.022	Opere Impianti Meccanici - Impianto idrico sanitario - Apparat e valvolame						
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>	2	105	60,00		12'608,14 <i>(1,793%)</i>
					60,00		12'608,14
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			20,00		4'202,71 <i>(2,390%)</i>
		al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			80,00		16'810,85 <i>(2,390%)</i>
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % <i>aliquote</i>			80,00	21'013,57 <i>(2,988%)</i>	16'810,85 <i>(2,390%)</i>	
50 003.004.023	Opere Impianti Meccanici - Impianto idrico sanitario - Modifica delle dorsali di scarico acque nere e chiare esistenti per nuovi sanitari e modifiche nei cavedi e negli interrati nella zona di intervento						
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>	2	106	60,00		1'890,38 <i>(0,269%)</i>
					60,00		1'890,38
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			30,00		945,19 <i>(0,403%)</i>
		al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			90,00		2'835,57 <i>(0,403%)</i>
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % <i>aliquote</i>			90,00	3'150,63 <i>(0,448%)</i>	2'835,57 <i>(0,403%)</i>	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
51 003.005	Opere Impianti Meccanici - Nuovo impianto gas medicali	1	51	0,00		0,00	
				0,00		0,00	
						(0,000%)	
		2	107	0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				(0,000%)			
				0,00		0,00	
				(0,000%)			
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote			0,00	19'030,36 (2,706%)	0,00 (0,000%)	
52 003.006	Opere Impianti Meccanici - Basamenti apparati strutture supporto impianti	1	52	0,00		0,00	
				0,00		0,00	
						(0,000%)	
		2	108	50,00		622,39	
				50,00		622,39	
				(0,089%)			
				50,00		622,39	
				(0,089%)			
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote			50,00	1'244,78 (0,177%)	622,39 (0,089%)	
53 003.007.024	Opere Impianti Meccanici - Modifica degli impianti termici, di refrigerazione e di scarico passanti all'interno delle scale - Manodopera	1	53	0,00		0,00	
				0,00		0,00	
						(0,000%)	
		2	109	0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				(0,000%)			
				0,00		0,00	
				(0,000%)			
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote			0,00	1'174,45 (0,167%)	0,00 (0,000%)	
54 003.007.025	Opere Impianti Meccanici - Modifica degli impianti termici, di refrigerazione e di scarico passanti all'interno delle scale - Opere edili di assistenza agli impianti meccanici	1	54	0,00		0,00	
				0,00		0,00	
						(0,000%)	
		2	110	0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				(0,000%)			
				0,00		0,00	
				(0,000%)			
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote			0,00	3'206,89 (0,456%)	0,00 (0,000%)	
55 003.007.026	Opere Impianti Meccanici - Modifica degli impianti termici, di refrigerazione e di scarico passanti all'interno delle scale - Pressurizzazione filtro fumo	1	55	0,00		0,00	
				0,00		0,00	
						(0,000%)	
		2	111	0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				(0,000%)			
				0,00		0,00	
				(0,000%)			
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote			0,00	4'085,97 (0,581%)	0,00 (0,000%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota					712'132,51 (101,261%)	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
56 004.016	Sicurezza - Sicurezza LAVORI A CORPO (SICUREZZA euro 6'235,22 - 100%)	1	56	50,00		3'117,61	
				50,00		3'117,61	
						(50,000%)	
		2	112	30,00		1'870,57	
				80,00		4'988,18	
						(80,000%)	
						(80,000%)	
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquota			80,00	6'235,22 (100,000%)	4'988,18 (80,000%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota					4'988,18 (80,000%)	
	T O T A L E euro					717'120,69	
	Roma, 22/10/2025						
	<p align="center">Il Direttore dei Lavori Arch. Domenico MAGGIO</p>  						

Comune di Roma

Provincia di Roma

OGGETTO: Piano di riorganizzazione rete ospedaliera ai sensi del DL 34/2020, Legge 77/2020
TSI PO SFN - Piano Terra - Corpo B - INT 3
CIG: A06304958C - CUP: J87H20005180002

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

IMPRESA: C.N. COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 4 DI euro 5'488,80

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	11/12/2024	231'971,73
2	18/03/2025	112'947,39
3	18/03/2025	220'735,11
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		565'654,23
anticipazione		142.424,34

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data ___/___/___ repertorio n. registrato a in data ___/___/___ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	710'886,48
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	710'886,48
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	6'235,22
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	6'235,22
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	3'554,43
Recupero anticipazione 20,034738%	142'424,24
Ammontare dei certificati precedenti euro	565'654,23
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	711'632,90
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	5'488,80
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	5'488,80

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo ___ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 5'488,80 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro cinquemilaquattrocentoottantaotto/80).

Roma, 24/10/2025

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di BARI

Il Direttore
Arch. Domenico MAGGI



DOMENICO
MAGGIO
N° 19354
SEZ. 1°

Il R.U.P.
Ing. Marco BRUSCHI



FEPA - ABSTRACT XML

ASL Roma 1 - Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 Roma - C.F.13664791004 - P.IVA 13664791004 - 06.68351 - www.aslroma1.it

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

protocollo@pec.aslroma1.it



C.N. COSTRUZIONI GENERALI S.P.A
70126 VIA AMENDOLA 172/E-C IT

Partita 05931780729
Codice 05931780729

Spett.
ASL ROMA 1 - BORGO SANTO
SPIRITO 3 ROMA - 00100 - ROMA
Codice Univoco Ufficio:6BMH4D

Fattura	20/02/2026	87/07			VALUTA
GIORNI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	STRUMENTO PAGAMENTO	CONDIZIONI DI TRASP.		Euro
28	20/02/2026	Bonifico	Altro		

Ritenuta				
Tipologia ritenuta	Importo ritenuta	Aliquota ritenuta (%)	Causale	

RIFERIMENTI A DOCUMENTI

RIFERIMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA	CIG	CUP
ORDINE	25000080-PROG_LAV	31/12/2025	CIG:A06304958C	J87H20005180002

CODICE BRANCA	DESCRIZIONE	N. PRESTAZION	TIPO RESIDENZ	IMPORTO LORDO	TICKET	APP. SCONTO	IMPONIBILE NETTO	QTA FISSA
	Certificato di pagamento n 4 DEL 24/10/2025							
	Ordine n 25000080-PROG_LAV DEL 31/12/2025							
	"Ristrutturazione n 8 P/L terapia sub-intensiva S.Filippo Neri							
	Reparto Medicina d'Urgenza Piano Terra, Corpo B.							
	Intervento 3-dgr671/202." Cup J87H20005180002							
	Cig A06304958C C 16/9015							
	IMPORTO							
	Codice Cup J87H20005180002							
	Codice Cig CIG:A06304958C							
	Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.							
	Ex art. 17-ter del DPR 633/1972							

IMPOSTE

DESCRIZIONE	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con	5.488,80	22,00	1.207,54

Imponibile totale:	5488,80
Importo totale	1.207,54
Importo totale	6.696,34