

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Generale N. _____ del _____

Registro Struttura N. _____ del _____

OGGETTO: Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 - Ampliamento del Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Filippo Neri, con la realizzazione di nuovi fabbricati esterni e acquisizioni di attrezzature elettromedicali a potenziamento dell'offerta diagnostica del DEA (Intervento n. 190 di cui al DPCM 29.01.2024) - Corresponsione degli importi dovuti alla Dott.ssa Francesca Bonanni per i servizi di assistenza e consulenza archeologica CIG B48B410A90 - CUP J82C23000310001

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - U.O.C. MANUTENZIONI E SICUREZZA IMMOBILI E IMPIANTI

Centro di Costo: BD0401

L'Estensore: VALENTINA D'AMATO

Il presente Atto non contiene dati sensibili

L'Atto non comporta impegno di spesa

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento

U.O.C. MANUTENZIONI E SICUREZZA
IMMOBILI E IMPIANTI

DIPARTIMENTO TECNICO
PATRIMONIALE

Ing. ANDREA ANNOSCIA

Ing. MARCO BRUSCHI

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il presente provvedimento si
compone di n.32 pagine di cui
n.29 pagine di allegati

IL DIRETTORE UOC MANUTENZIONE E SICUREZZA IMMOBILI E IMPIANTI

- VISTO** l'Atto di Autonomia Aziendale approvato con Deliberazione n. 1153 del 17.12.2019, recepito con DCA U00020 del 27.01.2020 e pubblicato sul BURL del 30.01.2020 n. 9 con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Dipartimento Tecnico Patrimoniale, di cui fa parte la UOC Manutenzioni e Sicurezza Immobili ed Impianti;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 179 del 27 febbraio 2020 avente ad oggetto "Atto aziendale adottato con atto deliberativo n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale- Attuazione del nuovo modello organizzativo" la quale prevede l'attivazione del sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricompre;
- VISTA** la Deliberazione n. 138 del 25.02.2025 avente ad oggetto "Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi" con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- VISTO** l'art. 1, commi 420 e ss., della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che disciplina la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025;
- PREMESSO** che con Deliberazione n.1363 del 20.12.2024, le cui premesse si intendono qui integralmente riportate, questa azienda sanitaria ha recepito gli esiti della procedura n. SEFAD24178 – CIG B48B410A90 con cui la Soc. Giubileo 2025 S.p.A. ha affidato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 alla Dott.ssa Francesca Bonanni i servizi di assistenza e consulenza archeologica per la realizzazione dell'intervento giubilare n. 190 - Ampliamento del pronto soccorso dell'Ospedale S. Filippo Neri, con la realizzazione di nuovi fabbricati esterni e acquisizioni di attrezzature elettromedicali a potenziamento dell'offerta diagnostica del DEA di cui all'all. 1 al DPCM 11.06.2024 - CUP J82C23000310001;
- PRESO ATTO** che la Dott.ssa Francesca Bonanni ha regolarmente eseguito i servizi in oggetto come attestato dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto e sottoscritto dal RUP in data 02.05.2025 che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale (All.1);
- TENUTO CONTO** che il RUP Ing. Andrea Annoscia, giusta Deliberazione n. 841 del 11.10.2023, sulla scorta succitato Certificato di Regolare Esecuzione, ha emesso in data 02.05.2025 il Certificato di Pagamento n. 1 relativo ai servizi in parola (**All.2**) di €. 6.240,00 inclusi Oneri di Legge 4% ed esclusa IVA poiché la Professionista ha aderito al Regime Forfettario;
- ACCERTATO** che a seguito dell'emissione del suddetto Certificato di Pagamento n. 1, la Dott.ssa Francesca Bonanni ha emesso la fattura n. 26 in data 07.05.2025, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale (**All.3**);
- VERIFICATO** che l'importo della predetta fattura di €. 6.240,00 inclusi Oneri di Legge 4% ed esclusa IVA corrisponde al totale del predetto Certificato di Pagamento n.1 e viene imputato sul conto patrimoniale n. 101021001 "Immobilizzazioni materiali in corso" – Esercizio 2025;
- che il succitato importo trova totale copertura nel finanziamento di cui alla D.G.R. n. 22 del 18.01.2024;
- che la Dott.ssa Francesca Bonanni risulta in regola con il versamento dei contributi, come attestato dal DURC prot. INPS_45336663 con scadenza validità al 01.08.2025, detenuto agli atti della scrivente UOC Manutenzioni e Sicurezza Immobili ed Impianti;

RITENUTO

opportuno autorizzare il pagamento del Certificato di Pagamento n.1 relativo ai servizi di assistenza e consulenza archeologica per l'ampliamento del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Filippo Neri, con realizzazione nuovi fabbricati esterni (ID 190) mediante la liquidazione e il pagamento della predetta fattura n. 26 del 07.05.2025 al fine di corrispondere alla Dott.ssa Francesca Bonanni gli importi dovuti;

ATTESTATO

che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 20/1994 e successive modiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, comma1, della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportati:

Di autorizzare il pagamento del Certificato di Pagamento n.1 relativo ai servizi di assistenza e consulenza archeologica per l'ampliamento del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Filippo Neri, con realizzazione nuovi fabbricati esterni (ID 190);

Di prendere atto che l'importo di €. 6.240,00 inclusi Oneri di Legge 4% ed esclusa IVA, è imputato sul C.P. n. 101021001 "Immobilizzazioni materiali in corso" – Esercizio 2025 e trova totale copertura nel finanziamento di cui alla D.G.R. n. 22 del 18.01.2024;

Di considerare parte integrante e sostanziale del presente atto la seguente documentazione:

- Certificato di Regolare Esecuzione (All.1);
- Certificato di Pagamento n. 1 (All.2);
- Fattura n. 26 del 07.05.2025 (All.3).

Di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69 nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e di autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.

Il Responsabile della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente Determinazione Dirigenziale curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

Il Direttore *ad interim* della UOC Manutenzioni
e Sicurezza Immobili ed Impianti
Ing. Marco Bruschi
(FIRMATO DIGITALMENTE)

Il Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro
(FIRMATO DIGITALMENTE)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

- SERVIZIO** Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 — Esecuzione dei servizi di assistenza e consulenza archeologica necessari alla realizzazione dell'intervento nr. 190 di cui all'all. 1 al DPCM 11/06/2024 "Ampliamento del pronto soccorso dell'Ospedale S. Filippo Neri, con la realizzazione di nuovi fabbricati esterni e acquisizioni di attrezzature elettromedicali a potenziamento dell'offerta diagnostica del DEA;
- SOCIETA'** Dott.ssa Francesca Bonanni;
- VISTA** La Deliberazione n. 1633_CS del 20.12.2024 con cui la ASL Roma 1 ha recepito la procedura n. SEFAD24178 con cui la Soc. Giubileo 2025 S.p.A. ha affidato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 alla Dott.ssa Francesca Bonanni i servizi di assistenza e consulenza archeologica per la realizzazione dell'intervento giubilare n. 190 di cui all'all. 1 al DPCM 11.06.2024 - CUP J82C23000310001- CIG B48B410A90;
- VISTO** Il contratto del servizio *de quo* inserito nel Registro delle scritture private al n. 1519 in data 04.02.2025;
- TENUTO CONTO** Che la Dott.ssa Francesca Bonanni in data 10.03.2025 ha depositato presso la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma la relazione scientifica per l'assistenza archeologica in corso d'opera;
- Ciò premesso, il sottoscritto RUP
- CONSIDERATO** Che l'esecuzione dei servizi di assistenza e consulenza archeologica necessari alla realizzazione dell'intervento giubilare in parola sono stati eseguiti regolarmente e che le relazioni e le attività ad oggi prodotte sono conservate in atti;
- Che le tariffe applicate sono quelle previste dalla succitata Deliberazione n. 1633_CS del 20.12.2024 senza eccezione alcuna;
- Che l'importo dei servizi affidati è compreso nelle somme autorizzate e trova capienza nel finanziamento di cui alla D.G.R. n. 22 del 18.01.2024;
- Che la Dott.ssa Francesca Bonanni ha ottemperato a tutte le disposizioni impartite dal RUP;
- Che non si sono rilevate inadempienze verso gli istituti previdenziali come rilevato dalla certificazione di regolarità contributiva, prot. INPS_45336663 con scadenza validità al 01.08.2025;

CERTIFICA

La documentazione come sopra indicata è conforme a quanto previsto dalla disposizione e ravvisandone termine e necessità dispone l'emissione del relativo ordine a fatturare importo di €. 6.000,00 oltre Oneri ed IVA di Legge

Roma, li

02/05/2025

Il RUP

(ing. Andrea Annoscia)



RELAZIONE FINALE DI SCAVO

“Ampliamento del Pronto Soccorso dell’Ospedale S. Filippo Neri con la realizzazione di nuovi fabbricati esterni e acquisizione di attrezzature elettromedicali a potenziamento dell’offerta diagnostica del DEA”

In occasione dei lavori per il Giubileo 2025, è stato realizzato l’ampliamento del Pronto Soccorso del nosocomio S. Filippo Neri. In occasione di tali interventi la Soprintendenza Archeologica di Stato ha richiesto (con risposta a nota n. 75487 del 14.05.2024 Rif. ns. prot. n. 26126-A del 16.05.2024 Cl. 34.43.01) che tutte le operazioni di scavo e movimentazione terra fossero eseguiti sotto la supervisione di un archeologo incaricato dall’azienda sanitaria, in qualità di committente dell’opera.

I lavori (scavo, movimento terra e realizzazione delle palificate) sono stati tutti realizzati sotto la supervisione ed il controllo archeologico della sottoscritta incaricata secondo le seguenti tempistiche lavorative: nella prima fase la realizzazione di una palificata (AREA A) e nella seconda uno scavo per la realizzazione delle fondazioni per l’ampliamento del Pronto Soccorso (AREA B) (*).

Tale controllo archeologico è reso necessario non solo dalla vicinanza dell’antico tracciato viario *Thriumphalis* ma anche dal rinvenimento, all’interno dell’area stessa dell’ospedale, di una cisterna e di alcuni cunicoli.

Durante tutte le fasi di scavo non sono emerse evidenze archeologiche ma è stato possibile intercettare il banco archeologico sterile – qui caratterizzato da un tufo litoide compatto di colore grigio scuro con analcime – libero da segni di lavorazioni e da manufatti antichi.



AREA A – Palificazione

L'area limitrofa all'accesso al Pronto Soccorso è stata oggetto a partire dal mese di Ottobre 2024 di una serie di interventi finalizzati alla realizzazione di una maglia di palificate aventi diametro \varnothing 60 e profondità media da raggiungere – mt. 6,00 dal p.c.a.

Eseguita la prima fase di scavo (il lavoro viene eseguito per mezzo di una perforatrice per pali), in cui si è provveduto ad ispezionare la terra che fuoriusciva dal carotaggio di perforazione, è stata calata una gabbia di armatura metallica e a seguire la colata di cemento armato.

La terra che è uscita dal sondaggio, ovviamente, non restituisce una lettura esaustiva della stratigrafia esauriente – nella fase di scavo la perforazione necessita di infiltrazioni di acqua per stemperare la pressione della spinta meccanica e l'attrito della terra - quello che è emerso tratta di materiale non in situ ma è sufficientemente esaustivo per comprendere la natura geologica della stratificazione sottostante cavata.





Nella seconda fase di intervento, maturati i pali, con l'ausilio di un mezzo meccanico di è provveduto ad abbassare la quota di riempimento che insisteva sull'intera area oggetto di palificata; l'escavatore ha liberato l'area raggiungendo una profondità media di circa – mt. 1,20 sull'intera area. La stratigrafia individuata attesta che l'area è stata già in passato ampiamente rimaneggiata ed oggetto di cumuli di materiale inerte livellato e sedimentato (il butto di materiale edile è forse da mettere in connessione con la fase di edificazione dell'ospedale stesso?) oltre a scassi dovuti alla posa in opera di numerosi sottoservizi (gas, corrente, acqua, sistema antiincendio, ecc.).





Nell'area oggetto di scavo non è stato possibile individuare il banco archeologico sterile o individuare una quota geologica che possa attestare la ricostruzione del piano originario archeologico dal momento che ci troviamo davanti ad un'area che presenta una colmata importante moderna.

Stratigrafia tipo individuata:

Cemento armato - Betonelle	Mt. 0,20
Riporti moderni con materiale industriale e laterizio moderno	Mt. 0,30
Terra di riporto/scavo con frammenti laterizi moderni	Mt. 0,70

AREA B – Sbancamento fronte entrata Pronto Soccorso

In data 30/10/24 ha avuto inizio lo scavo nell'area prospiciente e confinante con l'accesso al Pronto Soccorso. Il progetto prevede di realizzare uno sbancamento – di forma rettangolare – avente un fronte di scavo largo di mt. 2 una lunghezza di mt. 8. ed una profondità di – mt.1,20 rispetto al p.c.a.

Lo sterro - che è stato condotto con un mezzo meccanico fornito di benna dentata – è proceduto realizzando strisce di scavo che partissero da uno dei lati corti fino ad arrivare al termine della giornata all'estremo opposto. Durante tale sbancamento sono stati intercettati numerosi sottoservizi (tubature dell'acqua, gas, energia elettrica, ecc.) che hanno creato qualche rallentamento; la cautela con la quale si è necessariamente proceduto è stata resa necessaria dall'interferenza dei sottoservizi "attivi" nell'area di scavo.

Quanto alla stratigrafia rinvenuta - lo scavo non ha restituito esito archeologico positivo – lungo le sezioni longitudinali dello scavo è stata riportata alla luce la quota archeologica sterile che in quest'area la troviamo quasi affiorante. Il banco archeologico è qui caratterizzato da un tufo litoide di colore grigio antracite con elementi di analcime e dalla consistenza compatta. Tale elemento geologico subisce dei cambiamenti stratigrafici con cambi sia cromatici (da grigio scuro a grigio chiaro con striature verdastre cangianti al giallastro) che legati alla consistenza (evidente il passaggio da un tufo litoide compatto ad uno strato tufaceo friabile).

Stratigrafia tipo individuata:

Cemento armato - Betonelle	Mt.0,20
Riporto moderno	Mt.0,20
Tappetino Asfalto	Mt.0,10
Strato sabbioso	Mt.0,10
Tufo Litoide	Mt.0,60





DIARIO DI SCAVO


25/10	Area A - Scavo pali
26/10	Area A - Scavo pali
27/10	Area A - Scavo pali
28/10	Area A - Scavo pali
29/11	Area A – Scavo pali
30/10	Scavo area B – Taglio cavi di alimentazione
31/11	Scavo area B – Scavo sbancamento
04/11	Area A – ultimazione dello scavo di 4 plinti Area B – prosegue dello scavo con sbancamento
05/11	Area B – Scavo sbancamento
06/11	Area B – Scavo sbancamento
07/11	Area B – Scavo sbancamento
08/11	Area B – Scavo sbancamento
11/11	Area B – Ultimazione sbancamento Area A – Sbancamento area pilastri
12/11	Area A – Sbancamento area pilastri
13/11	Area A – Sbancamento area pilastri
14/11	Area A – Sbancamento area pilastri

(*) I lavori, che come già anticipato, hanno interessato due aree prospicienti l'accesso al Pronto Soccorso sono stati suddivisi in due aree di intervento anche se eseguiti, in alcuni casi, in contemporanea. Tale suddivisione è stata resa necessaria ai fini di una semplificazione nella lettura fotografica e planimetrica indicandole come "AREA A" e "AREA B".




































L'archeologo responsabile
Dott.ssa Francesca Bonanni

FEPA - ABSTRACT XML

ASL Roma 1 - Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 Roma - C.F.13664791004 - P.IVA 13664791004 - 06.68351 - www.aslroma1.it

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

protocollo@pec.aslroma1.it



BONANNI FRANCESCA

00154 Viale del campo boario IT

Partita 15982671008

Codice BNNFNC72C54H5010

Spett.

**ASL ROMA 1 - Borgo Santo Spirito -
00193 - ROMA**

Codice Univoco Ufficio:6BMH4D

Fattura	07/05/2025	26		
GIORNI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	STRUMENTO PAGAMENTO	CONDIZIONI DI TRASP.	VALUTA
	07/05/2025	Bonifico	Altro	Euro

Ritenuta				
Tipologia ritenuta	Importo ritenuta	Aliquota ritenuta (%)	Causale	

CODICE BRANCA	DESCRIZIONE	N. PRESTAZION	TIPO RESIDENZ	IMPORTO LORDO	TICKET	APP. SCONTO	IMPONIBILE NETTO	QTA FISSA
	GIUBILEO 2025 - Servizi di assistenza e consulenza archeologica per la Ristrutturazione del PS e del Blocco Operatorio - Numero Ordine MASI-25000013 - Data Ordine 06/05/25 - CIG B4B410A90 - CUP J82C23000310001							

IMPOSTE

DESCRIZIONE	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
	6.240,00	0,00	0,00

Imponibile totale:	6240,00
Importo totale	0,00
Importo totale	6.240,00

Onorar	€ 6.000,00
INPS	€ 240,00
Totale Imponibile	€ 6.240,00

IVA 0,00 % su Imponibile	€ 0,00
Totale	€ 6.240,00

Ritenuta	%	
Netto a pagare s.e.o.		€ 6.240,00