

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1845 del 21/10/2026

OGGETTO: PNRR - Missione M6 - Componente M6.C1 - Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (CdC) - Casa della Comunità Comprensorio S. Maria della Pietà Pad. 2 - CIG 9742569E43 CUP J87H21012960001. Approvazione dello Stato Finale Lavori e del Certificato di Regolare Esecuzione. Autorizzazione all'emissione degli ordini a fatturare relativi allo Stato Finale Lavori e alle ritenute a garanzia in favore del RTI R.E.M.I. Srl (mandataria) - CODEX S.c.r.l. (mandante)

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI

Centro di Costo: BD0601 L'Estensore: ELEONORA HIRSL Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento

UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE
DEI LAVORI

DIPARTIMENTO TECNICO
PATRIMONIALE

Ing. MARCO BRUSCHI

Ing. MARCO BRUSCHI

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Firmatario: MARCO BRUSCHI

Data: 16/10/2026 16:11:40 CEST

Firmatario: MARCO BRUSCHI

Data: 16/10/2026 16:12:31 CEST

Firmatario: PAOLA BRAZZODURO

Data: 19/10/2026 08:33:14 CEST

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€364.693,14	2026	CP	101021001	Immobilizzazioni materiali in corso	ING. MARCO BRUSCHI	NO

La spesa di cui al presente provvedimento deve intendersi ricompresa nella deliberazione CS 398/2023 e trova copertura nel finanziamento di cui alla DGR 581/2022

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Ing. MARCO BRUSCHI

Firmatario: MARCO BRUSCHI

Data: 16/10/2026 16:13:12 CEST

Il Dirigente della UOC Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

Firmatario: ANGELO FURFARO

Data: 19/10/2026 15:03:36 CEST

Parere del Direttore Amministrativo Dr. Francesco Quagliariello

Favorevole

Firmatario: FRANCESCO QUAGLIARIELLO

Data: 20/10/2026 12:32:43 CEST

(con motivazioni allegate al presente

Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole

Firmatario: GENNARO D'AGOSTINO

Data: 21/10/2026 11:56:39 CEST

(con motivazioni allegate al presente

Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.146 pagine di cui n.139 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Quintavalle

Il sostituto GENNARO D'AGOSTINO

Data: 21/10/2026 12:13:13 CEST

IL DIRETTORE DELLA UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI

VISTA la Deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2016 del Commissario Straordinario dell'ASL Roma I, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 e dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00606 del 30 dicembre 2015;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 10 gennaio 2025 n. T00006 con il quale è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I, il dott. Giuseppe Quintavalle;

VISTO nelle more della sua completa attuazione che avverrà con opportuna gradualità, l'Atto di Autonomia Aziendale, adottato con Deliberazione n. 377 del 04.04.2025, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale dell'8 maggio 2025, n. 296 e pubblicato sul BURL n. 38 del 13.05.2025;

VISTA la Deliberazione n. 138 del 25.02.2025 avente ad oggetto *“Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi”*, con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;

PREMESSO che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea;

che il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”* approva il Piano Nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e che, in ambito Salute, è focalizzato verso un ospedale sicuro e sostenibile e, in particolare, al miglioramento strutturale nel campo della sicurezza degli edifici ospedalieri;

con il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vengono definiti i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;

PRESO ATTO che la Regione Lazio, con D.G.R. n. 1005 del 30.12.2021, ha approvato le tabelle per gli interventi relativi alle Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, con la riserva di apportare modifiche a seguito della definizione delle effettive disponibilità delle risorse finanziarie derivanti dal PNRR;

che in particolare all'allegato 2, progressivo n. 17 della citata DGR n. 1005/2021, è stato stabilito di realizzare la Casa della Comunità di Piazza Santa Maria della Pietà – Roma assegnando un finanziamento complessivo di € 1.564.008,11;

che, con DGR n. 332 del 24.05.2022 la Regione Lazio ha approvato il Piano Operativo Regionale definitivo, così costituito:

- Allegato 1 – Descrizione PNRR, overview Missione 6 Salute e dettaglio investimenti;
- Allegato 2 – Tabelle localizzazione interventi;
- Allegato 3 – Tabelle *“Non arrecare danno significativo”*;

- Allegato 4 – Schede di monitoraggio;
- Allegato 5– Indicazioni Nazionali sulla strutturazione del programma del corso di formazione sulle infezioni correlate all'assistenza in ambito ospedaliero;

della DGR n. 581 del 19.07.2022, con la quale sono state assegnate alle Aziende del SSR interessate, in qualità di soggetti attuatori delegati, le risorse per la Missione 6 – Salute, Componenti M6C1 e M6C2, sulla base di quanto programmato e secondo quanto indicato nel Piano Operativo di cui alla sopra richiamata DGR n. 332/2022;

che, per la componente oggetto del presente provvedimento M6.C1 – I.I. case della Comunità e presa in carico della persona (CdC), alla ASL Roma I è stato assegnato un importo pari ad €20.190.890,00;

che con Deliberazione D.G. n. 481 del 05.08.2022 è stata recepita la DGR n. 581 del 19.07.2022, recante “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) – Missione 6 Salute - Componente M6C1 e M6C2 – DGR 332 del 24/05/2022 – Assegnazione delle risorse finalizzate all'attuazione degli interventi previsti nel Piano Operativo della Regione Lazio di cui alla DGR 332/2022;

CONSIDERATO che con Determinazione n. G12133/2022 la Regione Lazio ha definito gli impegni di spesa per le Aziende Sanitarie per la M6C1 - I.I Case della comunità e presa in carico della persona (CdC);

che con Deliberazione CS n. 253 del 31.05. 2023 è stato recepito il Decreto MEF-RGS n. 52 del 02.03.2023 e n. 154 del 19.05.2023 di assegnazione definitiva dei contributi a valere sul Fondo Opere Indifferibili (FOI) a seguito del quale il finanziamento complessivo dell'intervento risulta pari ad € 1.734.008,00;

che con Deliberazione C.S. n. 398 del 23.06.2023 sono stati recepiti gli esiti della gara di Invitalia Spa di cui a provvedimento AQ2 – 0326951 del 10.11.2022, per l'affidamento del Sub-lotto prestazionale “Lavori in Appalto Integrato”, relativi alla realizzazione della CdC di Santa Maria della Pietà Pad.2 – CIG 9742569E43 CUP J87H21012960001(lotto geografico 2 - Lazio 8 (CIG 93269212B2), cluster AQ2 Lazio 8);

che il cluster AQ2- Lazio 8 è stato affidato a RESTAURI EDILI MONUMENTALI ITALIA S.r.l. in breve R.E.M.I. S.r.l. (Mandataria)I.F.M. ITALIANA FACILITY MANAGEMENT S.P.A. (Mandante)STUDIO ARTEA S.R.L. (Progettista);

che il relativo contratto è stato sottoscritto dalle parti e registrato al repertorio aziendale al n. 714 del 28.09.2023;

DATO ATTO che con Deliberazione CS n. 472 del 30.06.2023 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per la realizzazione della CdC di S. Maria della Pietà Pad. 2;

che con Deliberazione CS n. 671 del 07.06.2024 è stato pertanto approvato il Progetto Esecutivo per la realizzazione della CdC di S. Maria della Pietà Pad. 2;

che con Deliberazione del C.S. n. 736 del 14.06.2024 la ASL Roma I ha preso atto che la I.F.M. ITALIANA FACILITY MANAGEMENT S.P.A., già mandante del RTI con REMI SRL mandataria Capogruppo, ha ceduto il proprio ramo d'azienda relativo ad “Appalti Pubblici finanziati con fondi PNRR” in favore della Società CODEX – Società Consortile a responsabilità limitata, e che conseguentemente quest'ultima è subentrata nel RTI con REMI capogruppo, nella qualità di mandante;

che con Deliberazione C. S. n. 1583 del 18.12.2024, rettificata con Deliberazione DG n. 680 del 13.06.2025, questa Azienda ha autorizzato, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016, la liquidazione e il pagamento dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale in favore del RTI R.E.M.I. Srl (mandataria) per un importo di € 154.458,56 IVA inclusa;

che con Deliberazione D.G. n. 447 del 22.04.2025 è stato approvato lo schema d'addendum al contratto specifico n. 714/2023, sottoscritto dalle parti e repertoriato nel Registro delle Scritture Private al n. 1706 del 11.06.2025;

che con Deliberazione D.G. n. 1811 del 24.12.2025 è stata approvata la liquidazione e il pagamento del SAL 1A in favore del RTI R.E.M.I. Srl (mandataria) CODEX S.c.r.l. (mandante) per un importo di €109.807,83 IVA inclusa;

che con Deliberazione D.G. n. 272 del 17.02.2026 è stata approvata una perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 50/2016;

che il relativo atto di sottomissione è stato sottoscritto dalle parti e repertoriato al n. 2204_2026;

che con Deliberazione D.G. n. 323 del 24.02.2026 è stata approvata la liquidazione e il pagamento del SAL 1B in favore del RTI R.E.M.I. Srl (mandataria) CODEX S.c.r.l. (mandante) per un importo di €134.171,32 IVA inclusa;

che con Deliberazione D.G. n. 912 del 19.05.2026 è stata approvata la liquidazione e il pagamento del SAL 2A e 2B in favore del RTI R.E.M.I. Srl (mandataria) CODEX S.c.r.l. (mandante) per un importo di € 153.527,33 IVA inclusa;

che con Deliberazione D.G. n. 1711/2026 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera n. 2 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 50/2016;

DATO ATTO

che il Direttore dei Lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, acquisito al prot. ASL Roma I n. 0185832/2026 (**AII. 1**);

che con nota acquisita al prot. ASL Roma I n. 0140704/2026 il Direttore dei Lavori ha provveduto a trasmettere la documentazione contabile relativa allo Stato Finale Lavori (**AII. 2**), costituita da quanto di seguito evidenziato:

- Stato Finale dei Lavori;
- Relazione al Conto Finale;

che il citato Stato Finale Lavori di € 298.928,81 oltre IVA comprende la quota residua dei lavori nonché le ritenute a garanzia che, per effetto dell'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione mediante il presente provvedimento, risultano svincolabili e liquidabili in favore dell'appaltatore;

che il RUP, sulla scorta della suddetta contabilità, ha sottoscritto i Certificati di pagamento (**AII. 3**), come di seguito evidenziati:

- Stato Finale Lavori A: per un importo di € 248.962,43 oltre IVA;
- Stato Finale Lavori B: per un importo di € 49.966,38 oltre IVA;

RITENUTO

pertanto di autorizzare l'emissione dei relativi ordini a fatturare come di seguito evidenziato:

- Stato Finale Lavori A: per un importo di € 303.734,16 IVA inclusa in favore di R.E.M.I. Srl;
- Stato Finale Lavori B: per un importo di € 60.958,98 IVA inclusa in favore di CODEX S.c.r.l.;

DATO ATTO

che l'importo complessivo di € 364.693,14 IVA 22% inclusa grava sul c.p. 101021001 "immobilizzazioni materiali in corso" del bilancio 2026 e trova copertura nel finanziamento ex DGR 581 del 19.07.2022;

VERIFICATO che la società R.E.M.I. S.r.l risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da DURC prot. INAIL_54977536 del 10.07.2026;

che CODEX S.c.r.l. risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da DURC prot. INAIL_55247425 del 27.07.2026;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20 del 1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

PROPONE

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di realizzazione della Casa della Comunità di S. Maria della Pietà Pad. 2 (**Ail. 1**);

di approvare la documentazione contabile sottoscritta dal Direttore dei Lavori relativa alla realizzazione della Casa della Comunità di S. Maria della Pietà Pad. 2, nello specifico Stato Finale Lavori e Relazione al Conto Finale (**Ail. 2**);

di dare atto che il suddetto Stato Finale dei Lavori comprende anche le ritenute a garanzia, svincolabili e liquidabili per effetto dell'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione mediante il presente provvedimento;

di prendere atto che il RUP ha sottoscritto i Certificati di Pagamento (**Ail. 3**), come di seguito evidenziato:

- Stato Finale Lavori A: per un importo di € 248.962,43 oltre IVA;
- Stato Finale Lavori B: per un importo di € 49.966,38 oltre IVA;

di autorizzare l'emissione dei relativi ordini a fatturare come di seguito evidenziato:

- Stato Finale Lavori A: per un importo di € 303.734,16 IVA inclusa in favore di R.E.M.I. Srl;
- Stato Finale Lavori B: per un importo di € 60.958,98 IVA inclusa in favore di CODEX S.c.r.l.;

di dare atto che l'importo complessivo di € 364.693,14 IVA 22% inclusa grava sul c.p. 101021001 "immobilizzazioni materiali in corso" del bilancio 2026 e trova copertura nel finanziamento ex DGR 581 del 19.07.2022;

di dare atto che l'appalto in oggetto è identificato dal CIG derivato n. 9742569E43 acquisito dal sito ANAC;

di trasmettere il presente provvedimento alla UOC Bilancio e Contabilità per il seguito di competenza;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art.32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.

Il Responsabile
del Procedimento
Ing. Ing. Marco Bruschi
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore della UOC
Progettazione e Direzione Lavori
Ing. Marco Bruschi
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore del
Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro
FIRMATO DIGITALMENTE

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00006 del 10.01.2025;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto “PNRR - Missione M6 - Componente M6.C1 – Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (CdC) – Casa della Comunità Comprensorio S. Maria della Pietà Pad. 2 – CIG 9742569E43 CUP J87H21012960001. Approvazione dello Stato Finale Lavori e del Certificato di Regolare Esecuzione. Autorizzazione all'emissione degli ordini a fatturare relativi allo Stato Finale Lavori e alle ritenute a garanzia in favore del RTI R.E.M.I. Srl (mandataria) – CODEX S.c.r.l. (mandante)” e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di realizzazione della Casa della Comunità di S. Maria della Pietà Pad. 2 (**All. 1**);

di approvare la documentazione contabile sottoscritta dal Direttore dei Lavori relativa alla realizzazione della Casa della Comunità di S. Maria della Pietà Pad. 2, nello specifico Stato Finale Lavori e Relazione al Conto Finale (**All. 2**);

di dare atto che il suddetto Stato Finale dei Lavori comprende anche le ritenute a garanzia, svincolabili e liquidabili per effetto dell'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione mediante il presente provvedimento;

di prendere atto che il RUP ha sottoscritto i Certificati di Pagamento (**All. 3**), come di seguito evidenziato:

- Stato Finale Lavori A: per un importo di € 248.962,43 oltre IVA;
- Stato Finale Lavori B: per un importo di € 49.966,38 oltre IVA;
-

di autorizzare l'emissione dei relativi ordini a fatturare come di seguito evidenziato:

- Stato Finale Lavori A: per un importo di € 303.734,16 IVA inclusa in favore di R.E.M.I. Srl;
- Stato Finale Lavori B: per un importo di € 60.958,98 IVA inclusa in favore di CODEX S.c.r.l.;

di dare atto che l'importo complessivo di € 364.693,14 IVA 22% inclusa grava sul c.p. 101021001 “immobilizzazioni materiali in corso” del bilancio 2026 e trova copertura nel finanziamento ex DGR 581 del 19.07.2022;

di dare atto che l'appalto in oggetto è identificato dal CIG derivato n. 9742569E43 acquisito dal sito ANAC;

di trasmettere il presente provvedimento alla UOC Bilancio e Contabilità per il seguito di competenza;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art.32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.

Il Direttore della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organismi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Quintavalle
FIRMATO DIGITALMENTE



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

- **LAVORI:** *PNRR E PNC, MISSIONE M6-SALUTE, COMPONENTE C1 APPALTO INTEGRATO - REALIZZAZIONE CASA DELLA COMUNITA' PRESSO IL PADIGLIONE 2 DEL COMPLESSO DI SANTA MARIA DELLA PIETA' - CUP: J87H21012960001 - CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: 9742569E43*
- **IMPRESA AGGIUDICATARIA:** ATI R.E.M.I. Srl, (Mandataria) – CODEX-SCRL (già “I.F.M.-ITALIANA FACILITY MANAGEMENT S.P.A.”), (Mandante), Viale dell'Umanesimo 78/80, CAP 00144 Roma (RM)
- **DELIBERA DELL'ASL ROMA1:** di approvazione del progetto esecutivo n. 671 del 07/06/2024
- **DELIBERA DI PRESA D'ATTO** di cessione del ramo d'azienda relativo “Appalti Pubblici finanziati con fondi PNRR” da parte di I.F.M. ITALIANA FACILITY MANAGEMENT S.p.A., in favore della Società CODEX - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA con sede in Via Cloanto, n. 5 – 00155 Roma (RM), Partita I.V.A. 17265471007 n. 736 del 14/06/2024.

ASL ROMA 1 Dipartimento Tecnico Patrimoniale UOC Manutenzione e Sicurezza Immobili e Impianti	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI
---	--

Il sottoscritto Ing. Fabio Mastellone di Castelvete, Direttore dei lavori delle opere di cui in oggetto, considerato:

- che con delibera n. 671 del 07/06/2024 è stato approvato il progetto esecutivo;
- che il Responsabile del Procedimento ha disposto la consegna dei lavori;
- che di conseguenza, il 01/08/2025, il Direttore dei Lavori ha eseguito la consegna dei lavori redigendo l'apposito verbale;
- che durante il corso dei lavori l'Amministrazione ha disposto nuove lavorazioni, per cui lo scrivente Direttore dei Lavori ha redatto una perizia di variante ai sensi dell'Art. 106 del DL 50/2016;
- che nell'ambito degli elaborati, della variante di cui sopra, nell'Atto di sottomissione è stato fissato il nuovo termine per l'ultimazione lavori al 31 marzo 2026;
- che in data 23.03.2026 l'Impresa ATI R.E.M.I. Srl ha comunicato l'ultimazione dei lavori;
- che in data 31/03/2026 è stato sottoscritto il certificato di ultimazione lavori, a meno di lavorazioni di piccola entità delle opere edili ed impiantistiche, per le quali è stato concesso un maggior tempo di 30 giorni naturali e consecutivi, con scadenza al 30.04.2026;
- che in data 30.04.2026 è stato sottoscritto il certificato di avvenuta constatazione della realizzazione dei lavori di piccola entità e quindi l'ultimazione completa dei lavori;
- che durante il corso dei lavori della CDC di Santa Maria della Pietà non si sono verificati danni di forza maggiore;
- che durante il corso dei lavori della CDC di Santa Maria della Pietà non si sono verificati infortuni sul lavoro;

Mastellone di Castelvete Engineering srl	PROCEDIMENTO PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LAVORI DI PER LA REALIZZAZIONE CASA DELLA COMUNITA' PRESSO IL PADIGLIONE 2 DEL COMPLESSO DI SANTA MARIA DELLA PIETA' - CUP: J87H21012960001 - CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: 9742569E43	Pag. 2 di 5
--	---	--------------------

ASL ROMA 1 Dipartimento Tecnico Patrimoniale UOC Manutenzione e Sicurezza Immobili e Impianti	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI
---	--

- che l'ATI REMI SRL ha assicurato i propri operai contro infortuni sul lavoro con cod. I.N.A.I.L.(sede di Roma Laurentino) nr.: 18268962/61, cod. INPS (sede di Roma EUR) nr.: 7053266908/01, Cassa Edile: 40332;
- che l'ASL Roma 1 ha sottoscritto il contratto specifico per l'esecuzione dei lavori della CDC di Santa Maria della Pietà con l'ATI REMI che prevede un importo lavori lordo pari a € 898.087,02 di cui € 837.616,55 per lavori e € 42.166,80 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta;
- applicando il ribasso d'asta del 25,72%, l'importo netto del contratto è pari a € 647.339,32 comprensivo di oneri della sicurezza, come sopra quantificati;
- che successivamente con Deliberazione CS n. 671 del 07.06.2024 la Asl Roma 1 ha recepito il progetto esecutivo per un importo lavori lordo pari a € 898.087,02 di cui € 855.920,22 per lavori e € 42.166,80 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta;
- applicando il ribasso d'asta del 25,72%, l'importo netto del progetto esecutivo è pari a € 677.944,34 comprensivo di oneri della sicurezza, come sopra quantificati;
- che durante il corso dei lavori, si sono disposte nuove lavorazioni contenute nel progetto di modifica non sostanziale al contratto n.1, che prevede un importo lordo aggiuntivo per lavori pari ad € 88.867,61 per lavori, oltre € 42.166,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
- Applicando il ribasso d'asta del 25,72% al solo importo lordo dei lavori si ha un totale netto per lavori e sicurezza pari ad € 66.010,86;
- di conseguenza l'ammontare complessivo delle lavorazioni aggiuntive della modifica non sostanziale al contratto n.1, è pari a € 743.955,20, al netto del ribasso d'asta del 25,72%, compresi di oneri della sicurezza non soggetti al ribasso;

Mastellone di Castelveter Engineering srl	PROCEDIMENTO PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LAVORI DI PER LA REALIZZAZIONE CASA DELLA COMUNITA' PRESSO IL PADIGLIONE 2 DEL COMPLESSO DI SANTA MARIA DELLA PIETA' - CUP: J87H21012960001 - CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: 9742569E43	Pag. 3 di 5
---	--	--------------------

- a seguito della delibera dell'ASL Roma 1 del Direttore Generale n. 680 del 13.06.2025 è stata pagata l'anticipazione contrattuale alle due ditte componenti l'ATI pari ad euro 119.137,61, nel dettaglio:
 - ATI R.E.M.I. Srl (mandataria) per l'importo pari ad € 76.820,34;
 - CODEX Scrl (mandante) per l'importo pari ad € 42.317,27.
- durante il corso dei lavori sono stati emessi due SAL suddiviso in SAL 1A e SAL 1B e SAL 2A e SAL 2B per le due Imprese come di seguito:
 - SAL 1 - 1A a tutto il 27/11/2025 all'impresa R.E.M.I. S.r.l. pari ad € 104.876,95
 - SAL 1- 1B a tutto il 30/01/2026 al consorzio CODEX-SCRL pari ad € 111.565,64
 - SAL 2 - 1A a tutto il 20/04/2026 all'impresa R.E.M.I. S.r.l. pari ad € 216.286,60
 - SAL 2 - 1B a tutto il 20/04/2026 al consorzio CODEX-SCRL pari ad € 205.046,63
- Conseguentemente in corso d'opera sono stati emessi n. 6 certificati di pagamento, come di seguito rappresentato:

1° Anticipazione 1A R.E.M.I. S.r.l. € 76.820,34

2° Anticipazione 1B CODEX-SCRL € 42.317,27

3° Certificato n. 1A R.E.M.I. S.r.l. lavori al 27/11/2025 € 90.006,42

4° Certificato n. 1B CODEX-SCRL lavori al 30/01/2026 € 109.976,49

5° Certificato n. 2A R.E.M.I. S.r.l. lavori al 20/04/2026 € 48.378,41

6° Certificato n. 2B CODEX-SCRL lavori al 20/04/2026 € 77.463,66

Totale importo liquidato, compreso anticipazione contrattuale € 444.962,59

- In data 30.07.2026 è stato emesso il conto finale con l'allegata relazione al conto finale, che prevede un importo lavori eseguiti pari a € 743.891,39 e, di conseguenza, essendo stati

ASL ROMA 1 Dipartimento Tecnico Patrimoniale UOC Manutenzione e Sicurezza Immobili e Impianti	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI
---	--

liquidati n. 6 certificati di pagamento, per un totale pari a € 444.962,59, resta un credito all'impresa per lavori pari a € **298.928,80**, di cui € 248.962,43 alla ditta R.E.M.I S.r.l. ed € 49.966,38 alla ditta CODEX-SCRL.

Tutto ciò considerato,

il Direttore dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori, relativi alla realizzazione della CASA DELLA COMUNITA' PRESSO IL PADIGLIONE 2 DEL COMPLESSO DI SANTA MARIA DELLA PIETA' - CUP: J87H21012960001 - CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: 9742569E43, sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta appaltatrice ATI REMI Srl (Mandante) - CODEX SCRL (mandante) e liquida l'importo a saldo da corrispondere alle Imprese pari ad euro **298.928,80**, così suddivisi:

- REMI SRL (mandataria) (esecuzione al 100% della categoria OG2) quote di partecipazione all'ATI 57,875: € 248.962,43
- CODEX SCRL (mandante) (esecuzione al 100% della categoria OG11) quote di partecipazione all'ATI 42,125: € 49.966,38.

Per L'APPALTATORE

A.T.I. REMI SRL (Mandate)-CODEX SCRL



Stefano Di Clemente.....
14/10/2026 15:24:58 UTC+0200

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ING. FABIO MASTELLONE DI CASTELVETERE



FABIO MASTELLONE DI CASTELVETERE
14/10/2026 10:44:18 UTC+0200
TINIT-MSTFBA55C09F839R

II RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ING. MARCO BRUSCHI

.....

Mastellone di Castelveter Engineering srl	PROCEDIMENTO PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LAVORI DI PER LA REALIZZAZIONE CASA DELLA COMUNITA' PRESSO IL PADIGLIONE 2 DEL COMPLESSO DI SANTA MARIA DELLA PIETA' - CUP: J87H21012960001 - CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: 9742569E43	Pag. 5 di 5
---	---	-------------



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

PIÙ PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
UGUAGLIANZA
Salute



PNRR
MISSIONE 6 - SALUTE



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

**ASL
ROMA 1**



**REGIONE
LAZIO**



CASA DELLA COMUNITA' POLIAMBULATORIO PIAZZA SANTA MARIA DELLA PIETA'

CUP: J87H21012960001 CIG: 9742569E43

STATO FINALE DEI LAVORI

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Marco Bruschi

Il Direttore dei lavori
Ing. Fabio Mastellone di Castelvetero

L'Impresa
ATI REMI SRL - CODEX SCRL

RELAZIONE AL CONTO FINALE

Il Direttore dei lavori



FABIO MASTELLONE DI CASTELVETERO
30/07/2026 09:29:48 UTC+0200
TINIT-MSTFBA55C09F839R

Ing. Fabio Mastellone di Castelvetero

Luglio 2026



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO



- **LAVORI:** PNRR E PNC, MISSIONE M6-SALUTE, COMPONENTE C1 APPALTO INTEGRATO - REALIZZAZIONE CASA DELLA COMUNITA' PRESSO IL PADIGLIONE 2 DEL COMPLESSO DI SANTA MARIA DELLA PIETA' - CUP: J87H21013050001 - CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: 9742569E43
- **IMPRESA AGGIUDICATARIA:** ATI R.E.M.I. Srl, (Mandataria) – CODEX-SCRL (già "I.F.M.- ITALIANA FACILITY MANAGEMENT S.P.A."), (Mandante), Viale dell'Umanesimo 78/80, CAP 00144 Roma (RM)
- **DELIBERA DELL'ASL ROMA1:** di approvazione del progetto esecutivo n. 671 del 07/06/2024
- **DELIBERA DI PRESA D'ATTO** di cessione del ramo d'azienda relativo "Appalti Pubblici finanziati con fondi PNRR" da parte di I.F.M. ITALIANA FACILITY MANAGEMENT S.p.A., in favore della Società CODEX - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA con sede in Via Cloanto, n. 5 – 00155 Roma (RM), Partita I.V.A. 17265471007 n. 736 del 14/06/2024.

ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE-AFFIDAMENTO AI LAVORI

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza e il Piano nazionale per gli investimenti complementari hanno destinato alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro 1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio sanitario nazionale da concludere entro il 2026.

La Missione 6 “Salute” del PNRR, cofinanziata con il PNC, mira a potenziare il Servizio sanitario nazionale per migliorarne l'efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle persone a livello locale, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell'emergenza pandemica.

In merito alla governance, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale “amministrazione centrale titolare dell'investimento”, secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di seguito “Amministrazione Titolare”).

Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, il Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le risorse destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell'ambito della M6 – Salute (di seguito, “Interventi”) alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro attuazione (di seguito, “Soggetti Attuatori”), ripartendo tra queste ultime anche i target europei previsti per ciascuno degli Investimenti anzi indicati.

In ragione della dimensione e complessità degli Interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli Interventi medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, l'articolo 56, co. 2, del D.L. n. 77/2021, prevede la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, “CIS”) tra l'Amministrazione Titolare e ciascun Soggetto Attuatore, di cui al relativo schema di CIS approvato con decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2022.

A tal fine, ciascun Soggetto Attuatore ha perfezionato con l'Amministrazione Titolare il Piano operativo regionale di propria competenza, in cui sono elencati gli Interventi finanziati nell'ambito della M6 – Salute di propria competenza, organizzati a seconda della Componente e dell'Investimento a cui si riferiscono.

Al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell'ambito della M6 - Salute,

l'Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Attuatori Esterni il supporto-tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”) ai sensi dell'articolo 10, co. 1, del D.L. n. 77/2021.

Previo pubblicazione del bando di gara su piattaforma telematica di Invitalia INGATE del 20/07/2022, inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 20/07/2022 e pubblicato sulla stessa al n. S141-402342 del 25/07/2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -

V Serie Speciale, n. 85 del 22/07/2022, sul Profilo di Invitalia, quest'ultima ha indetto ed aggiudicato la "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54, 60 E 145 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORIECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI SOTTOPOSTI A TUTELA QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI.

All'esito della Procedura, con provvedimento n. 0326951 del 10/11/22, è stato aggiudicato, nell'ambito del Lotto Geografico n. 2 Lazio, il Sub-lotto Prestazionale 4 in favore degli Appaltatori elencati nella Tabella allegata come sub Allegato 1 all'Accordo Quadro.

Per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall'Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall'Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti.

Per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori Esterni per la stipulazione di appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi aventi ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale.

Per la realizzazione della Casa della Comunità di Piazza Santa Maria della Pietà'– Roma- CUP J87H21012960001, la ASL Roma 1, ha aderito al cluster AQ2 Lazio 8; sub-lotto prestazionale sub-lotto prestazionale: Servizi Tecnici e che, tali servizi tecnici nello specifico sono stati affidati alla Mastellone di Castelveter Engineering Srl(mandataria), S.IN.T.E.C Srl(mandante); Ing Maria Zacchia(mandante); Arch. Vittorio Boemio(mandante); Geol. Nicoletta Caruso(mandante).

La ASL Roma 1, ha altresì aderito al AQ2- Lazio 8 sub-lotto prestazionale: Servizi di Verifica della progettazione ex. art. 26 del Codice dei Contratti, i quali sono stati affidati al RTI con Capogruppo Mandatario la società di ingegneria Metassociati (mandatario) S.r.l A1 Engineering S.r.l.(mandante).

Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 472 del 30/06/2023 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per la realizzazione della CDC della Piazza Santa Maria della Pietà'– Roma Pad.2 il quale prevede il seguente Quadro Economico:

Santa Maria della Pietà - PADIGLIONE 2 Piazza Santa Maria della Pietà 5, Roma - Distretto XV	PFTE - DCS 472/2023
QUADRO ECONOMICO	
A) LAVORI	
A.1) Importo dei lavori	€ 795.449,75
A.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 42.166,80
Importo totale A)	€ 837.616,55
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1) Attrezzature, arredi e forniture	€ 273.436,07
B.2) Indagini e prove di laboratorio	
B.3) Spese tecniche	
B.3a) Progettazione	€ 44.035,25
PFTE	€ 24.645,91
Esecutiva	€ 19.389,34
B.3b) Supporto al RUP	€ 8.500,00
B.3c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)	€ 8.521,58
B.3d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	€ 8.500,00
B.3e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione lavori	€ 43.896,51
B.3f) Contributo previdenziale (4 %) su spese tecniche	€ 4.538,13
Totale B.3)	€ 117.991,47
B.4) Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivi funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	€ 17.776,84
B.5) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	
B.6) Spese per commissione giudicatrici (IVA inclusa)	
B.7) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	
B.8) Spese per allacci	€ 2.550,00
B.9) Imprevisti	€ 175.612,60
B.10) IVA	
B.10a) IVA su lavori e imprevisti	€ 222.910,41
B.10b) IVA su attrezzature, arredi e forniture	€ 60.155,94
B.10c) IVA su indagini e prove di laboratorio	
B.10d) IVA su spese tecniche	€ 25.958,12
Totale B.10)	€ 309.024,47
Importo totale B)	€ 896.391,45
RESIDUO Economie i.c.	
IMPORTO TOTALE A) + B) + C)	€ 1.734.008,00

Per la realizzazione della “Casa della Comunità del Padiglione 2 presso il Complesso di Santa Maria della Pietà -Roma”- CUP J87H21012960001 la ASL Roma 1, con Deliberazione n. 398 del 23/06/2023, ha aderito al cluster AQ2- Lazio 8; sub-lotto prestazionale: Lavori in Appalto Integrato, affidati a RESTAURI EDILI MONUMENTALI ITALIA S.r.l. in breve R.E.M.I. S.r.l. (Mandataria) - CODEX-SCRL (già “I.F.M.-ITALIANA FACILITY MANAGEMENT S.P.A.”), STUDIO ARTEA S.R.L. (Progettista).

Per la stipulazione del Contratto Specifico è stata emessa dall’Appaltatore la specifica OdA n. 15 del 21.09.2023. Il CIG del Contratto Specifico è il seguente: 9742569E43.

Con Nota Prot. N. 0156001 del 26/10/2023 è stato dato avvio al servizio di progettazione esecutiva per l’intervento in oggetto. Con nota acquisita al protocollo ASL Roma 1 n. 185054/2023 del 20/12/2023 lo STUDIO ARTEA S.R.L., in qualità di progettista ha trasmesso gli elaborati relativi al Progetto Esecutivo del Padiglione 2 presso il Complesso di Santa Maria della Pietà. Con nota prot. N. 25124/2024 del 14/02/2024 il suddetto progetto è trasmesso per la verifica della progettazione di cui all’art. 26 del Codice dei Contratti alla Metassociati S.r.l. Con mail del 12/03/2024 la Matassociati/A1 Engineering ha trasmesso una check list per la verifica relativa all’assetto documentale a cui è stato dato riscontro dal progettista con nota acquisita al prot. 42546 del 14/03/2024. Con nota della Asl Roma 1 prot. 43151 del 15/03/2024 la documentazione progettuale aggiornata è stata inviata nuovamente al verificatore. Con nota acquisita la prot. 51459/2024 del 29/03/2024 è stato trasmesso dalla Matassociati/A1 Engineering il Rapporto di Verifica Intermedia

della progettazione esecutiva con richiesta d'integrazione. Con nota acquisita al prot. 59839/2024 del 15/04/2024 lo STUDIO ARTEA S.R.L., in qualità di progettista ha trasmesso l'aggiornamento al Progetto Esecutivo del Padiglione 2 del Complesso di Santa Maria della Pietà. Con nota prot. 60530 del 16/04/2024 la documentazione progettuale aggiornata è stata inviata nuovamente al verificatore. Con nota acquisita al prot. n. 71516 del 08/05/2024 rettificato con prot. 73413 del 10/05/2024 è stato acquisito il Rapporto di Verifica Finale relativo al progetto esecutivo della CDC del Padiglione 2 presso il Complesso di Santa Maria della Pietà.

L'ASL ROMA 1 con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 671 del 07/06/2024 approvato il Progetto Esecutivo per la realizzazione della CDC di Santa Maria della Pietà, il quale prevede il seguente Quadro Economico:

Santa Maria della Pietà - PADIGLIONE 2 Piazza Santa Maria della Pietà 5, Roma - Distretto XV	ESECUTIVO	ESECUTIVO RIBASSATO
QUADRO ECONOMICO		
A) LAVORI		
A.1) Importo dei lavori	€ 855.920,22	€ 635.777,54
A.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 42.166,80	€ 42.166,80
Importo totale A)	€ 898.087,02	€ 677.944,34
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1) Attrezzature, arredi e forniture	€ 273.436,07	€ 273.436,07
B.2) Indagini e prove di laboratorio		
B.3) Spese tecniche		
B.3a) Progettazione	€ 38.958,36	€ 38.958,36
PFTE	€ 24.645,91	€ 24.645,91
Esecutiva	€ 14.312,45	€ 14.312,45
B.3b) Supporto al RUP	€ 8.500,00	€ 8.500,00
B.3c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)	€ 8.521,58	€ 8.521,58
B.3d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	€ 8.500,00	€ 8.500,00
B.3e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione lavori	€ 43.896,51	€ 43.896,51
B.3f) Contributo previdenziale (4 %) su spese tecniche	€ 4.335,06	€ 4.335,06
Totale B.3)	€ 112.711,51	€ 112.711,51
B.4) Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivi funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	€ 18.744,37	€ 15.222,09
B.5) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)		
B.6) Spese per commissione giudicatrici (IVA inclusa)		
B.7) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)		
B.8) Spese per allacci	€ 2.550,00	€ 2.550,00
B.9) Imprevisti	€ 119.629,04	€ 119.629,04
B.10) IVA		
B.10a) IVA su lavori e imprevisti	€ 223.897,53	€ 175.466,14
B.10b) IVA su attrezzature, arredi e forniture	€ 60.155,94	€ 60.155,94
B.10c) IVA su indagini e prove di laboratorio		
B.10d) IVA su spese tecniche	€ 24.796,53	€ 24.796,53
Totale B.10)	€ 308.850,00	€ 260.418,61
Importo totale B)	€ 835.920,98	€ 783.967,31
REsiduo Economie i.c.		€ 272.096,35
IMPORTO TOTALE A) + B) + C)	€ 1.734.008,00	€ 1.734.008,00

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ASL ROMA 1, con deliberazione CS n. 57 del 21/01/2022 ha nominato quale Responsabile Unico del procedimento l'Ing. Marco Bruschi.

CONSEGNA DEI LAVORI

Il Responsabile del Procedimento, con disposizione del 24/07/2024, ha disposto di eseguire la consegna dei lavori relativa alla realizzazione delle lavorazioni previste nel progetto esecutivo per la “Realizzazione Casa della Comunità di Santa Maria della Pietà – padiglione 2”.

Di conseguenza il Direttore dei Lavori, in data 01/08/2024 ha proceduto alla consegna definitiva dei lavori redigendo apposito verbale, nel quale si specifica che il termine contrattuale previsto per l'esecuzione di tutte le opere è pari a 282 giorni naturali e consecutivi, con scadenza per l'ultimazione dei lavori al 10/05/2025.

TEMPI – ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Durante il corso dei lavori, l'Amministrazione ha disposto nuove lavorazioni per le quali è stata necessaria la redazione di una perizia di variante, ai sensi dell'Art. 106 del DL 50/2016.

Di conseguenza, è stato fissato un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 31/03/2026.

L'ATI R.E.M.I. S.r.l. (Mandataria) - CODEX-SCRL (Mandante), in data 23/03/2026 ha comunicato l'avvenuta ultimazione dei lavori.

Conseguentemente, in data 31/03/2026 il Direttore dei lavori ha effettuato, in contraddittorio con l'Appaltatore, un sopralluogo e ha constatato l'ultimazione dei lavori, emettendo il certificato di ultimazione dei lavori.

SVILUPPO DEI LAVORI

Durante il corso dei lavori sono state eseguite le lavorazioni previste nel progetto esecutivo approvato e nella perizia di variante sopra richiamati, finalizzate alla realizzazione di una Casa della Comunità nel Padiglione 2 del complesso di Santa Maria della Pietà. L'immobile è costituito da due unità distinte: un corpo in muratura, la cui realizzazione è databile intorno al 1930 ed un corpo in c.a più recente, probabilmente intorno agli anni '50-'60 e ha una superficie complessiva di circa 2.768 mq. Il progetto ha previsto la realizzazione di una nuova Casa della Comunità strutturata su quattro macroaree:

- macro area servizi generali e logistica;
- macro area cure primarie e assistenza di prossimità;
- macro generali e logistici di back office;
- macro area specialistica .

Per la realizzazione della nuova Casa della Comunità sono state realizzate tutte le lavorazioni di demolizione e rimozione secondo progetto, nuove partizioni interne, realizzazione di nuovi servizi wc compresi di impianto di carico e scarico, fornitura e posa in opera di controsoffitti, realizzazione di pavimenti e rivestimenti, realizzazione di impianti elettrici e di impianti di condizionamento.

DISPOSIZIONI IMPARTITE ALL'IMPRESA IN CORSO D'OPERA

In corso d'opera il Direttore dei Lavori ha emesso, all'ATI R.E.M.I. Srl, (Mandataria) – CODEX-SCRL (già "I.F.M.-ITALIANA FACILITY MANAGEMENT S.P.A."), (Mandante), un totale di n.7 Ordini di servizio:

- Ordine di Servizio n.1 del 06.11.2024 – Percorso di accesso al cantiere;
- Ordine di Servizio n.2 del 28.11.2024 – Nuovo layout distributivo;
- Ordine di Servizio n.3 del 17.09.2025 – Modifiche al layout;
- Ordine di Servizio n.4 del 29.09.2025 – Modifiche al layout – parte impianti;
- Ordine di Servizio n.5 del 22.10.2025 – Modifiche al layout – parte impianti – aggiornamento;
- Ordine di Servizio n.6 del 30.10.2025 – contestazione ritardi nell'esecuzione dei lavori;
- Ordine di Servizio n.7 del 28.01.2026 – contestazione ritardi nell'esecuzione dei lavori.

L'ATI R.E.M.I. S.r.l. – CODEX SCRL ha ottemperato alle disposizioni impartite con gli Ordini di Servizio.

SCHEDE TECNICHE APPROVATE

Durante l'esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori ha approvato le seguenti schede tecniche:

- **Impianto meccanico**

- Scheda tecnica sanitari – THERMOMAT - VALSIR;
- Scheda tecnica unità motocondensante esterna a flusso di refrigerante variabile, unità interna del tipo a cassetta delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 31/29/28 dBA, unità interna del tipo a cassetta delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 31/29/28 dBA, comando remoto centralizzato – SAMSUNG - AM140AXVAGH/EU, AM022NNNDEH/EU, AM036NNNDEH/EU, PC4SUFMAN, MCM-A300BN, MWR-SH11N;

- **Edile**

- Scheda tecnica pacchetto pareti divisorie M1 in lastre di cartongesso – Gyproc EvoPlus 60 (stucco) – Gyproc WallBoard 13 (lastre in gesso) – Gyproc Saint-Gobain Gyprofile (montanti e guide) – Isover PAR 4+ (isolante in lana di vetro) – Gyproc saint-gobain (nastro monoadesivo in polietilene espanso);
- Scheda tecnica pacchetto pareti divisorie M2 in lastre di cartongesso – Gyproc EvoPlus 60 (stucco) – Gyproc WallBoard 13 (lastre in gesso) – Gyproc Saint-Gobain Gyprofile (montanti e guide) – Isover PAR 4+ (isolante in lana di vetro) – Gyproc saint-gobain (nastro monoadesivo in polietilene espanso) – Gyproc Hydro 13 (lastra a basso assorbimento d'acqua);
- Scheda tecnica pacchetto pareti divisorie M3 in lastre di cartongesso – Gyproc Hydro 13 (Lastra di tipo H2 verde) - Gyprofile (montanti e guide parete) - Isover PAR 4+ (isolante minerale lana vetro A1 - Nastro Monoadesivo in Polietilene Espanso - Gyproc EvoPlus 60 (rasatura e stuccatura);

- Scheda tecnica pavimenti e rivestimenti in piastrelle di gres fine porcellanato – ANTICA CERAMICA RUERIA SRL (pavimento Aspen Grigio, Piastrelle Aspen Beige);
- Scheda tecnica n.6E – controsoffitti in pannelli di gesso 60x60 – SAIN GOBAIN ITALIA SPA – Minerval A22;
- Antincendio
 - Scheda tecnica impianto di rilevazione antincendio – NOTIFIER (centrale indirizzata AM1000)- CABLES & EQUIPMENTS (cavi resistenti al fuoco FTG10OHM1) – NOTIFIER (ripetitore Indicator) – NOTIFIER (pannello ottico acustico PAN1-PLUS) – NOTIFIER (pulsanti indirizzati) – NOTIFIER (rivelatore ottico di fumo NFXI-OPT);
 - Scheda tecnica illuminazione d'emergenza – ABB (interfaccia RS 232) – STONE GROUP (pannello LED quadrato 3019/BNC) – BEGHELLI (lampada emergenza Completa) – PHILIPS (pannello led 30x60);
 - Scheda tecnica centrale di segnalazione automatica di incendio – COMELIT – BERICACAVI.
- Elettrico
 - Scheda tecnica – punto presa – ELETTROCANALI;
 - Scheda tecnica – quadro elettrico – ELETTRA SRL;
 - Scheda tecnica – quadro elettrico – SIEMENS;

CERTIFICAZIONI EMESSE

A seguito dell'ultimazione dei lavori, l'Impresa ha provveduto a rilasciare le certificazioni di corretta esecuzione, di seguito riportate:

- Dichiarazione di corretta posa in opera di controsoffitto sismo resistente;
- Dichiarazione di corretta posa in opera delle pareti divisorie;
- Dichiarazione di corretta posa in opera di pavimento in gres fine porcellanato;
- Dichiarazione di corretta posa di rivestimento in gres fine porcellanato;
- Dichiarazione di corretta posa di pavimento in PVC;
- Dichiarazione di corretta posa di rivestimento pareti in PVC;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte dell'impianto elettrico e degli impianti speciali;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte dell'impianto di climatizzazione.

MODIFICA NON SOSTANZIALE AL CONTRATTO

Durante il corso dei lavori, l'Amministrazione ha richiesto alla direzione lavori ulteriori lavorazioni non previste in progetto. In particolare, è emerso che alcune pareti divisorie hanno carattere strutturale e pertanto non possono essere demolite e, di conseguenza, si è provveduto in accordo con l'Amministrazione a modificare in minima parte il layout distributivo per risolvere la

predetta criticità. Alla luce di quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori ha emesso con nota Prot. R21/E/051/MdC/mp Ordine di servizio n.2 – Nuovo layout distributivo in data 28 novembre 2024.

Successivamente, a seguito degli incontri e dei sopralluoghi svolti con l'Amministrazione, l'Amministrazione ha richiesto, con nota prot. n. 019440 del 11.09.2025 trasmessa a mezzo pec, ulteriori nuove modifiche al layout al fine di migliorare la funzionalità della CDC. Alla luce di quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori ha emesso con nota Prot. R21/E/100/MdC/rn Ordine di servizio n.3 – Modifiche al Layout in data 17 settembre 2025.

Successivamente alla modifica del layout, lo scrivente direttore dei lavori ha, inoltre, aggiornato anche gli elaborati progettuali relativi agli impianti elettrici e meccanici rispetto al progetto esecutivo approvato. Alla luce di quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori ha emesso con nota Prot. R21/E/103/MdC/rn Ordine di Servizio n. 4 – Modifiche al Layout- parte impianti in data 29 settembre 2025 e con nota Prot. R21/E/107/MdC/at Ordine di servizio n.5 – Modifiche al Layout - parte impianti – aggiornamento in data 22 ottobre 2025.

Successivamente, è emersa la necessità di nuove lavorazioni, non contenute nel progetto originario, che riguardano:

- la realizzazione di una pavimentazione in marmette nei corridoi;
- il rifacimento dei solai nei corridoi e la rimozione del solaio esistente nella zona ingresso al fine di lasciare a vista la volta esistente;
- l'inserimento di porte REI.

Aspetti economici della Modifica non sostanziale al Contratto

L'importo dei lavori contrattuali al netto del ribasso d'asta del 25,72%, come da delibera di approvazione del progetto esecutivo n. 671 del 07/06/2024 era pari a € 677.944,34 di cui euro 635.777,54 per soli lavori ed euro 42.166,80 per oneri della sicurezza, oltre IVA. per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

La modifica non sostanziale al contratto ha comportato un maggiore importo dei lavori, pari ad € 88.867,61 a cui applicando il ribasso d'asta del 25,72%, si ha un importo netto in aumento per lavori pari ad euro **66.010,86**, che rappresenta, rispetto all'importo contrattuale pari ad € 677.944,34, un aumento percentuale del 10,383%.

Di seguito si riporta il quadro economico della modifica non sostanziale al contratto:

CDC SS. MARIA DELLA PIETA' - PADIGLIONE 2		QUADRO
ECONOMICO		
A) LAVORI		
A1) Lavori, escl. Oneri sicurezza		€ 855.920,22
A2) Oneri per la sicurezza		€ 42.166,80
A3) Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 25,72%		€ 635.777,54
Importo lavori progetto esecutivo approvato al netto del ribasso d'asta (incl. Oneri sicurezza)		€ 677.944,34
A4) Importo lavori modifica non sostanziale, escl. Oneri sicurezza		€ 944.787,83
A5) Oneri per la sicurezza		€ 42.166,80
A6) Importo lavori modifica non sostanziale al netto del ribasso d'asta del 25,72%		€ 701.788,40
A7) Importo incremento lavori modifica non sostanziale al netto del ribasso d'asta del 25,72%		€ 66.010,86
Tot.A) Importo lavori al netto del ribasso d'asta (incl. Oneri sicurezza) progetto esecutivo + modifica non sostanziale		€ 743.955,20
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1) Attrezzature, arredi e forniture		€ 273.436,07
B2) Indagini e prove di laboratorio		€ 0,00
B3) Spese tecniche		
B3.a) Progettazione		€ 38.958,36
PFTE		€ 24.645,91
Esecutiva		€ 14.312,45
B3.b) Supporto al RUP		€ 8.500,00
B3.c) Verifica del progetto (art. 26, d. lgs. 50/2016)		€ 8.521,58
B3.d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico, funzionale degli impianti)		€ 8.500,00
B3.e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione lavori		€ 43.896,51
B3.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche		€ 4.335,06
Totale B3		€ 112.711,51
B4) Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivi funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)		€ 18.774,37
B5) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)		€ 0,00
B6) Spese per commissione giudicatrici (IVA inclusa)		€ 0,00
B7) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)		€ 0,00
B8) Spese per allacci		€ 2.550,00
B9) Imprevisti		€ 40.449,25
B10) IVA		
B10a) IVA su lavori e imprevisti (22%)		€ 172.568,98
B10b) IVA attrezzature, arredi e forniture (22%)		€ 60.155,94
B10c) IVA su indagini e prove di laboratorio (22%)		€ 0,00
B10d) IVA su spese tecniche (22%)		€ 24.796,53
Totale B10		€ 257.521,45
Importo totale B) Somme a disposizione		€ 705.442,64
C) Residuo Economie i.c.		€ 284.610,16
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) + C		€ 1.734.008,00

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante il corso dei lavori della CDC di Santa Maria della Pietà non ci sono stati danni di forza maggiore.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso dei lavori della CDC di Via Lampedusa n.23 non si sono verificati infortuni sul lavoro delle maestranze.

PAGAMENTI DEI LAVORI IN CORSO D'OPERA

In merito ai pagamenti in corso d'opera, essendo l'appaltatore rappresentato da un ATI verticale ed avendo l'appaltatore comunicato e dichiarato le quote di partecipazione per le due imprese componenti l'ATI secondo le categorie del progetto esecutivo approvato, acquisito al prot. ASL RM/1 n. 14514/2025 del 27/01/2025, che prevede:

- Impresa R.E.M.I S.r.l. 100% Categoria OG2 pari al 60,677%
- Impresa CODEX-SCRL 100% Categoria OG11 pari al 39,323%

L'ASL Roma 1, a seguito della delibera dell'ASL Roma 1 del Commissario Straordinario n. 680 del 13.06.2025, ha emesso i certificati di pagamento per l'anticipazione contrattuale, rispettivamente:

- Anticipazione contrattuale per l'Impresa R.E.M.I. S.r.l.	€ 76.820,34
- Anticipazione contrattuale per l'Impresa CODEX SCRL	€ 42.317,27
Totale Anticipazione contrattuale	€ 119.137,61

In corso d'opera sono stati emessi due SAL, sempre separati per le due imprese, quindi SAL 1 A R.E.M.I. S.r.l. e SAL 1B CODEX-SCRL e SAL 2A R.E.M.I. S.r.l. e SAL 2B CODEX-SCRL, eseguiti con i seguenti importi netti:

- SAL 1 - 1A a tutto il 27/11/2025 all'impresa R.E.M.I. S.r.l. pari ad	€ 104.876,95
- SAL 1- 1B a tutto il 30/01/2026 al consorzio CODEX-SCRL pari ad	€ 111.565,64
- SAL 2 - 1A a tutto il 20/04/2026 all'impresa R.E.M.I. S.r.l. pari ad	€ 216.286,60
- SAL 2 - 1B a tutto il 20/04/2026 al consorzio CODEX-SCRL pari ad	€ 205.046,63

Conseguentemente in corso d'opera sono stati emessi n. 6 certificati di pagamento, come di seguito rappresentato:

1° Anticipazione 1A R.E.M.I. S.r.l.	€ 76.820,34
2° Anticipazione 1B CODEX-SCRL	€ 42.317,27
3° Certificato n. 1A R.E.M.I. S.r.l. lavori al 27/11/2025	€ 90.006,42
4° Certificato n. 1B CODEX-SCRL lavori al 30/01/2026	€ 109.976,49
5° Certificato n. 2A R.E.M.I. S.r.l. lavori al 20/04/2026	€ 48.378,41
6° Certificato n. 2B CODEX-SCRL lavori al 20/04/2026	€ 77.463,66

Totale importo liquidato, compreso anticipazione contrattuale	€ 444.962,59
---	--------------

IMPORTO PER LAVORI ESEGUITI COME RISULTANTI DAL CONTO FINALE

Importo lavori eseguiti come risultanti dal Conto finale è pari a € 743.891,39.

Di conseguenza, essendo stati liquidati n. 6 certificati di pagamento, per un totale pari a € 444.962,59, resta un credito all'impresa per lavori pari a € 298.928,80, di cui € 248.962,43 alla ditta R.E.M.I S.r.l. ed € 49.966,38 alla ditta CODEX-SCRL.

CONFRONTO FRA LA SPESA AUTORIZZATA E QUELLA SOSTENUTA

Dalle risultanze del conto finale, si rileva che l'importo contabilizzato è pari ad 743.891,39 che non è maggiore di quello autorizzato € 743.955,20.

CREDITO ALL'IMPRESA

Dalle risultanze del conto finale risulta che l'impresa appaltatrice ha maturato, per lavori di ingegneria, l'importo pari ad € **298.928,80**, di cui € 248.962,43 alla ditta R.E.M.I S.r.l. ed € 49.966,38 alla ditta CODEX-SCRL.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'ATI REMI SRL, ha assicurato i propri operai contro infortuni sul lavoro con cod. I.N.A.I.L. (sede di Roma Laurentino) nr.: 18268962/61, cod. INPS (sede di Roma EUR) nr.: 7053266908/01, Cassa Edile: 40332.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Fabio Mastellone di Castelvetero



Stefano Di Clemente
30/07/2026 12:22:21 UTC+0200

Fabio Mastellone di Castelvetero
.....
.....
FABIO·MASTELLONE·DI·CASTELVETERE·
30/07/2026 09:29:51 UTC+0200
TINIT-MSTFBA55C09F839R



**CASA DELLA COMUNITA' POLIAMBULATORIO
PIAZZA SANTA MARIA DELLA PIETA'**

CUP: J87H21012960001 CIG: 9742569E43

STATO FINALE DEI LAVORI

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Marco Bruschi

Il Direttore dei lavori
Ing. Fabio Mastellone di Castelvetero

L'Impresa
ATI REMI SRL - CODEX SCRL

Allegato n.1 - Conto finale



Il Direttore dei lavori

FABIO MASTELLONE DI CASTELVETERO
30/07/2026 09:31:02 UTC+0200
TINIT-MSTFBA55C09F839R

Ing. Fabio Mastellone di Castelvetero

Luglio 2026

**STATO AVANZAMENTO LAVORI AL CONTO FINALE
REMI**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	OPERE CIVILI (SpCat 1)							
	Demolizioni e rimozioni (Cat 1)							
1 / 1 A.03.01.009. 0a	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l'accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi pieni spessore totale fino a 160 mm Ala sinistra *(lung.=1,93+1,93+2,4+2,43+0,2+3,6+2+,5+0,65+3,05+6,1+5,1+4,2) Ala centrale *(lung.=3+2+2,3+3,1+1,65+0,85+2,84+4,24+6,24+4,7+10,64+4,4+4,6+1+2+4,1+0,6) Ala destra *(lung.=0,95+4,2+5,1+3,3+0,4+2,1+5,1)		34,09		4,800	163,63		
			58,26		4,800	279,65		
			21,15		4,800	101,52		
	SOMMANO mq					544,80	20,01	10'901,45
2 / 2 A03.01.003.a	Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico, riparazioni per danni arrecati a terzi, e a condutture pubbliche e private, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto all'interno del cantiere, la cernita e l'accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in mattoni pieni Apertura varco nella muratura portante per pertura accesso in 3 Amb. Serv Diagn.		1,00	0,500	2,200	1,10		
	SOMMANO mc					1,10	315,39	346,93
3 / 3 R.02.025.030 .a.CAM	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq Piano rialzato	35,00 3,00 4,00	0,80 0,70 1,20		2,100 2,100 2,100	58,80 4,41 10,08		
	SOMMANO mq					73,29	8,50	622,97
4 / 4 A03.02.005	Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresi la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso. Rimozione parete vetrata		6,60		75,000	495,00		
	SOMMANO kg					495,00	0,88	435,60
	A R I P O R T A R E							12'306,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'306,95
5 / 5 A.03.02.016. 0b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico Piano rialzato					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	44,04	308,28
6 / 6 A.03.02.016. 0c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino Piano rialzato Bidet Lavabo					4,00 9,00		
	SOMMANO cad					13,00	28,02	364,26
7 / 7 A03.02.016.f	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: piatto doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	44,04	44,04
8 / 8 A.03.01.010. 0e	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: doghe di alluminio e supporto o grigliato lamellare Piano rialzato Ala Sinistra Ala Sinistra Ala Sinistra Ala Sinistra Ala Sinistra Ala Sinistra Ala Sinistra Ala Sinistra Ala Sinistra Ala Sinistra Ala Sinistra Ala Sinistra Ala Sinistra Ala Sinistra Corpo Centrale Corpo Centrale Corpo Centrale Corpo Centrale Corpo Centrale Corpo Centrale Corpo Centrale Corpo Centrale Corpo Centrale Corpo Centrale Corpo Centrale Corpo Centrale Corpo Centrale Corpo Centrale Corpo Centrale Corpo Centrale Ala Destra Ala Destra					59,20 4,50 2,50 4,00 16,80 39,00 10,10 29,20 4,10 28,50 26,90 22,30 10,10 15,00 7,50 14,90 23,00 13,80 15,80 3,70 3,40 26,10 7,60 6,50 8,30 8,60 8,40 10,80 7,00 18,00 6,10 29,20 29,20		
	A R I P O R T A R E					520,10		13'023,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					520,10		13'023,53
	Ala Destra					4,10		
	Ala Destra					9,60		
	Ala Destra					4,20		
	Ala Destra					5,40		
	Ala Destra					10,20		
	Ala Destra					24,30		
	Ala Destra					3,60		
	Ala Destra					2,80		
	Ala Destra					10,10		
	Ala Destra					24,50		
	Ala Destra					7,60		
	Ala Destra					13,90		
	Ala Destra					13,80		
	Ala Destra					24,80		
	Ala Destra					10,10		
	Ala Destra					13,00		
	Ala Destra					13,50		
	SOMMANO mq					715,60	9,61	6'876,92
9 / 9 R.02.060.022 a.CAM	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Eliminazione del massetto prevista solo per i locali adibiti ai nuovi servizi igienici Ambulatori con lavabi					41,11 12,00		
	SOMMANO mq					53,11	15,34	814,71
10 / 10 A.03.01.015. 0c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès Vedi voce n° 8 [mq 715.60]					715,60		
	SOMMANO mq					715,60	15,21	10'884,28
11 / 11 A.03.01.011. 0a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, l'accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano Voce calcolata nella percentuale del 5% delle pareti totali vuoto per pieno							
	Ala Sinistra	0,05	41,70		4,800	10,01		
	Ala Sinistra	0,05	8,50		4,800	2,04		
	Ala Sinistra	0,05	18,10		4,800	4,34		
	Ala Sinistra - WC	0,05	6,40		4,800	-1,54		
	Ala Sinistra - WC	0,05	8,00		4,800	-1,92		
	Ala Sinistra	0,05	28,10		4,800	6,74		
	Ala Sinistra	0,05	12,70		4,800	3,05		
	Ala Sinistra	0,05	23,00		4,800	5,52		
	Ala Sinistra	0,05	8,12		4,800	1,95		
	Ala Sinistra	0,05	22,80		4,800	5,47		
	Ala Sinistra	0,05	27,30		4,800	6,55		
	Ala Sinistra	0,05	21,20		4,800	5,09		
	Ala Sinistra	0,05	13,20		4,800	3,17		
	Corpo Centrale	0,05	15,70		4,800	3,77		
	Corpo Centrale	0,05	11,10		4,800	2,66		
	A R I P O R T A R E					56,90		31'599,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					56,90		31'599,44
	Corpo Centrale	0,05	20,80		4,800	4,99		
	Corpo Centrale	0,05	15,70		4,800	3,77		
	Corpo Centrale - Anti WC	0,05	7,90		4,800	-1,90		
	Corpo Centrale	0,05	15,20		4,800	3,65		
	Corpo Centrale	0,05	16,00		4,800	3,84		
	Corpo Centrale - WC	0,05	7,40		4,800	-1,78		
	Corpo Centrale - WC Disabili	0,05	12,50		4,800	-3,00		
	Corpo Centrale	0,05	36,40		4,800	8,74		
	Corpo Centrale	0,05	10,40		4,800	2,50		
	Corpo Centrale	0,05	13,10		4,800	3,14		
	Corpo Centrale	0,05	11,80		4,800	2,83		
	Corpo Centrale	0,05	12,00		4,800	2,88		
	Corpo Centrale	0,05	14,80		4,800	3,55		
	Corpo Centrale	0,05	10,60		4,800	2,54		
	Corpo Centrale	0,05	17,40		4,800	4,18		
	Corpo Centrale	0,05	9,90		4,800	2,38		
	Ala Destra	0,05	29,80		4,800	7,15		
	Ala Destra	0,05	13,20		4,800	3,17		
	Ala Destra	0,05	14,60		4,800	3,50		
	Ala Destra	0,05	14,80		4,800	3,55		
	Ala Destra	0,05	23,30		4,800	5,59		
	Ala Destra	0,05	23,10		4,800	5,54		
	Ala Destra	0,05	8,10		4,800	1,94		
	Ala Destra	0,05	12,50		4,800	3,00		
	Ala Destra - Anti WC	0,05	8,80		4,800	-2,11		
	Ala Destra - WC	0,05	9,60		4,800	-2,30		
	Ala Destra	0,05	12,80		4,800	3,07		
	Ala Destra	0,05	27,70		4,800	6,65		
	Ala Destra - WC	0,05	7,60		4,800	-1,82		
	Ala Destra - Anti WC	0,05	6,80		4,800	-1,63		
	Ala Destra	0,05	12,70		4,800	3,05		
	Ala Destra	0,05	12,00		4,800	2,88		
	Ala Destra	0,05	21,00		4,800	5,04		
	Ala Destra	0,05	15,00		4,800	3,60		
	Ala Destra	0,05	15,80		4,800	3,79		
	Murature abbattute:							
	Vedi voce n° 1 [mq 544.80]	0,05				-27,24		
	Sommano positivi mq					170,87		
	Sommano negativi mq					-45,24		
	SOMMANO mq					125,63	9,61	1'207,30
12 / 12 A03.02.012.d	Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, evitando di arrecare danno a murature e impianti sottostanti, compresi l'onere eventuale della ripulitura, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e stipamento del materiale che resta a disposizione dell'Amministrazione, escluso il solo calo in basso: piastrelle di ceramica							
	Ala Sinistra - WC		6,40		1,800	11,52		
	Ala Sinistra - WC		8,00		1,800	14,40		
	Corpo Centrale - Anti WC		7,90		1,800	14,22		
	Corpo Centrale - WC		7,40		1,800	13,32		
	Corpo Centrale - WC Disabili		12,50		1,800	22,50		
	Ala Destra - Anti WC		8,80		1,800	15,84		
	Ala Destra - WC		9,60		1,800	17,28		
	Ala Destra - WC		7,60		1,800	13,68		
	Ala Destra - Anti WC		6,80		1,800	12,24		
	SOMMANO mq					135,00	9,61	1'297,35
13 / 13 A03.02.025.b	Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico, compreso la disattivazione dei cavi la cernita dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito: frutto (interruttore, presa, ect.) Rimozione dell'impianto elettrico							
	A R I P O R T A R E							34'104,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34'104,09
14 / 14 205014b	Assimilato: Tratti di canaline per ambiente	52,00			4,000	208,00		
	Prese per ambiente	52,00			5,000	260,00		
	Interruttori per ambiente	52,00			4,000	208,00		
	Cassette di derivazione per ambiente	52,00			1,000	52,00		
	Assimilato: Ventilatori elettrici *(par.ug.=52+2)	54,00				54,00		
	SOMMANO cad					782,00	3,21	2'510,22
14 / 14 205014b	Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: 2 × 18 W					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	10,60	63,60
15 / 15 205014c	Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: 4 × 18 W					112,00		
	SOMMANO cad					112,00	12,20	1'366,40
16 / 16 A03.03.002.a	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su percorsi non cariolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume							
	Parete vetrata		6,60		0,100	0,66		
	Vedi voce n° 8 [mq 715.60]				0,050	35,78		
	Vedi voce n° 12 [mq 135.00]				0,010	1,35		
	SOMMANO mc					37,79	68,05	2'571,61
17 / 17 A.03.03.005. a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano							
	Vedi voce n° 1 [mq 544.80]			0,160	1,400	122,04		
	Vedi voce n° 2 [mc 1.10]				1,400	1,54		
	Vedi voce n° 3 [mq 73.29]				0,018	1,32		
	Vedi voce n° 4 [kg 495.00]				0,001	0,50		
	Vedi voce n° 5 [cad 7.00]				0,010	0,07		
	Vedi voce n° 6 [cad 13.00]				0,020	0,26		
	Vedi voce n° 7 [cad 1.00]				0,025	0,03		
	Vedi voce n° 8 [mq 715.60]				0,007	5,01		
	Vedi voce n° 10 [mq 715.60]				0,040	28,62		
	Vedi voce n° 9 [mq 53.11]			0,100	1,800	9,56		
	Vedi voce n° 11 [mq 125.63]				0,030	3,77		
	Vedi voce n° 12 [mq 135.00]				0,040	5,40		
	Vedi voce n° 13 [cad 782.00]				0,001	0,78		
	Vedi voce n° 14 [cad 6.00]				0,001	0,01		
	Vedi voce n° 15 [cad 112.00]				0,002	0,22		
	SOMMANO t					179,13	36,66	6'566,91
	A R I P O R T A R E							47'182,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							47'182,83
18 / 18 A03.03.007.b .01	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasporto. L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce codice CEER/EER 17 08 01 (EER 17 08 02) a recupero Controsoffitto Vedi voce n° 8 [mq 715.60]				7,000	5'009,20		
	SOMMANO kg					5'009,20	1,29	6'461,87
19 / 19 A03.03.007.i	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasporto. L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati vetro (EER 17 02 02) a discarica di rifiuti inerti entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4 Parte vetrata della parete vetrata Vedi voce n° 3 [mq 73.29]		6,60		30,000 2,000	198,00 146,58		
	SOMMANO kg					344,58	0,94	323,91
20 / 20 A03.03.007.g	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasporto. L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati legno (EER 17 02 01) a recupero Parte in legno delle porte Vedi voce n° 3 [mq 73.29] Parte vetrata della parete vetrata		6,60		16,000 45,000	1'172,64 297,00		
	SOMMANO kg					1'469,64	0,52	764,21
21 / 21 A03.03.007.j	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasporto. L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati plastica (EER 17 02 03) a recupero Rifiuti elettrici: metallo e plastica *(H/peso=660+10+220)				890,000	890,00		
	SOMMANO kg					890,00	0,87	774,30
22 / 22 A03.03.007.e	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasporto. L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica							
	A R I P O R T A R E							55'507,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							55'507,12
	autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 01 06 (EER 17 01 07) non recuperabile a discarica di inerti entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4 Vedi voce n° 17 [t 179.13] Rifiuti legno e vetro Rifiuti cartongesso e metallo Rifiuti elettrici: metallo e plastica					179,13 1,320 5,010 0,890	-1,32 -5,01 -0,89	
	Sommano positivi ton Sommano negativi ton					179,13 -7,22		
	SOMMANO ton					171,91	32,62	5'607,70
23 / 191 A.03.01.010. 0e	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: doghe di alluminio e supporto o grigliato lamellare Corpo Centrale					45,00		
	SOMMANO mq					45,00	9,61	432,45
24 / 192 A03.03.002.a	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume Vedi voce n° 191 [mq 45.00]					0,050	2,25	
	SOMMANO mc					2,25	68,05	153,11
25 / 193 A.03.03.005. a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano Vedi voce n° 191 [mq 45.00]					0,007	0,32	
	SOMMANO t					0,32	36,66	11,73
26 / 194 A03.03.007.b .01	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce codice CEER/EER 17 08 01 (EER 17 08 02) a recupero Controsoffitto Vedi voce n° 191 [mq 45.00]					7,000	315,00	
	SOMMANO kg					315,00	1,29	406,35
27 / 195 A03.02.005	Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresi la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito							
	A R I P O R T A R E							62'118,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							62'118,46
28 / 196 A.03.03.005. a	provvisorio, escluso il solo calo in basso. Rimozione parete vetrata	1,00	2,15	3,400	75,000	548,25		
	SOMMANO kg					548,25	0,88	482,46
	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano Vedi voce n° 195 [kg 548.25]				0,001	0,55		
	SOMMANO t					0,55	36,66	20,16
29 / 197 A03.03.007.i	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati vetro (EER 17 02 02) a discarica di rifiuti inerti entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4 Parte vetrata della parete vetrata	1,00	2,15	3,400	30,000	219,30		
	SOMMANO kg					219,30	0,94	206,14
30 / 198 R.02.060.022 .a.CAM	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Eliminazione del massetto prevista solo per i locali adibiti ai nuovi servizi igienici Ambulatori con lavabi					-41,11 -12,00		
	SI DETRAGGONO mq					-53,11	15,34	-814,71
31 / 199 R.02.060.022 .a.CAM	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Eliminazione del massetto prevista solo per i locali adibiti ai nuovi servizi igienici Ambulatori con lavabi					55,58 183,42		
	SOMMANO mq					239,00	15,34	3'666,26
32 / 206 A.03.01.015. 0c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès Vedi voce n° 8 [mq 715.60]					-715,60		
	SI DETRAGGONO mq					-715,60	15,21	-10'884,28
	A R I P O R T A R E							54'794,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'794,49
33 / 210 A.03.01.015. 0c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					448,23 61,36		
	SOMMANO mq					509,59	15,21	7'750,86
34 / 222 A.03.01.009. 0a	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l'accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi pieni spessore totale fino a 160 mm Ala sinistra *(lung.=1,93+1,93+2,4+2,43+0,2+3,6+2+,5+0,65+3,05+6,1+5,1+4,2) Ala centrale *(lung.=3+2+2,3+3,1+1,65+0,85+2,84+4,24+6,24+4,7+10,64+4,4+4,6+1+2+4,1+0,6) Ala destra *(lung.=0,95+4,2+5,1+3,3+0,4+2,1+5,1)							
	SI DETRAGGONO mq					-163,63 -279,65 -101,52 -544,80	20,01	-10'901,45
35 / 223 A.03.01.009. 0a	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l'accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi pieni spessore totale fino a 160 mm Ala sx *(lung.=2,2+2,3+1,83+1,83+,12+,45+,45+1,8+,3+5,1+1,8) Ala centrale *(lung.=1,55+2+4,6+2,3+1,65+1,6+1,5+4,26+6,35+2,9+4,4+2,95+7,1+3,25+1,87+1,87+3,1+0,25+0,94+4,3+1,34+0,35+0,35) Ala dx *(lung.=5,1+2,1+5,1) Ala dx *(lung.=1+1+0,97+0,95+0,90+1+1+1)	1,00 1,00 1,00 1,00	18,18 60,78 12,30 7,82		4,800 4,800 4,800 0,200	87,26 291,74 59,04 1,56		
	SOMMANO mq					439,60	20,01	8'796,40
36 / 224 R.02.025.030 .a.CAM	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq Piano rialzato	35,00 3,00 4,00	0,80 0,70 1,20		2,100 2,100 2,100	-58,80 -4,41 -10,08 -73,29	8,50	-622,97
	SI DETRAGGONO mq							
	A R I P O R T A R E							59'817,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							59'817,33
37 / 225 R.02.025.030 a.CAM	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq	25,00 8,00 2,00 2,00 5,00 1,00	0,80 0,70 1,20 1,40 1,00 0,85			2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100	42,00 11,76 5,04 5,88 10,50 1,79	
	SOMMANO mq					76,97	8,50	654,25
38 / 226 A.03.03.005. a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano Vedi voce n° 223 [mq 439.60]			0,160	1,400	98,47		
	SOMMANO t					98,47	36,66	3'609,91
39 / 227 A.03.03.005. a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano Vedi voce n° 222 [mq -544.80] Vedi voce n° 224 [mq -73.29]			0,160	1,400 0,018	-122,04 -1,32		
	SI DETRAGGONO t					-123,36	36,66	-4'522,38
40 / 228 A03.03.007.i	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati vetro (EER 17 02 02) a discarica di rifiuti inerti entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4 Parte vetrata delle porte Vedi voce n° 224 [mq -73.29]				2,000	-146,58		
	SI DETRAGGONO kg					-146,58	0,94	-137,79
41 / 229 A03.03.007.i	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati vetro (EER 17 02 02) a discarica di rifiuti inerti entro i limiti							
	A R I P O R T A R E							59'421,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							59'421,32
	dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4 Vedi voce n° 225 [mq 76.97]				2,000	153,94		
	SOMMANO kg					153,94	0,94	144,70
42 / 230 A03.03.007.g	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati legno (EER 17 02 01) a recupero Parte in legno delle porte Vedi voce n° 224 [mq -73.29]				16,000	-1'172,64		
	SI DETRAGGONO kg					-1'172,64	0,52	-609,77
43 / 231 A03.03.007.g	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati legno (EER 17 02 01) a recupero Vedi voce n° 225 [mq 76.97]				16,000	1'231,52		
	SOMMANO kg					1'231,52	0,52	640,39
44 / 232 A03.03.007.e	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 01 06 (EER 17 01 07) non recuperabile a discarica di inerti entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4 Vedi voce n° 226 [t 98.47]					98,47		
	SOMMANO ton					98,47	32,62	3'212,09
45 / 233 A03.03.007.e	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 01 06 (EER 17 01 07) non recuperabile a discarica di inerti entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4 Vedi voce n° 227 [t -123.36]					-123,36		
	SI DETRAGGONO ton					-123,36	32,62	-4'024,00
	A R I P O R T A R E							58'784,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							58'784,73
	Ricostruzioni (Cat 2)							
46 / 23 A.03.01.019. 0a.01	Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di pietrame calcareo: della sezione fino a 100 cmq	55,00	10,00			550,00		
	SOMMANO ml					550,00	32,02	17'611,00
47 / 24 E.22.010.010 .b.CAM	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete M1 M2 (parete vs camera) *(par.ug.=0,5*60,72)	30,36				413,23 30,36		
	SOMMANO mq					443,59	51,07	22'654,14
48 / 25 CAM23_E22 .010.010.E (CAM)	Pareti divisorie in lastre di cartongesso Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di cartongesso idrorepellente a basso grado di assorbimento d'acqua su entrambi i lati della parete M2 (Parete vs bagno) *(par.ug.=0,5*60,72) M3	30,36				30,36 80,21		
	SOMMANO mq					110,57	43,96	4'860,66
49 / 26 A09.05.003.e	Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna con caratteristiche antincendio ed acustiche, costituita da due pannelli prefabbricati in gesso ceramico fibrorinforzato, omologati in euroclasse A1 di reazione al fuoco, E.I 120' - 180' di resistenza al fuoco con incastri maschio femmina sui bordi perimetrali, delle dimensioni di 1200 x 600/700 mm, spessore mm 25, fissati mediante incollaggio e viti autoperforanti alla struttura portante in profilati di acciaio zincato dello spessore di 6/10 di mm e successiva rasatura con idoneo stucco, comprese guide a pavimento e a soffitto ad "U" fissate alla struttura portante con opportuni ancoraggi, guarnizioni acustiche monoadesive, montanti verticali a "C" posti ad interasse 600 mm la formazione di vani porta o finestra con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti ed ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. sovrapprezzo per versione idrorepellente su due lati Sovrapprezzo per ulteriore lastra idrorepellente (M2) Vedi voce n° 25 [mq 110.57]					110,57		
	SOMMANO mq					110,57	10,05	1'111,23
50 / 27 A09.05.003.d	Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna con caratteristiche antincendio ed acustiche, costituita da due pannelli prefabbricati in gesso ceramico fibrorinforzato,							
	A R I P O R T A R E							105'021,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							105'021,76
	omologati in euroclasse A1 di reazione al fuoco, E.I 120' – 180' di resistenza al fuoco con incastri maschio femmina sui bordi perimetrali, delle dimensioni di 1200 x 600/700 mm, spessore mm 25, fissati mediante incollaggio e viti autoperforanti alla struttura portante in profilati di acciaio zincato dello spessore di 6/10 di mm e successiva rasatura con idoneo stucco, comprese guide a pavimento e a soffitto ad "U" fissate alla struttura portante con opportuni ancoraggi, guarnizioni acustiche monoadesive, montanti verticali a "C" posti ad interasse 600 mm la formazione di vani porta o finestra con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti ed ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. sovrapprezzo inserimento pannello in lana di minerale spessore mm 60 Al sovrapprezzo si applica una maggiorazione del 10% per considerare il centimetro di spessore in più della lana minerale nelle pareti di tipo M1 e M2 Vedi voce n° 24 [mq 443.59] Vedi voce n° 25 [mq 110.57]					443,59 110,57		
	SOMMANO mq					554,16	13,62	7'547,66
51 / 28 E.16.020.070 a.CAM	Rasatura e stuccatura - leganti idraulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati Vedi voce n° 24 [mq 443.59]	2,00				887,18		
	SOMMANO mq					887,18	10,71	9'501,70
52 / 29 A.20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 28 [mq 887.18]					887,18		
	SOMMANO mq					887,18	3,16	2'803,49
53 / 30 E.21.020.055 b.CAM	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per interni con pittura murale a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, lavabile, composta da acqua, pigmenti minerali, sostanze di riempimento, leganti vegetali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante Vedi voce n° 28 [mq 887.18]					887,18		
	SOMMANO mq					887,18	16,67	14'789,29
54 / 31 A.12.01.007. 0a	Intonaco a stucco formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo di intonaco grezzo con malta fine di calce spenta e pozzolana, tirata a fratazzo, applicata con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di circa 5 mm di malta per stucchi, perfettamente levigato con frettazzo metallico, compresi i ponteggi fino ad un'altezza dei locali di 4 m e quanto occorre per dare l'opera finita: su pareti interne Vedi voce n° 11 [mq 125.63]					125,63		
	SOMMANO mq					125,63	77,85	9'780,30
55 / 32	Porta interna ad uno o a più battenti costituita da: controtelaio							
	A R I P O R T A R E							149'444,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							149'444,20
CAM23_E18 .070.020.A	a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; pannelli in alluminio e poliuretano con superficie a vista liscia; guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio; cerniere di alluminio; serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi. Compresi la zincatura a caldo per la lamiera in acciaio; la fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semilucido dato elettrostaticamente a forno a 150°per i profilati e le lamiere di alluminio. Con pannelli di alluminio e poliuretano colore naturale Porte interne larghezza: 80 P1 P2 P3 Porte interne larghezza 120 cm (P5)	26,00 8,00 4,00 1,00	0,80 0,80 0,80 1,20	2,100 2,100 2,100 2,100		43,68 13,44 6,72 2,52		
	SOMMANO mq					66,36	379,80	25'203,53
56 / 33 E03.146.a	Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo antiluce, installata su porta, data in opera a perfetta regola d'arte, con esclusione delle opere murarie o da falegname, delle dimensioni di: 300 x 160 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	95,80	383,20
57 / 34 CAM23_E18 .065.020.H	Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati Raccolta gestione rifiuti (P4) Locale dati (P4) Archivio (P4)					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	1'937,79	5'813,37
58 / 35 C15146b	Controtelaio in acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, completo di controventi e idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte, valutato al mq di luce vano (minimo fatturabile 1,2 mq), incluso il trasporto, escluso il tiro ai piani: profilo con una battuta: profondità 101 ÷ 150 mm Vedi voce n° 34 [cad 3.00]			0,800	2,100	5,04		
	SOMMANO mq					5,04	69,08	348,16
	A R I P O R T A R E							181'192,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							181'192,46
59 / 36 E.17.010.020 .b.CAM	Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm Controsoffitto antisismico in cartongesso					385,70		
	SOMMANO mq					385,70	47,61	18'363,18
60 / 37 NP.02.a	Compenso per la realizzazione di sistema sismo resistente per controsoffitto con puntone realizzato con una coppia di profili U30x27x330 sp. 0,6 mm posati "schiena/schiena" collegati sull'anima della struttura principale tramite vite finta rondella" disposti in numero minimo del valore massimo tra [3; 1 ogni 10 m2 di controsoffitto] per ogni porzione di soffitto strutturalmente indipendente o porzione di soffitto strutturalmente indipendente. La superficie d'influenza massima per ogni sistema di controventatura (composto da una coppia di pendini inclinati disposti ortogonalmente tra loro rispetto alle due direzioni principali del profilo portante) è pari a 16 m2. Inclinazione massima degli elementi di sostegno rispetto alla verticale pari a 60°. Sovraprezzo del 15% Controsoffitto antisismico in cartongesso Vedi voce n° 36 [mq 385.70]					385,70		
	SOMMANO mq					385,70	7,14	2'753,90
61 / 38 E.17.010.020 .k.CAM	Controsoffitto in lastre prefabbricate Botola d'ispezione 600x600 mm con rivestimento in singolo strato di lastre in cartongesso da 12,5 mm, compreso telaio di fissaggio Incremento: stima n.2 botole per ambiente	23,00			2,000	46,00		
	SOMMANO cad					46,00	94,16	4'331,36
62 / 39 CAM23_E17 .040.060.A (CAM)	Controsoffitto in pannelli di gessosp. 12,5 mm Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 12,5 mm Pannelli a superficie non forata Controsoffitto modulare 60x60 ispezionabile					278,96		
	SOMMANO mq					278,96	55,71	15'540,86
63 / 40 NP.02.b	Compenso per la realizzazione di sistema sismo resistente per controsoffitto con puntone realizzato con una coppia di profili U30x27x330 sp. 0,6 mm posati "schiena/schiena" collegati sull'anima della struttura principale tramite vite finta rondella" disposti in numero minimo del valore massimo tra [3; 1 ogni 10 m2 di controsoffitto] per ogni porzione di soffitto strutturalmente indipendente o porzione di soffitto strutturalmente indipendente. La superficie d'influenza massima per ogni sistema di controventatura (composto da una coppia di pendini inclinati disposti ortogonalmente tra loro rispetto alle due direzioni principali del profilo portante) è pari a 16 m2. Inclinazione massima degli elementi di sostegno rispetto alla verticale pari a 60°. Sovraprezzo del 15% Vedi voce n° 39 [mq 278.96]					278,96		
	SOMMANO mq					278,96	8,36	2'332,11
	A R I P O R T A R E							224'513,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							224'513,87
64 / 41 CAM23_E17 .020.050.B	Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Finitura satinata Controsoffitto bagni					41,11		
	SOMMANO mq					41,11	68,09	2'799,18
65 / 42 NP.02.c	Compenso per la realizzazione di sistema sismo resistente per controsoffitto con puntone realizzato con una coppia di profili U30x27x330 sp. 0,6 mm posati "schiena/schiena" collegati sull'anima della struttura principale tramite vite finta rondella" disposti in numero minimo del valore massimo tra [3; 1 ogni 10 m2 di controsoffitto] per ogni porzione di soffitto strutturalmente indipendente o porzione di soffitto strutturalmente indipendente. La superficie d'influenza massima per ogni sistema di controventatura (composto da una coppia di pendini inclinati disposti ortogonalmente tra loro rispetto alle due direzioni principali del profilo portante) è pari a 16 m2. Inclinazione massima degli elementi di sostegno rispetto alla verticale pari a 60°. Sovraprezzo del 15% Vedi voce n° 41 [mq 41.11]					41,11		
	SOMMANO mq					41,11	10,21	419,73
66 / 43 B15095a	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, eseguito con pannelli in lana di roccia monodensità, rivestiti sul lato esterno con idoneo primer, con resistenza a compressione > 20 kPa, resistenza a trazione 7,5 - 10 kPa, provvisto di ETA, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), classe reazione al fuoco A1, conducibilità termica $\lambda_D \leq 0,035$ W/mK, dimensioni di 600 x 1.000 mm, compresi fissaggio meccanico eseguito con idonei tasselli ad avvitamento e ricoperti di idonea malta adesiva, completo di intonaco sottile armato con rete in fibra di vetro antialcalina del peso ≥ 140 g/m2, escluso rivestimento di finitura adeguato all'ETA del produttore del sistema: spessore 40 mm Vedi voce n° 36 [mq 385.70] Vedi voce n° 39 [mq 278.96] Vedi voce n° 41 [mq 41.11]					385,70 278,96 41,11		
	SOMMANO mq					705,77	68,01	47'999,42
67 / 44 E.21.010.005 .a.CAM	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato Vedi voce n° 36 [mq 385.70] Pareti esistenti - escluse le pareti dei bagni e pareti abbattute: Vedi voce n° 11 [mq 125.63]	20,00				385,70 2'512,60		
	SOMMANO mq					2'898,30	10,28	29'794,52
68 / 45 A.20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 44 [mq 2'898.30]					2'898,30		
	SOMMANO mq					2'898,30	3,16	9'158,63
69 / 46 A.07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm							
	A R I P O R T A R E							314'685,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							314'685,35
70 / 47 A.07.03.004	Vedi voce n° 9 [mq 53.11]					53,11		
	SOMMANO mq					53,11	29,19	1'550,28
	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 2-3 cm dato in opera ben battuto e livellato					715,60		
	Vedi voce n° 10 [mq 715.60]					715,60	29,19	20'888,36
71 / 48 A07.03.010	Lisciatura autolivellante ad indurimento rapido su massetti cementizi puliti e solidi per uno spessore medio di 1,5/2,5 mm stesa con racla di gomma a spatola americana d'acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.					715,60		
	Vedi voce n° 47 [mq 715.60]					715,60	15,57	11'141,89
	SOMMANO mq							
72 / 49 E.13.070.020 .b.CAM	Pavimento in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe, utilizzando collanti acrilici in dispersione acquosa, compreso la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di continuità e quindi impermeabilizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per PVC, compreso, altresì, tagli, sfridi, collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in PVC eterogeneo, spessore 3.0 mm					715,60		
	Vedi voce n° 10 [mq 715.60]					715,60	62,59	44'789,40
	SOMMANO mq							
73 / 50 E.13.070.070 .a	Sguscia in PVC e linoleum Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, costituita da profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, spessore 2,00 mm da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento.							
	1 Amb. medici MMG		14,60			14,60		
	2 Amb. medici MMG		14,40			14,40		
	3 Amb. medici MMG		15,60			15,60		
	4 Amb. medici MMG		14,90			14,90		
	5 Amb. medici MMG		17,90			17,90		
	3 Amb. serv / diagnosi		21,61			21,61		
	1 Amb. serv / diagnosi		16,62			16,62		
	2 Amb. serv / diagnosi		19,85			19,85		
	Prelievi		14,00			14,00		
	Prelievi		14,62			14,62		
	Ass. medica h 24		26,15			26,15		
	Corridoio		168,79			168,79		
	Loc. infermieri		19,30			19,30		
	Uff. PUA		27,02			27,02		
	IFOC		18,20			18,20		
	Racc. gestione rif.		10,67			10,67		
	Connettivo		207,50			207,50		
	Sportello polif. CUP		16,19			16,19		
	Locale dati		14,32			14,32		
	Attesa prelievi		16,30			16,30		
	Sala riunioni		23,60			23,60		
	Ufficio dir. amm.		15,92			15,92		
	Ufficio seg		15,10			15,10		
	Area relax		13,12			13,12		
	A R I P O R T A R E					756,28		393'055,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					756,28		393'055,28
74 / 51 E.15.030.020 .b.CAM	Spogl. F		12,12			12,12		
	Spogl. M		13,41			13,41		
	Archivio		13,42			13,42		
	Ass. sociale		15,62			15,62		
	Serv. Integ. Lav.		15,50			15,50		
	SOMMANO m					826,35	9,28	7'668,53
75 / 52 E.13.030.020 .p.CAM	Rivestimento di pareti in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, posto in opera con collanti acrilici in dispersione acquosa compresi la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di continuità e quindi impermealizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica PVC, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,0 mm							
	1 Amb. medici MMG		14,60		2,000	29,20		
	2 Amb. medici MMG		14,40		2,000	28,80		
	3 Amb. medici MMG		15,60		2,000	31,20		
	4 Amb. medici MMG		14,90		2,000	29,80		
	5 Amb. medici MMG		17,90		2,000	35,80		
	3 Amb. serv / diagnosi		21,61		2,000	43,22		
	1 Amb. serv / diagnosi		16,62		2,000	33,24		
	2 Amb. serv / diagnosi		19,85		2,000	39,70		
	Prelievi		14,00		2,000	28,00		
	Prelievi		14,62		2,000	29,24		
	Ass. medica h 24		26,15		1,000	26,15		
	Corridoio		168,79		1,000	168,79		
	Loc. infermieri		19,30		1,000	19,30		
	Uff. PUA		27,02		1,000	27,02		
	IFOC		18,20		1,000	18,20		
	Racc. gestione rif.		10,67		1,000	10,67		
	Connettivo		207,50		1,000	207,50		
	Sportello polif. CUP		16,19		1,000	16,19		
	Locale dati		14,32		1,000	14,32		
	Attesa prelievi		16,30		1,000	16,30		
	Sala riunioni		23,60		1,000	23,60		
	Ufficio dir. amm.		15,92		1,000	15,92		
	Ufficio seg		15,10		1,000	15,10		
	Area relax		13,12		1,000	13,12		
	Spogl. F		12,12		1,000	12,12		
	Spogl. M		13,41		1,000	13,41		
	Archivio		13,42		1,000	13,42		
	Ass. sociale		15,62		1,000	15,62		
	Serv. Integ. Lav.		15,50		1,000	15,50		
	SOMMANO mq					990,45	56,26	55'722,72
75 / 52 E.13.030.020 .p.CAM	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo							
	WC Utenti U					7,95		
	WC Utenti D					8,17		
	WC Operatori					13,37		
	WC					3,82		
	Anti WC					1,67		
	P WC M					2,25		
	P WC F					4,08		
	SOMMANO mq					41,31	68,99	2'849,98
	A R I P O R T A R E							459'296,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							459'296,51
76 / 53 E.15.020.045 .c.CAM	Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm WC Utenti U WC Utenti D WC Operatori WC Anti WC P WC M P WC F	15,30 14,45 20,65 9,10 5,30 6,04 8,30			2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400	36,72 34,68 49,56 21,84 12,72 14,50 19,92		
	SOMMANO mq					189,94	51,11	9'707,83
77 / 54 E.21.020.055 .b.CAM	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per interni con pittura murale a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, lavabile, composta da acqua, pigmenti minerali, sostanze di riempimento, leganti vegetali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante Vedi voce n° 44 [mq 2 898.30] Vedi voce n° 51 [mq 990.45]					2'898,30 -990,45		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					2'898,30 -990,45		
	SOMMANO mq					1'907,85	16,67	31'803,86
78 / 55 A21.01.109	Architrave in acciaio formata da almeno due putrelle entro murature portanti per creazione o allargamento di passaggio, eseguita mediante: breccia nella muratura per l'alloggiamento delle putrelle, posa su letto di malta e sigillatura degli interstizi con malta a ritiro compensato, le travi opportunamente collegate, riempimento degli spazi tra le travi con getto di betoncino ad alta aderenza, leggermente armato, le riprese delle murature (demolizione della muratura sottostante da valutare a parte), comprese opere di puntellatura e mezzi e provvedimenti necessari per non arrecare danni ad opere non interessate al lavoro. Compenso minimo: 40 kg Piattabanda HEA180 Colonne HEA180 piatto b700 - s10	2,00 4,00 1,00	1,34 2,63 1,34		35,500 35,500 28,300	95,14 373,46 37,92		
	SOMMANO kg					506,52	26,48	13'412,65
79 / 56 A21.01.004.b	Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele per evitare danni a costruzioni contigue, da compensare in base al diametro ed alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: la perforazione da eseguirsi con sonda a rotazione con corona al Widian per dare un foro circolare di sezione costante, eseguita con velocità di rotazione idonea per non arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate, l'aria compressa per la pulitura del perforo con eventuale impiego di acqua se consentito dalla D.L. , l'inserimento di apparecchi di guida per l'asta di comando della sonda, ove necessario, per garantire l'andamento rettilineo del foro e la sua esatta posizione secondo le indicazioni della D.L.. Misurato per ogni millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: muratura in							
	A R I P O R T A R E							514'220,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							514'220,85
80 / 57 A21.01.007	pietrame e mattoni							
	Nuova apertura	20,00	0,45		32,000	288,00		
	Nuove colonne di scarico	3,00			100,000	300,00		
	Aspirazione forzata	3,00			100,000	300,00		
	SOMMANO m/mm					888,00	2,60	2'308,80
81 / 58 A21.01.013.a	Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Si intendono compresi gli oneri per il taglio a misura, la posa in opera nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 50 mm rispetto al filo della muratura, i materiali impiegati e le attrezzature necessarie, lo sfrido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito f14	20,00	0,40		1,208	9,66		
	SOMMANO kg					9,66	12,91	124,71
82 / 59 A06.01.002.0 2.01.d	Iniezioni per consolidamento di murature, in perfori armati e non, di miscela composta di cemento tipo 425 ed acqua. Sono compresi: la miscela fino a tre volte e il volume del perforo; l'eventuale aggiunta di calce idraulica, gli additivi fluidificanti, antiritiro, la sabbia fine dosata secondo le indicazioni della DL; la mano d'opera necessaria alla miscelazione della malta; il pompaggio a pressione, controllato per mezzo di gruppo miscelatore-iniettore manuale o elettrico; il controllo dell'assorbimento della muratura alla pressione esercitata; le operazioni che si rendono necessarie ad eseguire il lavoro; i materiali occorrenti e le attrezzature necessarie; il fissaggio e la successiva asportazione dei boccagli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: per perfori fino a 35 mm	20,00	0,45			9,00		
	SOMMANO m					9,00	31,00	279,00
83 / 204 A.07.03.003	Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 35/45 - Rck 45 N/mmq	2,00	2,20	0,500	0,150	0,33		
	SOMMANO mc					0,33	248,29	81,94
84 / 205 A.07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 198 [mq -53.11]					-53,11		
	SI DETRAGGONO mq					-53,11	29,19	-1'550,28
85 / 207	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 199 [mq 239.00]					239,00		
	SOMMANO mq					239,00	29,19	6'976,41
	A R I P O R T A R E							522'441,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							522'441,43
A.07.03.004	300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 2-3 cm dato in opera ben battuto e livellato Vedi voce n° 206 [mq -715.60]					-715,60		
	SI DETRAGGONO mq					-715,60	29,19	-20'888,36
86 / 208 A07.03.010	Lisciatura autolivellante ad indurimento rapido su massetti cementizi puliti e solidi per uno spessore medio di 1,5/2,5 mm stesa con racla di gomma a spatola americana d'acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Vedi voce n° 207 [mq -715.60]					-715,60		
	SI DETRAGGONO mq					-715,60	15,57	-11'141,89
87 / 209 E.13.070.020 .b.CAM	Pavimento in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe, utilizzando collanti acrilici in dispersione acquosa, compreso la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di continuità e quindi impermeabilizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per PVC, compreso, altresì, tagli, sfridi, collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in PVC eterogeneo, spessore 3.0 mm Vedi voce n° 208 [mq -715.60]					-715,60		
	SI DETRAGGONO mq					-715,60	62,59	-44'789,40
88 / 211 A.07.03.004	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 2-3 cm dato in opera ben battuto e livellato Vedi voce n° 210 [mq 509.59]					509,59		
	SOMMANO mq					509,59	29,19	14'874,93
89 / 212 A07.03.010	Lisciatura autolivellante ad indurimento rapido su massetti cementizi puliti e solidi per uno spessore medio di 1,5/2,5 mm stesa con racla di gomma a spatola americana d'acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Vedi voce n° 211 [mq 509.59]					509,59		
	SOMMANO mq					509,59	15,57	7'934,32
90 / 213 E.13.070.020 .b.CAM	Pavimento in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe, utilizzando collanti acrilici in dispersione acquosa, compreso la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di continuità e quindi impermeabilizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per PVC, compreso, altresì, tagli, sfridi, collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in PVC eterogeneo, spessore 3.0 mm Vedi voce n° 212 [mq 509.59]					509,59		
	SOMMANO mq					509,59	62,59	31'895,24
91 / 214	Rivestimento di pareti in PVC a tinta unita o variegato, di							
	A R I P O R T A R E							500'326,27

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					536,13		444'603,55
	Ass. Domicialre		21,62		1,000	21,62		
	Deposito		6,65		1,000	6,65		
	Deposito pulito		6,08		1,000	6,08		
	Deposito sporco		9,52		1,000	9,52		
	Deposito pulizie		9,10		1,000	9,10		
	6.Ambulatorio		15,92		2,000	31,84		
	7.Ambulatorio		15,10		2,000	30,20		
	Spazio di servizio		11,05		1,000	11,05		
	SOMMANO mq					662,19	56,26	37'254,81
93 / 216 E.13.070.070 .a	Sguscia in PVC e linoleum Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, costituita da profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, spessore 2,00 mm da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento.							
	1 Amb. medici MMG		14,60			-14,60		
	2 Amb. medici MMG		14,40			-14,40		
	3 Amb. medici MMG		15,60			-15,60		
	4 Amb. medici MMG		14,90			-14,90		
	5 Amb. medici MMG		17,90			-17,90		
	3 Amb. serv / diagnosi		21,61			-21,61		
	1 Amb. serv / diagnosi		16,62			-16,62		
	2 Amb. serv / diagnosi		19,85			-19,85		
	Prelievi		14,00			-14,00		
	Prelievi		14,62			-14,62		
	Ass. medica h 24		26,15			-26,15		
	Corridoio		168,79			-168,79		
	Loc. infermieri		19,30			-19,30		
	Uff. PUA		27,02			-27,02		
	ILOC		18,20			-18,20		
	Racc. gestione rif.		10,67			-10,67		
	Connettivo		207,50			-207,50		
	Sportello polif. CUP		16,19			-16,19		
	Locale dati		14,32			-14,32		
	Attesa prelievi		16,30			-16,30		
	Sala riunioni		23,60			-23,60		
	Ufficio dir. amm.		15,92			-15,92		
	Ufficio seg		15,10			-15,10		
	Area relax		13,12			-13,12		
	Spogl. F		12,12			-12,12		
	Spogl. M		13,41			-13,41		
	Archivio		13,42			-13,42		
	Ass. sociale		15,62			-15,62		
	Serv. Integ. Lav.		15,50			-15,50		
	SI DETRAGGONO m					-826,35	9,28	-7'668,53
94 / 217 E.13.070.070 .a	Sguscia in PVC e linoleum Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, costituita da profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, spessore 2,00 mm da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento.							
	1 Amb. medici MMG		14,60			14,60		
	2 Amb. medici MMG		14,40			14,40		
	3 Amb. medici MMG		15,60			15,60		
	4 Amb. medici MMG		14,90			14,90		
	5 Amb. medici MMG		17,90			17,90		
	3 Amb. serv / diagnosi		16,32			16,32		
	1 Amb. serv / diagnosi		21,61			21,61		
	2 Amb. serv / diagnosi		22,43			22,43		
	Prelievi		22,45			22,45		
	Loc. infermieri		15,30			15,30		
	ILOC		18,20			18,20		
	Locale dati		14,32			14,32		
	Attesa prelievi		13,20			13,20		
	A R I P O R T A R E					221,23		474'189,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					221,23		474'189,83
	Area relax		13,12			13,12		
	Spogl. F		12,12			12,12		
	Spogl. M		13,41			13,41		
	Ass. sociale		15,62			15,62		
	Serv. Integ. Lav.		15,50			15,50		
	Locali PUA		44,92			44,92		
	CUP		40,00			40,00		
	Ass. Domicialre		21,62			21,62		
	Deposito		6,65			6,65		
	Deposito pulito		6,08			6,08		
	Deposito sporco		9,52			9,52		
	Deposito pulizie		9,10			9,10		
	6.Ambulatorio		15,92			15,92		
	7.Ambulatorio		15,10			15,10		
	Spazio di servizio		11,05			11,05		
	SOMMANO m					470,96	9,28	4'370,51
95 / 218 E.13.030.020 .p.CAM	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo WC Utenti U WC Utenti D WC Operatori WC Anti WC P WC M P WC F					-7,95 -8,17 -13,37 -3,82 -1,67 -2,25 -4,08		
	SI DETRAGGONO mq					-41,31	68,99	-2'849,98
96 / 219 E.15.020.045 .c.CAM	Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm WC Utenti U WC Utenti D WC Operatori WC Anti WC P WC M P WC F	15,30 14,45 20,65 9,10 5,30 6,04 8,30			2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400	-36,72 -34,68 -49,56 -21,84 -12,72 -14,50 -19,92		
	SI DETRAGGONO mq					-189,94	51,11	-9'707,83
97 / 220 E.13.030.020 .p.CAM	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo Anti WC infermieri WC Infermieri uomini WC Infermieri donne Anti Wc e WC utenti Anti WC e WC disabili *(par.ug.=7,98+8,16)	16,14				1,60 2,61 8,20 13,62 16,14		
	A R I P O R T A R E					42,17		466'002,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					42,17		466'002,53
	SOMMANO mq					42,17	68,99	2'909,31
98 / 221 E.15.020.045 .c.CAM	Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm							
	Anti WC infermieri	1,00	5,20		2,400	12,48		
	WC Infermieri uomini	1,00	6,80		2,400	16,32		
	WC Infermieri donne	1,00	8,20		2,400	19,68		
	Anti Wc e WC utenti	1,00	28,85		2,400	69,24		
	Anti WC e WC disabili *(lung.=14,65+14,64)	1,00	29,29		2,400	70,30		
	SOMMANO mq					188,02	51,11	9'609,70
99 / 234 NPM02-A14. 01.015.c	Arrotatura e levigatura a pomice di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in granito					267,37		
	SOMMANO mq					267,37	24,41	6'526,50
100 / 235 NPM03-A14. 01.016.c	Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in granito					267,37		
	SOMMANO mq					267,37	16,28	4'352,78
101 / 236 NPM12-A14. 02.014.b.01	Zoccolino battiscopa di pietra naturale, marmo o granito, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e pulizia finale: marmi dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: bianco Carrara					230,00		
	SOMMANO m					230,00	17,56	4'038,80
102 / 237 NPM13	Fornitura e posa in opera di scossalina preverniciata in alluminio per internii, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi. In alluminio preverniciato, spessore 8/10 Per davanzali					19,00 20,00 9,00		
	SOMMANO cadauno					48,00	86,47	4'150,56
103 / 238 E.17.010.020 .b.CAM	Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm Controsoffitto antisismico in cartongesso					-385,70		
	SI DETRAGGONO mq					-385,70	47,61	-18'363,18
	A R I P O R T A R E							479'227,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							479'227,00
104 / 239 NP.02.a	Compenso per la realizzazione di sistema sismo resistente per controsoffitto con puntone realizzato con una coppia di profili U30x27x330 sp. 0,6 mm posati "schiena/schiena" collegati sull'anima della struttura principale tramite vite finta rondella" disposti in numero minimo del valore massimo tra [3; 1 ogni 10 m2 di controsoffitto] per ogni porzione di soffitto strutturalmente indipendente o porzione di soffitto strutturalmente indipendente. La superficie d'influenza massima per ogni sistema di controventatura (composto da una coppia di pendini inclinati disposti ortogonalmente tra loro rispetto alle due direzioni principali del profilo portante) è pari a 16 m2. Inclinazione massima degli elementi di sostegno rispetto alla verticale pari a 60°. Sovraprezzo del 15% Controsoffitto antisismico in cartongesso Vedi voce n° 238 [mq -385,70]						-385,70	
	SI DETRAGGONO mq						-385,70	7,14
105 / 240 E.17.010.020 .k.CAM	Controsoffitto in lastre prefabbricate Botola d'ispezione 600x600 mm con rivestimento in singolo strato di lastre in cartongesso da 12,5 mm, compreso telaio di fissaggio Incremento: stima n.2 botole per ambiente	23,00			2,000		-46,00	
	SI DETRAGGONO cad						-46,00	94,16
106 / 241 CAM23_E17 .020.050.B	Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Finitura satinata Controsoffitto bagni						-41,11	
	SI DETRAGGONO mq						-41,11	68,09
107 / 242 NP.02.c	Compenso per la realizzazione di sistema sismo resistente per controsoffitto con puntone realizzato con una coppia di profili U30x27x330 sp. 0,6 mm posati "schiena/schiena" collegati sull'anima della struttura principale tramite vite finta rondella" disposti in numero minimo del valore massimo tra [3; 1 ogni 10 m2 di controsoffitto] per ogni porzione di soffitto strutturalmente indipendente o porzione di soffitto strutturalmente indipendente. La superficie d'influenza massima per ogni sistema di controventatura (composto da una coppia di pendini inclinati disposti ortogonalmente tra loro rispetto alle due direzioni principali del profilo portante) è pari a 16 m2. Inclinazione massima degli elementi di sostegno rispetto alla verticale pari a 60°. Sovraprezzo del 15% Vedi voce n° 241 [mq -41,11]						-41,11	
	SI DETRAGGONO mq						-41,11	10,21
108 / 243 CAM23_E17 .040.060.A (CAM)	Controsoffitto in pannelli di gessosp. 12,5 mm Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 12,5 mm Pannelli a superficie non forata (par.ug.=385,70+246,8)	632,50					632,50 41,11 30,00	
	Parziale mq						703,61	
	A R I P O R T A R E					703,61		468'922,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					703,61		468'922,83
109 / 244 NP.02.b	Aumento del 20% per spessore pari a 20 mm	0,20	703,61			140,72		
	Parziale mq					140,72		
	SOMMANO mq					844,33	55,71	47'037,62
	Compenso per la realizzazione di sistema sismo resistente per controsoffitto con puntone realizzato con una coppia di profili U30x27x330 sp. 0,6 mm posati "schiena/schiena" collegati sull'anima della struttura principale tramite vite finta rondella" disposti in numero minimo del valore massimo tra [3; 1 ogni 10 m2 di controsoffitto] per ogni porzione di soffitto strutturalmente indipendente o porzione di soffitto strutturalmente indipendente. La superficie d'influenza massima per ogni sistema di controventatura (composto da una coppia di pendini inclinati disposti ortogonalmente tra loro rispetto alle due direzioni principali del profilo portante) è pari a 16 m2. Inclinazione massima degli elementi di sostegno rispetto alla verticale pari a 60°. Sovraprezzo del 15% Vedi voce n° 243 [mq 844.33]					844,33		
	SOMMANO mq					844,33	8,36	7'058,60
	Controsoffitto in lastre prefabbricate Velella di raccordo tra controsoffitto e pareti verticali h.10-20 cm, compresa la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12,5 mm	1,00	12,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	36,89	442,68
	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete					-413,23		
	M1					-30,36		
	M2 (parete vs camera) *(par.ug.=0,5*60,72)	30,36						
111 / 246 E.22.010.010 .b.CAM	SI DETRAGGONO mq					-443,59	51,07	-22'654,14
	Pareti divisorie in lastre di cartongesso Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di cartongesso idrorepellente a basso grado di assorbimento d'acqua su entrambi i lati della parete					-30,36		
	M2 (Parete vs bagno) *(par.ug.=0,5*60,72)	30,36				-80,21		
	M3							
	SI DETRAGGONO mq					-110,57	43,96	-4'860,66
	Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna con caratteristiche antincendio ed acustiche, costituita da due pannelli prefabbricati in gesso ceramico fibrorinforzato, omologati in euroclasse A1 di reazione al fuoco, E.I 120' -							
	A R I P O R T A R E							495'946,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							495'946,93
	180° di resistenza al fuoco con incastri maschio femmina sui bordi perimetrali, delle dimensioni di 1200 x 600/700 mm, spessore mm 25, fissati mediante incollaggio e viti autoperforanti alla struttura portante in profilati di acciaio zincato dello spessore di 6/10 di mm e successiva rasatura con idoneo stucco , comprese guide a pavimento e a soffitto ad "U" fissate alla struttura portante con opportuni ancoraggi, guarnizioni acustiche monoadesive, montanti verticali a " C" posti ad interasse 600 mm la formazione di vani porta o finestra con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti ed ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. sovrapprezzo per versione idrorepellente su due lati Sovrapprezzo per ulteriore lastra idrorepellente (M2) Vedi voce n° 247 [mq -110.57]					-110,57		
	SI DETRAGGONO mq					-110,57	10,05	-1'111,23
114 / 249 A09.05.003.d	Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna con caratteristiche antincendio ed acustiche, costituita da due pannelli prefabbricati in gesso ceramico fibrorinforzato, omologati in euroclasse A1 di reazione al fuoco, E.I 120° – 180° di resistenza al fuoco con incastri maschio femmina sui bordi perimetrali, delle dimensioni di 1200 x 600/700 mm, spessore mm 25, fissati mediante incollaggio e viti autoperforanti alla struttura portante in profilati di acciaio zincato dello spessore di 6/10 di mm e successiva rasatura con idoneo stucco , comprese guide a pavimento e a soffitto ad "U" fissate alla struttura portante con opportuni ancoraggi, guarnizioni acustiche monoadesive, montanti verticali a " C" posti ad interasse 600 mm la formazione di vani porta o finestra con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti ed ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. sovrapprezzo inserimento pannello in lana di minerale spessore mm 60 Al sovrapprezzo si applica una maggiorazione del 10% per considerare il centimetro di spessore in più della lana minerale nelle pareti di tipo M1 e M2 Vedi voce n° 246 [mq -443.59] Vedi voce n° 247 [mq -110.57]					-443,59 -110,57		
	SI DETRAGGONO mq					-554,16	13,62	-7'547,66
115 / 250 E.16.020.070 .a.CAM	Rasatura e stuccatura - leganti idraulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati Vedi voce n° 246 [mq -443.59]	2,00				-887,18		
	SI DETRAGGONO mq					-887,18	10,71	-9'501,70
116 / 251 A.20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 250 [mq -887.18]					-887,18		
	SI DETRAGGONO mq					-887,18	3,16	-2'803,49
117 / 252 E.21.020.055 .b.CAM	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per interni con pittura murale a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, lavabile, composta da acqua, pigmenti minerali, sostanze di riempimento, leganti vegetali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve,							
	A R I P O R T A R E							474'982,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							474'982,85
118 / 253 CAM23_E18 .070.020.A	applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante Vedi voce n° 250 [mq -887.18]					-887,18		
	SI DETRAGGONO mq					-887,18	16,67	-14'789,29
	Porta interna ad uno o a più battenti costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; pannelli in alluminio e poliuretano con superficie a vista liscia; guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio; cerniere di alluminio; serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi. Compresi la zincatura a caldo per la lamiera in acciaio; la fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semilucido dato elettrostaticamente a forno a 150° per i profilati e le lamiere di alluminio. Con pannelli di alluminio e poliuretano colore naturale Porte interne larghezza: 80							
	P1	26,00	0,80	2,100		-43,68		
	P2	8,00	0,80	2,100		-13,44		
	P3	4,00	0,80	2,100		-6,72		
	Porte interne larghezza 120 cm (P5)	1,00	1,20	2,100		-2,52		
	SI DETRAGGONO mq					-66,36	379,80	-25'203,53
	Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo antiluce, installata su porta, data in opera a perfetta regola d'arte, con esclusione delle opere murarie o da falegname, delle dimensioni di: 300 x 160 mm					-4,00		
	SI DETRAGGONO cad					-4,00	95,80	-383,20
120 / 255 CAM23_E18 .065.020.H	Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati Raccolta gestione rifiuti (P4) Locale dati (P4) Archivio (P4)					-1,00 -1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-3,00	1'937,79	-5'813,37
121 / 256 C15146b	Controtelaio in acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, completo di controventi e idonee grappe per l'ancoraggio alla							
	A R I P O R T A R E							428'793,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							428'793,46
	muratura e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte, valutato al mq di luce vano (minimo fatturabile 1,2 mq), incluso il trasporto, escluso il tiro ai piani: profilo con una battuta: profondità 101 ÷ 150 mm Vedi voce n° 255 [cad -3.00]			0,800	2,100	-5,04		
	SI DETRAGGONO mq					-5,04	69,08	-348,16
122 / 257 E.22.010.010 .b.CAM	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete M1 M2 (parete vs camera) M4					389,10 55,68 111,55		
	SOMMANO mq					556,33	51,07	28'411,77
123 / 258 CAM23_E22 .010.010.E (CAM)	Pareti divisorie in lastre di cartongesso Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di cartongesso idrorepellente a basso grado di assorbimento d'acqua su entrambi i lati della parete M2 (Parete vs bagno) M3					55,68 105,88		
	SOMMANO mq					161,56	43,96	7'102,18
124 / 259 A09.05.003.e	Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna con caratteristiche antincendio ed acustiche, costituita da due pannelli prefabbricati in gesso ceramico fibrorinforzato, omologati in euroclasse A1 di reazione al fuoco, E.I 120' - 180' di resistenza al fuoco con incastri maschio femmina sui bordi perimetrali, delle dimensioni di 1200 x 600/700 mm, spessore mm 25, fissati mediante incollaggio e viti autoperforanti alla struttura portante in profilati di acciaio zincato dello spessore di 6/10 di mm e successiva rasatura con idoneo stucco, comprese guide a pavimento e a soffitto ad "U" fissate alla struttura portante con opportuni ancoraggi, guarnizioni acustiche monoadesive, montanti verticali a "C" posti ad interasse 600 mm la formazione di vani porta o finestra con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti ed ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. sovrapprezzo per versione idrorepellente su due lati Sovrapprezzo per ulteriore lastra idrorepellente (M2) Vedi voce n° 258 [mq 161.56]					161,56		
	SOMMANO mq					161,56	10,05	1'623,68
125 / 260 A09.05.003.d	Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna con caratteristiche antincendio ed acustiche, costituita da due pannelli prefabbricati in gesso ceramico fibrorinforzato, omologati in euroclasse A1 di reazione al fuoco, E.I 120' - 180' di resistenza al fuoco con incastri maschio femmina sui bordi perimetrali, delle dimensioni di 1200 x 600/700 mm,							
	A R I P O R T A R E							465'582,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							465'582,93
	spessore mm 25, fissati mediante incollaggio e viti autoperforanti alla struttura portante in profilati di acciaio zincato dello spessore di 6/10 di mm e successiva rasatura con idoneo stucco, comprese guide a pavimento e a soffitto ad "U" fissate alla struttura portante con opportuni ancoraggi, guarnizioni acustiche monoadesive, montanti verticali a "C" posti ad interasse 600 mm la formazione di vani porta o finestra con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti ed ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. sovrapprezzo inserimento pannello in lana di minerale spessore mm 60 Al sovrapprezzo si applica una maggiorazione del 10% per considerare il centimetro di spessore in più della lana minerale nelle pareti di tipo M1 e M2 Vedi voce n° 257 [mq 556.33] Vedi voce n° 258 [mq 161.56]					556,33 161,56		
	SOMMANO mq					717,89	13,62	9'777,66
126 / 261 E.16.020.070 .a.CAM	Rasatura e stuccatura - leganti idraulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati Vedi voce n° 257 [mq 556.33]	2,00				1'112,66		
	SOMMANO mq					1'112,66	10,71	11'916,59
127 / 262 A.20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 261 [mq 1 112.66]					1'112,66		
	SOMMANO mq					1'112,66	3,16	3'516,01
128 / 263 E.21.020.055 .b.CAM	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per interni con pittura murale a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, lavabile, composta da acqua, pigmenti minerali, sostanze di riempimento, leganti vegetali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante Vedi voce n° 261 [mq 1 112.66]					1'112,66		
	SOMMANO mq					1'112,66	16,67	18'548,04
129 / 264 NPM09-CA M23 E13.02 0.010.A (CA M)	Pavimento alla veneziana Pavimento alla veneziana a campo uniforme o a scacchiera con o senza fascia perimetrale, costituito da uno strato superiore, dello spessore di 2 cm, di cemento tipo 325 bianco o colorato, mescolato a graniglia e scaglie di marmi colorati di qualsiasi specie, nella proporzione di graniglia 0,8 mq e cemento 0,2 mq per 1 mq di pavimentazione, gettato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 3 cm, comprese le riquadrature dei campi da 100x100 cm con listelli metallici inossidabili di spessore 12 mm e altezza 2 cm o listelli di marmo di sezione 2x2 cm appoggiati sul sottofondo, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Pavimento alla veneziana con graniglia e scaglie di marmi colorati					43,38		
	A R I P O R T A R E					43,38		509'341,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					43,38		509'341,23
130 / 265 CAM23_E18 .070.020.A	SOMMANO mq					43,38	260,63	11'306,13
	Porta interna ad uno o a più battenti costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; pannelli in alluminio e poliuretano con superfice a vista liscia; guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio; cerniere di alluminio; serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi. Compresi la zincatura a caldo per la lamiera in acciaio; la fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semilucido dato elettrostaticamente a forno a 150°per i profilati e le lamiere di alluminio. Con pannelli di alluminio e poliuretano colore naturale							
	Porte interne larghezza: 80							
	P1	31,00	0,80	2,100		52,08		
	P3	3,00	0,80	2,100		5,04		
	Porte interne larghezza 120 cm (P5)	1,00	1,20	2,100		2,52		
	P6	1,00	1,20	2,100		2,52		
	Porte interne larghezza: 90							
	P2	4,00	0,90	2,100		7,56		
	Porte interne larghezza: 170							
	P7	1,00	1,70	2,100		3,57		
	Porte interne larghezza: 200							
	P8	1,00	2,00	3,400		6,80		
	SOMMANO mq					80,09	379,80	30'418,18
131 / 266 NPM07-CA M23_E18.07 5.045.E	Maniglione antipánico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipánico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	316,46	632,92
132 / 267 E03.146.a	Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo antiluce, installata su porta, data in opera a perfetta regola d'arte, con esclusione delle opere murarie o da falegname, delle dimensioni di: 300 x 160 mm					2,50		
	SOMMANO cad					2,50	95,80	239,50
133 / 268 NPM10	Restauro portone d'ingresso mediante smontaggio della ferramenta e serramenta, scartavetratura delle pitture per riportare la superficie a legno, consolidamento e reintegrazione delle lacune con sostituzione di parti lignee non recuperabili con essenze della stessa natura dell'esistente, applicazione di due mani di impregnante ed una mano di finitura oltre ad un'ulteriore mano di effetto cera per quanto riguarda l'esterno e ripristino del colore originario con colori a smalto per quanto riguarda l'interno; rimessa a squadro con staffe e/o sostituzioni di eventuali perni, sverniciatura delle parti metalliche, leggera spazzolatura, trattamento con convertitore di ruggine, verniciatura, rimontaggio delle ferramenta e serramenta, rimontaggio in opera dell'infisso. Installazione di una nuova							
	A R I P O R T A R E							551'937,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							551'937,96
	serratura a toppa con cilindro per consentire l'apertura di una delle due ante dall'esterno con integrazione di parti mancanti o con sostituzione di parti ammalorate.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8'899,94	8'899,94
134 / 269 NPM08-E04. 022.a	Porta cieca tagliafuoco ad un battente con struttura in acciaio, omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calcosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 800 x 2.000 mm P4					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	510,63	2'042,52
135 / 270 CAM23_E18 .065.020.H	Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati P9 P10 P11					2,00 4,00 1,00		
	SOMMANO cad					7,00	1'937,79	13'564,53
136 / 271 C15146b	Controtelaio in acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, completo di controventi e idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte, valutato al mq di luce vano (minimo fatturabile 1,2 mq), incluso il trasporto, escluso il tiro ai piani: profilo con una battuta: profondità 101 ÷ 150 mm Vedi voce n° 270 [cad 7.00]			0,800	2,100	11,76		
	SOMMANO mq					11,76	69,08	812,38
	Opere stradali (Cat 3)							
137 / 200 NPM01-A02.	Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di							
	A R I P O R T A R E							577'257,33

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

**STATO AVANZAMENTO LAVORI AL CONTO FINALE
CODEX**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	OPERE CIVILI (SpCat 1)							
	Demolizioni e rimozioni (Cat 1)							
1 / 1 A.03.01.009. 0a	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l'accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi pieni spessore totale fino a 160 mm Ala sinistra *(lung.=1,93+1,93+2,4+2,43+0,2+3,6+2+,5+0,65+3,05+6,1+5,1+4,2) Ala centrale *(lung.=3+2+2,3+3,1+1,65+0,85+2,84+4,24+6,24+4,7+10,64+4,4+4,6+1+2+4,1+0,6) Ala destra *(lung.=0,95+4,2+5,1+3,3+0,4+2,1+5,1)		34,09		4,800	163,63		
			58,26		4,800	279,65		
			21,15		4,800	101,52		
	SOMMANO mq					544,80	20,01	10'901,45
2 / 2 A03.01.003.a	Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico, riparazioni per danni arrecati a terzi, e a condutture pubbliche e private, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto all'interno del cantiere, la cernita e l'accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in mattoni pieni Apertura varco nella muratura portante per pertura accesso in 3 Amb. Serv Diagn.		1,00	0,500	2,200	1,10		
	SOMMANO mc					1,10	315,39	346,93
3 / 3 R.02.025.030 .a.CAM	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq Piano rialzato	35,00 3,00 4,00	0,80 0,70 1,20		2,100 2,100 2,100	58,80 4,41 10,08		
	SOMMANO mq					73,29	8,50	622,97
4 / 4 A03.02.005	Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresi la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso. Rimozione parete vetrata		6,60		75,000	495,00		
	SOMMANO kg					495,00	0,88	435,60
	A R I P O R T A R E							12'306,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'306,95
5 / 5 A.03.02.016. 0b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico Piano rialzato					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	44,04	308,28
6 / 6 A.03.02.016. 0c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino Piano rialzato Bidet Lavabo					4,00 9,00		
	SOMMANO cad					13,00	28,02	364,26
7 / 7 A03.02.016.f	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: piatto doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	44,04	44,04
8 / 8 A.03.01.010. 0e	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: doghe di alluminio e supporto o grigliato lamellare Piano rialzato Ala Sinistra Ala Sinistra Ala Sinistra Ala Sinistra Ala Sinistra Ala Sinistra Ala Sinistra Ala Sinistra Ala Sinistra Ala Sinistra Ala Sinistra Ala Sinistra Ala Sinistra Ala Sinistra Corpo Centrale Corpo Centrale Corpo Centrale Corpo Centrale Corpo Centrale Corpo Centrale Corpo Centrale Corpo Centrale Corpo Centrale Corpo Centrale Corpo Centrale Corpo Centrale Corpo Centrale Corpo Centrale Corpo Centrale Corpo Centrale Corpo Centrale Ala Destra Ala Destra					59,20 4,50 2,50 4,00 16,80 39,00 10,10 29,20 4,10 28,50 26,90 22,30 10,10 15,00 7,50 14,90 23,00 13,80 15,80 3,70 3,40 26,10 7,60 6,50 8,30 8,60 8,40 10,80 7,00 18,00 6,10 29,20 29,20		
	A R I P O R T A R E					520,10		13'023,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					520,10		13'023,53
	Ala Destra					4,10		
	Ala Destra					9,60		
	Ala Destra					4,20		
	Ala Destra					5,40		
	Ala Destra					10,20		
	Ala Destra					24,30		
	Ala Destra					3,60		
	Ala Destra					2,80		
	Ala Destra					10,10		
	Ala Destra					24,50		
	Ala Destra					7,60		
	Ala Destra					13,90		
	Ala Destra					13,80		
	Ala Destra					24,80		
	Ala Destra					10,10		
	Ala Destra					13,00		
	Ala Destra					13,50		
	SOMMANO mq					715,60	9,61	6'876,92
9 / 9 R.02.060.022 a.CAM	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Eliminazione del massetto prevista solo per i locali adibiti ai nuovi servizi igienici Ambulatori con lavabi					41,11 12,00		
	SOMMANO mq					53,11	15,34	814,71
10 / 10 A.03.01.015. 0c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès Vedi voce n° 8 [mq 715.60]					715,60		
	SOMMANO mq					715,60	15,21	10'884,28
11 / 11 A.03.01.011. 0a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, l'accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano Voce calcolata nella percentuale del 5% delle pareti totali vuoto per pieno							
	Ala Sinistra	0,05	41,70		4,800	10,01		
	Ala Sinistra	0,05	8,50		4,800	2,04		
	Ala Sinistra	0,05	18,10		4,800	4,34		
	Ala Sinistra - WC	0,05	6,40		4,800	-1,54		
	Ala Sinistra - WC	0,05	8,00		4,800	-1,92		
	Ala Sinistra	0,05	28,10		4,800	6,74		
	Ala Sinistra	0,05	12,70		4,800	3,05		
	Ala Sinistra	0,05	23,00		4,800	5,52		
	Ala Sinistra	0,05	8,12		4,800	1,95		
	Ala Sinistra	0,05	22,80		4,800	5,47		
	Ala Sinistra	0,05	27,30		4,800	6,55		
	Ala Sinistra	0,05	21,20		4,800	5,09		
	Ala Sinistra	0,05	13,20		4,800	3,17		
	Corpo Centrale	0,05	15,70		4,800	3,77		
	Corpo Centrale	0,05	11,10		4,800	2,66		
	A R I P O R T A R E					56,90		31'599,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					56,90		31'599,44
	Corpo Centrale	0,05	20,80		4,800	4,99		
	Corpo Centrale	0,05	15,70		4,800	3,77		
	Corpo Centrale - Anti WC	0,05	7,90		4,800	-1,90		
	Corpo Centrale	0,05	15,20		4,800	3,65		
	Corpo Centrale	0,05	16,00		4,800	3,84		
	Corpo Centrale - WC	0,05	7,40		4,800	-1,78		
	Corpo Centrale - WC Disabili	0,05	12,50		4,800	-3,00		
	Corpo Centrale	0,05	36,40		4,800	8,74		
	Corpo Centrale	0,05	10,40		4,800	2,50		
	Corpo Centrale	0,05	13,10		4,800	3,14		
	Corpo Centrale	0,05	11,80		4,800	2,83		
	Corpo Centrale	0,05	12,00		4,800	2,88		
	Corpo Centrale	0,05	14,80		4,800	3,55		
	Corpo Centrale	0,05	10,60		4,800	2,54		
	Corpo Centrale	0,05	17,40		4,800	4,18		
	Corpo Centrale	0,05	9,90		4,800	2,38		
	Ala Destra	0,05	29,80		4,800	7,15		
	Ala Destra	0,05	13,20		4,800	3,17		
	Ala Destra	0,05	14,60		4,800	3,50		
	Ala Destra	0,05	14,80		4,800	3,55		
	Ala Destra	0,05	23,30		4,800	5,59		
	Ala Destra	0,05	23,10		4,800	5,54		
	Ala Destra	0,05	8,10		4,800	1,94		
	Ala Destra	0,05	12,50		4,800	3,00		
	Ala Destra - Anti WC	0,05	8,80		4,800	-2,11		
	Ala Destra - WC	0,05	9,60		4,800	-2,30		
	Ala Destra	0,05	12,80		4,800	3,07		
	Ala Destra	0,05	27,70		4,800	6,65		
	Ala Destra - WC	0,05	7,60		4,800	-1,82		
	Ala Destra - Anti WC	0,05	6,80		4,800	-1,63		
	Ala Destra	0,05	12,70		4,800	3,05		
	Ala Destra	0,05	12,00		4,800	2,88		
	Ala Destra	0,05	21,00		4,800	5,04		
	Ala Destra	0,05	15,00		4,800	3,60		
	Ala Destra	0,05	15,80		4,800	3,79		
	Murature abbattute:							
	Vedi voce n° 1 [mq 544.80]	0,05				-27,24		
	Sommano positivi mq					170,87		
	Sommano negativi mq					-45,24		
	SOMMANO mq					125,63	9,61	1'207,30
12 / 12 A03.02.012.d	Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, evitando di arrecare danno a murature e impianti sottostanti, compresi l'onere eventuale della ripulitura, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e stipamento del materiale che resta a disposizione dell'Amministrazione, escluso il solo calo in basso: piastrelle di ceramica							
	Ala Sinistra - WC		6,40		1,800	11,52		
	Ala Sinistra - WC		8,00		1,800	14,40		
	Corpo Centrale - Anti WC		7,90		1,800	14,22		
	Corpo Centrale - WC		7,40		1,800	13,32		
	Corpo Centrale - WC Disabili		12,50		1,800	22,50		
	Ala Destra - Anti WC		8,80		1,800	15,84		
	Ala Destra - WC		9,60		1,800	17,28		
	Ala Destra - WC		7,60		1,800	13,68		
	Ala Destra - Anti WC		6,80		1,800	12,24		
	SOMMANO mq					135,00	9,61	1'297,35
13 / 13 A03.02.025.b	Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico, compreso la disattivazione dei cavi la cernita dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito: frutto (interruttore, presa, ect.) Rimozione dell'impianto elettrico							
	A R I P O R T A R E							34'104,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34'104,09
14 / 14 205014b	Assimilato: Tratti di canaline per ambiente	52,00			4,000	208,00		
	Prese per ambiente	52,00			5,000	260,00		
	Interruttori per ambiente	52,00			4,000	208,00		
	Cassette di derivazione per ambiente	52,00			1,000	52,00		
	Assimilato: Ventilatori elettrici *(par.ug.=52+2)	54,00				54,00		
	SOMMANO cad					782,00	3,21	2'510,22
14 / 14 205014b	Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: 2 × 18 W					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	10,60	63,60
15 / 15 205014c	Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: 4 × 18 W					112,00		
	SOMMANO cad					112,00	12,20	1'366,40
16 / 16 A03.03.002.a	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su percorsi non cariolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume							
	Parete vetrata		6,60		0,100	0,66		
	Vedi voce n° 8 [mq 715.60]				0,050	35,78		
	Vedi voce n° 12 [mq 135.00]				0,010	1,35		
	SOMMANO mc					37,79	68,05	2'571,61
17 / 17 A.03.03.005. a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano							
	Vedi voce n° 1 [mq 544.80]			0,160	1,400	122,04		
	Vedi voce n° 2 [mc 1.10]				1,400	1,54		
	Vedi voce n° 3 [mq 73.29]				0,018	1,32		
	Vedi voce n° 4 [kg 495.00]				0,001	0,50		
	Vedi voce n° 5 [cad 7.00]				0,010	0,07		
	Vedi voce n° 6 [cad 13.00]				0,020	0,26		
	Vedi voce n° 7 [cad 1.00]				0,025	0,03		
	Vedi voce n° 8 [mq 715.60]				0,007	5,01		
	Vedi voce n° 10 [mq 715.60]				0,040	28,62		
	Vedi voce n° 9 [mq 53.11]			0,100	1,800	9,56		
	Vedi voce n° 11 [mq 125.63]				0,030	3,77		
	Vedi voce n° 12 [mq 135.00]				0,040	5,40		
	Vedi voce n° 13 [cad 782.00]				0,001	0,78		
	Vedi voce n° 14 [cad 6.00]				0,001	0,01		
	Vedi voce n° 15 [cad 112.00]				0,002	0,22		
	SOMMANO t					179,13	36,66	6'566,91
	A R I P O R T A R E							47'182,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							47'182,83
18 / 18 A03.03.007.b .01	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasporto. L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce codice CEER/EER 17 08 01 (EER 17 08 02) a recupero Controsoffitto Vedi voce n° 8 [mq 715.60]				7,000	5'009,20		
	SOMMANO kg					5'009,20	1,29	6'461,87
19 / 19 A03.03.007.i	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasporto. L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati vetro (EER 17 02 02) a discarica di rifiuti inerti entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4 Parte vetrata della parete vetrata Vedi voce n° 3 [mq 73.29]		6,60		30,000 2,000	198,00 146,58		
	SOMMANO kg					344,58	0,94	323,91
20 / 20 A03.03.007.g	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasporto. L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati legno (EER 17 02 01) a recupero Parte in legno delle porte Vedi voce n° 3 [mq 73.29] Parte vetrata della parete vetrata		6,60		16,000 45,000	1'172,64 297,00		
	SOMMANO kg					1'469,64	0,52	764,21
21 / 21 A03.03.007.j	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasporto. L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati plastica (EER 17 02 03) a recupero Rifiuti elettrici: metallo e plastica *(H/peso=660+10+220)				890,000	890,00		
	SOMMANO kg					890,00	0,87	774,30
22 / 22 A03.03.007.e	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasporto. L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica							
	A R I P O R T A R E							55'507,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							55'507,12
	autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 01 06 (EER 17 01 07) non recuperabile a discarica di inerti entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4 Vedi voce n° 17 [t 179.13] Rifiuti legno e vetro Rifiuti cartongesso e metallo Rifiuti elettrici: metallo e plastica					179,13 1,320 5,010 0,890	-1,32 -5,01 -0,89	
	Sommano positivi ton Sommano negativi ton					179,13 -7,22		
	SOMMANO ton					171,91	32,62	5'607,70
23 / 191 A.03.01.010. 0e	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: doghe di alluminio e supporto o grigliato lamellare Corpo Centrale					45,00		
	SOMMANO mq					45,00	9,61	432,45
24 / 192 A03.03.002.a	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume Vedi voce n° 191 [mq 45.00]					0,050	2,25	
	SOMMANO mc					2,25	68,05	153,11
25 / 193 A.03.03.005. a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano Vedi voce n° 191 [mq 45.00]					0,007	0,32	
	SOMMANO t					0,32	36,66	11,73
26 / 194 A03.03.007.b .01	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce codice CEER/EER 17 08 01 (EER 17 08 02) a recupero Controsoffitto Vedi voce n° 191 [mq 45.00]					7,000	315,00	
	SOMMANO kg					315,00	1,29	406,35
27 / 195 A03.02.005	Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresi la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito							
	A R I P O R T A R E							62'118,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							62'118,46
28 / 196 A.03.03.005. a	provvisorio, escluso il solo calo in basso. Rimozione parete vetrata	1,00	2,15	3,400	75,000	548,25		
	SOMMANO kg					548,25	0,88	482,46
	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano Vedi voce n° 195 [kg 548.25]				0,001	0,55		
	SOMMANO t					0,55	36,66	20,16
29 / 197 A03.03.007.i	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati vetro (EER 17 02 02) a discarica di rifiuti inerti entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4 Parte vetrata della parete vetrata	1,00	2,15	3,400	30,000	219,30		
	SOMMANO kg					219,30	0,94	206,14
30 / 198 R.02.060.022 .a.CAM	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Eliminazione del massetto prevista solo per i locali adibiti ai nuovi servizi igienici Ambulatori con lavabi					-41,11 -12,00		
	SI DETRAGGONO mq					-53,11	15,34	-814,71
31 / 199 R.02.060.022 .a.CAM	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Eliminazione del massetto prevista solo per i locali adibiti ai nuovi servizi igienici Ambulatori con lavabi					55,58 183,42		
	SOMMANO mq					239,00	15,34	3'666,26
32 / 206 A.03.01.015. 0c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès Vedi voce n° 8 [mq 715.60]					-715,60		
	SI DETRAGGONO mq					-715,60	15,21	-10'884,28
	A R I P O R T A R E							54'794,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'794,49
33 / 210 A.03.01.015. 0c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès					448,23 61,36		
	SOMMANO mq					509,59	15,21	7'750,86
34 / 222 A.03.01.009. 0a	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l'accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi pieni spessore totale fino a 160 mm Ala sinistra *(lung.=1,93+1,93+2,4+2,43+0,2+3,6+2+,5+0,65+3,05+6,1+5,1+4,2) Ala centrale *(lung.=3+2+2,3+3,1+1,65+0,85+2,84+4,24+6,24+4,7+10,64+4,4+4,6+1+2+4,1+0,6) Ala destra *(lung.=0,95+4,2+5,1+3,3+0,4+2,1+5,1)							
	SI DETRAGGONO mq					-163,63 -279,65 -101,52 -544,80	20,01	-10'901,45
35 / 223 A.03.01.009. 0a	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l'accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi pieni spessore totale fino a 160 mm Ala sx *(lung.=2,2+2,3+1,83+1,83+,12+,45+,45+1,8+,3+5,1+1,8) Ala centrale *(lung.=1,55+2+4,6+2,3+1,65+1,6+1,5+4,26+6,35+2,9+4,4+2,95+7,1+3,25+1,87+1,87+3,1+0,25+0,94+4,3+1,34+0,35+0,35) Ala dx *(lung.=5,1+2,1+5,1) Ala dx *(lung.=1+1+0,97+0,95+0,90+1+1+1)	1,00 1,00 1,00 1,00	18,18 60,78 12,30 7,82		4,800 4,800 4,800 0,200	87,26 291,74 59,04 1,56		
	SOMMANO mq					439,60	20,01	8'796,40
36 / 224 R.02.025.030 .a.CAM	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq Piano rialzato	35,00 3,00 4,00	0,80 0,70 1,20		2,100 2,100 2,100	-58,80 -4,41 -10,08 -73,29	8,50	-622,97
	SI DETRAGGONO mq							
	A R I P O R T A R E							59'817,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							59'817,33
37 / 225 R.02.025.030 a.CAM	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq	25,00 8,00 2,00 2,00 5,00 1,00	0,80 0,70 1,20 1,40 1,00 0,85			2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100	42,00 11,76 5,04 5,88 10,50 1,79	
	SOMMANO mq					76,97	8,50	654,25
38 / 226 A.03.03.005. a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano Vedi voce n° 223 [mq 439.60]			0,160	1,400	98,47		
	SOMMANO t					98,47	36,66	3'609,91
39 / 227 A.03.03.005. a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano Vedi voce n° 222 [mq -544.80] Vedi voce n° 224 [mq -73.29]			0,160	1,400 0,018	-122,04 -1,32		
	SI DETRAGGONO t					-123,36	36,66	-4'522,38
40 / 228 A03.03.007.i	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati vetro (EER 17 02 02) a discarica di rifiuti inerti entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4 Parte vetrata delle porte Vedi voce n° 224 [mq -73.29]				2,000	-146,58		
	SI DETRAGGONO kg					-146,58	0,94	-137,79
41 / 229 A03.03.007.i	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati vetro (EER 17 02 02) a discarica di rifiuti inerti entro i limiti							
	A R I P O R T A R E							59'421,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							59'421,32
	dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4 Vedi voce n° 225 [mq 76.97]				2,000	153,94		
	SOMMANO kg					153,94	0,94	144,70
42 / 230 A03.03.007.g	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati legno (EER 17 02 01) a recupero Parte in legno delle porte Vedi voce n° 224 [mq -73.29]				16,000	-1'172,64		
	SI DETRAGGONO kg					-1'172,64	0,52	-609,77
43 / 231 A03.03.007.g	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati legno (EER 17 02 01) a recupero Vedi voce n° 225 [mq 76.97]				16,000	1'231,52		
	SOMMANO kg					1'231,52	0,52	640,39
44 / 232 A03.03.007.e	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 01 06 (EER 17 01 07) non recuperabile a discarica di inerti entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4 Vedi voce n° 226 [t 98.47]					98,47		
	SOMMANO ton					98,47	32,62	3'212,09
45 / 233 A03.03.007.e	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 01 06 (EER 17 01 07) non recuperabile a discarica di inerti entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4 Vedi voce n° 227 [t -123.36]					-123,36		
	SI DETRAGGONO ton					-123,36	32,62	-4'024,00
	A R I P O R T A R E							58'784,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							58'784,73
	Ricostruzioni (Cat 2)							
46 / 23 A.03.01.019. 0a.01	Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di pietrame calcareo: della sezione fino a 100 cmq	55,00	10,00			550,00		
	SOMMANO ml					550,00	32,02	17'611,00
47 / 24 E.22.010.010 .b.CAM	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete M1 M2 (parete vs camera) *(par.ug.=0,5*60,72)	30,36				413,23 30,36		
	SOMMANO mq					443,59	51,07	22'654,14
48 / 25 CAM23_E22 .010.010.E (CAM)	Pareti divisorie in lastre di cartongesso Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di cartongesso idrorepellente a basso grado di assorbimento d'acqua su entrambi i lati della parete M2 (Parete vs bagno) *(par.ug.=0,5*60,72) M3	30,36				30,36 80,21		
	SOMMANO mq					110,57	43,96	4'860,66
49 / 26 A09.05.003.e	Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna con caratteristiche antincendio ed acustiche, costituita da due pannelli prefabbricati in gesso ceramico fibrorinforzato, omologati in euroclasse A1 di reazione al fuoco, E.I 120' - 180' di resistenza al fuoco con incastri maschio femmina sui bordi perimetrali, delle dimensioni di 1200 x 600/700 mm, spessore mm 25, fissati mediante incollaggio e viti autoperforanti alla struttura portante in profilati di acciaio zincato dello spessore di 6/10 di mm e successiva rasatura con idoneo stucco, comprese guide a pavimento e a soffitto ad "U" fissate alla struttura portante con opportuni ancoraggi, guarnizioni acustiche monoadesive, montanti verticali a "C" posti ad interasse 600 mm la formazione di vani porta o finestra con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti ed ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. sovrapprezzo per versione idrorepellente su due lati Sovrapprezzo per ulteriore lastra idrorepellente (M2) Vedi voce n° 25 [mq 110.57]					110,57		
	SOMMANO mq					110,57	10,05	1'111,23
50 / 27 A09.05.003.d	Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna con caratteristiche antincendio ed acustiche, costituita da due pannelli prefabbricati in gesso ceramico fibrorinforzato,							
	A R I P O R T A R E							105'021,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							105'021,76
	omologati in euroclasse A1 di reazione al fuoco, E.I 120' – 180' di resistenza al fuoco con incastri maschio femmina sui bordi perimetrali, delle dimensioni di 1200 x 600/700 mm, spessore mm 25, fissati mediante incollaggio e viti autoperforanti alla struttura portante in profilati di acciaio zincato dello spessore di 6/10 di mm e successiva rasatura con idoneo stucco, comprese guide a pavimento e a soffitto ad "U" fissate alla struttura portante con opportuni ancoraggi, guarnizioni acustiche monoadesive, montanti verticali a "C" posti ad interasse 600 mm la formazione di vani porta o finestra con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti ed ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. sovrapprezzo inserimento pannello in lana di minerale spessore mm 60 Al sovrapprezzo si applica una maggiorazione del 10% per considerare il centimetro di spessore in più della lana minerale nelle pareti di tipo M1 e M2 Vedi voce n° 24 [mq 443.59] Vedi voce n° 25 [mq 110.57]					443,59 110,57		
	SOMMANO mq					554,16	13,62	7'547,66
51 / 28 E.16.020.070 a.CAM	Rasatura e stuccatura - leganti idraulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati Vedi voce n° 24 [mq 443.59]	2,00				887,18		
	SOMMANO mq					887,18	10,71	9'501,70
52 / 29 A.20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 28 [mq 887.18]					887,18		
	SOMMANO mq					887,18	3,16	2'803,49
53 / 30 E.21.020.055 b.CAM	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per interni con pittura murale a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, lavabile, composta da acqua, pigmenti minerali, sostanze di riempimento, leganti vegetali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante Vedi voce n° 28 [mq 887.18]					887,18		
	SOMMANO mq					887,18	16,67	14'789,29
54 / 31 A.12.01.007. 0a	Intonaco a stucco formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo di intonaco grezzo con malta fine di calce spenta e pozzolana, tirata a fratazzo, applicata con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di circa 5 mm di malta per stucchi, perfettamente levigato con frettazzo metallico, compresi i ponteggi fino ad un'altezza dei locali di 4 m e quanto occorre per dare l'opera finita: su pareti interne Vedi voce n° 11 [mq 125.63]					125,63		
	SOMMANO mq					125,63	77,85	9'780,30
55 / 32	Porta interna ad uno o a più battenti costituita da: controtelaio							
	A R I P O R T A R E							149'444,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							149'444,20
CAM23_E18 .070.020.A	a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; pannelli in alluminio e poliuretano con superficie a vista liscia; guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio; cerniere di alluminio; serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi. Compresi la zincatura a caldo per la lamiera in acciaio; la fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semilucido dato elettrostaticamente a forno a 150°per i profilati e le lamiere di alluminio. Con pannelli di alluminio e poliuretano colore naturale Porte interne larghezza: 80 P1 P2 P3 Porte interne larghezza 120 cm (P5)	26,00 8,00 4,00 1,00	0,80 0,80 0,80 1,20	2,100 2,100 2,100 2,100		43,68 13,44 6,72 2,52		
	SOMMANO mq					66,36	379,80	25'203,53
56 / 33 E03.146.a	Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo antiluce, installata su porta, data in opera a perfetta regola d'arte, con esclusione delle opere murarie o da falegname, delle dimensioni di: 300 x 160 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	95,80	383,20
57 / 34 CAM23_E18 .065.020.H	Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati Raccolta gestione rifiuti (P4) Locale dati (P4) Archivio (P4)					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	1'937,79	5'813,37
58 / 35 C15146b	Controtelaio in acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, completo di controventi e idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte, valutato al mq di luce vano (minimo fatturabile 1,2 mq), incluso il trasporto, escluso il tiro ai piani: profilo con una battuta: profondità 101 ÷ 150 mm Vedi voce n° 34 [cad 3.00]			0,800	2,100	5,04		
	SOMMANO mq					5,04	69,08	348,16
	A R I P O R T A R E							181'192,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							181'192,46
59 / 36 E.17.010.020 .b.CAM	Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm Controsoffitto antisismico in cartongesso					385,70		
	SOMMANO mq					385,70	47,61	18'363,18
60 / 37 NP.02.a	Compenso per la realizzazione di sistema sismo resistente per controsoffitto con puntone realizzato con una coppia di profili U30x27x330 sp. 0,6 mm posati "schiena/schiena" collegati sull'anima della struttura principale tramite vite finta rondella" disposti in numero minimo del valore massimo tra [3; 1 ogni 10 m2 di controsoffitto] per ogni porzione di soffitto strutturalmente indipendente o porzione di soffitto strutturalmente indipendente. La superficie d'influenza massima per ogni sistema di controventatura (composto da una coppia di pendini inclinati disposti ortogonalmente tra loro rispetto alle due direzioni principali del profilo portante) è pari a 16 m2. Inclinazione massima degli elementi di sostegno rispetto alla verticale pari a 60°. Sovraprezzo del 15% Controsoffitto antisismico in cartongesso Vedi voce n° 36 [mq 385.70]					385,70		
	SOMMANO mq					385,70	7,14	2'753,90
61 / 38 E.17.010.020 .k.CAM	Controsoffitto in lastre prefabbricate Botola d'ispezione 600x600 mm con rivestimento in singolo strato di lastre in cartongesso da 12,5 mm, compreso telaio di fissaggio Incremento: stima n.2 botole per ambiente	23,00			2,000	46,00		
	SOMMANO cad					46,00	94,16	4'331,36
62 / 39 CAM23_E17 .040.060.A (CAM)	Controsoffitto in pannelli di gessosp. 12,5 mm Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 12,5 mm Pannelli a superficie non forata Controsoffitto modulare 60x60 ispezionabile					278,96		
	SOMMANO mq					278,96	55,71	15'540,86
63 / 40 NP.02.b	Compenso per la realizzazione di sistema sismo resistente per controsoffitto con puntone realizzato con una coppia di profili U30x27x330 sp. 0,6 mm posati "schiena/schiena" collegati sull'anima della struttura principale tramite vite finta rondella" disposti in numero minimo del valore massimo tra [3; 1 ogni 10 m2 di controsoffitto] per ogni porzione di soffitto strutturalmente indipendente o porzione di soffitto strutturalmente indipendente. La superficie d'influenza massima per ogni sistema di controventatura (composto da una coppia di pendini inclinati disposti ortogonalmente tra loro rispetto alle due direzioni principali del profilo portante) è pari a 16 m2. Inclinazione massima degli elementi di sostegno rispetto alla verticale pari a 60°. Sovraprezzo del 15% Vedi voce n° 39 [mq 278.96]					278,96		
	SOMMANO mq					278,96	8,36	2'332,11
	A R I P O R T A R E							224'513,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							224'513,87
64 / 41 CAM23_E17 .020.050.B	Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Finitura satinata Controsoffitto bagni					41,11		
	SOMMANO mq					41,11	68,09	2'799,18
65 / 42 NP.02.c	Compenso per la realizzazione di sistema sismo resistente per controsoffitto con puntone realizzato con una coppia di profili U30x27x330 sp. 0,6 mm posati "schiena/schiena" collegati sull'anima della struttura principale tramite vite finta rondella" disposti in numero minimo del valore massimo tra [3; 1 ogni 10 m2 di controsoffitto] per ogni porzione di soffitto strutturalmente indipendente o porzione di soffitto strutturalmente indipendente. La superficie d'influenza massima per ogni sistema di controventatura (composto da una coppia di pendini inclinati disposti ortogonalmente tra loro rispetto alle due direzioni principali del profilo portante) è pari a 16 m2. Inclinazione massima degli elementi di sostegno rispetto alla verticale pari a 60°. Sovraprezzo del 15% Vedi voce n° 41 [mq 41.11]					41,11		
	SOMMANO mq					41,11	10,21	419,73
66 / 43 B15095a	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, eseguito con pannelli in lana di roccia monodensità, rivestiti sul lato esterno con idoneo primer, con resistenza a compressione > 20 kPa, resistenza a trazione 7,5 - 10 kPa, provvisto di ETA, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), classe reazione al fuoco A1, conducibilità termica $\lambda_D \leq 0,035$ W/mK, dimensioni di 600 x 1.000 mm, compresi fissaggio meccanico eseguito con idonei tasselli ad avvitamento e ricoperti di idonea malta adesiva, completo di intonaco sottile armato con rete in fibra di vetro antialcalina del peso ≥ 140 g/m2, escluso rivestimento di finitura adeguato all'ETA del produttore del sistema: spessore 40 mm Vedi voce n° 36 [mq 385.70] Vedi voce n° 39 [mq 278.96] Vedi voce n° 41 [mq 41.11]					385,70 278,96 41,11		
	SOMMANO mq					705,77	68,01	47'999,42
67 / 44 E.21.010.005 .a.CAM	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato Vedi voce n° 36 [mq 385.70] Pareti esistenti - escluse le pareti dei bagni e pareti abbattute: Vedi voce n° 11 [mq 125.63]	20,00				385,70 2'512,60		
	SOMMANO mq					2'898,30	10,28	29'794,52
68 / 45 A.20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 44 [mq 2'898.30]					2'898,30		
	SOMMANO mq					2'898,30	3,16	9'158,63
69 / 46 A.07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm							
	A R I P O R T A R E							314'685,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							314'685,35
70 / 47 A.07.03.004	Vedi voce n° 9 [mq 53.11]					53,11		
	SOMMANO mq					53,11	29,19	1'550,28
	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 2-3 cm dato in opera ben battuto e livellato					715,60		
	Vedi voce n° 10 [mq 715.60]					715,60	29,19	20'888,36
71 / 48 A07.03.010	Lisciatura autolivellante ad indurimento rapido su massetti cementizi puliti e solidi per uno spessore medio di 1,5/2,5 mm stesa con racla di gomma a spatola americana d'acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.					715,60		
	Vedi voce n° 47 [mq 715.60]					715,60	15,57	11'141,89
	SOMMANO mq							
72 / 49 E.13.070.020 .b.CAM	Pavimento in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe, utilizzando collanti acrilici in dispersione acquosa, compreso la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di continuità e quindi impermeabilizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per PVC, compreso, altresì, tagli, sfridi, collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in PVC eterogeneo, spessore 3.0 mm					715,60		
	Vedi voce n° 10 [mq 715.60]					715,60	62,59	44'789,40
	SOMMANO mq							
73 / 50 E.13.070.070 .a	Sguscia in PVC e linoleum Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, costituita da profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, spessore 2,00 mm da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento.							
	1 Amb. medici MMG		14,60			14,60		
	2 Amb. medici MMG		14,40			14,40		
	3 Amb. medici MMG		15,60			15,60		
	4 Amb. medici MMG		14,90			14,90		
	5 Amb. medici MMG		17,90			17,90		
	3 Amb. serv / diagnosi		21,61			21,61		
	1 Amb. serv / diagnosi		16,62			16,62		
	2 Amb. serv / diagnosi		19,85			19,85		
	Prelievi		14,00			14,00		
	Prelievi		14,62			14,62		
	Ass. medica h 24		26,15			26,15		
	Corridoio		168,79			168,79		
	Loc. infermieri		19,30			19,30		
	Uff. PUA		27,02			27,02		
	IFOC		18,20			18,20		
	Racc. gestione rif.		10,67			10,67		
	Connettivo		207,50			207,50		
	Sportello polif. CUP		16,19			16,19		
	Locale dati		14,32			14,32		
	Attesa prelievi		16,30			16,30		
	Sala riunioni		23,60			23,60		
	Ufficio dir. amm.		15,92			15,92		
	Ufficio seg		15,10			15,10		
	Area relax		13,12			13,12		
	A R I P O R T A R E					756,28		393'055,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					756,28		393'055,28
74 / 51 E.15.030.020 .b.CAM	Spogl. F		12,12			12,12		
	Spogl. M		13,41			13,41		
	Archivio		13,42			13,42		
	Ass. sociale		15,62			15,62		
	Serv. Integ. Lav.		15,50			15,50		
	SOMMANO m					826,35	9,28	7'668,53
75 / 52 E.13.030.020 .p.CAM	Rivestimento di pareti in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, posto in opera con collanti acrilici in dispersione acquosa compresi la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di continuità e quindi impermealizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica PVC, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,0 mm							
	1 Amb. medici MMG		14,60		2,000	29,20		
	2 Amb. medici MMG		14,40		2,000	28,80		
	3 Amb. medici MMG		15,60		2,000	31,20		
	4 Amb. medici MMG		14,90		2,000	29,80		
	5 Amb. medici MMG		17,90		2,000	35,80		
	3 Amb. serv / diagnosi		21,61		2,000	43,22		
	1 Amb. serv / diagnosi		16,62		2,000	33,24		
	2 Amb. serv / diagnosi		19,85		2,000	39,70		
	Prelievi		14,00		2,000	28,00		
	Prelievi		14,62		2,000	29,24		
	Ass. medica h 24		26,15		1,000	26,15		
	Corridoio		168,79		1,000	168,79		
	Loc. infermieri		19,30		1,000	19,30		
	Uff. PUA		27,02		1,000	27,02		
	IFOC		18,20		1,000	18,20		
	Racc. gestione rif.		10,67		1,000	10,67		
	Connettivo		207,50		1,000	207,50		
	Sportello polif. CUP		16,19		1,000	16,19		
	Locale dati		14,32		1,000	14,32		
	Attesa prelievi		16,30		1,000	16,30		
	Sala riunioni		23,60		1,000	23,60		
	Ufficio dir. amm.		15,92		1,000	15,92		
	Ufficio seg		15,10		1,000	15,10		
	Area relax		13,12		1,000	13,12		
	Spogl. F		12,12		1,000	12,12		
	Spogl. M		13,41		1,000	13,41		
	Archivio		13,42		1,000	13,42		
	Ass. sociale		15,62		1,000	15,62		
	Serv. Integ. Lav.		15,50		1,000	15,50		
	SOMMANO mq					990,45	56,26	55'722,72
75 / 52 E.13.030.020 .p.CAM	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo							
	WC Utenti U					7,95		
	WC Utenti D					8,17		
	WC Operatori					13,37		
	WC					3,82		
	Anti WC					1,67		
	P WC M					2,25		
	P WC F					4,08		
	SOMMANO mq					41,31	68,99	2'849,98
	A R I P O R T A R E							459'296,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							459'296,51
76 / 53 E.15.020.045 .c.CAM	Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm WC Utenti U WC Utenti D WC Operatori WC Anti WC P WC M P WC F	15,30 14,45 20,65 9,10 5,30 6,04 8,30			2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400	36,72 34,68 49,56 21,84 12,72 14,50 19,92		
	SOMMANO mq					189,94	51,11	9'707,83
77 / 54 E.21.020.055 .b.CAM	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per interni con pittura murale a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, lavabile, composta da acqua, pigmenti minerali, sostanze di riempimento, leganti vegetali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante Vedi voce n° 44 [mq 2 898.30] Vedi voce n° 51 [mq 990.45]					2'898,30 -990,45		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					2'898,30 -990,45		
	SOMMANO mq					1'907,85	16,67	31'803,86
78 / 55 A21.01.109	Architrave in acciaio formata da almeno due putrelle entro murature portanti per creazione o allargamento di passaggio, eseguita mediante: breccia nella muratura per l'alloggiamento delle putrelle, posa su letto di malta e sigillatura degli interstizi con malta a ritiro compensato, le travi opportunamente collegate, riempimento degli spazi tra le travi con getto di betoncino ad alta aderenza, leggermente armato, le riprese delle murature (demolizione della muratura sottostante da valutare a parte), comprese opere di puntellatura e mezzi e provvedimenti necessari per non arrecare danni ad opere non interessate al lavoro. Compenso minimo: 40 kg Piattabanda HEA180 Colonne HEA180 piatto b700 - s10	2,00 4,00 1,00	1,34 2,63 1,34		35,500 35,500 28,300	95,14 373,46 37,92		
	SOMMANO kg					506,52	26,48	13'412,65
79 / 56 A21.01.004.b	Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele per evitare danni a costruzioni contigue, da compensare in base al diametro ed alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: la perforazione da eseguirsi con sonda a rotazione con corona al Widian per dare un foro circolare di sezione costante, eseguita con velocità di rotazione idonea per non arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate, l'aria compressa per la pulitura del perforo con eventuale impiego di acqua se consentito dalla D.L. , l'inserimento di apparecchi di guida per l'asta di comando della sonda, ove necessario, per garantire l'andamento rettilineo del foro e la sua esatta posizione secondo le indicazioni della D.L.. Misurato per ogni millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: muratura in							
	A R I P O R T A R E							514'220,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							514'220,85
80 / 57 A21.01.007	pietrame e mattoni							
	Nuova apertura	20,00	0,45		32,000	288,00		
	Nuove colonne di scarico	3,00			100,000	300,00		
	Aspirazione forzata	3,00			100,000	300,00		
	SOMMANO m/mm					888,00	2,60	2'308,80
81 / 58 A21.01.013.a	Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Si intendono compresi gli oneri per il taglio a misura, la posa in opera nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 50 mm rispetto al filo della muratura, i materiali impiegati e le attrezzature necessarie, lo sfrido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito f14	20,00	0,40		1,208	9,66		
	SOMMANO kg					9,66	12,91	124,71
82 / 59 A06.01.002.0 2.01.d	Iniezioni per consolidamento di murature, in perfori armati e non, di miscela composta di cemento tipo 425 ed acqua. Sono compresi: la miscela fino a tre volte e il volume del perforo; l'eventuale aggiunta di calce idraulica, gli additivi fluidificanti, antiritiro, la sabbia fine dosata secondo le indicazioni della DL; la mano d'opera necessaria alla miscelazione della malta; il pompaggio a pressione, controllato per mezzo di gruppo miscelatore-iniettore manuale o elettrico; il controllo dell'assorbimento della muratura alla pressione esercitata; le operazioni che si rendono necessarie ad eseguire il lavoro; i materiali occorrenti e le attrezzature necessarie; il fissaggio e la successiva asportazione dei boccagli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: per perfori fino a 35 mm	20,00	0,45			9,00		
	SOMMANO m					9,00	31,00	279,00
83 / 204 A.07.03.003	Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 35/45 - Rck 45 N/mmq	2,00	2,20	0,500	0,150	0,33		
	SOMMANO mc					0,33	248,29	81,94
84 / 205 A.07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 198 [mq -53.11]					-53,11		
	SI DETRAGGONO mq					-53,11	29,19	-1'550,28
85 / 207	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Vedi voce n° 199 [mq 239.00]					239,00		
	SOMMANO mq					239,00	29,19	6'976,41
	A R I P O R T A R E							522'441,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							522'441,43
A.07.03.004	300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 2-3 cm dato in opera ben battuto e livellato Vedi voce n° 206 [mq -715.60]					-715,60		
	SI DETRAGGONO mq					-715,60	29,19	-20'888,36
86 / 208 A07.03.010	Lisciatura autolivellante ad indurimento rapido su massetti cementizi puliti e solidi per uno spessore medio di 1,5/2,5 mm stesa con racla di gomma a spatola americana d'acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Vedi voce n° 207 [mq -715.60]					-715,60		
	SI DETRAGGONO mq					-715,60	15,57	-11'141,89
87 / 209 E.13.070.020 .b.CAM	Pavimento in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe, utilizzando collanti acrilici in dispersione acquosa, compreso la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di continuità e quindi impermeabilizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per PVC, compreso, altresì, tagli, sfridi, collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in PVC eterogeneo, spessore 3.0 mm Vedi voce n° 208 [mq -715.60]					-715,60		
	SI DETRAGGONO mq					-715,60	62,59	-44'789,40
88 / 211 A.07.03.004	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 2-3 cm dato in opera ben battuto e livellato Vedi voce n° 210 [mq 509.59]					509,59		
	SOMMANO mq					509,59	29,19	14'874,93
89 / 212 A07.03.010	Lisciatura autolivellante ad indurimento rapido su massetti cementizi puliti e solidi per uno spessore medio di 1,5/2,5 mm stesa con racla di gomma a spatola americana d'acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Vedi voce n° 211 [mq 509.59]					509,59		
	SOMMANO mq					509,59	15,57	7'934,32
90 / 213 E.13.070.020 .b.CAM	Pavimento in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe, utilizzando collanti acrilici in dispersione acquosa, compreso la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di continuità e quindi impermeabilizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per PVC, compreso, altresì, tagli, sfridi, collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in PVC eterogeneo, spessore 3.0 mm Vedi voce n° 212 [mq 509.59]					509,59		
	SOMMANO mq					509,59	62,59	31'895,24
91 / 214	Rivestimento di pareti in PVC a tinta unita o variegato, di							
	A R I P O R T A R E							500'326,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							500'326,27
E.15.030.020 .b.CAM	qualsiasi colore, con superficie liscia, posto in opera con collanti acrilici in dispersione acquosa compresi la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di continuità e quindi impermealizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica PVC, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,0 mm 1 Amb. medici MMG 2 Amb. medici MMG 3 Amb. medici MMG 4 Amb. medici MMG 5 Amb. medici MMG 3 Amb. serv / diagnosi 1 Amb. serv / diagnosi 2 Amb. serv / diagnosi Prelievi Prelievi Ass. medica h 24 Corridoio Loc. infermieri Uff. PUA IFOC Racc. gestione rif. Connettivo Sportello polif. CUP Locale dati Attesa prelievi Sala riunioni Ufficio dir. amm. Ufficio seg Area relax Spogl. F Spogl. M Archivio Ass. sociale Serv. Integ. Lav. SI DETRAGGONO mq		14,60 14,40 15,60 14,90 17,90 21,61 16,62 19,85 14,00 14,62 26,15 168,79 19,30 27,02 18,20 10,67 207,50 16,19 14,32 16,30 23,60 15,92 15,10 13,12 12,12 13,41 13,42 15,62 15,50		2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000	-29,20 -28,80 -31,20 -29,80 -35,80 -43,22 -33,24 -39,70 -28,00 -29,24 -26,15 -168,79 -19,30 -27,02 -18,20 -10,67 -207,50 -16,19 -14,32 -16,30 -23,60 -15,92 -15,10 -13,12 -12,12 -13,41 -13,42 -15,62 -15,50		
						-990,45	56,26	-55'722,72
92 / 215 E.15.030.020 .b.CAM	Rivestimento di pareti in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, posto in opera con collanti acrilici in dispersione acquosa compresi la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di continuità e quindi impermealizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica PVC, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,0 mm 1 Amb. medici MMG 2 Amb. medici MMG 3 Amb. medici MMG 4 Amb. medici MMG 5 Amb. medici MMG 3 Amb. serv / diagnosi 1 Amb. serv / diagnosi 2 Amb. serv / diagnosi Prelievi Loc. infermieri IFOC Locale dati Attesa prelievi Area relax Spogl. F Spogl. M Ass. sociale Serv. Integ. Lav. Locali PUA CUP		14,60 14,40 15,60 14,90 17,90 16,32 21,61 22,43 22,45 15,30 18,20 14,32 13,20 13,12 12,12 13,41 15,62 15,50 44,92 40,00		2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	29,20 28,80 31,20 29,80 35,80 32,64 43,22 44,86 44,90 15,30 18,20 14,32 13,20 13,12 12,12 13,41 15,62 15,50 44,92 40,00		
	A R I P O R T A R E					536,13		444'603,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					536,13		444'603,55
	Ass. Domicialre		21,62		1,000	21,62		
	Deposito		6,65		1,000	6,65		
	Deposito pulito		6,08		1,000	6,08		
	Deposito sporco		9,52		1,000	9,52		
	Deposito pulizie		9,10		1,000	9,10		
	6.Ambulatorio		15,92		2,000	31,84		
	7.Ambulatorio		15,10		2,000	30,20		
	Spazio di servizio		11,05		1,000	11,05		
	SOMMANO mq					662,19	56,26	37'254,81
93 / 216 E.13.070.070 .a	Sguscia in PVC e linoleum Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, costituita da profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, spessore 2,00 mm da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento.							
	1 Amb. medici MMG		14,60			-14,60		
	2 Amb. medici MMG		14,40			-14,40		
	3 Amb. medici MMG		15,60			-15,60		
	4 Amb. medici MMG		14,90			-14,90		
	5 Amb. medici MMG		17,90			-17,90		
	3 Amb. serv / diagnosi		21,61			-21,61		
	1 Amb. serv / diagnosi		16,62			-16,62		
	2 Amb. serv / diagnosi		19,85			-19,85		
	Prelievi		14,00			-14,00		
	Prelievi		14,62			-14,62		
	Ass. medica h 24		26,15			-26,15		
	Corridoio		168,79			-168,79		
	Loc. infermieri		19,30			-19,30		
	Uff. PUA		27,02			-27,02		
	ILOC		18,20			-18,20		
	Racc. gestione rif.		10,67			-10,67		
	Connettivo		207,50			-207,50		
	Sportello polif. CUP		16,19			-16,19		
	Locale dati		14,32			-14,32		
	Attesa prelievi		16,30			-16,30		
	Sala riunioni		23,60			-23,60		
	Ufficio dir. amm.		15,92			-15,92		
	Ufficio seg		15,10			-15,10		
	Area relax		13,12			-13,12		
	Spogl. F		12,12			-12,12		
	Spogl. M		13,41			-13,41		
	Archivio		13,42			-13,42		
	Ass. sociale		15,62			-15,62		
	Serv. Integ. Lav.		15,50			-15,50		
	SI DETRAGGONO m					-826,35	9,28	-7'668,53
94 / 217 E.13.070.070 .a	Sguscia in PVC e linoleum Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, costituita da profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, spessore 2,00 mm da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento.							
	1 Amb. medici MMG		14,60			14,60		
	2 Amb. medici MMG		14,40			14,40		
	3 Amb. medici MMG		15,60			15,60		
	4 Amb. medici MMG		14,90			14,90		
	5 Amb. medici MMG		17,90			17,90		
	3 Amb. serv / diagnosi		16,32			16,32		
	1 Amb. serv / diagnosi		21,61			21,61		
	2 Amb. serv / diagnosi		22,43			22,43		
	Prelievi		22,45			22,45		
	Loc. infermieri		15,30			15,30		
	ILOC		18,20			18,20		
	Locale dati		14,32			14,32		
	Attesa prelievi		13,20			13,20		
	A R I P O R T A R E					221,23		474'189,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					221,23		474'189,83
	Area relax		13,12			13,12		
	Spogl. F		12,12			12,12		
	Spogl. M		13,41			13,41		
	Ass. sociale		15,62			15,62		
	Serv. Integ. Lav.		15,50			15,50		
	Locali PUA		44,92			44,92		
	CUP		40,00			40,00		
	Ass. Domicialre		21,62			21,62		
	Deposito		6,65			6,65		
	Deposito pulito		6,08			6,08		
	Deposito sporco		9,52			9,52		
	Deposito pulizie		9,10			9,10		
	6.Ambulatorio		15,92			15,92		
	7.Ambulatorio		15,10			15,10		
	Spazio di servizio		11,05			11,05		
	SOMMANO m					470,96	9,28	4'370,51
95 / 218 E.13.030.020 .p.CAM	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo WC Utenti U WC Utenti D WC Operatori WC Anti WC P WC M P WC F					-7,95 -8,17 -13,37 -3,82 -1,67 -2,25 -4,08		
	SI DETRAGGONO mq					-41,31	68,99	-2'849,98
96 / 219 E.15.020.045 .c.CAM	Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm WC Utenti U WC Utenti D WC Operatori WC Anti WC P WC M P WC F	15,30 14,45 20,65 9,10 5,30 6,04 8,30			2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400	-36,72 -34,68 -49,56 -21,84 -12,72 -14,50 -19,92		
	SI DETRAGGONO mq					-189,94	51,11	-9'707,83
97 / 220 E.13.030.020 .p.CAM	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo Anti WC infermieri WC Infermieri uomini WC Infermieri donne Anti Wc e WC utenti Anti WC e WC disabili *(par.ug.=7,98+8,16)	16,14				1,60 2,61 8,20 13,62 16,14		
	A R I P O R T A R E					42,17		466'002,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					42,17		466'002,53
	SOMMANO mq					42,17	68,99	2'909,31
98 / 221 E.15.020.045 .c.CAM	Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm							
	Anti WC infermieri	1,00	5,20		2,400	12,48		
	WC Infermieri uomini	1,00	6,80		2,400	16,32		
	WC Infermieri donne	1,00	8,20		2,400	19,68		
	Anti Wc e WC utenti	1,00	28,85		2,400	69,24		
	Anti WC e WC disabili *(lung.=14,65+14,64)	1,00	29,29		2,400	70,30		
	SOMMANO mq					188,02	51,11	9'609,70
99 / 234 NPM02-A14. 01.015.c	Arrotatura e levigatura a pomice di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in granito					267,37		
	SOMMANO mq					267,37	24,41	6'526,50
100 / 235 NPM03-A14. 01.016.c	Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in granito					267,37		
	SOMMANO mq					267,37	16,28	4'352,78
101 / 236 NPM12-A14. 02.014.b.01	Zoccolino battiscopa di pietra naturale, marmo o granito, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e pulizia finale: marmi dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: bianco Carrara					230,00		
	SOMMANO m					230,00	17,56	4'038,80
102 / 237 NPM13	Fornitura e posa in opera di scossalina preverniciata in alluminio per internii, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi. In alluminio preverniciato, spessore 8/10 Per davanzali					19,00 20,00 9,00		
	SOMMANO cadauno					48,00	86,47	4'150,56
103 / 238 E.17.010.020 .b.CAM	Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm Controsoffitto antisismico in cartongesso					-385,70		
	SI DETRAGGONO mq					-385,70	47,61	-18'363,18
	A R I P O R T A R E							479'227,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							479'227,00
104 / 239 NP.02.a	Compenso per la realizzazione di sistema sismo resistente per controsoffitto con puntone realizzato con una coppia di profili U30x27x330 sp. 0,6 mm posati "schiena/schiena" collegati sull'anima della struttura principale tramite vite finta rondella" disposti in numero minimo del valore massimo tra [3; 1 ogni 10 m2 di controsoffitto] per ogni porzione di soffitto strutturalmente indipendente o porzione di soffitto strutturalmente indipendente. La superficie d'influenza massima per ogni sistema di controventatura (composto da una coppia di pendini inclinati disposti ortogonalmente tra loro rispetto alle due direzioni principali del profilo portante) è pari a 16 m2. Inclinazione massima degli elementi di sostegno rispetto alla verticale pari a 60°. Sovraprezzo del 15% Controsoffitto antisismico in cartongesso Vedi voce n° 238 [mq -385,70]						-385,70	
	SI DETRAGGONO mq						-385,70	7,14
105 / 240 E.17.010.020 .k.CAM	Controsoffitto in lastre prefabbricate Botola d'ispezione 600x600 mm con rivestimento in singolo strato di lastre in cartongesso da 12,5 mm, compreso telaio di fissaggio Incremento: stima n.2 botole per ambiente	23,00			2,000		-46,00	
	SI DETRAGGONO cad						-46,00	94,16
106 / 241 CAM23_E17 .020.050.B	Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Finitura satinata Controsoffitto bagni						-41,11	
	SI DETRAGGONO mq						-41,11	68,09
107 / 242 NP.02.c	Compenso per la realizzazione di sistema sismo resistente per controsoffitto con puntone realizzato con una coppia di profili U30x27x330 sp. 0,6 mm posati "schiena/schiena" collegati sull'anima della struttura principale tramite vite finta rondella" disposti in numero minimo del valore massimo tra [3; 1 ogni 10 m2 di controsoffitto] per ogni porzione di soffitto strutturalmente indipendente o porzione di soffitto strutturalmente indipendente. La superficie d'influenza massima per ogni sistema di controventatura (composto da una coppia di pendini inclinati disposti ortogonalmente tra loro rispetto alle due direzioni principali del profilo portante) è pari a 16 m2. Inclinazione massima degli elementi di sostegno rispetto alla verticale pari a 60°. Sovraprezzo del 15% Vedi voce n° 241 [mq -41.11]						-41,11	
	SI DETRAGGONO mq						-41,11	10,21
108 / 243 CAM23_E17 .040.060.A (CAM)	Controsoffitto in pannelli di gessosp. 12,5 mm Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 12,5 mm Pannelli a superficie non forata (par.ug.=385,70+246,8)	632,50					632,50 41,11 30,00	
	Parziale mq						703,61	
	A R I P O R T A R E					703,61		468'922,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					703,61		468'922,83
109 / 244 NP.02.b	Aumento del 20% per spessore pari a 20 mm	0,20	703,61			140,72		
	Parziale mq					140,72		
	SOMMANO mq					844,33	55,71	47'037,62
	Compenso per la realizzazione di sistema sismo resistente per controsoffitto con puntone realizzato con una coppia di profili U30x27x330 sp. 0,6 mm posati "schiena/schiena" collegati sull'anima della struttura principale tramite vite finta rondella" disposti in numero minimo del valore massimo tra [3; 1 ogni 10 m2 di controsoffitto] per ogni porzione di soffitto strutturalmente indipendente o porzione di soffitto strutturalmente indipendente. La superficie d'influenza massima per ogni sistema di controventatura (composto da una coppia di pendini inclinati disposti ortogonalmente tra loro rispetto alle due direzioni principali del profilo portante) è pari a 16 m2. Inclinazione massima degli elementi di sostegno rispetto alla verticale pari a 60°. Sovraprezzo del 15% Vedi voce n° 243 [mq 844.33]					844,33		
	SOMMANO mq					844,33	8,36	7'058,60
	Controsoffitto in lastre prefabbricate Velella di raccordo tra controsoffitto e pareti verticali h.10-20 cm, compresa la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12,5 mm	1,00	12,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	36,89	442,68
	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete					-413,23		
	M1					-30,36		
	M2 (parete vs camera) *(par.ug.=0,5*60,72)	30,36						
111 / 246 E.22.010.010 .b.CAM	SI DETRAGGONO mq					-443,59	51,07	-22'654,14
	Pareti divisorie in lastre di cartongesso Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di cartongesso idrorepellente a basso grado di assorbimento d'acqua su entrambi i lati della parete					-30,36		
	M2 (Parete vs bagno) *(par.ug.=0,5*60,72)	30,36				-80,21		
	M3							
	SI DETRAGGONO mq					-110,57	43,96	-4'860,66
	Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna con caratteristiche antincendio ed acustiche, costituita da due pannelli prefabbricati in gesso ceramico fibrorinforzato, omologati in euroclasse A1 di reazione al fuoco, E.I 120' -							
	A R I P O R T A R E							495'946,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							495'946,93
	180° di resistenza al fuoco con incastri maschio femmina sui bordi perimetrali, delle dimensioni di 1200 x 600/700 mm, spessore mm 25, fissati mediante incollaggio e viti autoperforanti alla struttura portante in profilati di acciaio zincato dello spessore di 6/10 di mm e successiva rasatura con idoneo stucco , comprese guide a pavimento e a soffitto ad "U" fissate alla struttura portante con opportuni ancoraggi, guarnizioni acustiche monoadesive, montanti verticali a " C" posti ad interasse 600 mm la formazione di vani porta o finestra con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti ed ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. sovrapprezzo per versione idrorepellente su due lati Sovrapprezzo per ulteriore lastra idrorepellente (M2) Vedi voce n° 247 [mq -110.57]					-110,57		
	SI DETRAGGONO mq					-110,57	10,05	-1'111,23
114 / 249 A09.05.003.d	Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna con caratteristiche antincendio ed acustiche, costituita da due pannelli prefabbricati in gesso ceramico fibrorinforzato, omologati in euroclasse A1 di reazione al fuoco, E.I 120° – 180° di resistenza al fuoco con incastri maschio femmina sui bordi perimetrali, delle dimensioni di 1200 x 600/700 mm, spessore mm 25, fissati mediante incollaggio e viti autoperforanti alla struttura portante in profilati di acciaio zincato dello spessore di 6/10 di mm e successiva rasatura con idoneo stucco , comprese guide a pavimento e a soffitto ad "U" fissate alla struttura portante con opportuni ancoraggi, guarnizioni acustiche monoadesive, montanti verticali a " C" posti ad interasse 600 mm la formazione di vani porta o finestra con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti ed ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. sovrapprezzo inserimento pannello in lana di minerale spessore mm 60 Al sovrapprezzo si applica una maggiorazione del 10% per considerare il centimetro di spessore in più della lana minerale nelle pareti di tipo M1 e M2 Vedi voce n° 246 [mq -443.59] Vedi voce n° 247 [mq -110.57]					-443,59 -110,57		
	SI DETRAGGONO mq					-554,16	13,62	-7'547,66
115 / 250 E.16.020.070 .a.CAM	Rasatura e stuccatura - leganti idraulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati Vedi voce n° 246 [mq -443.59]	2,00				-887,18		
	SI DETRAGGONO mq					-887,18	10,71	-9'501,70
116 / 251 A.20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 250 [mq -887.18]					-887,18		
	SI DETRAGGONO mq					-887,18	3,16	-2'803,49
117 / 252 E.21.020.055 .b.CAM	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per interni con pittura murale a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, lavabile, composta da acqua, pigmenti minerali, sostanze di riempimento, leganti vegetali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve,							
	A R I P O R T A R E							474'982,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							474'982,85
118 / 253 CAM23_E18 .070.020.A	applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante Vedi voce n° 250 [mq -887.18]					-887,18		
	SI DETRAGGONO mq					-887,18	16,67	-14'789,29
	Porta interna ad uno o a più battenti costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; pannelli in alluminio e poliuretano con superficie a vista liscia; guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio; cerniere di alluminio; serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi. Compresi la zincatura a caldo per la lamiera in acciaio; la fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semilucido dato elettrostaticamente a forno a 150° per i profilati e le lamiere di alluminio. Con pannelli di alluminio e poliuretano colore naturale Porte interne larghezza: 80							
	P1	26,00	0,80	2,100		-43,68		
	P2	8,00	0,80	2,100		-13,44		
	P3	4,00	0,80	2,100		-6,72		
	Porte interne larghezza 120 cm (P5)	1,00	1,20	2,100		-2,52		
	SI DETRAGGONO mq					-66,36	379,80	-25'203,53
	Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo antiluce, installata su porta, data in opera a perfetta regola d'arte, con esclusione delle opere murarie o da falegname, delle dimensioni di: 300 x 160 mm					-4,00		
	SI DETRAGGONO cad					-4,00	95,80	-383,20
120 / 255 CAM23_E18 .065.020.H	Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati Raccolta gestione rifiuti (P4) Locale dati (P4) Archivio (P4)					-1,00 -1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-3,00	1'937,79	-5'813,37
121 / 256 C15146b	Controtelaio in acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, completo di controventi e idonee grappe per l'ancoraggio alla							
	A R I P O R T A R E							428'793,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							428'793,46
	muratura e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte, valutato al mq di luce vano (minimo fatturabile 1,2 mq), incluso il trasporto, escluso il tiro ai piani: profilo con una battuta: profondità 101 ÷ 150 mm Vedi voce n° 255 [cad -3.00]			0,800	2,100	-5,04		
	SI DETRAGGONO mq					-5,04	69,08	-348,16
122 / 257 E.22.010.010 .b.CAM	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete M1 M2 (parete vs camera) M4					389,10 55,68 111,55		
	SOMMANO mq					556,33	51,07	28'411,77
123 / 258 CAM23_E22 .010.010.E (CAM)	Pareti divisorie in lastre di cartongesso Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di cartongesso idrorepellente a basso grado di assorbimento d'acqua su entrambi i lati della parete M2 (Parete vs bagno) M3					55,68 105,88		
	SOMMANO mq					161,56	43,96	7'102,18
124 / 259 A09.05.003.e	Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna con caratteristiche antincendio ed acustiche, costituita da due pannelli prefabbricati in gesso ceramico fibrorinforzato, omologati in euroclasse A1 di reazione al fuoco, E.I 120' - 180' di resistenza al fuoco con incastri maschio femmina sui bordi perimetrali, delle dimensioni di 1200 x 600/700 mm, spessore mm 25, fissati mediante incollaggio e viti autoperforanti alla struttura portante in profilati di acciaio zincato dello spessore di 6/10 di mm e successiva rasatura con idoneo stucco, comprese guide a pavimento e a soffitto ad "U" fissate alla struttura portante con opportuni ancoraggi, guarnizioni acustiche monoadesive, montanti verticali a "C" posti ad interasse 600 mm la formazione di vani porta o finestra con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti ed ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. sovrapprezzo per versione idrorepellente su due lati Sovrapprezzo per ulteriore lastra idrorepellente (M2) Vedi voce n° 258 [mq 161.56]					161,56		
	SOMMANO mq					161,56	10,05	1'623,68
125 / 260 A09.05.003.d	Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna con caratteristiche antincendio ed acustiche, costituita da due pannelli prefabbricati in gesso ceramico fibrorinforzato, omologati in euroclasse A1 di reazione al fuoco, E.I 120' - 180' di resistenza al fuoco con incastri maschio femmina sui bordi perimetrali, delle dimensioni di 1200 x 600/700 mm,							
	A R I P O R T A R E							465'582,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							465'582,93
	spessore mm 25, fissati mediante incollaggio e viti autoperforanti alla struttura portante in profilati di acciaio zincato dello spessore di 6/10 di mm e successiva rasatura con idoneo stucco, comprese guide a pavimento e a soffitto ad "U" fissate alla struttura portante con opportuni ancoraggi, guarnizioni acustiche monoadesive, montanti verticali a "C" posti ad interasse 600 mm la formazione di vani porta o finestra con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti ed ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. sovrapprezzo inserimento pannello in lana di minerale spessore mm 60 Al sovrapprezzo si applica una maggiorazione del 10% per considerare il centimetro di spessore in più della lana minerale nelle pareti di tipo M1 e M2 Vedi voce n° 257 [mq 556.33] Vedi voce n° 258 [mq 161.56]					556,33 161,56		
	SOMMANO mq					717,89	13,62	9'777,66
126 / 261 E.16.020.070 .a.CAM	Rasatura e stuccatura - leganti idraulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati Vedi voce n° 257 [mq 556.33]	2,00				1'112,66		
	SOMMANO mq					1'112,66	10,71	11'916,59
127 / 262 A.20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 261 [mq 1 112.66]					1'112,66		
	SOMMANO mq					1'112,66	3,16	3'516,01
128 / 263 E.21.020.055 .b.CAM	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per interni con pittura murale a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, lavabile, composta da acqua, pigmenti minerali, sostanze di riempimento, leganti vegetali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante Vedi voce n° 261 [mq 1 112.66]					1'112,66		
	SOMMANO mq					1'112,66	16,67	18'548,04
129 / 264 NPM09-CA M23 E13.02 0.010.A (CA M)	Pavimento alla veneziana Pavimento alla veneziana a campo uniforme o a scacchiera con o senza fascia perimetrale, costituito da uno strato superiore, dello spessore di 2 cm, di cemento tipo 325 bianco o colorato, mescolato a graniglia e scaglie di marmi colorati di qualsiasi specie, nella proporzione di graniglia 0,8 mq e cemento 0,2 mq per 1 mq di pavimentazione, gettato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 3 cm, comprese le riquadrature dei campi da 100x100 cm con listelli metallici inossidabili di spessore 12 mm e altezza 2 cm o listelli di marmo di sezione 2x2 cm appoggiati sul sottofondo, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Pavimento alla veneziana con graniglia e scaglie di marmi colorati					43,38		
	A R I P O R T A R E					43,38		509'341,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					43,38		509'341,23
130 / 265 CAM23_E18 .070.020.A	SOMMANO mq					43,38	260,63	11'306,13
	Porta interna ad uno o a più battenti costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; pannelli in alluminio e poliuretano con superfice a vista liscia; guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio; cerniere di alluminio; serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi. Compresi la zincatura a caldo per la lamiera in acciaio; la fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semilucido dato elettrostaticamente a forno a 150°per i profilati e le lamiere di alluminio. Con pannelli di alluminio e poliuretano colore naturale							
	Porte interne larghezza: 80							
	P1	31,00	0,80	2,100		52,08		
	P3	3,00	0,80	2,100		5,04		
	Porte interne larghezza 120 cm (P5)	1,00	1,20	2,100		2,52		
	P6	1,00	1,20	2,100		2,52		
	Porte interne larghezza: 90							
	P2	4,00	0,90	2,100		7,56		
	Porte interne larghezza: 170							
	P7	1,00	1,70	2,100		3,57		
	Porte interne larghezza: 200							
	P8	1,00	2,00	3,400		6,80		
	SOMMANO mq					80,09	379,80	30'418,18
131 / 266 NPM07-CA M23_E18.07 5.045.E	Maniglione antipánico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipánico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	316,46	632,92
132 / 267 E03.146.a	Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo antiluce, installata su porta, data in opera a perfetta regola d'arte, con esclusione delle opere murarie o da falegname, delle dimensioni di: 300 x 160 mm					2,50		
	SOMMANO cad					2,50	95,80	239,50
133 / 268 NPM10	Restauro portone d'ingresso mediante smontaggio della ferramenta e serramenta, scartavetratura delle pitture per riportare la superficie a legno, consolidamento e reintegrazione delle lacune con sostituzione di parti lignee non recuperabili con essenze della stessa natura dell'esistente, applicazione di due mani di impregnante ed una mano di finitura oltre ad un'ulteriore mano di effetto cera per quanto riguarda l'esterno e ripristino del colore originario con colori a smalto per quanto riguarda l'interno; rimessa a squadro con staffe e/o sostituzioni di eventuali perni, sverniciatura delle parti metalliche, leggera spazzolatura, trattamento con convertitore di ruggine, verniciatura, rimontaggio delle ferramenta e serramenta, rimontaggio in opera dell'infisso. Installazione di una nuova							
	A R I P O R T A R E							551'937,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							551'937,96
	serratura a toppa con cilindro per consentire l'apertura di una delle due ante dall'esterno con integrazione di parti mancanti o con sostituzione di parti ammalorate.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8'899,94	8'899,94
134 / 269 NPM08-E04. 022.a	Porta cieca tagliafuoco ad un battente con struttura in acciaio, omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calcosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 800 x 2.000 mm P4					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	510,63	2'042,52
135 / 270 CAM23_E18 .065.020.H	Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati P9 P10 P11					2,00 4,00 1,00		
	SOMMANO cad					7,00	1'937,79	13'564,53
136 / 271 C15146b	Controtelaio in acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, completo di controventi e idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte, valutato al mq di luce vano (minimo fatturabile 1,2 mq), incluso il trasporto, escluso il tiro ai piani: profilo con una battuta: profondità 101 ÷ 150 mm Vedi voce n° 270 [cad 7.00]			0,800	2,100	11,76		
	SOMMANO mq					11,76	69,08	812,38
	Opere stradali (Cat 3)							
137 / 200 NPM01-A02.	Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di							
	A R I P O R T A R E							577'257,33

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 / 60 E01.058.o	LAVORI A MISURA IMPIANTI (SpCat 2) Impianto idrico sanitario (Cat 4) Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Allaccio per cassetta di scarico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2").					8,00		
						SOMMANO cad 8,00	111,55	892,40
2 / 61 E01.058.m	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Allaccio per vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 90.					8,00		
						SOMMANO cad 8,00	111,55	892,40
3 / 62 E01.058.a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le opere							
	A R I P O R T A R E							1'784,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'784,80
	murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Allaccio per lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").					19,00		
	SOMMANO cad					19,00	197,80	3'758,20
4 / 63 I.01.030.080. a	Arredo completo per bagno disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm, conforme alle norme tecniche vigentecomposto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo a reclinazione variabile servito da pistoni precaricati all'azoto in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando facilitato. Arredo completo per locale bagno per persone disabili					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	3'290,71	6'581,42
5 / 64 E01.065.a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica Vedi voce n° 61 [cad 8.00]					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	352,14	2'817,12
6 / 65 E01.067	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiante di chiusura rapida, rivestimento antitrasudazione, curva di raccordo, rubinetto di arresto cromato, guarnizioni di gomma, compresi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie Vedi voce n° 61 [cad 8.00]					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	169,07	1'352,56
7 / 66 E01.080.a	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore monocomando, completa di rubinetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: a pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	382,32	382,32
8 / 67	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole							
	A R I P O R T A R E							16'676,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'676,42
E01.077.a	in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm Vedi voce n° 62 [cad 19.00]					19,00		
	SOMMANO cad					19,00	486,23	9'238,37
9 / 71 E01.055.b	Colonna di scarico realizzata con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329, Ø 110 mm, spessore 3 mm, completa di ventilazione primaria e secondaria (Ø 63 mm), ancorati alle parti mediante collarini a stop del tipo pesante, escluso le opere murarie, il pozzetto di raccolta liquami, l'allaccio in fogna e le opere provvisorie, possibilità di convogliare liquidi sino ad una temperatura massima di 90 °C: costo per appartamento					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	171,61	514,83
10 / 72 E02.098.a	Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in opera con due saracinesche, due valvole di sfogo aria, cassette di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, con esclusione delle opere murarie: 3/4"x 16 mm: lunghezza 70 mm, attacchi n. 2+2					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	171,61	1'201,27
11 / 73 E02.098.b	Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in opera con due saracinesche, due valvole di sfogo aria, cassette di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, con esclusione delle opere murarie: 3/4"x 16 mm: lunghezza 140 mm, attacchi n. 4+4					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	189,14	378,28
12 / 74 E02.098.c	Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in opera con due saracinesche, due valvole di sfogo aria, cassette di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, con esclusione delle opere murarie: 3/4"x 16 mm: lunghezza 210 mm, attacchi n. 6+6					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	231,12	231,12
13 / 287 E01.058.o	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o							
	A R I P O R T A R E							28'240,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'240,29
14 / 288 E01.058.m	polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Allaccio per cassetta di scarico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2").					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	111,55	334,65
	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Allaccio per vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 90.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	111,55	334,65
15 / 289 E01.058.a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Allaccio per lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	197,80	593,40
16 / 290	Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato							
	A R I P O R T A R E							29'502,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'502,99
E02.098.b	con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in opera con due saracinesche, due valvole di sfogo aria, cassette di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, con esclusione delle opere murarie: 3/4"x 16 mm: lunghezza 140 mm, attacchi n. 4+4					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	189,14	567,42
	Impianto FM illuminazione (Cat 5)							
17 / 75 D01.01.004.a	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo FS17 di sezione minima di fase o di terra pari a 1,5 mm², scatole portafrutto e cestello , frutto, incluso ogni onere quali: stop, viti di fissaggio, collari, curve ed quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice)					120,00		
	SOMMANO cad					120,00	21,69	2'602,80
18 / 76 D01.01.004.b	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo FS17 di sezione minima di fase o di terra pari a 1,5 mm², scatole portafrutto e cestello , frutto, incluso ogni onere quali: stop, viti di fissaggio, collari, curve ed quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio)					42,00		
	SOMMANO cad					42,00	23,24	976,08
19 / 77 D01.01.004.c	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo FS17 di sezione minima di fase o di terra pari a 1,5 mm², scatole portafrutto e cestello , frutto, incluso ogni onere quali: stop, viti di fissaggio, collari, curve ed quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante, invertitore, ecc.)					60,00		
	SOMMANO cad					60,00	11,63	697,80
20 / 78 D01.01.006.a	Incremento per punto luce in vista per quota dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 punti luce derivati dallo stesso circuito realizzato con tubazione diametro minimo 20 mm o canaletta e scatole di derivazione in pvc autoestinguente o in ferro fissato a muro, conduttori dorsali tipo FS17: in tubazione o canale in pvc					26,00		
	SOMMANO cad					26,00	6,98	181,48
	A R I P O R T A R E							34'528,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34'528,57
21 / 79 015032a	Rivelatore di movimento per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita a relè, 1 contatto di scambio NO 10 A - 230 V c.a., soglia di intervento crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento regolabili, angolo di apertura del fascio 110° portata 8 m, alimentazione 230 V c.a., in contenitore plastico orientabile installato a parete: per interni, involucro con grado di protezione IP 40					52,00		
	SOMMANO cad					52,00	56,06	2'915,12
22 / 80 D01.02.004.a	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm,o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A) e 6 mm² (per prese fino a 32A), scatole portafrutto, frutto; incluso stop, viti di fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: per presa 2x10A/16A+T					124,00		
	SOMMANO cad					124,00	27,11	3'361,64
23 / 81 D01.02.004.b	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm,o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A) e 6 mm² (per prese fino a 32A), scatole portafrutto, frutto; incluso stop, viti di fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: per ogni frutto in più sulla stessa scatola					62,00		
	SOMMANO cad					62,00	5,04	312,48
24 / 82 D01.02.004.c	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm,o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A) e 6 mm² (per prese fino a 32A), scatole portafrutto, frutto; incluso stop, viti di fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: per allaccio elettrico monofase escluso il collegamento all'apparecchio					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	22,08	88,32
25 / 83 D01.02.004.e	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale compreso della scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm,o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A) e 6 mm² (per prese fino a 32A), scatole portafrutto, frutto; incluso stop, viti di fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: per allaccio ventilconvettore o termostato, incluso il collegamento all'apparecchio					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	22,08	618,24
	A R I P O R T A R E							41'824,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							41'824,37
26 / 84 D01.02.006.a	Incremento al punto presa in vista per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo stesso circuito realizzato con tubazione o canaletta e scatole di derivazione in pvc autoestinguente o in ferro, fissate a muro, conduttori dorsali FS17. Incluse curve, viti di fissaggio, stop e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. in tubazione o canale in pvc					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	7,75	93,00
27 / 85 D01.02.008.c	Protezione singola di presa di corrente costituita da interruttore da inserire in scatola portafrutto, serie civili per comando e protezione singola presa, posta in opera a regola d'arte, completa di collegamenti: interruttore bipolare + fusibile					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	15,49	433,72
28 / 86 D01.03.001.a	Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame di sezione minima pari a 6 mm² da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche, ecc., al nodo o fra le masse stesse. Posto in opera a regola d'arte. per ogni collegamento escluse le opere murarie					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	13,95	697,50
29 / 87 D01.03.002.a	Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le eventuali opere murarie, le targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi, i collegamenti alla rete generale di terra. Posto in opera a regola d'arte: per ogni modulo escluse le opere murarie					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	65,08	585,72
30 / 88 D01.04.001.a	Incremento al punto presa o comando per placche in tecnopolimero da applicare in caso di utilizzazione di placche in tecnopolimero, doppio guscio e ganci di inserimento, per ogni punto presa e comando : per placche fino a 3 moduli					79,00		
	SOMMANO cad					79,00	3,06	241,74
31 / 89 D02.02.011g	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-FG16OM16 0,6/1 pentapolari conduttori: 5 - sezione 25 mm²		87,00			87,00		
	SOMMANO m					87,00	67,50	5'872,50
	A R I P O R T A R E							49'748,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							49'748,55
32 / 90 D02.02.011f	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-FG16OM16 0,6/1 pentapolari conduttori: 5 - sezione 16 mm²		35,00			35,00		
	SOMMANO m					35,00	45,29	1'585,15
33 / 91 D02.02.009g	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-FG16OM16 0,6/1 tripolari conduttori: 3 - sezione 25 mm²		35,00			35,00		
	SOMMANO m					35,00	42,97	1'503,95
34 / 92 D02.02.011d	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-FG16OM16 0,6/1 pentapolari conduttori: 5 - sezione 6 mm²		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	17,41	696,40
35 / 93 D02.02.009c	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-FG16OM16 0,6/1 tripolari conduttori: 3 - sezione 4 mm²		900,00			900,00		
	SOMMANO m					900,00	8,39	7'551,00
36 / 94 D02.02.008.a	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-FG16OM16 0,6/1 bipolari conduttori: 2 - sezione 1,5 mm²		1400,00			1'400,00		
	SOMMANO m					1'400,00	3,78	5'292,00
37 / 95 D02.02.008b	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa							
	A R I P O R T A R E							66'377,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							66'377,05
38 / 96 D02.02.008c	Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-FG16OM16 0,6/1 bipolari conduttori: 2 - sezione 2,5 mm²		1500,00			1'500,00		
	SOMMANO m					1'500,00	4,87	7'305,00
39 / 97 D02.02.009b	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-FG16OM16 0,6/1 bipolari conduttori: 2 - sezione 4 mm²		1100,00			1'100,00		
	SOMMANO m					1'100,00	6,43	7'073,00
40 / 98 D02.02.009c	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-FG16OM16 0,6/1 tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²		900,00			900,00		
	SOMMANO m					900,00	6,22	5'598,00
41 / 99 D02.02.009d	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-FG16OM16 0,6/1 tripolari conduttori: 3 - sezione 4 mm²		600,00			600,00		
	SOMMANO m					600,00	8,39	5'034,00
42 / 100 D02.02.007b	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-FG16OM16 0,6/1 tripolari conduttori: 3 - sezione 6 mm²		300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	11,48	3'444,00
	A R I P O R T A R E							94'831,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							94'831,05
43 / 101 D02.02.008c	qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-FG16OM16 0,6/1 kv unipolari conduttori: 1 - sezione 16 mm²		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	11,24	1'124,00
	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-FG16OM16 0,6/1 bipolari conduttori: 2 - sezione 4 mm²		189,00			189,00		
	SOMMANO m					189,00	6,43	1'215,27
44 / 102 D05.20.003	Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 300 x 75		87,00			87,00		
			87,00			87,00		
	SOMMANO m					174,00	86,51	15'052,74
45 / 103 D05.20.001	Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 100 x 75		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	68,75	4'125,00
46 / 104 D05.21.001	Curva piana in salita, in discesa di qualsiasi angolazione, in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 100 x 75					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	31,95	287,55
47 / 105 D05.21.003	Curva piana in salita, in discesa di qualsiasi angolazione, in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 300 x 75					3,00		
						3,00		
	SOMMANO cad					6,00	44,55	267,30
48 / 106 D05.22.001	Derivazioni, incroci, imbocchi ridotti e riduzioni, in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 100 x 75					9,00		
	A R I P O R T A R E					9,00		116'902,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,00		116'902,91
	SOMMANO cad					9,00	54,55	490,95
49 / 107 D05.25	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato fino a mm 500 x 75, complete di ogni altro accessorio, in opera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	12,91	51,64
50 / 108 D05.24	Flange per attacco a quadro elettrico di canale in acciaio zincato a mm 500 x 75, complete di ogni altro accessorio, in opera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	24,54	98,16
51 / 109 D05.28.003.d	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, completa di coperchio a vite, compreso il taglio, l'incassatura e la ripresa della muratura, in opera: rettangolare da mm circa 280 x 150 x 75					49,00		
	SOMMANO cad					49,00	38,58	1'890,42
52 / 110 D05.33.003.a	Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o cavi, compreso coperchio, raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali incassature, in opera: rettangolare fino a mm 150 x 110 x 70					68,00		
	SOMMANO cad					68,00	9,49	645,32
53 / 111 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		500,00			500,00		
	SOMMANO m					500,00	12,30	6'150,00
54 / 112 D05.37.002	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 20		520,00			520,00		
	SOMMANO m					520,00	5,23	2'719,60
55 / 113 D05.37.003	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 25		530,00			530,00		
	SOMMANO m					530,00	5,75	3'047,50
	A R I P O R T A R E							131'996,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							131'996,50
56 / 114 D05.37.004	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 32		300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	6,84	2'052,00
57 / 115 D07.01.002	Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, I.P. 30., con pannello e sportello a chiave, targhette ed ogni accessorio atto a contenere le apparecchiature, struttura modulare ampliabile, al m² di superficie frontale: con profondità fino a 400 mm					2,40		
	SOMMANO mq					2,40	1'421,55	3'411,72
58 / 116 D07.03.001	Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento alle sbarre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame, al polo: fino a 160A con conduttori in rame					202,00		
	SOMMANO cad					202,00	7,88	1'591,76
59 / 117 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, I.P. 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN. completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	25,63	307,56
60 / 118 035368b	Pannello per passaggio cavi e/o tubi a sigillatura stagna IP 66/67, resistenza al fuoco EI 60-120 in accordo alla norma EN 1366-3, antiroditore, riaccessibile, modificabile in futuro, in quanto in grado di sigillare nuovi cavi; per installazione incassata in pareti di muratura o c.a, con telaio in acciaio e moduli passaggio cavi in gomma EPDM multidiametro, con passo di adattabilità di 1 mm, privi di alogeni, non emananti gas tossici: Dimensioni 252,5 × 350 mm, con 24 moduli Ø 10-25 mm					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	767,46	6'139,68
61 / 119 D07.10	Amperometro da quadro ad indicazione digitale, ad inserzione diretta o ad inserzione tramite trasformatore amperometrico (escluso), del tipo da pannello o modulare per guida DIN, completo di cablaggio					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	114,53	343,59
62 / 120 D07.12	Voltmetro da quadro ad indicazione digitale, del tipo da pannello o modulare per guida DIN, completo di cablaggio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	114,53	114,53
	A R I P O R T A R E							145'957,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							145'957,34
63 / 121 D07.13	Commutatore volmetrico a tre vie, da pannello o modulare per guida DIN, completo di cablaggio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	48,74	48,74
64 / 122 D07.14	Lampada spia da quadro con gemma colorata completa di portalampada ed ogni altro accessorio per renderla funzionante, compreso il cablaggio, anche del tipo modulare da quadro per attacco su guida DIN					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	17,24	51,72
65 / 123 D07.15	Piastra di fondo di qualsiasi dimensione e forma, sagomata e forata, completa di bulloneria e quanto altro occorre per la posa in opera, in lamiera elettrozincata o verniciata dello spessore di 2 o 3mm					2,40		
	SOMMANO mq					2,40	77,46	185,90
66 / 124 D07.17.001	Portafusibile del tipo modulare da quadro completo di cablaggio e fusibili, fino a 20A: unipolare					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	7,30	7,30
67 / 125 D07.18.004	Portafusibile del tipo modulare da quadro completo di cablaggio e fusibili, fino a 50A : tripolare+N					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	44,55	44,55
68 / 126 D07.22.002	Trasformatore del tipo modulare da quadro, per attacco su guida DIN, monofase, al primario 110/220 V al secondario 4/48 V, completo di cablaggio: da 26 a 63 V.A.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	59,98	59,98
69 / 127 D07.23.001	Trasformatore amperometrico completo di cablaggio, in opera: fino a 600/5 A.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	35,90	107,70
70 / 128 D03.06.003.a	Interruttore magnetotermico differenziale con soglia di intervento differenziale di 300 mA, conforme alle norme CEI EN 61009 involucro modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm², dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a. secondo le norme C.E.I. EN 50022- 35mm, provvisto di pulsante di test per controllo efficienza protezione differenziale, tipo di intervento magnetico C, tipo di intervento differenziale AC, completo di tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 10 kA bipolare fino a 32 A 16 A classe AC					15,00		
	A R I P O R T A R E					15,00		146'463,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15,00		146'463,23
71 / 129 D03.16.001.a	10 A classe AC					16,00		
	16 A classe A					9,00		
	SOMMANO cad					40,00	198,94	7'957,60
	Interruttore automatico magnetotermico a struttura scatolata, tensione nominale Vn 500V, potere di interruzione secondo le norme CEI EN 60947 - 2 IEC 947 - 2 con Icn 380/415V, completo di coprimorsetti isolanti e contatti ausiliari, in esecuzione fissa in opera: Potere di interruzione 16 kA tripolare fino a 63A attacchi anteriori					1,00		
	32 A classe B					1,00	410,63	410,63
72 / 130 D03.06.004.a	SOMMANO cad					1,00		
	Interruttore magnetotermico differenziale con soglia di intervento differenziale di 300 mA, conforme alle norme CEI EN 61009 involucro modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm², dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a. secondo le norme C.E.I. EN 50022- 35mm, provvisto di pulsante di test per controllo efficienza protezione differenziale, tipo di intervento magnetico C, tipo di intervento differenziale AC, completo di tutti gli accessori in opera: sovrapprezzo per interruttore differenziale in classe "B" per protezione motori impianti elevatori e trasporto persone (Percentuale del 15%)					1,00		
	Vedi voce n° 129 [cad 1.00]					1,00		
73 / 131 D03.16.002.d	SOMMANO cad					1,00	61,59	61,59
	Interruttore automatico magnetotermico a struttura scatolata, tensione nominale Vn 500V, potere di interruzione secondo le norme CEI EN 60947 - 2 IEC 947 - 2 con Icn 380/415V, completo di coprimorsetti isolanti e contatti ausiliari, in esecuzione fissa in opera: Potere di interruzione 25 kA tripolare fino a 100A attacchi anteriori					1,00		
	80 A classe B					1,00	581,30	581,30
74 / 132 D03.06.004.b	SOMMANO cad					1,00		
	Interruttore magnetotermico differenziale con soglia di intervento differenziale di 300 mA, conforme alle norme CEI EN 61009 involucro modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm², dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a. secondo le norme C.E.I. EN 50022- 35mm, provvisto di pulsante di test per controllo efficienza protezione differenziale, tipo di intervento magnetico C, tipo di intervento differenziale AC, completo di tutti gli accessori in opera: sovrapprezzo per interruttore differenziale in classe "B" per protezione motori impianti elevatori e trasporto persone (Percentuale del 15%)					1,00		
	Vedi voce n° 131 [cad 1.00]					1,00	87,20	87,20
75 / 133 D03.11.002	SOMMANO cad					1,00		
	Elementi ausiliari per interruttori automatici magnetotermici e differenziali completi di cavi, canalizzazioni, morsetti, siglatura, capicorda e ogni accessorio, in opera contatto ausiliarioaperto/chiuso o scattato per interruttore modulare					4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		155'561,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		155'561,55
76 / 134 D17.01.056	Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente - luce fredda 4000 kelvin dimensioni 60x60 cm. flusso luminoso apparecchio min. 3700 lm					4,00	55,00	220,00
	SOMMANO cad					112,00		
	SOMMANO cad					112,00	117,65	13'176,80
77 / 135 D17.01.055	Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente. - luce fredda 4000 kelvin dimensioni 30x60 cm. flusso luminoso apparecchio min. 2100 lm					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	80,16	961,92
78 / 136 D17.01.043	Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi - A LED potenza equivalente 18W versione SA - IP4x autonomia 3 h					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	191,80	767,20
79 / 137 D17.01.041	Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi - A LED potenza equivalente 18W versione SE - IP4x autonomia 3 h					32,00		
	SOMMANO cad					32,00	192,20	6'150,40
80 / 138 D17.01.040	Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi - A LED potenza equivalente 11W versione SE - IP4x autonomia 3 h					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	131,23	656,15
81 / 139 D02.02.001f	Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16R16 0,6/1 kV unipolare: conduttori: 1 - sezione 16 mm²		250,00			250,00		
	A R I P O R T A R E					250,00		177'494,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					250,00		177'494,02
	SOMMANO m					250,00	7,49	1'872,50
82 / 140 D10.06.001.b	Morsetto di derivazione universale a caldo, con piastra intermedia adatto al collegamento fra conduttori tondi e/o a corde del diametro fino a 8 mm, oppure al collegamento fra conduttori tondi o a corde in rame con bandella di larghezza fino a 30 mm oppure al collegamento fra bandelle di larghezza fino a 30 mm, completo di bulloni, dadi, rondelle, ecc., in opera: in rame					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	14,46	173,52
83 / 141 D10.07.001	Scaricatore unipolare per la protezione diretta delle correnti da fulmine, con attacco per guida DIN, I _{max} 75 kA, V _{max} 440 V - 50 Hz, adatto ai sistemi IT, TT, in opera					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	228,54	1'828,32
84 / 142 L.15.020.110 .a	Accessori per apparecchi di illuminazione emergenza a LED con controllo remoto Apparecchio illuminante a LED con controllo remoto: schermo con pittogramma dx, sx, basso					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	24,34	1'217,00
85 / 143 095164	Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata Voce assimilata alla verifica delle dorsali di alimentazione in generale Tratte forza motrice stimate Tratte alimentazione luce stimate					50,00 60,00		
	SOMMANO cadauno					110,00	27,71	3'048,10
86 / 279 NPM14-S01. 07.001.c	Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal coordinatore pe la progettazione. Operaio altamente specializzato 4° liv. Per interventi su impianti esistenti *(lung.=3*8)	2,00	24,00			48,00		
	SOMMANO ora					48,00	38,23	1'835,04
87 / 280 NPM15-S01. 07.001.b	Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal coordinatore pe la progettazione. Operaio qualificato 2° liv. Per interventi su impianti esistenti *(lung.=10*8)	2,00	80,00			160,00		
	SOMMANO ora					160,00	33,70	5'392,00
88 / 281 D05.20.003	Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-mir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 300 x 75		12,00			12,00		
	A R I P O R T A R E					12,00		192'860,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,00		192'860,50
89 / 282 015007b	SOMMANO m Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a. Per assimilazione punto bagno emergenza					12,00	86,51	1'038,12
	SOMMANO cad					2,00		
						2,00	58,95	117,90
90 / 283 D01.02.004.a	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm,o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A) e 6 mm² (per prese fino a 32A), scatole portafrutto, frutto; incluso stop, viti di fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: per presa 2x10A/16A+T					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	27,11	813,30
91 / 284 D01.02.004.b	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm,o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A) e 6 mm² (per prese fino a 32A), scatole portafrutto, frutto; incluso stop, viti di fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: per ogni frutto in più sulla stessa scatola					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	5,04	75,60
92 / 285 D01.01.004.a	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo FS17 di sezione minima di fase o di terra pari a 1,5 mm², scatole portafrutto e cestello , frutto, incluso ogni onere quali: stop, viti di fissaggio, collari, curve ed quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice)					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	21,69	65,07
93 / 286 D17.01.056	Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente - luce fredda 4000 kelvin dimensioni 60x60 cm.							
	A R I P O R T A R E							194'970,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							194'970,49
	flusso luminoso apparecchio min. 3700 lm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	117,65	352,95
	Impianti speciali (Cat 6)							
94 / 144 015007b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	58,95	294,75
95 / 145 015007c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	40,90	327,20
96 / 146 015007d	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante a tirante Vedi voce n° 145 [cad 8.00]					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	69,30	554,40
97 / 147 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa la linea, comprensivo di quota parte della scatola di derivazione dalla canalizzazione, scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo 32 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. presa RJ45 cat. 5e					86,00		
	SOMMANO cad					86,00	51,25	4'407,50
98 / 148 D02.05.001b	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173 con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o corda flessibile con isolamento centrale in polietilene e guaina in PVC a bassa emissione di fumi CAVI per trasmissione dati twistati, non schermati Cavo per trasmissione dati UTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801:4 cp							
	A R I P O R T A R E							200'907,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							200'907,29
99 / 149 D08.01.001.a	Alimentatore per impianti citofonici per montaggio a parete con viti, o su guida per una coppia di citofoni a posto esterno		2544,00			2'544,00	3,80	9'667,20
						2'544,00		
						1,00		
100 / 150 D08.01.002	Posto esterno ricetrasmittente composto da: citofono elettronico da parete - pulsantiera ad 1 tasto - visiera - illuminazione - con trasformatore da 18 VA, in opera					1,00	63,91	63,91
						1,00		
						1,00		
101 / 151 D08.01.004.a	Citofono intercomunicante, in opera : fino a 8 citofoni da parete					1,00	134,28	134,28
						1,00		
						1,00		
102 / 152 D08.01.005.a .02	Pulsantiera di alluminio anodizzato per posto esterno ad uno o a due file di pulsanti completa di scatola di fondo, tastiera e porta cartellini luminosi, portalamпада, lampada ed ogni altro accessorio, in opera : ad una fila a 2 tasti					4,00	102,00	408,00
						4,00		
						4,00		
103 / 153 D08.01.006	Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n° 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname, in opera					1,00	61,98	61,98
						1,00		
						1,00		
104 / 154 D08.01.007	Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n° 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname, in opera					2,00	131,05	262,10
						2,00		
						2,00		
105 / 155 D08.01.008.a	Pulsantiera da tavolo 12 V - 50 Hz completa di 2 interruttori unipolari, 1 pulsante unipolare, 1 ronzatore (12 V - 50 Hz - 3 VA), 3 tasti luminosi, con lampada 12 V per illuminare le scritte "Avanti-Attenda-Occupato", completo di morsetti, portalamпада, lampade ed ogni altro accessorio, in opera					2,00	85,86	171,72
						2,00		
						2,00		
106 / 156 D08.01.012.c	Scatola inclinata da tavolo, completa di serracavo, in opera: 3/4 moduli					1,00	15,30	15,30
						1,00		
						1,00		
106 / 156 D08.01.012.c	Suoneria a badenia a 12 V, completa di mensola compresi i tasselli, viti ecc., in opera: diametro della campana cm 18					1,00	65,20	65,20
						1,00		
						1,00		
	A R I P O R T A R E							211'756,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							211'756,98
107 / 157 D08.01.015.b	Trasformatore monofase per tensioni 110/220 Val primario e 4-8-12-24 V al secondario con eventuale punto mediano del secondario a terra, compresi i tasselli, basetta, viti ecc., in opera: fino a 110 VA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	28,40	28,40
108 / 158 D08.01.016	Scambiatore modulare per impianti a più ingressi, completo di accessori, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	256,25	256,25
109 / 159 145011b	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, pannello sinottico di visualizzazione stati di allarme; alimentazione 230 Vc.a. - 50/60 Hz; contenitore metallico con grado di protezione IP 30 e coperchio in plastica ABS, certificato CPR secondo normativa EN 54 - 2/4; compresa l'attivazione dell'impianto: A 4 linee più 32 ingressi e 16 uscite					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	7'243,57	7'243,57
110 / 160 D13.01.040	Interfaccia RS 232 per il collegamento di un personal computer al sistema EIB. Dimensioni (h x l x p): 55 x 70 x 35 mm Alimentazione: 24 V cc -4/+6 V (direttamente dal bus). Connessioni: - personal computer: presa seriale femmina a 9 poli / - linea EIBus: connettore a 10 poli per unità di accoppiamento bus tipo 6120 U. Grado di protezione: IP 20. Temperatura operativa: -5/45 °C. Elementi operativi del dispositivo: - led rosso e pulsante programmazione dispositivo / - selettore interfaccia PC standard/PC portatile. Peso: 0,18 kg. Posto in opera a regola d'arte montato sul dispositivo di accoppiamento al bus tipo 6120 U (cornice a parte)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	253,06	253,06
111 / 161 055088b	Cavo antincendio FTG10OHM1, tensione nominale 0,6/1 kV, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola LSZH qualità G10, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, guaina esterna in materiale LSZH qualità M1, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo CEI 20-37/2-1, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50265, CEI 20-22 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,50 mm2		1580,00			1'580,00		
	SOMMANO m					1'580,00	3,91	6'177,80
112 / 162 055088c	Cavo antincendio FTG10OHM1, tensione nominale 0,6/1 kV, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola LSZH qualità G10, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, guaina esterna in materiale LSZH qualità M1, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo CEI 20-37/2-1, non							
	A R I P O R T A R E							225'716,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							225'716,06
	propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50265, CEI 20-22 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 × 2,50 mm2		420,00			420,00		
	SOMMANO m					420,00	4,89	2'053,80
113 / 163 145004a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio Rivelatore					84,00		
	SOMMANO cad					84,00	127,24	10'688,16
114 / 164 145018	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto					39,00		
	SOMMANO cadauno					39,00	46,38	1'808,82
115 / 165 145017a	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per interno					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	58,99	294,95
116 / 166 145019d	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: Segnalatore ottico/acustico, con led rosso, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	265,30	1'326,50
117 / 167 CAM23_L16 .030.020.A	Accessori per centrale di segnalazione automatica di incendio Accessori per centrale di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone o ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto scheda per 1 canale di controllo o spegnimento, per impianti ad indirizzamento manuale					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	238,84	1'194,20
118 / 168 035247b	Alimentatore di switching con carica batterie integrato, tensione nominale di alimentazione monofase 120 ÷ 230 V c.a., alimentazione carico e batteria, protezione da cortocircuito e sovraccarico, filtro di tensione in ingresso, conforme alle norme IEC/EN 60950-1, 61000-6 -2 e -3, corrente di carica massima 0,8 A per batterie al piombo e NiMH, circuito di protezione della batteria in contenitore modulare isolante per barra DIN35 con grado di protezione IP 20, installato su barra DIN35, caratteristiche in uscita: Tensione di uscita 24 V c.c., corrente nominale 5 A					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	345,35	345,35
	A R I P O R T A R E							243'427,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							243'427,84
119 / 169 D02.06.003	Cavo per trasmissione dati in fibra ottica multimodale tipo LSOH fibre 12 - 50/125 OM2		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	15,60	780,00
120 / 170 095164	Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata					86,00		
	SOMMANO cadauno					86,00	27,71	2'383,06
121 / 171 095146c	Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da 19", completo di porte per cavi in fibra ottica, a cassetto estraibile: Con 12 accoppiatori SC e connettori interni al pannello di attenuazione caratteristica 0,3 dB					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	712,75	6'414,75
122 / 172 095113	Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO IEC 11801 questo incluso					86,00		
	SOMMANO cad					86,00	7,43	638,98
123 / 173 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il passaggio di qualsiasi tipo di tubazione, compreso il risarcimento della muratura e l'eventuale ripresa degli intonaci, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm		8,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00	40,09	320,72
124 / 274 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa la linea, comprensivo di quota parte della scatola di derivazione dalla canalizzazione, scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo 32 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. presa RJ45 cat. 5e					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	51,25	1'537,50
125 / 275 D02.05.001b	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173 con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o corda flessibile con isolamento centrale in polietilene e guaina in PVC a bassa emissione di fumi CAVI per trasmissione dati twistati, non schermati Cavo per trasmissione dati UTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801:4 cp		190,00			190,00		
	SOMMANO m					190,00	3,80	722,00
126 / 276	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al							
	A R I P O R T A R E							256'224,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							256'224,85
145004a	fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio Rivelatore					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	127,24	1'781,36
127 / 277 145018	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	46,38	463,80
128 / 278 145019d	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: Segnalatore ottico/acustico, con led rosso, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	265,30	265,30
Impianti meccanici (Cat 7)								
129 / 68 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazione sia da parete che da finestra, con pale intercambiabili, completo di serranda per chiusura esterna, tensione 220 / 380 V, sia trifase che monofase, comprese eventuali opere di vetraio e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Ventilazione forzata WC privi di aperture verso l'esterno					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	180,11	540,33
130 / 69 B02.01.007.a .01	Tubazioni in PVC rigido atossico per acquedotti, fabbricate secondo le norme UNI EN 1452, di qualità alimentare con mescola libera da piombo, secondo prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Sanità, e con spessori calcolati per resistere ad una sollecitazione circonferenziale a 20 °C di 12,5 N/mm² fornite e poste in opera in barre di lunghezza commerciale di sei metri con giunto a banchiere ed anello elastomerico di tenuta conforme alla norma UNI EN 681-1. Le tubazioni saranno prodotte da aziende certificate secondo la norma UNI EN 9001. Compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, sono esclusi gli scavi, rinfranchi e rinterri: per pressioni PN 10 del diametro esterno di 110 mm Vedi voce n° 68 [cad 3.00]		2,50			7,50		
	SOMMANO m					7,50	20,82	156,15
131 / 70 E03.146.a	Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo antiluce, installata su porta, data in opera a perfetta regola d'arte, con esclusione delle opere murarie o da falegname, delle dimensioni di: 300 x 160 mm Assimilata a griglia esterna per areazione forzata dei locali senza aperture verso l'esterno Vedi voce n° 68 [cad 3.00]					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	95,80	287,40
	A R I P O R T A R E							259'719,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							259'719,19
132 / 174 E03.204.c	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), posta in opera con esclusione del collegamento elettrico, delle tubazioni e delle opere murarie, delle seguenti potenzialità: potenza frigorifera 33,5 kW, potenza assorbita 8,09 kW; potenza termica 37,5 kW, potenza assorbita 6,59 kW; fino a 40 unità interne collegabili					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	10'350,00	20'700,00
133 / 175 MAGG.	Maggiorazione alla voce di c.s. per incremento di potenzialità a 39.2 kWf/kWc					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	870,00	870,00
134 / 176 E03.004.a	Giunto di derivazione posto in opera per sistemi di condizionamento ad espansione diretta a volume (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse: per sistema a pompa di calore					33,00		
	SOMMANO cad					33,00	137,36	4'532,88
135 / 177 E03.005.a	Collettore di derivazione posto in opera per sistemi di condizionamento ad espansione diretta a volume (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse: per sistema a pompa di calore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,41	241,41
136 / 178 E03.205	Pannello di controllo locale, posto in opera per l'impostazione e la visualizzazione mediante visore a cristalli liquidi (LCD) delle seguenti funzioni: On/Off, caldo/freddo, deumidificazione, ventilazione e timer con orologio, funzione back up e duty rotation integrata, controllo del climatizzatore con sistemi operativi Bluetooth tramite applicazione su smartphone					33,00		
	SOMMANO cad					33,00	183,56	6'057,48
	A R I P O R T A R E							292'120,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							292'120,96
137 / 179 E03.206	Comando remoto centralizzato, per il monitoraggio e la programmazione di fino a 1024 unità interne, con possibilità di impostare mediante visore a cristalli liquidi (LCD), le seguenti funzioni: On/Off, caldo/freddo, deumidificazione, ventilazione, timer con orologio, quattro livelli di programmazione giornaliera, segnalazione su display di eventuali anomalie riscontrate e memorizzazione delle anomalie avvenute, compatibilità con applicazione WEB e internet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'987,51	2'987,51
138 / 180 E03.011.a	Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 360° (round flow) o a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna in pvc, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a quattro velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, (dimensioni 600 x 600 mm o 840 x 840 mm), alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, posta in opera con esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni, delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 31/29/28 dBA					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	1'182,09	33'098,52
139 / 181 E03.011.c	Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 360° (round flow) o a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna in pvc, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a quattro velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, (dimensioni 600 x 600 mm o 840 x 840 mm), alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, posta in opera con esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni, delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 31/29/28 dBA					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	1'255,35	6'276,75
140 / 182 E02.087.a	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm		250,00			250,00		
	SOMMANO m					250,00	11,79	2'947,50
141 / 183 E02.087.b	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm							
	A R I P O R T A R E							337'431,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							337'431,24
142 / 184 E02.087.c	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 12,70 x 0,8 mm		50,00			50,00	13,65	682,50
						50,00		
						250,00		
						250,00		
143 / 185 E02.087.d	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 15,88 x 1,0 mm		60,00			60,00	20,56	1'233,60
						60,00		
						30,00		
						30,00		
144 / 186 E02.087.e	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 19,05 x 1,0 mm		30,00			30,00	24,45	733,50
						30,00		
						50,00		
						50,00		
145 / 187 E02.087.f	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 22,22 x 1,0 mm		50,00			50,00	30,18	1'509,00
						50,00		
						135,00		
						135,00		
146 / 188 M01026b	Installatore 3a categoria: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% Ore di lavoro per intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto esistente - impianto di riscaldamento: terminali, smontaggio pulizia e rimontaggio dei radiatori esistenti	45,00			3,000	135,00	32,57	4'396,95
						135,00		
						135,00		
						135,00		
147 / 189 M01026b	Installatore 3a categoria: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%					135,00	32,57	4'396,95
						135,00		
						135,00		
						135,00		
	A R I P O R T A R E							350'259,29

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

STATO AVANZAMENTO LAVORI AL CONTO FINALE GENERALE

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A MISURA			
1 015007b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a. SOMMANO cad	7,00	58,95	412,65
2 015007c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta SOMMANO cad	8,00	40,90	327,20
3 015007d	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante a tirante SOMMANO cad	8,00	69,30	554,40
4 015032a	Rivelatore di movimento per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita a relè, 1 contatto di scambio NO 10 A - 230 V c.a., soglia di intervento crepuscolare e tempo ... 30 V c.a., in contenitore plastico orientabile installato a parete: per interni, involucro con grado di protezione IP 40 SOMMANO cad	52,00	56,06	2'915,12
5 035247b	Alimentatore di switching con carica batterie integrato, tensione nominale di alimentazione monofase 120 ÷ 230 V c.a., alimentazione carico e batteria, protezione da cortocircuito ... tezione IP 20, installato su barra DIN35, caratteristiche in uscita: Tensione di uscita 24 V c.c., corrente nominale 5 A SOMMANO cadauno	1,00	345,35	345,35
6 035368b	Pannello per passaggio cavi e/o tubi a sigillatura stagna IP 66/67, resistenza al fuoco EI 60-120 in accordo alla norma EN 1366-3, antioditore, riaccessibile, modificabile in futu ... di adattabilità di 1 mm, privi di alogeni, non emananti gas tossici: Dimensioni 252,5 × 350 mm, con 24 moduli Ø 10-25 mm SOMMANO cadauno	8,00	767,46	6'139,68
7 055088b	Cavo antincendio FTG100HM1, tensione nominale 0,6/1 kV, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola LSZH qualità G10, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, guaina ... Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 × 1,50 mm2 SOMMANO m	1'580,00	3,91	6'177,80
8 055088c	Cavo antincendio FTG100HM1, tensione nominale 0,6/1 kV, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola LSZH qualità G10, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, guaina ... Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 × 2,50 mm2 SOMMANO m	420,00	4,89	2'053,80
9 095113	Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO IEC 11801 questo incluso SOMMANO cad	86,00	7,43	638,98
10 095146c	Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da 19", completo di porte per cavi in fibra ottica, a cassetto estraibile: Con 12 accoppiatori SC e connettori interni al pannello di attenuazione caratteristica 0,3 dB SOMMANO cadauno	9,00	712,75	6'414,75
11 095164	Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata SOMMANO cadauno	196,00	27,71	5'431,16
12 145004a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio SOMMANO cad	98,00	127,24	12'469,52
13 145011b	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 senso ... rtificato CPR secondo normativa EN 54 - 2/4; compresa l'attivazione dell'impianto: A 4 linee più 32 ingressi e 16 uscite SOMMANO cadauno	1,00	7'243,57	7'243,57
14 145017a	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per interno SOMMANO cadauno	5,00	58,99	294,95
15 145018	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto SOMMANO cadauno	49,00	46,38	2'272,62
16	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: Segnalatore ottico/acustico, con led rosso, sirena 110			
	A R I P O R T A R E			53'691,55

COMMITTENTE:
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			53'691,55
145019d	db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria SOMMANO cadauno	6,00	265,30	1'591,80
17 205014b	Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: 2 × 18 W SOMMANO cad	6,00	10,60	63,60
18 205014c	Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: 4 × 18 W SOMMANO cad	112,00	12,20	1'366,40
19 A.03.01.009. 0a	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, ... trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi pieni spessore totale fino a 160 mm SOMMANO mq	439,60	20,01	8'796,40
20 A.03.01.010. 0e	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: doghe di alluminio e supporto o grigliato lamellare SOMMANO mq	760,60	9,61	7'309,37
21 A.03.01.011. 0a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei mat ... nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano SOMMANO mq	125,63	9,61	1'207,30
22 A.03.01.015. 0c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... ito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès SOMMANO mq	509,59	15,21	7'750,86
23 A.03.01.019. 0a.01	Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di pietrame calcareo: della sezione fino a 100 cmq SOMMANO ml	550,00	32,02	17'611,00
24 A.03.02.016. 0b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico SOMMANO cad	7,00	44,04	308,28
25 A.03.02.016. 0c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino SOMMANO cad	13,00	28,02	364,26
26 A.03.03.005. a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano SOMMANO t	155,11	36,66	5'686,33
27 A.07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm SOMMANO mq	239,00	29,19	6'976,41
28 A.07.03.004	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 2-3 cm dato in opera ben battuto e livellato SOMMANO mq	509,59	29,19	14'874,93
29 A.12.01.007. 0a	Intonaco a stucco formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo di intonaco grezzo con malta fine di calce spenta e pozzolana, tirata a fratazzo, applicata co ... co, compresi i ponteggi fino ad un'altezza dei locali di 4 m e quanto occorre per dare l'opera finita: su pareti interne SOMMANO mq	125,63	77,85	9'780,30
30 A.20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione SOMMANO mq	4'010,96	3,16	12'674,64
31 A03.01.003.a	Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, per ripresa in breccia, a ... razione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del			
	A R I P O R T A R E			150'053,43

COMMITTENTE:
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			150'053,43
	materiale inutilizzabile: muratura in mattoni pieni			
	SOMMANO mc	1,10	315,39	346,93
32 A03.02.005	Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresi la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso.			
	SOMMANO kg	1'043,25	0,88	918,06
33 A03.02.012.d	Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, evitando di arrecare danno a murature e impianti sottostanti, compresi l'onere eventuale della ripulitura, ... mento del materiale che resta a disposizione dell'Amministrazione, escluso il solo calo in basso: piastrelle di ceramica			
	SOMMANO mq	135,00	9,61	1'297,35
34 A03.02.016.f	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: piatto doccia			
	SOMMANO cad	1,00	44,04	44,04
35 A03.02.025.b	Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico, compreso la disattivazione dei cavi la cernita dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito: frutto (interruttore, presa, ect.)			
	SOMMANO cad	782,00	3,21	2'510,22
36 A03.03.002.a	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume			
	SOMMANO mc	40,04	68,05	2'724,72
37 A03.03.007.b .01	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... ali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce codice CEER/EER 17 08 01 (EER 17 08 02) a recupero			
	SOMMANO kg	5'324,20	1,29	6'868,22
38 A03.03.007.e	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... 06 (EER 17 01 07) non recuperabile a discarica di inerti entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4			
	SOMMANO ton	147,02	32,62	4'795,79
39 A03.03.007.g	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... o occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati legno (EER 17 02 01) a recupero			
	SOMMANO kg	1'528,52	0,52	794,83
40 A03.03.007.i	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... izzati vetro (EER 17 02 02) a discarica di rifiuti inerti entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4			
	SOMMANO kg	571,24	0,94	536,96
41 A03.03.007.j	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... ccorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati plastica (EER 17 02 03) a recupero			
	SOMMANO kg	890,00	0,87	774,30
42 A06.01.002.0 2.01.d	Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 35/45 - Rck 45 N/mmq			
	SOMMANO mc	0,33	248,29	81,94
43 A07.03.010	Lisciatura autolivellante ad indurimento rapido su massetti cementizi puliti e solidi per uno spessore medio di 1,5/2,5 mm stesa con racla di gomma a spatola americana d'acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.			
	SOMMANO mq	509,59	15,57	7'934,32
44 A09.05.003.d	Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna con caratteristiche antincendio ed acustiche, costituita da due pannelli prefabbricati in gesso ceramico fibrorinforzato, omol ... fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. sovrapprezzo inserimento pannello in lana di minerale spessore mm 60			
	SOMMANO mq	717,89	13,62	9'777,66
45 A09.05.003.e	Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna con caratteristiche antincendio ed acustiche, costituita da due pannelli prefabbricati in gesso ceramico fibrorinforzato, omol ... e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. sovrapprezzo per versione idrorepellente su due lati			
	SOMMANO mq	161,56	10,05	1'623,68
46 A21.01.004.b	Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele per evitare danni a c ... ni della D.L.. Misurato per ogni millimetro di diametro, per il			
	A R I P O R T A R E			191'082,45

COMMITTENTE:
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			191'082,45
	primo metro di lunghezza: muratura in pietrame e mattoni SOMMANO m/mm	888,00	2,60	2'308,80
47 A21.01.007	Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Si intendono compresi gli oneri per il taglio a misura, la posa in opera nella pe ... li impiegati e le attrezzature necessarie, lo sfrido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito SOMMANO kg	9,66	12,91	124,71
48 A21.01.013.a	Iniezioni per consolidamento di murature, in perfori armati e non, di miscela composta di cemento tipo 425 ed acqua. Sono compresi: la miscela fino a tre volte e il volume del perf ... asportazione dei boccali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: per perfori fino a 35 mm SOMMANO m	9,00	31,00	279,00
49 A21.01.109	Architrave in acciaio formata da almeno due putrelle entro murature portanti per creazione o allargamento di passaggio, eseguita mediante: breccia nella muratura per l'alloggiament ... tura e mezzi e provvedimenti necessari per non arrecare danni ad opere non interessate al lavoro. Compenso minimo: 40 kg SOMMANO kg	506,52	26,48	13'412,65
50 B02.01.007.a .01	Tubazioni in PVC rigido atossico per acquedotti, fabbricate secondo le norme UNI EN 1452, di qualità alimentare con miscela libera da piombo, secondo prescrizioni igienico sanitari ... gio e la disinfezione, sono esclusi gli scavi, rinfranchi e rinterri: per pressioni PN 10 del diametro esterno di 110 mm SOMMANO m	7,50	20,82	156,15
51 B15095a	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, eseguito con pannelli in lana di roccia monodensità, rivestiti sul lato esterno con idoneo primer, con resistenza a c ... calina del peso ≥ 140 g/m2, escluso rivestimento di finitura adeguato all'ETA del produttore del sistema: spessore 40 mm SOMMANO mq	705,77	68,01	47'999,42
52 C15146b	Controtelaio in acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, completo di controventi e idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quant'altro occorre per dare l'opera fin ... mo fatturabile 1,2 mq), incluso il trasporto, escluso il tiro ai piani: profilo con una battuta: profondità 101 ÷ 150 mm SOMMANO mq	11,76	69,08	812,38
53 CAM23_E17 .040.060.A (CAM)	Controsoffitto in pannelli di gessosp. 12,5 mm Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi ... diante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 12,5 mm Pannelli a superficie non forata SOMMANO mq	1'123,29	55,71	62'578,48
54 CAM23_E18 .065.020.H	Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio ... o meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati SOMMANO cad	7,00	1'937,79	13'564,53
55 CAM23_E18 .070.020.A	Porta interna ad uno o a più battenti costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti i ... camente a forno a 150°per i profilati e le lamiere di alluminio. Con pannelli di alluminio e poliuretano colore naturale SOMMANO mq	80,09	379,80	30'418,18
56 CAM23_E22 .010.010.E (CAM)	Pareti divisorie in lastre di cartongesso Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituit ... ggio. Con una lastra di cartongesso idrorepellente a basso grado di assorbimento d'acqua su entrambi i lati della parete SOMMANO mq	161,56	43,96	7'102,18
57 CAM23_L16 .030.020.A	Accessori per centrale di segnalazione automatica di incendio Accessori per centrale di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone o ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto scheda per 1 canale di controllo o spegnimento, per impianti ad indirizzamento manuale SOMMANO cad	5,00	238,84	1'194,20
58 D01.01.004.a	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm o can ... ltro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) SOMMANO cad	123,00	21,69	2'667,87
59 D01.01.004.b	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm o can ... rve ed quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio) SOMMANO cad	42,00	23,24	976,08
60 D01.01.004.c	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm o can ... occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante, invertitore, ecc.) SOMMANO cad	60,00	11,63	697,80
	A R I P O R T A R E			375'374,88

COMMITTENTE:
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			375'374,88
61 D01.01.006.a	Incremento per punto luce in vista per quota dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 punti luce derivati dallo stesso circuito realizzato con tubazione diametro ... derivazione in pvc autoestinguente o in ferro fissato a muro, conduttori dorsali tipo FS17: in tubazione o canale in pvc SOMMANO cad	26,00	6,98	181,48
62 D01.02.004.a	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm,o canaletta di analogo material ... viti di fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: per presa 2x10A/16A+T SOMMANO cad	154,00	27,11	4'174,94
63 D01.02.004.b	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm,o canaletta di analogo material ... llari, curve e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: per ogni frutto in più sulla stessa scatola SOMMANO cad	77,00	5,04	388,08
64 D01.02.004.c	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm,o canaletta di analogo material ... occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: per allaccio elettrico monofase escluso il collegamento all'apparecchio SOMMANO cad	4,00	22,08	88,32
65 D01.02.004.e	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale compreso della scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm,o canaletta di analogo materiale, ... dare l'opera finita a regola d'arte: per allaccio ventilconvettore o termostato, incluso il collegamento all'apparecchio SOMMANO cad	28,00	22,08	618,24
66 D01.02.006.a	Incremento al punto presa in vista per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo stesso circuito realizzato con tubazione o ca ... ve, viti di fissaggio, stop e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. in tubazione o canale in pvc SOMMANO cad	12,00	7,75	93,00
67 D01.02.008.c	Protezione singola di presa di corrente costituita da interruttore da inserire in scatola portafrutto, serie civili per comando e protezione singola presa, posta in opera a regola d'arte, completa di collegamenti: interruttore bipolare + fusibile SOMMANO cad	28,00	15,49	433,72
68 D01.03.001.a	Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame di sezione minima pari a 6 mm² da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, pe ... che, ecc., al nodo o fra le masse stesse. Posto in opera a regola d'arte. per ogni collegamento escluse le opere murarie SOMMANO cad	50,00	13,95	697,50
69 D01.03.002.a	Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezio ... vi, i collegamenti alla rete generale di terra. Posto in opera a regola d'arte: per ogni modulo escluse le opere murarie SOMMANO cad	9,00	65,08	585,72
70 D01.04.001.a	Incremento al punto presa o comando per placche in tecnopolimero da applicare in caso di utilizzazione di placche in tecnopolimero, doppio guscio e ganci di inserimento, per ogni punto presa e comando : per placche fino a 3 moduli SOMMANO cad	79,00	3,06	241,74
71 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa la linea, comprensivo di quota parte della scatola di derivazione dalla canalizzazione, scatola portafrutto, frutto, tubaz ... le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. presa RJ45 cat. 5e SOMMANO cad	116,00	51,25	5'945,00
72 D02.02.001f	Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gom ... I 20-13, CEI 20-67; sigla FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16R16 0,6/1 kV unipolare: conduttori: 1 - sezione 16 mm² SOMMANO m	250,00	7,49	1'872,50
73 D02.02.007b	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... stica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1 kv unipolari conduttori: 1 - sezione 16 mm² SOMMANO m	100,00	11,24	1'124,00
74 D02.02.008.a	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... plastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1 bipolari conduttori: 2 - sezione 1,5 mm² SOMMANO m	1'400,00	3,78	5'292,00
75 D02.02.008b	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... plastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1 bipolari conduttori: 2 - sezione 2,5 mm² SOMMANO m			
	A R I P O R T A R E			397'111,12

COMMITTENTE:
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			397'111,12
76 D02.02.008c	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... moplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1 bipolari conduttori: 2 - sezione 4 mm²	SOMMANO m 1'500,00	4,87	7'305,00
77 D02.02.009b	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... lastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1 tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²	SOMMANO m 1'289,00	6,43	8'288,27
78 D02.02.009c	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... oplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1 tripolari conduttori: 3 - sezione 4 mm²	SOMMANO m 900,00	6,22	5'598,00
79 D02.02.009d	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... oplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1 tripolari conduttori: 3 - sezione 6 mm²	SOMMANO m 1'500,00	8,39	12'585,00
80 D02.02.009g	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... plastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1 tripolari conduttori: 3 - sezione 25 mm²	SOMMANO m 300,00	11,48	3'444,00
81 D02.02.011d	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... lastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1 pentapolari conduttori: 5 - sezione 6 mm²	SOMMANO m 35,00	42,97	1'503,95
82 D02.02.011f	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... astica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1 pentapolari conduttori: 5 - sezione 16 mm²	SOMMANO m 40,00	17,41	696,40
83 D02.02.011g	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... astica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1 pentapolari conduttori: 5 - sezione 25 mm²	SOMMANO m 35,00	45,29	1'585,15
84 D02.05.001b	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173 con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o corda flessibile con isolamento ... smissione dati twistati, non schermati Cavo per trasmissione dati UTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801:4 cp	SOMMANO m 87,00	67,50	5'872,50
85 D02.06.003	Cavo per trasmissione dati in fibra ottica multimodale tipo LSOH fibre 12 - 50/125 OM2	SOMMANO m 2'734,00	3,80	10'389,20
86 D03.06.003.a	Interruttore magnetotermico differenziale con soglia di intervento differenziale di 300 mA, conforme alle norme CEI EN 61009 involucro modulare, morsetti a gabbia totalmente protet ... intervento differenziale AC, completo di tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 10 kA bipolare fino a 32 A	SOMMANO m 50,00	15,60	780,00
87 D03.06.004.a	Interruttore magnetotermico differenziale con soglia di intervento differenziale di 300 mA, conforme alle norme CEI EN 61009 involucro modulare, morsetti a gabbia totalmente protet ... erruttore differenziale in classe "B" per protezione motori impianti elevatori e trasporto persone (Percentuale del 15%)	SOMMANO cad 40,00	198,94	7'957,60
88 D03.06.004.b	Interruttore magnetotermico differenziale con soglia di intervento differenziale di 300 mA, conforme alle norme CEI EN 61009 involucro modulare, morsetti a gabbia totalmente protet ... erruttore differenziale in classe "B" per protezione motori impianti elevatori e trasporto persone (Percentuale del 15%)	SOMMANO cad 1,00	61,59	61,59
89 D03.11.002	Elementi ausiliari per interruttori automatici magnetotermici e differenziali completi di cavi, canalizzazioni, morsetti, siglatura, capicorda e ogni accessorio, in opera contatto ausiliarioaperto/chiuso o scattato per interruttore modulare	SOMMANO cad 1,00	87,20	87,20
90 D03.16.001.a	Interruttore automatico magnetotermico a struttura scatolata, tensione nominale Vn 500V, potere di interruzione secondo le norme CEI EN 60947 - 2 IEC 947 - 2 con Icn 380/415V, comp ... e contatti ausiliari, in esecuzione fissa in opera: Potere di interruzione 16 kA tripolare fino a 63A attacchi anteriori	SOMMANO cad 4,00	55,00	220,00
	A R I P O R T A R E			463'484,98

COMMITTENTE:
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			463'484,98
91 D03.16.002.d	Interruttore automatico magnetotermico a struttura scatolata, tensione nominale Vn 500V, potere di interruzione secondo le norme CEI EN 60947 - 2 IEC 947 - 2 con Icn 380/415V, comp ... contatti ausiliari, in esecuzione fissa in opera: Potere di interruzione 25 kA tripolare fino a 100A attacchi anteriori	SOMMANO cad 1,00	410,63	410,63
92 D05.20.001	Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 100 x 75	SOMMANO cad 1,00	581,30	581,30
93 D05.20.003	Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 300 x 75	SOMMANO m 60,00	68,75	4'125,00
94 D05.21.001	Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 300 x 75	SOMMANO m 186,00	86,51	16'090,86
95 D05.21.003	Curva piana in salita, in discesa di qualsiasi angolazione, in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 100 x 75	SOMMANO cad 9,00	31,95	287,55
96 D05.22.001	Curva piana in salita, in discesa di qualsiasi angolazione, in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 300 x 75	SOMMANO cad 6,00	44,55	267,30
97 D05.24	Derivazioni, incroci, imbocchi ridotti e riduzioni, in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 100 x 75	SOMMANO cad 9,00	54,55	490,95
98 D05.25	Flange per attacco a quadro elettrico di canala in acciaio zincato a mm 500 x 75, complete di ogni altro accessorio, in opera	SOMMANO cad 4,00	24,54	98,16
99 D05.28.003.d	Testata di chiusura per canala in acciaio zincato fino a mm 500 x 75, complete di ogni altro accessorio, in opera	SOMMANO cad 4,00	12,91	51,64
100 D05.33.003.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, completa di coperchio a vite, compreso il taglio, l'incassatura e la ripresa della muratura, in opera: rettangolare da mm circa 280 x 150 x 75	SOMMANO cad 49,00	38,58	1'890,42
101 D05.35.002	Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o cav ... di, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali incassature, in opera: rettangolare fino a mm 150 x 110 x 70	SOMMANO cad 68,00	9,49	645,32
102 D05.37.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25	SOMMANO m 500,00	12,30	6'150,00
103 D05.37.003	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 20	SOMMANO m 520,00	5,23	2'719,60
104 D05.37.004	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 25	SOMMANO m 530,00	5,75	3'047,50
105 D07.01.002	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 32	SOMMANO m 300,00	6,84	2'052,00
106 D07.03.001	Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, I.P. ... contenere le apparecchiature, struttura modulare ampliabile, al m² di superficie frontale: con profondità fino a 400 mm	SOMMANO mq 2,40	1'421,55	3'411,72
	Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento alle sbarre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame, al polo: fino a 160A con conduttori in rame	SOMMANO cad 202,00	7,88	1'591,76
	A R I P O R T A R E			507'396,69

COMMITTENTE:
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			507'396,69
107 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, I.P. 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN. completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli SOMMANO cad	12,00	25,63	307,56
108 D07.10	Amperometro da quadro ad indicazione digitale, ad inserzione diretta o ad inserzione tramite trasformatore amperometrico (escluso), del tipo da pannello o modulare per guida DIN, completo di cablaggio SOMMANO cad	3,00	114,53	343,59
109 D07.12	Voltmetro da quadro ad indicazione digitale, del tipo da pannello o modulare per guida DIN, completo di cablaggio SOMMANO cad	1,00	114,53	114,53
110 D07.13	Commutatore volmetrico a tre vie, da pannello o modulare per guida DIN, completo di cablaggio SOMMANO cad	1,00	48,74	48,74
111 D07.14	Lampada spia da quadro con gemma colorata completa di portalampada ed ogni altro accessorio per renderla funzionante, compreso il cablaggio, anche del tipo modulare da quadro per attacco su guida DIN SOMMANO cad	3,00	17,24	51,72
112 D07.15	Piastra di fondo di qualsiasi dimensione e forma, sagomata e forata, completa di bulloneria e quanto altro occorre per la posa in opera, in lamiera elettrozincata o verniciata dello spessore di 2 o 3mm SOMMANO mq	2,40	77,46	185,90
113 D07.17.001	Portafusibile del tipo modulare da quadro completo di cablaggio e fusibili, fino a 20A: unipolare SOMMANO cad	1,00	7,30	7,30
114 D07.18.004	Portafusibile del tipo modulare da quadro completo di cablaggio e fusibili, fino a 50A : tripolare+N SOMMANO cad	1,00	44,55	44,55
115 D07.22.002	Trasformatore del tipo modulare da quadro, per attacco su guida DIN, monofase, al primario 110/220 V al secondario 4/48 V, completo di cablaggio: da 26 a 63 V.A. SOMMANO cad	1,00	59,98	59,98
116 D07.23.001	Trasformatore amperometrico completo di cablaggio, in opera: fino a 600/5 A. SOMMANO cad	3,00	35,90	107,70
117 D08.01.001.a	Alimentatore per impianti citofonici per montaggio a parete con viti, o su guida per una coppia di citofoni a posto esterno SOMMANO cad	1,00	63,91	63,91
118 D08.01.002	Posto esterno ricetrasmittente composto da: citofono elettronico da parete - pulsantiera ad 1 tasto - visiera - illuminazione - con trasformatore da 18 VA, in opera SOMMANO cad	1,00	134,28	134,28
119 D08.01.004.a	Citofono intercomunicante, in opera : fino a 8 citofoni da parete SOMMANO cad	4,00	102,00	408,00
120 D08.01.005.a .02	Pulsantiera di alluminio anodizzato per posto esterno ad uno o a due file di pulsanti completa di scatola di fondo, tastiera e porta cartellini luminosi, portalampada, lampada ed ogni altro accessorio, in opera : ad una fila a 2 tasti SOMMANO cad	1,00	61,98	61,98
121 D08.01.006	Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n° 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname, in opera SOMMANO cad	2,00	131,05	262,10
122 D08.01.007	Pulsantiera da tavolo 12 V - 50 Hz completa di 2 interruttori unipolari, 1 pulsante unipolare, 1 ronzatore (12 V - 50 Hz - 3 VA), 3 tasti luminosi, con lampada 12 V per illuminare le scritte "Avanti-Attenda-Occupato", completo di morsettiera, portalampade, lampade ed ogni altro accessorio, in opera SOMMANO cad	2,00	85,86	171,72
123 D08.01.008.a	Scatola inclinata da tavolo, completa di serracavo, in opera: 3/4 moduli SOMMANO cad	1,00	15,30	15,30
124 D08.01.012.c	Suoneria a badenia a 12 V, completa di mensola compresi i tasselli, viti ecc., in opera: diametro della campana cm 18 SOMMANO cad	1,00	65,20	65,20
125 D08.01.015.b	Trasformatore monofase per tensioni 110/220 Val primario e 4-8-12-24 V al secondario con eventuale punto mediano del secondario a terra, compresi i tasselli, basetta, viti ecc., in opera: fino a 110 VA SOMMANO cad	1,00	28,40	28,40
126 D08.01.016	Scambiatore modulare per impianti a più ingressi, completo di accessori, in opera SOMMANO cad	1,00	256,25	256,25
	A R I P O R T A R E			510'135,40

COMMITTENTE:
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			510'135,40
127 D10.06.001.b	Morsetto di derivazione universale a caldo, con piastra intermedia adatto al collegamento fra conduttori tondi e/o a corde del diametro fino a 8 mm, oppure al collegamento fra cond ... ppure al collegamento fra bandelle di larghezza fino 30 mm, completo di bulloni, dadi, rondelle, ecc., in opera: in rame SOMMANO cad	12,00	14,46	173,52
128 D10.07.001	Scaricatore unipolare per la protezione diretta delle correnti da fulmine, con attacco per guida DIN, I _{max} 75 kA, V _{max} 440 V - 50 Hz, adatto ai sistemi IT, TT, in opera SOMMANO cad	8,00	228,54	1'828,32
129 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il passaggio di qualsiasi tipo di tubazione, compreso il risarcimento della muratura e l'eventuale ripresa degli intonaci, e quan ... necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm SOMMANO m	8,00	40,09	320,72
130 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazione sia da parete che da finestra, con pale intercambiabili, completo di serranda per chiusura esterna, tensione 220 / 380 ... , sia trifase che monofase, comprese eventuali opere di vetraio e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm SOMMANO cad	3,00	180,11	540,33
131 D13.01.040	Interfaccia RS 232 per il collegamento di un personal computer al sistema EIB. Dimensioni (h x l x p): 55 x 70 x 35 mm Alimentazione: 24 V cc -4/+6 V (direttamente dal bus). Connes ... o: 0,18 kg. Posto in opera a regola d'arte montato sul dispositivo di accoppiamento al bus tipo 6120 U (cornice a parte) SOMMANO cad	1,00	253,06	253,06
132 D17.01.040	Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi - A LED potenza equivalente 11W versione SE - IP4x autonomia 3 h SOMMANO cad	5,00	131,23	656,15
133 D17.01.041	Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi - A LED potenza equivalente 18W versione SE - IP4x autonomia 3 h SOMMANO cad	32,00	192,20	6'150,40
134 D17.01.043	Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi - A LED potenza equivalente 18W versione SA - IP4x autonomia 3 h SOMMANO cad	4,00	191,80	767,20
135 D17.01.055	Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compres ... mo in policarbonato trasparente. - luce fredda 4000 kelvin dimensioni 30x60 cm. flusso luminoso apparecchio min. 2100 lm SOMMANO cad	12,00	80,16	961,92
136 D17.01.056	Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compres ... rmo in policarbonato trasparente - luce fredda 4000 kelvin dimensioni 60x60 cm. flusso luminoso apparecchio min. 3700 lm SOMMANO cad	115,00	117,65	13'529,75
137 E.13.030.020 .p.CAM	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, co ... latazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo SOMMANO mq	42,17	68,99	2'909,31
138 E.13.070.020 .b.CAM	Pavimento in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe, utilizzando colla ... compreso, altresì, tagli, sfridi, collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in PVC eterogeneo, spessore 3.0 mm SOMMANO mq	509,59	62,59	31'895,24
139 E.13.070.070 .a	Sguscia in PVC e linoleum Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, costituita da profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, spessore 2,00 mm da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. SOMMANO m	470,96	9,28	4'370,51
140 E.15.020.045 .c.CAM	Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, seco ... zi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm SOMMANO mq	188,02	51,11	9'609,70
141 E.15.030.020 .b.CAM	Rivestimento di pareti in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, posto in opera con collanti acrilici in dispersione acquosa compresi la saldatu ... di una cera metallizzata specifica PVC, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,0 mm SOMMANO mq	662,19	56,26	37'254,81
	A R I P O R T A R E			621'356,34

COMMITTENTE:
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			621'356,34
142 E.16.020.070 .a.CAM	Rasatura e stuccatura - leganti idraulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei ... non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati SOMMANO mq	1'112,66	10,71	11'916,59
143 E.21.010.005 .a.CAM	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato SOMMANO mq	2'898,30	10,28	29'794,52
144 E.21.020.055 .b.CAM	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per interni con pittura murale a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, lavabile, composta da acqua, pi ... o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante SOMMANO mq	3'020,51	16,67	50'351,90
145 E.22.010.010 .b.CAM	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato ... ra dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete SOMMANO mq	556,33	51,07	28'411,77
146 E01.055.b	Colonna di scarico realizzata con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329, Ø 110 mm, spessore 3 mm, completa di ventilazione primaria e secondaria (Ø 63 mm), ancorati alle parti media ... opere provvisionali, possibilità di convogliare liquidi sino ad una temperatura massima di 90 °C: costo per appartamento SOMMANO cad	3,00	171,61	514,83
147 E01.058.a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SOMMANO cad	22,00	197,80	4'351,60
148 E01.058.m	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate ... sanitarie con le relative rubinetterie. Allaccio per vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 90. SOMMANO cad	11,00	111,55	1'227,05
149 E01.058.o	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate ... ico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2"). SOMMANO cad	11,00	111,55	1'227,05
150 E01.065.a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica SOMMANO cad	8,00	352,14	2'817,12
151 E01.067	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiant ... resi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie SOMMANO cad	8,00	169,07	1'352,56
152 E01.077.a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm SOMMANO cad	19,00	486,23	9'238,37
153 E01.080.a	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... etti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: a pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm SOMMANO cad	1,00	382,32	382,32
154 E02.087.a	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm SOMMANO m	250,00	11,79	2'947,50
155 E02.087.b	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm SOMMANO m	50,00	13,65	682,50
156 E02.087.c	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... one ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 12,70 x 0,8 mm			
	A R I P O R T A R E			766'572,02


COMMITTENTE:
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			766'572,02
157 E02.087.d	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... one ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 15,88 x 1,0 mm SOMMANO m	250,00	17,09	4'272,50
158 E02.087.e	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... one ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 19,05 x 1,0 mm SOMMANO m	60,00	20,56	1'233,60
159 E02.087.f	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... one ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 22,22 x 1,0 mm SOMMANO m	30,00	24,45	733,50
160 E02.098.a	Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in opera con due saracinesche, due valvole di ... imento in lamiera verniciata RAL 9010, con esclusione delle opere murarie: 3/4"x 16 mm: lunghezza 70 mm, attacchi n. 2+2 SOMMANO cad	50,00	30,18	1'509,00
161 E02.098.b	Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in opera con due saracinesche, due valvole di ... mento in lamiera verniciata RAL 9010, con esclusione delle opere murarie: 3/4"x 16 mm: lunghezza 140 mm, attacchi n. 4+4 SOMMANO cad	7,00	171,61	1'201,27
162 E02.098.c	Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in opera con due saracinesche, due valvole di ... mento in lamiera verniciata RAL 9010, con esclusione delle opere murarie: 3/4"x 16 mm: lunghezza 210 mm, attacchi n. 6+6 SOMMANO cad	5,00	189,14	945,70
163 E03.004.a	Giunto di derivazione posto in opera per sistemi di condizionamento ad espansione diretta a volume (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse: per sistema a pompa di calore SOMMANO cad	1,00	231,12	231,12
164 E03.005.a	Collettore di derivazione posto in opera per sistemi di condizionamento ad espansione diretta a volume (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse: per sistema a pompa di calore SOMMANO cad	34,00	137,36	4'670,24
165 E03.011.a	Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 360° (round flow) o a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di e ... elle tubazioni, delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 31/29/28 dBA SOMMANO cad	1,00	241,41	241,41
166 E03.011.c	Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 360° (round flow) o a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di e ... elle tubazioni, delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 31/29/28 dBA SOMMANO cad	28,00	1'182,09	33'098,52
167 E03.146.a	Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 360° (round flow) o a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di e ... elle tubazioni, delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 31/29/28 dBA SOMMANO cad	6,00	1'255,35	7'532,10
168 E03.204.c	Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo antiluce, installata su porta, data in opera a perfetta regola d'arte, con esclusione delle opere murarie o da falegname, delle dimensioni di: 300 x 160 mm SOMMANO cad	5,50	95,80	526,90
169 E03.205	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo ... 5 kW, potenza assorbita 8,09 kW; potenza termica 37,5 kW, potenza assorbita 6,59 kW; fino a 40 unità interne collegabili SOMMANO cad	2,00	10'350,00	20'700,00
170 E03.206	Pannello di controllo locale, posto in opera per l'impostazione e la visualizzazione mediante visore a cristalli liquidi (LCD) delle seguenti funzioni: On/Off, caldo/freddo, deumid ... duty rotation integrata, controllo del climatizzatore con sistemi operativi Bluetooth tramite applicazione su smartphone SOMMANO cad	33,00	183,56	6'057,48
171 I.01.030.080.	Comando remoto centralizzato, per il monitoraggio e la programmazione di fino a 1024 unità interne, con possibilità di impostare mediante visore a cristalli liquidi (LCD), le segue ... i eventuali anomalie riscontrate e memorizzazione delle anomalie avvenute, compatibilità con applicazione WEB e internet SOMMANO cad	1,00	2'987,51	2'987,51
	Arredo completo per bagno disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm fornito ... o con spartiacque e appoggia gomiti, con leva a ... SOMMANO cad			
	A R I P O R T A R E			852'512,87

COMMITTENTE:
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			852'512,87
a	comando facilitato. Arredo completo per locale bagno per persone disabili SOMMANO cad	2,00	3'290,71	6'581,42
172 L.15.020.110 .a	Accessori per apparecchi di illuminazione emergenza a LED con controllo remoto Apparecchio illuminante a LED con controllo remoto: schermo con pittogramma dx, sx, basso SOMMANO cad	50,00	24,34	1'217,00
173 M01026b	Installatore 3a categoria: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% SOMMANO ora	215,00	32,57	7'002,55
174 MAGG.	Maggiorazione alla voce di c.s. per incremento di potenzialità a 39.2 kWf/kWc SOMMANO cadauno	1,00	870,00	870,00
175 NP.02.b	Compenso per la realizzazione di sistema sismo resistente per controsoffitto con puntone realizzato con una coppia di profili U30x27x330 sp. 0,6 mm posati "schiena/schiena" collega ... è pari a 16 m2. Inclinazione massima degli elementi di sostegno rispetto alla verticale pari a 60°. Sovraprezzo del 15% SOMMANO mq	1'123,29	8,36	9'390,71
176 NPM01-A02. 01.005.a	Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza. eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto SOMMANO mc	100,00	25,56	2'556,00
177 NPM02-A14. 01.015.c	Arrotatura e levigatura a pomice di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in granito SOMMANO mq	267,37	24,41	6'526,50
178 NPM03-A14. 01.016.c	Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in granito SOMMANO mq	267,37	16,28	4'352,78
179 NPM04-B01. 02.004.b	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 98% della prova AASHO modif ... /mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari: su terreni appartenenti ai gruppi A, A5, A2-6, A2-7 SOMMANO mq	500,00	0,40	200,00
180 NPM05-B01. 03.002.b	Massicciata stradale formata da uno strato di pietrisco siliceo di pezzatura 25- dello spessore di 5,0 cm SOMMANO mq	2'000,00	4,03	8'060,00
181 NPM06-A25 132	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico SOMMANO mc	100,00	23,71	2'371,00
182 NPM07-CA M23_E18.07 5.045.E	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio c ... leto di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura SOMMANO cad	2,00	316,46	632,92
183 NPM08-E04. 022.a	Porta cieca tagliafuoco ad un battente con struttura in acciaio, omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato ... arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 800 x 2.000 mm SOMMANO cad	4,00	510,63	2'042,52
184 NPM09-CA M23_E13.02 0.010.A (CA M)	Pavimento alla veneziana Pavimento alla veneziana a campo uniforme o a scacchiera con o senza fascia perimetrale, costituito da uno strato superiore, dello spessore di 2 cm, di cem ... one, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Pavimento alla veneziana con graniglia e scaglie di marmi colorati SOMMANO mq	43,38	260,63	11'306,13
185 NPM10	Restauro portone d'ingresso mediante smontaggio della ferramenta e serramenta, scartavetratura delle pitture per riportare la superficie a legno, consolidamento e reintegrazione de ... l'apertura di una delle due ante dall'esterno con integrazione di parti mancanti o con sostituzione di parti ammalorate. SOMMANO a corpo	1,00	8'899,94	8'899,94
186 NPM11-CA M23_E17.01 0.020.I (CA	Controsoffitto in lastre prefabbricate Velella di raccordo tra controsoffitto e pareti verticali h.10-20 cm, compresa la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12,5 mm SOMMANO m	12,00	36,89	442,68
	A R I P O R T A R E			924'965,02

COMMITTENTE:
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			924'965,02
M)				
187 NPM12-A14. 02.014.b.01	Zoccolino battiscopa di pietra naturale, marmo o granito, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda comprese le ... veroni, stuccature, stilature, sigillature e pulizia finale: marmi dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: bianco Carrara SOMMANO m	230,00	17,56	4'038,80
188 NPM13	Fornitura e posa in opera di scossalina preverniciata in alluminio per internii, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi. In alluminio preverniciato, spessore 8/10 SOMMANO cadauno	48,00	86,47	4'150,56
189 NPM14-S01. 07.001.c	Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal coordinatore pe la progettazione. Operaio altamente specializzato 4° liv. SOMMANO ora	48,00	38,23	1'835,04
190 NPM15-S01. 07.001.b	Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal coordinatore pe la progettazione. Operaio qualificato 2° liv. SOMMANO ora	160,00	33,70	5'392,00
191 R.02.025.030 .a.CAM	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq SOMMANO mq	76,97	8,50	654,25
192 R.02.060.022 .a.CAM	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... one. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm SOMMANO mq	239,00	15,34	3'666,26
	Parziale LAVORI A MISURA euro			944'701,93
	T O T A L E euro			944'701,93
	Data, _____ L'Impresa Il Direttore dei Lavori  FABIO MASTELLONE DI CASTELVETERE 30/07/2026 09:31:11 UTC+0200 TINIT-MSTFBA55C09F839R  Stefano Di Clemente 30/07/2026 12:19:06 UTC+0200			
	A R I P O R T A R E			

CONTO FINALE DEI LAVORI SANTA MARIA LA PIETA'

A) LAVORI

A1) Lavori, escl. Oneri sicurezza		€ 944 787,83
A2) Oneri per la sicurezza		€ 42 166,80
A3) Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 25,72%		€ 701 788,40
Tot.A) Importo lavori al netto del ribasso d'asta (incl. Oneri sicurezza) progetto esecutivo + modifica non sostanziale		€ 743 955,20

Di seguito si riportano gli importi approvati e quelli eseguiti suddiviso per le due imprese

IMPORTO LORDO LAVORI APPROVATO REMI	€	590 492,23
Importo lavori eseguiti al conto finale	€	590 444,33
Costo degli oneri della sicurezza al conto finale	€	25 585,55
Importo lavori eseguiti al conto finale al netto del ribasso d'asta	€	151 862,28
Totale importo lavori eseguiti al conto finale	€	464 167,60
IMPORTO LORDO LAVORI APPROVATO CODEX	€	354 295,60
Importo lavori eseguiti al conto finale	€	354 257,60
Costo degli oneri della sicurezza al conto finale	€	16 581,25
Importo lavori eseguiti al conto finale al netto del ribasso d'asta	€	91 115,05
Totale importo lavori eseguiti al conto finale	€	279 723,80
Totale importo lavori eseguiti al conto finale REMI/CODEX	€	743 891,39

Calcolo importo lavori da liquidare al Conto Finale

L'importo lavori al Conto finale è pari ad euro 743.891,39 a detrarre certificati emessi suddivisi per le due Imprese


CERTIFICATO N°	DATA	IMPORTO
Anticipazione 1A		76 820,34
Certificato SAL 1 - 1A	27 novembre 2025	90 006,42
Certificato SAL 2 - 1A	20 aprile 2026	48 378,41
Totale contabilizzato Lavori REMI	€	215 205,17
Anticipazione 1B		42 317,27
Certificato SAL 1 - 1B	27 novembre 2025	109 976,49
Certificato SAL 2 - 1B	20 aprile 2026	77 463,66
Totale contabilizzato Lavori CODEX	€	229 757,42
RESTA DA LIQUIDARE AL CONTO FINALE DITTA REMI	€	248 962,43
RESTA DA LIQUIDARE AL CONTO FINALE DITTA CODEX	€	49 966,38
TOTALE DA LIQUIDARE AL CONTO FINALE	€	298 928,80

L'IMPRESA



Stefano Di Clemente
30/07/2026 12:16:04 UTC+0200

IL DIRETTORE DEI LAVORI



FABIO MASTELLONE DI CASTELVETERE
30/07/2026 09:31:15 UTC+0200
TINIT-MSTFBA55C09F839R

ENTE APPALTANTE : ASL ROMA 1

OGGETTO DELL'APPALTO: ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 – S.03 – I.A.02 – I.A.04) PER RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI SOTTOPOSTI A TUTELA QUALI CASE DELLA COMUNITA', OSPEDALI DELLE COMUNITA', CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI
CIG DELL'ACCORDO QUADRO: C.I.G. 9742569E43 CUP J87H21012960001

LOTTO GEOGRAFICO:LAZIO

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 4: Lavori in Appalto Integrato.

IMPRESA ESECUTRICE : RESTAURI EDILI MONUMENTALI ITALIA S.r.l. in breve R.E.M.I. S.r.l. (Mandataria) CODEX SCRL. (Mandante), STUDIO ARTEA S.R.L. (Progettista), RTI

IMPORTO CONTRATTUALE: 385.769,76 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 25.585,55 Totale 411.355,30

Certificato al conto finale REMI (Cat. OG2) per il pagamento dei lavori al 30/07/2026

€ 248 962,43

Il Responsabile del Procedimento visto il Contratto rep. 714 del 28/09/2023, con il quale sono stati affidati all' impresa R.E.M.I. srl l'esecuzione dei lavori e risultando, dalla contabilità sino ad oggi redatta

Certificati emessi precedentemente				
n°	data	importo		
			LAVORI E SOMMINISTRAZIONI :	Euro
			Lavori a misura	248 962,43
			Totale	€ 248 962,43
			RITENUTE CONTRATTUALI :	Euro
			Totale ritenute	€ 0,00
			Rimane l'ammontare netto di	€ 248 962,43
			dedotto l'ammontare dei certificati precedenti	€ 0,00
			Rimane il credito dell'Impresa di	€ 248 962,43
			Totale	€ 248 962,43

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato i propri operai contro
infortuni sul lavoro presso

INAIL Pos. N° 18268962/61

INPS n°7053266908/01

CASSA EDILE: 40332

Il Direttore dei Lavori
ing. Fabio Mastellone di Castelvetro

Roma

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Inq. Marco Bruschi

ENTE APPALTANTE : ASL ROMA 1

OGGETTO DELL'APPALTO: ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI SOTTOPOSTI A TUTELA QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI
CIG DELL'ACCORDO QUADRO: C.I.G. 9742569E43 CUP J87H21012960001

LOTTO GEOGRAFICO: LAZIO

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 4: Lavori in Appalto Integrato.

IMPRESA ESECUTRICE : RESTAURI EDILI MONUMENTALI ITALIA S.r.l. in breve R.E.M.I. S.r.l. (Mandataria) CODEX SCRL. (Mandante), STUDIO ARTEA S.R.L. (Progettista). RT

IMPORTO CONTRATTUALE: 250.007,78 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 16.581,25 Totale 266.589,03

Certificato al conto finale CODEX (Cat. OG11) per il pagamento dei lavori al 30/07/2026

€ 49 966.38

Il Responsabile del Procedimento visto il Contratto rep. 714 del 28/09/2023, con il quale sono stati affidati all' impresa R.E.M.I. srl l'esecuzione dei lavori e risultando, dalla contabilità sino ad oggi redatta

Certificati emessi precedentemente			
n°	data	importo	
		LAVORI E SOMMINISTRAZIONI :	Euro
		Lavori a misura	49 966,38
		Totale	€ 49 966,38
		RITENUTE CONTRATTUALI :	Euro
		Totale ritenute	€ 0,00
		Rimane l'ammontare netto di dedotto l'ammontare dei certificati precedenti	€ 49 966,38 € 0,00
		Rimane il credito dell'Impresa di	€ 49 966,38
		Totale - Certifica che a termine del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'impresa la rata di	€ 49 966,38

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato i propri operai contro
infortuni sul lavoro presso

INAIL Pos. N° 18268962/61

INPS n°7053266908/01

CASSA EDILE: 40332

Il Direttore dei Lavori

ing. Fabio Mastellone di Castelvetro

Roma

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Marco Bruschi