

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. _____ del _____

OGGETTO: Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 - Recepimento del Progetto Esecutivo e del Rapporto Conclusivo di Verifica con esito positivo per l'Ampliamento del Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Filippo Neri, con la realizzazione di nuovi fabbricati esterni e acquisizioni di attrezzature elettromedicali a potenziamento dell'offerta diagnostica del DEA -Intervento n. 190 di cui all'allegato 1 al DPCM 29.01.2024 - CUP: J82C23000310001 e contestuale nomina del gruppo di lavoro per la gestione della fase esecutiva		
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - U.O.C. MANUTENZIONI E SICUREZZA IMMOBILI E IMPIANTI		
Centro di Costo: BD0401	L'Estensore: VALENTINA D'AMATO	Il presente Atto non contiene dati sensibili
Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.		
Il Responsabile del Procedimento Ing. ANDREA ANNOSCIA <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	U.O.C. MANUTENZIONI E SICUREZZA IMMOBILI E IMPIANTI Ing. MASSIMILIANO AMBROSINI <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE Ing. PAOLA BRAZZODURO <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
L'Atto non comporta impegno di spesa		
Il Dirigente della UOC Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente atto anche per atti senza impegno di spesa ma che prevedono utilizzo fondi		
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
Parere del Direttore Amministrativo Dr. Francesco Quagliariello		
Favorevole <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	(con motivazioni allegate al presente atto) Non favorevole	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino		
Favorevole <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	(con motivazioni allegate al presente atto) Non favorevole	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Il presente provvedimento si compone di n.30 pagine di cui n. 20 pagine di allegati	Il Commissario Straordinario Dr. Giuseppe Quintavalle	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

IL DIRETTORE DELL'UOC MANUTENZIONI E SICUREZZA IMMOBILI E IMPIANTI

- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31 dicembre 2015 e dal Decreto del Commissario ad acta n. 606 del 30 dicembre 2015;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00013 del 5 aprile 2023 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il dott. Giuseppe Quintavalle;
- l'Atto di Autonomia Aziendale approvato con Deliberazione n. 1153 del 17.12.2019, recepito con DCA U00020 del 27.01.2020 e pubblicato sul BURL del 30.01.2020 n. 9 con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Dipartimento Tecnico Patrimoniale, di cui fa parte la UOC Manutenzioni e Sicurezza Immobili ed Impianti;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 179 del 27 febbraio 2020 avente ad oggetto "Atto aziendale adottato con atto deliberativo n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale- Attuazione del nuovo modello organizzativo" la quale prevede l'attivazione del sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricomprese;
- VISTA** la Deliberazione n. 347 dell'8 luglio 2022 avente ad oggetto "Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi", con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- la Deliberazione n. 329 del 15.03.2024 avente ad oggetto: "Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi" che integra la succitata Deliberazione n. 347 del 08.07.2022;
- VISTO** l'art. 1, commi 420 e ss., della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che disciplina la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025;
- IL DPCM del 15 dicembre 2022, pubblicato in data 12 gennaio 2023, con cui è stato approvato il Programma dettagliato degli Interventi essenziali e indifferibili per il Giubileo 2025;
- il DPCM 8 giugno 2023, recante "Approvazione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, contenente la rivisitazione degli interventi essenziali ed indifferibili, approvati con DPCM 15 dicembre 2022, e l'inserimento degli ulteriori interventi essenziali, con l'indicazione degli interventi di parte corrente resi possibili dall'applicazione dell'art. 31 del decreto-legge 13 febbraio 2023, n.13"
- il Decreto Legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, recante le disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;
- l'art.43 comma 4-bis del succitato Decreto che reca l'immediata attivazione delle procedure di affidamento relative ai lavori di adeguamento e di ristrutturazione e alle annesse tecnologie sanitarie collegate alle attività dei presidi sede di dipartimenti di emergenza, accettazione e pronto soccorso della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della Regione Lazio, funzionali a permettere un'adeguata accoglienza dei pellegrini che partecipano al Giubileo del 2025;
- VISTA** la D.G.R. n. 622 del 09.10.2023 con cui è stato approvato il Piano degli interventi della Regione Lazio per il Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 e individuato, per ciascun intervento il soggetto attuatore del medesimo, identificato nelle singole ASL o Aziende Ospedaliere o nella Fondazione Policlinico Tor Vergata;

PREMESSO

che con Deliberazione n. 841 del 11.10.2023 questa Azienda Sanitaria ha nominato, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Ing. Andrea Annoscia dirigente in servizio presso la UOC Manutenzioni e Sicurezza Immobili ed Impianti, RUP degli interventi di adeguamento e di ristrutturazione della rete del sistema dell'emergenza della ASL Roma 1 per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025;

che con Deliberazione n. 150 del 09.02.2024 questa Azienda Sanitaria ha preso atto della D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 recante "Assegnazione di risorse agli Enti del SSR per la realizzazione degli interventi di cui alla DGR 622/2023 ed approvazione dello Schema di Convenzione con la Società Giubileo 2025 S.p.A. " con cui sono state assegnate alle Aziende del SSR individuate nelle schede intervento come Soggetti attuatori, secondo quanto previsto dalla suddetta D.G.R. n. 622/2023, le risorse per la realizzazione degli interventi giubilari in argomento per l'importo complessivo di € 155.000.000,00;

che con la suddetta D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 nell'ambito del programma degli interventi di adeguamento e di ristrutturazione della rete del sistema dell'emergenza di competenza della ASL Roma 1 sono state assegnate le seguenti risorse:

- € 6.480.993,80 - Ospedale San Filippo Neri (Scheda ID 190) CUP: J82C23000310001;
- € 5.532.997,00 - Ospedale Santo Spirito (Scheda ID 191) CUP: J82C23000320001;

che con Deliberazione C.S. n. 332 del 19.03.2024 questa azienda sanitaria ha approvato il Quadro Economico di Progetto relativo agli interventi dell'Ospedale San Filippo Neri (Scheda ID 190) CUP: J82C23000310001, di seguito riportato:

A. Importo dei lavori e forniture		previsione mese precedente			revisione mese corrente		
rif. MOP		risorse Giubileo	altre fonti di finanziamento	Totale	risorse Giubileo	altre fonti di finanziamento	Totale
A.1	Importo dei lavori a base d'asta						
a.1.1	Lavori	€ 2.560.548,24	€ 0,00	€ 2.560.548,24			
a.1.2	Forniture	€ 1.643.440,00	€ 0,00	€ 1.643.440,00			
A.2	Oneri per la sicurezza e caratterizzazione non soggetti a ribasso	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00			
Sommano		€ 4.303.988,24	€ 0,00	€ 4.303.988,24			
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		previsione mese precedente			revisione mese corrente		
		risorse Giubileo	altre fonti di finanziamento	Totale	risorse Giubileo	altre fonti di finanziamento	Totale
B.1	Lavori in economia (solo settore dei beni culturali, somma vig. max € 300.000)	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €			
B.2	Rilevi, accertamenti, indagini e sondaggi	€ 20.000,00	€ 0,00	20.000,00 €			
B.3	Allocazioni ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €			
B.4	Imprevisti (max. 10%)	€ 262.720,95	€ 0,00	262.720,95 €			
B.5	Acquisizione aree o immobili e perimetri indennità	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €			
B.6	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 d.lgs 50/2016	€ 68.863,81	€ 0,00	68.863,81 €			
B.7	Polizze professionali personale dipendente (art. 24, c.4, d.lgs 50/2016) e spese di carattere strumentale (art. 23, c. 11-bis del d.lgs 50/2016)	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €			
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 608.697,00	€ 0,00	608.697,00 €			
b.8.1	Attività progettuale	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €			
b.8.2	Preselezione di fattibilità tecnico economica (compensiva di CSP)	€ 163.130,53	€ 0,00	163.130,53 €			
b.8.3	Preselezione definitiva (compensiva di CSP)	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €			
b.8.4	Preselezione esecutiva (compensiva di CSP)	€ 126.566,47	€ 0,00	126.566,47 €			
b.8.5	Relazione geologica	€ 4.000,00	€ 0,00	4.000,00 €			
b.8.6	Verifica preventiva della progettazione ai fini della validazione	€ 70.000,00	€ 0,00	70.000,00 €			
b.8.7	Direzione lavori e contabilità	€ 110.000,00	€ 0,00	110.000,00 €			
b.8.8	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 68.000,00	€ 0,00	68.000,00 €			
b.8.9	Collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 67.000,00	€ 0,00	67.000,00 €			
b.8.10	Compenso per il collegio consultivo tecnico art. 5 e 6 d.lgs 76/2020 e s.m.i.	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €			
b.8.11	Attività di supporto al RUP di cui all'art. 31 co. 11 del d.lgs 50/2016	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €			
b.8.12	Spese legati per eventuali contenziosi	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €			
B.9	Spese per commissioni di gara	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €			
B.10	Spese di pubblicità di cui agli artt. 73 e 74 d.lgs 50/2016 e contributo ANAC e spese acquisizioni patenti	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €			
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato (decreto ministeriale MENS 1 luglio 2022)	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €			
B.14	Mingoboni	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €			
B.15	Interferenze	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €			
B.16	Opere compensative	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €			
Sommano		€ 960.281,76	€ 0,00	€ 960.281,76			
B.13	Oneri di investimento (Percentuali per le attività della Società Giubileo 2025 calcolate su totale quadro A e B)	€ 38.654,03	€ -	€ 38.654,03			
b.13.a	0,20 per cento per l'attività di rendicontazione e monitoraggio	€ -	€ -	€ -			
b.13.b	0,60 per cento in caso di attribuzione ruolo di stazione appaltante	€ 38.654,03	€ -	€ 38.654,03			
b.13.c	1,80 per cento in caso di attribuzione ruolo di soggetto attuatore	€ -	€ -	€ -			
Sommano		€ 38.654,03	€ 0,00	€ 38.654,03			
B.12	IVA eventuale altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 1.178.069,77	€ -	€ 1.178.069,77			
b.12.a	Cassa Previdenziale (4 %) su B.2, B.8 e B.9	€ 25.147,88	€ 0,00	€ 25.147,88			
b.12.b	IVA su Spese Tecniche e Cassa (22 %) su B.2, B.8, B.9 e b.12.a	€ 143.845,87	€ 0,00	€ 143.845,87			
b.12.c	IVA su Indagini, rilievi e prove di laboratorio B.2	€ 4.400,00	€ 0,00	€ 4.400,00			
b.12.d	IVA su Lavori, Imprevisti e Lavori in Economia A = B.1	€ 1.004.676,02	€ 0,00	€ 1.004.676,02			
Sommano		€ 1.178.069,77	€ 0,00	€ 1.178.069,77			
TOTALE COMPLESSIVO		€ 6.480.993,80	0,00 €	€ 6.480.993,80			

DATO ATTO

che in data 25.01.2024 è stata stipulata la Convenzione tra ASL Roma 1 e la Società Giubileo 2025;

TENUTO CONTO

della Deliberazione n.409 del 29.03.2024 con cui la ASL Roma 1 ha recepito gli esiti della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., indetta dalla Soc. Giubileo 2025 ed aggiudicata alla Bureau Veritas Italia S.p.A., per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore avente ad oggetto l'esecuzione di servizi di verifica preventiva della progettazione inerente ai lavori dell'ambito tipologico "Edifici - riqualificazione Mercati e centro accoglienza "Codice affidamento: SEFAP23024;

che con il suddetto atto deliberativo è stata altresì autorizzata la stipula del Contratto Attuativo, di cui al predetto Accordo Quadro, avente ad oggetto la verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e del Progetto Esecutivo dell'intervento n. 190 "Ampliamento del Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Filippo Neri, con la realizzazione di nuovi fabbricati esterni e acquisizioni di attrezzature elettromedicali a potenziamento dell'offerta diagnostica del DEA;

della Deliberazione n. 647 del 06.06.2024 con cui la ASL Roma 1 ha recepito gli esiti della procedura n. SEFNS24076 con cui la Soc. Giubileo 2025 ha affidato alla Lenzi Consultant S.r.l., ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs.36/2023, i servizi di progettazione esecutiva (PE) e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione per l'ampliamento del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Filippo Neri, con realizzazione nuovi fabbricati esterni (ID 190);

della Deliberazione 767 del 20.06.2024 con cui questa azienda sanitaria ha recepito il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) per l'ampliamento del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Filippo Neri, con realizzazione di nuovi fabbricati esterni e contestualmente preso d'atto del Verbale di Validazione redatto con prescrizioni dal RUP in attuazione degli interventi di adeguamento e di ristrutturazione della rete del sistema dell'emergenza di competenza della ASL Roma 1;

della Deliberazione n.984 del 08.08.2024 con cui questa azienda sanitaria ha aderito all'Accordo Quadro n.47/2023, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di direzione lavori e CSE per interventi riconducibili all'ambito tipologico "Edifici - riqualificazione mercati e centro accoglienza, di cui alla gara SEFAP23047, indetto dalla Soc.Giubileo 2025 S.p.A.ed aggiudicato al RTI costituito da BMS Progetti s.r.l. (MANDATARIA) Reconsult S.r.l., AG&C Associati s.r.l. e Dott.ssa Ilaria Scacchetti (MANDANTI);

che è in fase di predisposizione l'atto deliberativo che recepisce gli esiti della procedura negoziata indetta dalla Giubileo 2025 S.p.A. ai sensi dell'art 50 comma 1, lettera d) del D. Lgs n.36/2023, per l'affidamento dei lavori per assicurare la realizzazione dell'intervento "Ampliamento del Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Filippo Neri, con la realizzazione di nuovi fabbricati esterni e acquisizioni di attrezzature elettromedicali a potenziamento dell'offerta diagnostica del DEA alla Saico S.r.l.;

DATO ATTO

che con PEC del 15.07.2024, detenuta agli atti, la Lenzi Consultant S.r.l., a modifica ed integrazione di quanto precedentemente inviato con PEC del 05.07.2024, detenuta agli atti, ha trasmesso gli elaborati per la consegna del Progetto Esecutivo dell'intervento relativo ampliamento del pronto soccorso dell'Ospedale San Filippo Neri;

che con PEC del 13.08.2024, detenuta agli atti, la Lenzi Consultant S.r.l. ha successivamente trasmesso gli elaborati integrati al Rapporto di Verifica Intermedio in merito alla validazione del Progetto Esecutivo per l'intervento in parola, precedentemente trasmessi con PEC del 09.08.2024, detenuta agli atti;

che con PEC del 09.09.2024, detenuta agli atti, la succitata Ditta ha trasmesso gli elaborati integrati ed aggiornati del Progetto Esecutivo relativo ai lavori di ampliamento dell'Ospedale San Filippo Neri al fine dell'emissione del Rapporto Finale di Verifica;

che il Progetto Esecutivo si compone dei seguenti elaborati così come modificati ed integrati dalla società incaricata:

ELENCO ELABORATI			codifica file PDF
AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE S.FILIPPO NERI, CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVI FABBRICATI ESTERNI E ACQUISIZIONI DI ATTREZZATURE ELETTROMEDICALI A POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DIAGNOSTICA DEL DEA - via Giovanni Martinotti 20, 00135, Roma (RM)			
FASE	PROGETTO ESECUTIVO		
	ELEBORATI PFTE IN CONFERENZA DI SERVIZI del PFTE		
Tecnico specialistico -	Studio di inserimento urbanistico		004 EG_RT_04
Tecnico specialistico -	Studio di prefattibilità ambientale		005 EG_RT_05
Tecnico specialistico -	Relazione paesaggistica		006 EG_RT_06
Tecnico specialistico -	Relazione di verifica preventiva di interesse archeologico		007 EG_RT_07
Tecnico specialistico -	Relazione antincendio - prime indicazioni		036 AI_RT_01
Tecnico specialistico -	Inquadramento		037 AI_DT_01
Tecnico specialistico -	Progetto antincendio - adeguamento		038 AI_DT_02
Attività specialistica	ELABORATI DOCUMENTALI		
argomento	oggetto del documento		
Generale -	Elenco Elaborati		RM19.E.0.000.GEN.ELG.RL.R2
Generale -	Relazione illustrativa generale		RM19.E.0.001.GEN.ILL.RL.R1
Generale -	Quadro economico generale		RM19.E.0.002.GEN.QEG.RL.R1
Tecnico specialistico -	Relazione tecnico illustrativa progetto architettonico		RM19.E.0.100.ARC.TEC.RL.R0
Tecnico specialistico -	Relazione abbattimento delle barriere architettoniche		RM19.E.0.101.ABA.TEC.RL.R0
Tecnico specialistico -	Relazione sanitaria		RM19.E.0.102.SAN.TEC.RL.R1
Tecnico specialistico -	Relazione tecnico illustrativa progetto strutturale		RM19.E.0.103.STR.TEC.RL.R1
Tecnico specialistico -	Relazione tecnico illustrativa progetto impianti meccanici		RM19.E.0.104.MEC.TEC.RL.R2
Tecnico specialistico -	Relazione tecnico illustrativa progetto impianti elettrici e speciali		RM19.E.0.105.ESP.TEC.RL.R2
Tecnico specialistico -	Relazione CAM criteri ambientali minimi		RM19.E.0.106.CAM.TEC.RL.R0
Tecnico specialistico -	Relazione sulla gestione delle materie		RM19.E.0.107.MAT.TEC.RL.R0
Tecnico specialistico -	Relazione sulle interferenze		RM19.E.0.108.INT.TEC.RL.R0
Tecnico specialistico -	Relazione sulla qualità e la dosatura dei materiali		RM19.E.0.109.STR.TEC.RL.R0
Tecnico specialistico -	Relazione geotecnica e sulle fondazioni		RM19.E.0.110.STR.TEC.RL.R1
Tecnico specialistico -	Indagini geologiche, geognostiche, geotecniche e prove di laboratorio		RM19.E.0.111.GEO.TEC.RL.R1
Tecnico specialistico -	Relazione geologica, idrogeologica e sismica		RM19.E.0.112.GEO.TEC.RL.R0
Tecnico specialistico -	Relazione di sostenibilità ambientale		RM19.E.0.113.AMB.TEC.RL.R0
Tecnico specialistico -	Relazione di calcolo - strutture - Ampliamento		RM19.E.0.200.STR.CLC.RL.R1
Tecnico specialistico -	Relazione di calcolo - strutture - Ricostruzione		RM19.E.0.201.STR.CLC.RL.R1
Tecnico specialistico -	Relazione di calcolo - impianti meccanici		RM19.E.0.202.MEC.CLC.RL.R2
Tecnico specialistico -	Relazione di calcolo - impianti elettrici e speciali		RM19.E.0.203.ESP.CLC.RL.R2
Tecnico specialistico -	Relazione specialistica gas medicali		RM19.E.0.204.GMD.CLC.RL.R1
Tecnico specialistico -	Relazione tecnica sul contenimento del consumo energetico ex L. 10/91		RM19.E.0.205.IMP.L10.RL.R1
Tecnico specialistico -	Attestato di prestazione energetica		RM19.E.0.206.IMP.APE.RL.R0
Tecnico specialistico -	Valutazione di impatto acustico UTA		RM19.E.0.207.IMP.ACU.RL.R1
Tecnico specialistico -	Relazione sui requisiti acustici passivi		RM19.E.0.208.ACU.TEC.RL.R0
Tecnico specialistico -	Relazione di Valutazione del Rischio Fulminazione		RM19.E.0.209.ESP.TEC.RL.R0
Tecnico specialistico -	Relazione Antincendio		RM19.E.0.210.ANT.TEC.RL.R0
Contrattuale -	Capitolato speciale d'appalto I° parte - Disposizioni generali ed amministrative		RM19.E.0.300.GEN.CSA.RL.R1
Contrattuale -	Capitolato speciale d'appalto II° parte - Prescrizioni tecniche - Opere edili e strutturali		RM19.E.0.301.ARC.CSA.RL.R0
Contrattuale -	Capitolato speciale d'appalto II° parte - Prescrizioni tecniche - Impianti meccanici ed antincendio		RM19.E.0.302.MEC.CSA.RL.R0
Contrattuale -	Capitolato speciale d'appalto II° parte - Prescrizioni tecniche - Impianti elettrici e speciali		RM19.E.0.303.ESP.CSA.RL.R1
Estimativo -	Computo metrico estimativo - opere edili		RM19.E.0.400.ARC.CME.RL.R1
Estimativo -	Computo metrico estimativo - opere strutturali		RM19.E.0.401.STR.CME.RL.R1
Estimativo -	Computo metrico estimativo - opere impiantistiche meccaniche		RM19.E.0.402.MEC.CME.RL.R1
Estimativo -	Computo metrico estimativo - opere impiantistiche elettriche e speciali		RM19.E.0.403.ESP.CME.RL.R2
Estimativo -	Elenco prezzi unitari - opere edili		RM19.E.0.500.ARC.EPU.RL.R1
Estimativo -	Elenco prezzi unitari - opere strutturali		RM19.E.0.501.STR.EPU.RL.R1
Estimativo -	Elenco prezzi unitari - opere impiantistiche meccaniche		RM19.E.0.502.MEC.EPU.RL.R1
Estimativo -	Elenco prezzi unitari - opere impiantistiche elettriche e speciali		RM19.E.0.503.ESP.EPU.RL.R2
Estimativo -	Analisi nuovi prezzi - opere edili		RM19.E.0.600.ARC.ANP.RL.R1
Estimativo -	Analisi nuovi prezzi - opere impiantistiche		RM19.E.0.601.MEC.ANP.RL.R1
Manutentivo -	Piano manutenzione - opere edili		RM19.E.0.700.ARC.PMT.RL.R0
Manutentivo -	Piano manutenzione - opere strutturali		RM19.E.0.701.STR.PMT.RL.R0
Manutentivo -	Piano manutenzione - opere impiantistiche		RM19.E.0.702.IMP.PMT.RL.R0
Estimativo -	Quadro incidenza percentuale della mano d'opera		RM19.E.0.800.GEN.QDR.RL.R1
Cronoprogrammatico -	Cronoprogramma dei lavori		RM19.E.0.900.GEN.CRO.RL.R1
Attività specialistica	URBANISTICA - ELABORATI GRAFICI		
	ELABORATI DI INQUADRAMENTO		
argomento	oggetto della tavola	scala	codifica file PDF
Pianificazione urbanistica -	Inquadramento territoriale e urbano	VAR	RM19.E.1.001.URB.PLN.PL.R0
Pianificazione urbanistica -	Strumenti di pianificazione territoriale e strumenti urbanistici generali	VAR	RM19.E.1.100.URB.PLN.PL.R0
Attività specialistica	ARCHITETTONICO - ELABORATI GRAFICI		
	ELABORATI DI RILIEVO		
argomento	oggetto della tavola	scala	codifica file PDF
Stato di fatto -	Rilievo fotografico	-	RM19.E.2.000.GEN.SF.RF.R0
Stato di fatto -	Planimetria generale	1:500	RM19.E.2.100.ARC.SF.PL.R0
Stato di fatto -	Pianta piano terra e seminterrato	1:100	RM19.E.2.200.ARC.SF.PA.R0
Stato di fatto -	Prospetti 1-2	1:100	RM19.E.2.300.ARC.SF.PS.R1
Stato di fatto -	Sezioni A-A' - B-B'	1:100	RM19.E.2.400.ARC.SF.SZ.R0
Stato di fatto -	Sezioni C-C' - D-D'	1:100	RM19.E.2.401.ARC.SF.SZ.R0
	DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI		
argomento	oggetto della tavola	scala	codifica file PDF
Demolizioni e ricostruzioni -	Pianta piano terra - demolizioni e ricostruzioni	1:100	RM19.E.3.000.ARC.DR.P0.R0
Demolizioni e ricostruzioni -	Prospetti 1-2 - demolizioni e ricostruzioni	1:100	RM19.E.3.100.ARC.DR.PS.R0
Demolizioni e ricostruzioni -	Sezioni A-A' - B-B' - demolizioni e ricostruzioni	1:100	RM19.E.3.200.ARC.DR.SZ.R0
Demolizioni e ricostruzioni -	Sezioni C-C' - D-D' - demolizioni e ricostruzioni	1:100	RM19.E.3.201.ARC.DR.SZ.R0
	ELABORATI DI PROGETTO		
argomento	oggetto della tavola	scala	codifica file PDF
Progetto -	Planimetria generale e localizzazione degli interventi complessivi	1:200	RM19.E.4.000.ARC.PR.PL.R0

Progetto -	Schema funzionale	1:100	RM19.E.4.001.ARC.PR.FN.R1
Progetto -	Pianta piano terra - destinazione funzionale e arredo	1:100	RM19.E.4.002.ARC.PR.P0.R0
Progetto -	Pianta piano terra - abbattimento barriere architettoniche	1:100	RM19.E.4.003.ARC.PR.BR.R0
Progetto -	Pianta tecnica - piano terra - ampliamento e ristrutturazione - dati dimensionali	1:50	RM19.E.4.150.TCN.PR.P0.R0
Progetto -	Pianta tecnica - piano terra - ricostruzione - dati dimensionali	1:50	RM19.E.4.151.TCN.PR.P0.R0
Progetto -	Pianta delle coperture	1:100	RM19.E.4.152.TCN.PR.CO.R0
Progetto -	Prospetti A-B-C	1:100	RM19.E.4.153.TCN.PR.PS.R0
Progetto -	Sezioni E-E' - F-F'	1:100	RM19.E.4.154.TCN.PR.SZ.R0
Progetto -	Schema pavimentazioni e rivestimenti - piano terra	1:100	RM19.E.4.400.ARC.PR.SC.R0
Progetto -	Schema controsoffitti - piano terra	1:100	RM19.E.4.401.ARC.PR.SC.R0
Progetto -	Schema di posa pavimentazioni - ampliamento e ristrutturazione - piano terra	1:50	RM19.E.4.450.TCN.PR.SC.R0
Progetto -	Schema di posa pavimentazioni - ricostruzione - piano terra	1:50	RM19.E.4.451.TCN.PR.SC.R0
Progetto -	Schema di posa controsoffitti - ampliamento e ristrutturazione - piano terra	1:50	RM19.E.4.452.TCN.PR.SC.R0
Progetto -	Schema di posa controsoffitti - ricostruzione - piano terra	1:50	RM19.E.4.453.TCN.PR.SC.R0
Progetto -	Abaco - infissi esterni e interni	1:50	RM19.E.4.500.TCN.PR.AB.R0
Progetto -	Abaco - murature, solai e controsoffitti	1:10	RM19.E.4.502.TCN.PR.AB.R0
Progetto -	Abaco - dettagli costruttivi - ricostruzione	1:10	RM19.E.4.503.TCN.PR.AB.R0
Progetto -	Abaco - dettagli costruttivi - ampliamento	1:10	RM19.E.4.504.TCN.PR.AB.R0
Progetto -	Ambienti tipologici - Studio delle finiture	1:50	RM19.E.4.600.TCN.PR.TP.R0
Attività specialistica	STRUTTURE - ELABORATI GRAFICI		
	ELABORATI DI PROGETTO		
argomento	oggetto della tavola	scala	codifica file PDF
Progetto -	Ampliamento - Pali di fondazione	1:100	RM19.E.5.100.STR.PR.P1.R0
Progetto -	Ampliamento - Pianta delle fondazioni	1:100	RM19.E.5.102.STR.PR.P1.R0
Progetto -	Ampliamento - Carpenteria delle Fondazioni	1:100	RM19.E.5.103.STR.PR.P1.R0
Progetto -	Ampliamento - Strutture in elevazione	1:100	RM19.E.5.104.STR.PR.P1.R0
Progetto -	Ampliamento - Particolari Costruttivi	1:100	RM19.E.5.105.STR.PR.P1.R0
Progetto -	Ricostruzione - Fondazioni e strutture in elevazione	1:100	RM19.E.5.106.STR.PR.P1.R0
Progetto -	Ricostruzione - Particolari costruttivi	1:100	RM19.E.5.107.STR.PR.P1.R0
Attività specialistica	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - ELABORATI GRAFICI		
	ELABORATI DI PROGETTO		
argomento	oggetto della tavola	scala	codifica file PDF
Progetto	Impianto Illuminazione e dettagli costruttivi	VARIE	RM19.E.6.100.ESP.PR.P1.R2
Progetto	Impianto Forza Motrice e dettagli costruttivi	VARIE	RM19.E.6.101.ESP.PR.P1.R2
Progetto	Impianto Dati-Fonia e Speciali e dettagli costruttivi	VARIE	RM19.E.6.102.ELE.PR.P1.R1
Progetto	Impianto di Chiamata e dettagli costruttivi	VARIE	RM19.E.6.103.ELE.PR.P1.R1
Progetto	Impianto Gas Medicali e dettagli costruttivi	VARIE	RM19.E.6.104.ESP.PR.P1.R1
Progetto	Impianto di Rilevazione Incendio e dettagli costruttivi	VARIE	RM19.E.6.105.ESP.PR.P1.R2
Progetto	Verifica Posizionamento Altoparlanti	VARIE	RM19.E.6.105a.ESP.PR.P1.R0
Progetto	Verifica Posizionamento Rilevatori di Fumo a soffitto	VARIE	RM19.E.6.105b.ESP.PR.P1.R0
Progetto	Verifica Posizionamento Rilevatori di Fumo a controsoffitto	VARIE	RM19.E.6.105c.ESP.PR.P1.R0
Progetto	Impianto di Terra e dettagli costruttivi	VARIE	RM19.E.6.106.ESP.PR.P1.R1
Progetto	Particolari impianti elettrici	VARIE	RM19.E.6.107.ESP.PR.DT.R0
Progetto	Particolari impianti speciali	VARIE	RM19.E.6.108.ESP.PR.DT.R0
Progetto	Schemi elettrici funzionali	VARIE	RM19.E.6.200.ELE.PR.P1.R1
Progetto	Sezioni di coordinamento tra impianti elettrici/speciali e impianti meccanici	1:50	RM19.E.6.300.ESP.PR.P1.R0
Attività specialistica	IMPIANTI MECCANICI - ELABORATI GRAFICI		
	ELABORATI DI PROGETTO		
argomento	oggetto della tavola	scala	codifica file PDF
Progetto -	Impianto Idrico-Sanitario - Adduzione e dettagli costruttivi	VARIE	RM19.E.7.001.MEC.PR.P1.R1
Progetto -	Impianto Idrico - Scarichi e Smaltimento Acque Meteoriche	VARIE	RM19.E.7.002.MEC.PR.P1.R2
Progetto -	Impianto Aeraulico Pronto Soccorso Esistente (Blocco A) e dettagli costruttivi	VARIE	RM19.E.7.003.MEC.PR.P1.R2
Progetto -	Impianto Aeraulico Ampliamento Pronto Soccorso (Blocco B), Posto Polizia (Blocco C) e dettagli costruttivi	VARIE	RM19.E.7.004.MEC.PR.P1.R2
Progetto -	Impianto di Climatizzazione e dettagli costruttivi	VARIE	RM19.E.7.005.MEC.PR.P1.R2
Attività specialistica	SICUREZZA		
argomento	oggetto della tavola	scala	codifica file PDF
Sicurezza -	Piano di sicurezza e coordinamento comprensivo degli oneri della sicurezza		RM19.E.8.000.SIC.PR.SC.R1
Sicurezza -	Planimetria con impianto di cantiere e viabilità di accesso	1:200	RM19.E.8.100.SIC.PR.PL.R1
Sicurezza -	Fasi realizzative	1:200	RM19.E.8.101.SIC.PR.PX.R0
Sicurezza -	Fascicolo dell'Opera		RM19.E.8.200.SIC.PR.FO.R0
Sicurezza -	Cronoprogramma dei lavori		RM19.E.8.300.SIC.CRO.PG.R0
Attività specialistica	ANTINCENDIO		
argomento	oggetto della tavola	scala	codifica file PDF
Progetto Antincendio -	Impianto Antincendio e dettagli costruttivi	VARIE	RM19.E.9.001.VVF.PR.R1
Progetto Antincendio -	Impianto Antincendio e dettagli costruttivi	VARIE	RM19.E.9.002.VVF.PR.R1

VISTO

Il Rapporto Conclusivo di Verifica prodotto Bureau Veritas Italia S.p.A. acquisito al prot. ASL Roma 1 n. 0143226 del 13.09.2024, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, nel quale la ditta esprime parere conforme alla verifica del Progetto Esecutivo redatto dalla Lenzi Consultant S.r.l.;

DATO ATTO

che, nel corso di redazione del Progetto Esecutivo è emerso che alcune lavorazioni di dettaglio, non previste nella fase progettuale precedente, risultavano essere necessarie e sono state pertanto inserite all'interno del progetto esecutivo in parola;

CONSIDERATO

che a seguito delle suddette lavorazioni di dettaglio il quadro economico del Progetto Esecutivo dell'intervento in parola risulta essere il seguente:

INTERVENTI GIUBILEO 2025					
ID190 S. FILIPPO NERI - QUADRO ECONOMICO					
A. IMPORTO PER FORNITURE E LAVORI	A. Importo dei lavori e forniture				
	rif. MOP			Totale	
	A.1	Importo dei lavori a base d'asta			
	a.1.1	Lavori		€ 2.991.196,75	
	a.1.2	Forniture		€ 1.359.308,20	
A.2	Oneri per la sicurezza e cantierizzazione non soggetti a ribasso		€ 99.966,37		
		Sommano	€ 4.450.471,32		
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione				
				Totale	
	B.1	Lavori in economia (solo settore dei beni culturali, somma urg., max € 300.000)		€ 0,00	
	B.2	Rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi		€ 28.984,19	
	B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 0,00	
	B.4	Imprevisti (max 10%)		€ 210.970,26	
	B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ 0,00	
	B.6	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 d.lgs 36/2023		€ 71.207,54	
	B.7	Polizze professionali personale dipendente		€ 0,00	
	B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione		€ 505.218,96	
		b.8.1	Attività propedeutiche	€ 0,00	
		b.8.2	Progetto di fattibilità tecnico economica (comprensiva di CSP)	€ 131.729,51	
		b.8.3	Progettazione definitiva (comprensiva di CSP)	€ 0,00	
		b.8.4	Progettazione esecutiva (comprensiva di CSP)	€ 107.748,05	
		b.8.5	Relazione geologica	€ 0,00	
		b.8.6	Verifica preventiva della progettazione ai fini della validazione	€ 20.741,40	
		b.8.7	Direzione lavori e contabilità	€ 110.000,00	
		b.8.8	Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	€ 68.000,00	
		b.8.9	Collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 67.000,00	
		b.8.10	Compenso per il collegio consultivo tecnico art. 5 e 6 d.lgs 76/2020 e s.m.i.	€ 0,00	
		b.8.11	Attività di supporto al RUP di cui all'art. 15 co 6 del d.lgs 36/2023	€ 0,00	
		b.8.12	Spese legali per eventuali contenziosi	€ 0,00	
		B.9	Spese per commissioni di gara		€ 0,00
		B.10	Spese di pubblicità e contributo ANAC e spese acquisizioni pareri		€ 0,00
		B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato (decreto ministeriale MIMS 1 luglio 2022)		€ 0,00
		B.14	Mitigazioni		€ 0,00
		B.15	Interferenze		€ 0,00
		B.16	Opere compensative		€ 0,00
			Sommano	€ 816.380,95	
		B.13	Oneri di investimento <i>(Percentuale per le attività della Società Giubileo2025 calcolate su totale quadro A e B)</i>		
		b.13.a	0,20 per cento per l'attività di rendicontazione e monitoraggio		
		b.13.b	0,60 per cento in caso di attribuzione ruolo di stazione appaltante		€ 38.654,04
	b.13.c	1,80 per cento in caso di attribuzione ruolo di soggetto attuatore			
		Sommano	€ 38.654,04		
	B.12	IVA eventuale altre imposte e contributi dovuti per legge		€ 1.175.487,48	
	b.12.a	Cassa Previdenziale (4 %) su B.2, B.8 e B.9		€ 21.368,13	
	b.12.b	IVA su Spese Tecniche e Cassa (22 %) su B.2, B.8, B.9 e b.12.a		€ 122.225,68	
	b.12.c	IVA su Indagini, rilievi e prove di laboratorio B.2		€ 6.376,52	
	b.12.c	IVA su Lavori, Imprevisti e Lavori in Economia A + B.1		€ 1.025.517,15	
		Sommano	€ 1.175.487,49		
		TOTALE COMPLESSIVO	€ 6.480.993,80		

DATO ATTO

che tale variazione non incide sull'importo complessivo del finanziamento di cui alla D.G.R. n. 22 del 18.01.2024;

RITENUTO

necessario recepire il Progetto Esecutivo dei lavori dell'intervento ID 190 - Ampliamento del Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Filippo Neri, con la realizzazione di nuovi fabbricati esterni e acquisizioni di attrezzature elettromedicali a potenziamento dell'offerta diagnostica del DEA redatto dalla Lenzi

Consultant S.r.l e contestualmente approvare il nuovo quadro economico dei lavori del suddetto intervento;

necessario recepire il Rapporto Conclusivo di Verifica prodotto Bureau Veritas Italia S.p.A, nel quale la ditta esprime parere conforme alla verifica del progetto esecutivo redatto dalla Lenzi Consultant S.r.l.;

necessario, per l'esecuzione dell'intervento Scheda ID 190 - Ospedale San Filippo Neri CUP J82C23000310001 - Ampliamento del Pronto Soccorso con la realizzazione di nuovi fabbricati esterni e acquisizioni di attrezzature elettromedicali a potenziamento dell'offerta diagnostica del DEA, confermare RUP l'Ing. Andrea Annoscia e nominare per la gestione della fase esecutiva, il seguente gruppo di lavoro:

- **RUP:** Ing. Andrea Annoscia;
- **Collaboratori RUP per la parte tecnica:** Arch. Domiziana D'Amanti, Ing. Claudia Grasso, Arch. Francesco Pecchi, Ing. Emanuela Soli, Ing. Filippo Tulmieri;
- **Collaboratore RUP per la parte Amministrativa:** Sig. ra Valentina D'Amato
- **Direttore dei Lavori:** Ing. Virgilio Manni (ESTERNO);
- **Assistente alla DL Generale:** Ing. Sara Palmieri (ESTERNO);
- **Direttore Operativo Impianti:** Ing. Andrea Grassetto (ESTERNO);
- **Coordinatore della Sicurezza:** Ing. Pierangelo Longo (ESTERNO);

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20 del 1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di recepire il Progetto Esecutivo dei lavori dell'intervento ID 190 - Ampliamento del Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Filippo Neri, con la realizzazione di nuovi fabbricati esterni e acquisizioni di attrezzature elettromedicali a potenziamento dell'offerta diagnostica del DEA redatto dalla Lenzi Consultant S.r.l composto dagli elaborati riportati in premessa;

di recepire del Rapporto Conclusivo di Verifica prodotto Bureau Veritas Italia S.p.A, nel quale la ditta esprime parere conforme alla verifica del progetto esecutivo redatto dalla Lenzi Consultant S.r.l.;

di approvare il nuovo quadro economico di spesa del Progetto Esecutivo dei lavori dell'intervento ID 190, riportato in premessa;

di confermare RUP l'Ing. Andrea Annoscia e nominare per la gestione della fase esecutiva, il seguente gruppo di lavoro:

- **RUP:** Ing. Andrea Annoscia;
- **Collaboratori RUP per la parte tecnica:** Arch. Domiziana D'Amanti, Ing. Claudia Grasso, Arch. Francesco Pecchi, Ing. Emanuela Soli, Ing. Filippo Tulmieri;
- **Collaboratore RUP per la parte Amministrativa:** Sig. ra Valentina D'Amato
- **Direttore dei Lavori:** Ing. Virgilio Manni (ESTERNO);
- **Assistente alla DL Generale:** Ing. Sara Palmieri (ESTERNO);
- **Direttore Operativo Impianti:** Ing. Andrea Grassetto (ESTERNO);
- **Coordinatore della Sicurezza:** Ing. Pierangelo Longo (ESTERNO);

di ritenere parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo il progetto esecutivo, ancorché non materialmente allegato, ed il Rapporto conclusivo di verifica prodotto Bureau Veritas Italia S.p.A;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Andrea Annoscia)
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore della UOC Manutenzioni
e Sicurezza Immobili ed Impianti

(Ing. Massimiliano Ambrosini)
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore del Dipartimento

Tecnico Patrimoniale
(Ing. Paola Brazzoduro)
FIRMATO DIGITALMENTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D. Lgs 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitogli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00013 del 5 aprile 2023;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto "Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 - Recepimento del Progetto Esecutivo e del Rapporto Conclusivo di Verifica con esito positivo per l'Ampliamento del Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Filippo Neri, con la realizzazione di nuovi fabbricati esterni e acquisizioni di attrezzature elettromedicali a potenziamento dell'offerta diagnostica del DEA - Intervento n. 190 di cui all'allegato 1 al DPCM 29.01.2024 - CUP: J82C23000310001 e contestuale nomina del gruppo di lavoro per la gestione della fase esecutiva" e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di recepire il Progetto Esecutivo dei lavori dell'intervento ID 190 - Ampliamento del Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Filippo Neri, con la realizzazione di nuovi fabbricati esterni e acquisizioni di attrezzature elettromedicali a potenziamento dell'offerta diagnostica del DEA redatto dalla Lenzi Consultant S.r.l composto dagli elaborati riportati in premessa;

di recepire del Rapporto Conclusivo di Verifica prodotto Bureau Veritas Italia S.p.A, nel quale la ditta esprime parere conforme alla verifica del progetto esecutivo redatto dalla Lenzi Consultant S.r.l.;

di approvare il nuovo quadro economico di spesa del Progetto Esecutivo dei lavori dell'intervento ID 190, riportato in premessa;

di confermare RUP l'Ing. Andrea Annoscia e nominare per la gestione della fase esecutiva, il seguente gruppo di lavoro:

- **RUP:** Ing. Andrea Annoscia;
- **Collaboratori RUP per la parte tecnica:** Arch. Domiziana D'Amanti, Ing. Claudia Grasso, Arch. Francesco Pecchi, Ing. Emanuela Soli, Ing. Filippo Tulmieri;
- **Collaboratore RUP per la parte Amministrativa:** Sig. ra Valentina D'Amato
- **Direttore dei Lavori:** Ing. Virgilio Manni (ESTERNO);
- **Assistente alla DL Generale:** Ing. Sara Palmieri (ESTERNO);
- **Direttore Operativo Impianti:** Ing. Andrea Grassetto (ESTERNO);
- **Coordinatore della Sicurezza:** Ing. Pierangelo Longo (ESTERNO);

di ritenere parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo il progetto esecutivo, ancorché non materialmente allegato, ed il Rapporto conclusivo di verifica prodotto Bureau Veritas Italia S.p.A;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.

Il Dirigente della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organismi rispettivamente interessati

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Quintavalle

FIRMATO DIGITALMENTE

RAPPORTO CONCLUSIVO DI VERIFICA PROGETTO

Documento n°: **J29293/24/RG/jp**

Data documento: **12.09.2024**

Cliente ASL ROMA 1
Responsabile Unico del Progetto Ing. Andrea Annoscia

Indirizzo: Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 Roma)

Oggetto

AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE S.FILIPPO NERI, CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVI FABBRICATI ESTERNI E ACQUISIZIONI DI ATTREZZATURE ELETTRICOMEDICALI A POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DIAGNOSTICA DEL DEA

Gruppo di progettazione

Gruppo di progettazione:	LENZI CONSULTANT SRL
Progettista Opere Architettoniche:	Arch. Braccio Oddi Baglioni
Progettista Opere Strutturali:	Ing. Domenico D'Apote
Progettista Impianti Elettrici e Meccanici:	Ing. Francesco Di Giulio
Coordinatore della Sicurezza (D.Lgs 81/2008)	Arch. Grifone Oddi Baglioni

Codice commessa **23.SF.5505220.174**

Missione

Verifica ai sensi dell'art. 42 e Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e del Progetto Esecutivo

Livello Progettuale oggetto del presente Report

Progetto Esecutivo

Stato della Progettazione

CONCLUSA

Gruppo di Lavoro di Verifica progetto:

AREA GESTIONE E MANAGEMENT DEL SERVIZIO:

Responsabile Tecnico

Godino Remo - Ing.



Project Manager

Panchetti Jordana - Ing.

Jordana Panchetti

ISPETTORI:

Archeologia

Buonaguro Stefano - Archeologo

Stefano Buonaguro

Aspetti Ambientali, Gestione terre e Bonifiche

De Razza Tiziana - Geol.

Tiziana De Razza

Accreditamento Sanitario e Ingegneria clinica e Apparecchiature Biomedicali

Tozzi Lia - Ing.

Lia Tozzi

Geologia e Idrogeologia

Federici Vittorio - Geol.

Vittorio Federici

Opere Architettoniche e Abbattimento barriere architettoniche, Aspetti

Termine Barbara - Arch.

Barbara Termine

Opere Strutturali/Sismica e Geotecnica, Computi

Cariello Nicola - Ing.

Nicola Cariello

Impianti Meccanici, Aspetti Energetici, Prevenzione incendio, Sicurezza nei cantieri mobili (D.Lgs 81/2008) e Cantierizzazione, Computi

Fontana Lorenzo - Ing.

Lorenzo Fontana

Impianti Elettrici e Speciali, Acustica, Computi

Fontana Luca - Ing.

Luca Fontana

Aspetti Contrattuali per appalti pubblici, Aspetti Economici

Candura Giovanni - Ing.

Giovanni Candura

1 - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Descrizione delle opere oggetto di verifica: L'intervento ha come fine l'ampliamento del pronto Soccorso dell'Ospedale S. Filippo Neri tramite la realizzazione di nuovi fabbricati esterni ubicati vicino all'attuale padiglione C, dove poter ospitare nuove attrezzature elettromedicali andando così a potenziare l'offerta diagnostica del Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione (DEA). Gli interventi sono inquadrati nelle misure urgenti previste dal Decreto Legge 22 giugno 2023, n. 75 in cui viene stabilito di dare seguito all'attivazione delle procedure di affidamento relative ai lavori di adeguamento e di ristrutturazione e alle annesse tecnologie sanitarie collegate alle attività dei presidi sede di dipartimenti di emergenza, accettazione e pronto soccorso della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della Regione Lazio, funzionali al Giubileo del 2025.

2 - RICEZIONI DOCUMENTALI - RIUNIONI COORDINAMENTO

Data ricezione	Riferimento
08.07.2024	Prima consegna progettuale
10.07.2024	Consegna doc a supporto
30.07.2024	Risposte GP
17.08.2024	Consegna progettuale
09.09.2024	Consegna progettuale

3 - ELENCO DOCUMENTI EMESSI

Data documento	Tipologia documento	N. Documento
12.07.2024	Piano delle Attività e dei Controlli	PAC - J29256/24/RG/jp
24.07.2024	Rapporto Iniziale di Verifica Progetto - RIVP	RIVP - J29257/24/RG/jp
03.08.2024	Rapporto di Verifica Intermedio - RVI 01	RVI01 - J29275/24/RG/jp
12.09.2024	Rapporto Conclusivo di Verifica Progetto - RCVP	RFVP - J29293/24/RG/jp

4 - SCOPO DELLA VERIFICA

1) La verifica sarà condotta in coerenza al Contratto ed ai documenti da esso richiamati, all'offerta tecnica e con lo scopo di accertare il soddisfacimento dei requisiti definiti all'**art. 42 e dall'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023**.

Il soddisfacimento di detti accertamenti sarà valutato con riferimento agli aspetti del controllo definiti dall'**art. 39, comma 1, dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023**:

a) *Affidabilità*; b) *Completezza ed adeguatezza*; c) *Leggibilità, coerenza e ripercorribilità*; d) *Compatibilità*.

2) **La finalità della verifica**, come indicato dall'**art. 31, comma 1 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023**, è di accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

3) **L'art. 40, comma 1, dell'Allegato I.7 del DL.gs 36/2023** prevede che la verifica sia effettuata sui documenti progettuali previsti dall'Allegato I.7 del Codice, per ciascun livello della progettazione (*fino alla data di entrata in vigore del Regolamento previsto all'art. 41, comma 2 del D.Lgs 36/2023, che dovrà definire i contenuti della progettazione, si applica l'art. 41, comma 2 del Codice ovvero trovano applicazione gli artt. da 1 a 33 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 per la definizione dei contenuti dei livelli di progettazione*). Nel caso di PFTE da porre a base di gara finanziato PNRR/PNC si applicherà quanto prescritto dalle **Linee Guida del CSLP** per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (29.07.2021)

5 - LIMITI ED ESCLUSIONI DEL SERVIZIO

1) **I documenti mancanti facenti parte del dossier progettuale** (in particolare tutti quelli indicati dai dagli artt. da 1 a 33 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 per il livello progettuale oggetto del presente report) **ed i documenti a supporto della verifica non trasmessi, sono da considerarsi esclusi dal controllo congiuntamente a tutti i controlli ad essi associati.**

2) **In fase di verifica di elaborati progettuali revisionati** da parte del gruppo di progettazione anche a seguito di rilievi formulati dal verificatore, il controllo verrà effettuato esclusivamente sulle parti/contenuti oggetto di precedente controllo avente avviso NC, OS, S. In tal senso **è da ritenersi esclusa dall'attività di verifica la conformità di eventuali modifiche, non opportunamente segnalate e non strettamente afferenti alla risoluzione dei rilievi.**

3) Nei casi di valutazione di conformità degli interventi al **principio del "Do No Significant Harm" (DNSH)**, il controllo verrà effettuato limitatamente alla Verifica del rispetto della Valutazione ex-ante di conformità al principio di non arrecare danno significativo (cfr. *Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente - DNSH - Circolare MEF n. 33 del 13.10.2022 e ss.mm.ii.*).

4) In tutti i casi in cui siano previste demolizioni, **l'attività di verifica non comprende il "Piano delle Demolizioni"** che, ai sensi degli artt. da 150 a 156 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., dovrà essere redatto dall'impresa esecutrice e dovrà essere allegato al Piano Operativo di Sicurezza (POS).

5) **L'attività di verifica non comprende i Piani Operativi di cantiere, i Piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali** (cfr. art. 22, comma 4 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023).

6) **Il RUP, ai sensi dell'art. 41, comma 5 del D.Lgs 36/2023**, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. La stazione appaltante, inoltre, ai sensi dell'**art. 41, comma 2 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023**, può semplificare o integrare le verifiche di cui agli artt. 39 e 40 del DLgs 36/2023, in relazione alla natura e alla complessità dell'opera.

- con nota prot. **0142329** del **11.09.2024**, sono omessi dall'incarico di verifica i controlli relativi a:

- Relazione requisiti acustici passivi
- Interferenze
- Dossier Prevenzione incendi
- Elenco Prezzi Unitari
- Cronoprogramma
- Apparecchiature elettromedicali

6 - CRITERI DI CAMPIONAMENTO

La verifica è stata effettuata sulla totalità degli elaborati grafici e delle Relazioni (Descrittive, di Calcolo, Specialistiche), mentre in merito alla documentazione di stima economica è stato effettuato un campionamento come previsto dall'art. 40 comma 2 lettera f), p.to 7 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023. Detto campionamento è derivato dalla metodologia dell'analisi del valore, che consiste nell'esaminare tali documenti e nel controllare quelle voci, selezionate in ordine decrescente di prezzo, la cui somma rappresenta almeno il 20% dell'importo totale del computo metrico estimativo. Tutto ciò sulla base della legge di Pareto (principio 80/20) secondo la quale il 20% delle cause produce l'80% degli effetti. La selezione del campione ha tenuto conto del tipo di intervento, della sua complessità e della sua incidenza economica.

7 - RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Norma Nazionale

- D.Lgs 31.03.2023 n. 36 e ss.mm.ii. - Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.
- DPR 06.06.2001 n. 380 e ss.mm.ii. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (ove applicabile)
- Decreto Legge 31.05.2021 n. 77 convertito dalla Legge 29.07.2021 n. 108 - Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure
- Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente - DNSH - Circolare MEF n. 33 del 13.10.2022 e ss.mm.ii.)
- Linee Guida del CSLPP per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (29.07.2021)
- Decreto Legge 24.02.2023 n. 13 convertito dalla Legge 21.04.2023 n. 41 - Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

Norma Europea

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020 - Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni
- Guida ILAC - P15:05/2020 - Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.06.2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza

Regolamenti Accredia

- Regolamento Accredia RT-07 - Prescrizioni per l'accREDITAMENTO degli Organismi di Ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle costruzioni
- Regolamento Accredia RG-01 - Regolamento per l'accREDITAMENTO degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida – Parte Generale
- Regolamento Accredia RG-01-04 - Regolamento per l'accREDITAMENTO degli Organismi di Ispezione

8 - LEGENDA

BVI	Bureau Veritas Italia
GP	Gruppo di Progettazione
RUP	Responsabile Unico del Progetto

9 - CLASSIFICAZIONE DEGLI AVVISI

I tecnici del gruppo di verifica hanno provveduto a svolgere un'analisi dettagliata degli elaborati suddivisa in tre tipologie di rilievi:

- **Rilievi di completezza**, quelli ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera b) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023, o altra normativa applicabile
(**NOTA BENE** in tale sezione si riporta **esclusivamente l'evidenza della "ricezione"** dei singoli documenti **e non dei "contenuti"**, i cui controlli specifici sono rendicontati nelle sezioni dei rilievi generali e/o specifici);
- **Rilievi di carattere generale**, se racchiudono e sintetizzano rilievi che investono un intero aspetto del progetto e/o una tipologia di elaborati;
- **Rilievi di carattere specifico**, quando sono riferiti al singolo elaborato.

I **Rilievi** sono distinti in "**Osservazione**" e/o "**Non Conformità**" e l'intera analisi è codificata con "**AVVISI**" il cui significato è il seguente:

C	CONFORME: Valutazione positiva senza commenti.
OS	OSSERVAZIONE: Aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri come "non conformità" o indicazioni di tipo non prescrittivo. Le Osservazioni non sono riferibili ad un potenziale errore progettuale e cioè non devono pregiudicare l'opera, il suo utilizzo e la gestione dell'Appalto.
NC	NON CONFORME: Quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, norme di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale o può essere tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico, etc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera. Altresì in tutti i casi di documentazione parziale e/o assente.
S	SOSPESO: Applicabile solo nei casi di verifica in progress. Quando risulta mancante un documento del progetto e/o documenti progettuali necessari per effettuare la totalità dei controlli, oppure quando viene rimandata la valutazione completa dell'elaborato ad avvenuta ricezione di documenti che consentano di effettuare la completezza dei controlli sull'elaborato stesso.

Rif.	Indicazioni elaborati	Opere a fine	Revisioni/Interventi/Modifiche	RE + note gara	Rif. Normativo	Competenza RUP	Competenza GP	Stato del documento	Eventuali Note	Avviso	Disciplina	Risposta GP - RUP (RVI 01)	Giudizio Verifica (RVI 01)	Avviso	Risposta GP - RUP (RFVP)	Giudizio Verifica (RFVP)	Stato del documento	Avviso	Ispettore Verifica
DOCUMENTAZIONE OGGETTO DI VERIFICA																			
Relazioni Descrittive e Tecniche																			
C01	Relazione Generale				Art. 22 + 23 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Consegnato		C	Coordinatore		Si conferma giudizio precedente	C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	PANCHETTI
C02	Relazione Geologica e Idrogeologica (corredato di adeguati rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici)				Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. a) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Mancante	Al progetto è allegata la relazione tecnica di Aprile 2024 che rappresenta il report delle indagini geognostiche, geotecniche e sismiche	NC	Geologia	In merito alla NC riscontrata si integra la documentazione con l'elaborato RM19.E.0.112.GEO.TEC.RL.R0.	PROPOSTA RISOLUTIVA CONDIVISA - si prende atto di quanto dichiarato. Si rinnova il rilievo in attesa dell'integrazione / aggiornamento	NC	Si integra la documentazione con l'elaborato RM19.E.0.112.GEO.TEC.RL.R0.	La relazione geologica è stata allegata al progetto. Risolto	Consegnato	C	FEDERICI
C03	Relazioni Idrologica (corredato di adeguati rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici)				Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. a) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Idraulica					Non applicabile	--	--	-
C04	Relazioni Idraulica (corredato di adeguati rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici)				Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. a) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Idraulica					Non applicabile	--	--	-
C05	Relazione Geotecnica (corredato di adeguati rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici)				Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. a) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Consegnato		C	Geotecnica		Si conferma giudizio precedente	C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	CARIELLO
C06	Relazione Strutturale/Sismica (corredato di adeguati rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici)				Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lettere a) ed m) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Consegnato		C	Opere Strutturali		Si conferma giudizio precedente	C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	CARIELLO
C07	Piano di Mobilità e Traffico (corredato di adeguati rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici e solo per le infrastrutture di trasporto e qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche dell'intervento)				Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. b) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Viabilità					Non applicabile	--	--	-
C08	Relazione di sintesi delle analisi e delle valutazioni dello Studio d'Impatto Ambientale (nei casi in cui sia previsto - Misure di monitoraggio ambientale)				Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. c) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Aspetti Ambientali					Non applicabile	--	--	-
C09	Studio d'Impatto Ambientale (nei casi di opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale - VIA)				Art. 22, 24, 6, comma 3 lett. d) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Aspetti Ambientali					Non applicabile	--	--	-
C10	Relazione di Sostenibilità dell'Opera				Art. 22, 24, 6, comma 3 lett. e) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Mancante		NC	Aspetti Ambientali CAM	In merito alla NC riscontrata si integra la documentazione con l'elaborato RM19.E.0.113.AMB.TEC.RL.R0.	PROPOSTA RISOLUTIVA CONDIVISA - si prende atto di quanto dichiarato. Si rinnova il rilievo in attesa dell'integrazione / aggiornamento	NC	Si integra la documentazione con l'elaborato RM19.E.0.113.AMB.TEC.RL.R0.	RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'integrazione / aggiornamento	Consegnato	C	TERMINE
C11	Manuale di Gestione Ambientale del cantiere (per le opere soggette a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e comunque ove espressamente richiesta)				Art. 22, comma 6 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Aspetti Ambientali					Non applicabile	--	--	-
C12	Relazione dei Vincoli esistenti (corredato di adeguati rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici sull'area d'intervento e sull'intorno territoriale e ambientale, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto)				Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. d) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Aspetti Ambientali					Non applicabile	--	--	-
C13	Relazione Paesaggistica Ordinaria (con esclusione dei casi di cui agli Artt. 2, 3, 4 e Allegati A e B del DPR 31/2017 e Art. 149 D.Lgs 42/2004)				Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. e) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + Artt. 142, 146, 147 e 149 del D.Lgs 42/2004; Art. 1 e Allegato del DPCM 12.12.2005		X	Mancante		NC	Paesaggista Opere Architettoniche	Tra i documenti consegnati è stato allegato il documento relazione paesaggistica 006_EG_RT_06 rel paes, elaborato in fase di PFTF, in conferenza di servizi.	PROPOSTA RISOLUTIVA CONDIVISA - si prende atto di quanto dichiarato. Si rinnova il rilievo in attesa dell'integrazione / aggiornamento	NC	In accordo con S.A., tra gli elaborati inviati in fase di consegna del progetto esecutivo è stato trasmesso il documento relazione paesaggistica 006_EG_RT_06 rel paes, elaborato in fase di PFTF, in conferenza di servizi.	RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'integrazione / aggiornamento	Consegnato	C	TERMINE
C14	Relazione Paesaggistica Ordinaria per Tipologie di interventi od opere di grande impegno territoriale (con esclusione dei casi di cui agli Artt. 2, 3, 4 e Allegati A e B del DPR 31/2017 e Art. 149 D.Lgs 42/2004)				Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. e) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + Artt. 142, 146, 147 e 149 del D.Lgs 42/2004; Art. 1 e Allegato del DPCM 12.12.2005		X	Non applicabile		--	Paesaggista Opere Architettoniche					Non applicabile	--	--	TERMINE
C15	Relazione Paesaggistica Ordinaria per Tipologie di interventi od opere a carattere lineare o a rete (con esclusione dei casi di cui agli Artt. 2, 3, 4 e Allegati A e B del DPR 31/2017 e Art. 149 D.Lgs 42/2004)	X			Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. e) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + Artt. 142, 146, 147 e 149 del D.Lgs 42/2004; Art. 1 e Allegato del DPCM 12.12.2005		X	Non applicabile		--	Paesaggista Opere Architettoniche					Non applicabile	--	--	TERMINE
C16	Relazione Paesaggistica semplificata per interventi post 05.04.2017				Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. e) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + Artt. 142 e 146 del D.Lgs 42/2004; Art. 1 e Allegato B del DPR 31/2017; Allegato del DPCM 12.12.2005		X	Mancante		NC	Paesaggista Opere Architettoniche	Tra i documenti consegnati è stato allegato il documento relazione paesaggistica 006_EG_RT_06 rel paes, elaborato in fase di PFTF, in conferenza di servizi.	PROPOSTA RISOLUTIVA CONDIVISA - si prende atto di quanto dichiarato. Si rinnova il rilievo in attesa dell'integrazione / aggiornamento	NC	In accordo con S.A., tra gli elaborati inviati in fase di consegna del progetto esecutivo è stato trasmesso il documento relazione paesaggistica 006_EG_RT_06 rel paes, elaborato in fase di PFTF, in conferenza di servizi.	RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'integrazione / aggiornamento	Consegnato	C	TERMINE
C17	Relazione Paesaggistica semplificata per interventi tra il 10.09.2010 ed il 05.04.2017				Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. e) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + Artt. 142 e 146 del D.Lgs 42/2004; Art. 1 e Allegato 3 del DPR 31/2017; Allegato del DPCM 12.12.2005		X	Non applicabile		--	Paesaggista Opere Architettoniche					Non applicabile	--	--	TERMINE
C18	Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico				Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. f) e 9 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Consegnato		C	Coordinatore Archeologia		Si conferma giudizio precedente	C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	BUONAGUORO
C19	Piano di Gestione delle Materie (corredato di adeguati rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici)				Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. h) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Consegnato		C	Gestione terre		Si conferma giudizio precedente	C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	DE RAZZA
C20	Bonifica Ordigni Bellici (BOB) (ove necessaria)				Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. i) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Mancante		NC	Gestione terre	Non si ha evidenza dell'eventuale necessità di una bonifica bellica. Nella validazione al PFTF è riportato un aggiornamento dell'elaborato ODIEG_RT_01 con paragrafi/capitoli dedicati a questo tema. Tuttavia non abbiamo riscontrato tale aggiornamento. Si richiede al RUP di fornire questo elaborato aggiornato.	Si reiterà il giudizio sospeso in attesa di riscontro del RUP	S	Non si ha evidenza della necessità di una bonifica bellica. Si fa presente che le opere vengono realizzate in un'area già fortemente urbanizzata e costruita per cui la probabilità di un rinvenimento è molto scarsa. Per questo, in accordo con S.A., non è stata ritenuta necessaria la produzione di tale elaborato. Negli elaborati relativi alla sicurezza è stato comunque analizzato il rischio e contabilizzata l'eventuale gestione di un rinvenimento.	Si prende atto	Non applicabile	--	DE RAZZA
C21	Relazione tecnica degli aspetti Architettonici e funzionali dell'intervento				Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. j) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Consegnato		C	Opere Architettoniche		Si conferma giudizio precedente	C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	TERMINE
C22	Relazione tecnica degli Impianti Meccanici				Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. k) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Consegnato		C	Impianti Meccanici		Si conferma giudizio precedente	C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	FONTANA LO
C23	Relazione tecnica degli Impianti Elettrici e Speciali				Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. l) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Consegnato		C	Impianti Elettrici/Speciali		Si conferma giudizio precedente	C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	FONTANA LU
C24	Relazione tecnica degli Impianti di Trazione Elettrica	X			Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. m) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Trazione Elettrica					Non applicabile	--	--	-
C25	Relazione tecnica degli Impianti di Segnalamento Ferroviario	X			Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. n) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Segnalamento Ferroviario					Non applicabile	--	--	-
C26	Valutazione di Impatto Acustico (solo per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'Art. 6 della Legge 349/1986, quindi se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'Art. 6, commi 1, 2 e 4 della Legge 447/1995, integrato con il contenuto dell'art. 4 del DPR 237/2011, ma comunque applicabile per Infrastrutture Ferroviarie e Metropolitane				Art. 22, 24 e 8 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + Art. 8, comma 1, 2, 4 e 6 della Legge 447/1995 + Art. 4 del DPR 227/2011 + DPR 459/1998 + DPCM 14.11.1997		X	Consegnato		C	Acustica		Si conferma giudizio precedente	C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	FONTANA LU

10 - RILIEVI DI COMPLETEZZA DEL PROGETTO ESECUTIVO
 [Art. 42, comma 5 del D.Lgs 36/2023 + Art. 39, comma 1, lettera b) e artt. 1+5 e 22+33 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023]

Codice commessa: 23 SF 0505220174 - D.D. doc. B81-F-013 - VP - 23-06-2023 - Rev.05 del 06.05.2024 - WF-B81-LFP-001_V01

Rif.	Indicazioni elaborati	Opera + fase	Requisiti/ Ristrutturazione	pt + area gpr	Rif. Normativo	Competenza RUP	Competenza GP	Stato del documento	Eventuali Note	Avviso	Disciplina	Risposta GP - RUP (RVI 01)	Giudizio Verifica (RVI 01)	Avviso	Risposta GP - RUP (RFVP)	Giudizio Verifica (RFVP)	Stato del documento	Avviso	Ispettore Verifica
C27	Valutazione Previsionale di Clima Acustico (da Intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'Art. 8, comma 3 della Legge 447/1995)				Art. 22, 24 e 8 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + Art. 8, comma 3 della Legge 447/1995		X	Non applicabile	Struttura sanitaria esistente	--	Acustica						Non applicabile	--	FONTANA LU
C28	Relazione sui Requisiti Acustici Passivi (redatta ai sensi del DPCM 05.12.1997)				Art. 22, 24 e 8 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + CIRCOL. 01.11.1997		X	Consegnato		C	Acustica	Si conferma giudizio precedente		C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	FONTANA LU
C29	Relazione specialistica delle Opere a Verde (per interventi di particolare complessità)				Art. 22, 24 e 8 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Progettazione del Verde						Non applicabile	--	-
C30	Relazione tecnica abbattimento delle Barriere Architettoniche (corredata dagli inerti elaborati grafici)				Art. 22, 24 e 8 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + Art. 8, DPR 380/2001 + Art. 7, 10, del DM 28/11/89		X	Consegnato		C	Opere Architettoniche	Si conferma giudizio precedente		C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	TERMINE
C31	Relazione tecnica Sanitaria				Art. 22, 24 e 8 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + D.Lgs 502/1992		X	Consegnato		C	Coordinatore Accredimento Sanitario	Si conferma giudizio precedente		C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	TOZZI
C32	Relazione sulla conoscenza dello stato attuale di consistenza, di funzionalità e di conservazione dell'opera oggetto dell'intervento (in caso di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia che non preveda demolizione e ricostruzione dell'opera esistente)		X		Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 4 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + art. 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 06.06.2001 n.380		X	Non applicabile		--	Restauro Opere Architettoniche						Non applicabile	--	-
C33	Relazione delle indagini e prove effettuate, relative alle caratteristiche archeologiche, storiche, architettoniche, strutturali e tecnologiche dell'opera (in caso di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia che non preveda demolizione e ricostruzione dell'opera esistente)		X		Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 4 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + art. 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 06.06.2001 n.380		X	Non applicabile		--	Restauro Opere Architettoniche						Non applicabile	--	-
C34	Relazione dei caratteri storici, tipologici e costruttivi dell'opera (in caso di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia che non preveda demolizione e ricostruzione dell'opera esistente)		X		Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 4 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + art. 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 06.06.2001 n.380		X	Non applicabile		--	Restauro Opere Architettoniche						Non applicabile	--	-
C35	Stati delle ricerche e indagini (in caso di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia che non preveda demolizione e ricostruzione dell'opera esistente)		X		Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 4 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + art. 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 06.06.2001 n.380		X	Non applicabile		--	Restauro Opere Architettoniche						Non applicabile	--	-
C36	Relazione descrittiva dell'intervento da eseguire (in caso di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia che non preveda demolizione e ricostruzione dell'opera esistente)		X		Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 4 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + art. 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 06.06.2001 n.380		X	Non applicabile		--	Restauro Opere Architettoniche						Non applicabile	--	-
C37	Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione Criteri Ambientali Minimi (CAM) Edilizia				Art. 3, comma 1, lettera e) e Art. 22, comma 4, lett. c) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + DM 23.06.2022 e s.s.m.m.i.		X	Consegnato		C	Coordinatore Architettoniche CAM	Si conferma giudizio precedente		C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	TERMINE
C38	Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione Criteri Ambientali Minimi (CAM) Parchi giochi e Arredo Urbano e arredi per esterni				Art. 3, comma 1, lettera e) e Art. 22, comma 4, lett. c) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + DM 02.02.2023 e s.s.m.m.i.		X	Non applicabile		--	Coordinatore Architettoniche CAM						Non applicabile	--	-
C39	Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione Criteri Ambientali Minimi (CAM) Illuminazione Pubblica				Art. 3, comma 1, lettera e) e Art. 22, comma 4, lett. c) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + DM 27.09.2017 e s.s.m.m.i.		X	Non applicabile		--	Coordinatore Impianti Elettrici/Speciali CAM						Non applicabile	--	-
C40	Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione Criteri Ambientali Minimi (CAM) Verde pubblico				Art. 3, comma 1, lettera e) e Art. 22, comma 4, lett. c) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + DM 10.03.2020 e s.s.m.m.i.		X	Non applicabile		--	Coordinatore Progettazione del Verde CAM						Non applicabile	--	-
C41	Cronoprogramma				Art. 22, comma 4, lett. b) e Art. 30 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Consegnato		C	Sicurezza nei cantieri Aspetti Legali e Contrattuali	Si conferma giudizio precedente		C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	FONTANA LU
C42	Relazione sulle interferenze				Art. 22 + Art. 24 + Art. 6, comma 3, e 8, comma 2, lett. c) e d) del DPR 06/06/2001 n.380, art. 3, lett. c) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Consegnato		C	Impianti Meccanici Impianti Elettrici/Speciali Interferenze/Setteorizz	Si conferma giudizio precedente		C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	FONTANA LO FONTANA LU
C43	Piano Particolare di Esproprio				Art. 22, comma 4, lett. b) e Art. 33 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Urbanistica ed Esproprio						Non applicabile	--	TERMINE
C44	Relazione di Sicurezza Antincendio				Art. 8, comma 1, lett. c) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + DPR 151/2011		X	Mancante		NC	Prevenzione Incendi	E' stato sviluppato il progetto antincendio secondo le indicazioni recepite dal PFTE. La sicurezza antincendio è a carico dell'Ospedale che presenterà un progetto complessivo per l'intera struttura ospedaliera.	Si conferma giudizio precedente	NC	Vedi dichiarazione di esclusione del RUP del 11.09.2024	Si prende atto della dichiarazione di esclusione del RUP del 11.09.2024	Mancante	Aspetto escluso dalla verifica	FONTANA LO
Relazioni di calcolo																			
C45	Calcoli esecutivi delle Strutture				Art. 22, comma 4, lett. d) + Art. 26, comma 6, lett. b) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Consegnato		C	Opere Strutturali	Si conferma giudizio precedente		C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	CARELLO
C46	Calcoli degli Impianti Meccanici				Art. 22, comma 4, lett. d) + Art. 26, comma 8, lett. b) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Consegnato		C	Impianti Meccanici	Si conferma giudizio precedente		C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	FONTANA LO
C47	Relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (ex Legge 10/91)				Art. 22, comma 4, lett. d) + Art. 22, comma 8, lett. b) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + Art. 125, comma 1 del DPR 380/2001 + Art. 4, comma 21 del DPR 19/2009 + art. 8, comma 1 del D.Lgs 159/2005 + Art. 26, comma 1 Legge 10/91		X	Consegnato		C	Impianti Meccanici Aspetti Energetici	Si conferma giudizio precedente		C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	FONTANA LO
C48	Diagnosi energetica (in caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale del generatore maggiore o uguale a 100 kW, ivi compreso il distacco dall'impianto centralizzato anche di un solo utente/condominio + in caso di ristrutturazione importante di primo e di secondo livello di cui al Decreto Interministeriale 26.06.2015 di edifici con superficie utile uguale o superiore a 1.000 metri quadrati ed inferiore a 5.000 metri quadrati)				Art. 22, comma 4, lett. d) + Art. 26, comma 8, lett. b) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + Art. 1, §10.1, Art. 4, par.1 e Allegato 1, par. 5.3 del DM 26.06.2015 + Allegato 2 e 4 del D.Lgs 19 luglio 2014, n. 102 (par. 2.4.1, Allegato al DM 23.06.2023) + Art. 125, comma 1 del DPR 380/2001 + Art. 4, comma 4 + comma 21 del DPR 19/2009 + Art. 8, comma 1 del D.Lgs 159/2005 + Art. 26, comma 1 Legge 10/91		X	Non applicabile		--	Impianti Meccanici Aspetti Energetici						Non applicabile	--	FONTANA LO
C49	Diagnosi energetica ("Dinamica") (in caso di riqualificazione energetica e ristrutturazione importante di primo e secondo livello di edifici con superficie utile uguale o superiore a 5.000 metri quadrati)				Art. 22, comma 4, lett. d) + Art. 26, comma 8, lett. b) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + Par. 2.4.1, Allegato del DM 23.06.2023 + UNI CEI EN 16247-1 + UNI CEI EN 15447-1 + UNI Guida della norma UNI/TS 11775		X	Non applicabile		--	Impianti Meccanici Aspetti Energetici						Non applicabile	--	FONTANA LO
C50	Calcoli degli Impianti Elettrici e Speciali				Art. 22, comma 4, lett. d) + Art. 26, comma 8, lett. b) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Consegnato		C	Impianti Elettrici/Speciali	Si conferma giudizio precedente		C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	FONTANA LU
C51	Relazioni di Valutazione del Rischio di Fulminazione (elettrici e speciali)				Art. 22, comma 4, lett. d) + Art. 26, comma 8, lett. b) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + CEI EN 62301-1-3-4 + Art. 2, comma 1 del DPR 462/2001 + Art. 84 del D.Lgs 81/2008		X	Mancante	Presente nel dossier PFTE: si chiede di confermare integralmente tale valutazione o in alternativa procedere all'aggiornamento della stessa	NC	Impianti Elettrici/Speciali	Si procederà con la valutazione della relazione del Rischio di Fulminazione di cui al PFTE e di cui si chiede copia.	NC	PROPOSTA RISOLUTIVA CONDIVISA - si prende atto di quanto dichiarato. Si rinnova il ritero in attesa dell'integrazione / aggiornamento	Si conferma la valutazione della relazione del Rischio di Fulminazione di cui al PFTE e si aggiorna l'elaborato.	Consegnato	C	FONTANA LU	
C52	Calcoli esecutivi degli Impianti di Trazione Elettrica		X		Art. 22, comma 4, lett. d) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Trazione Elettrica						Non applicabile	--	-
C53	Calcoli esecutivi degli Impianti di segnalamento Ferroviario		X		Art. 22, comma 4, lett. d) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Segnalamento Ferroviario						Non applicabile	--	-
Piano di Manutenzione																			
C54	Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti - Manuale d'Uso				Art. 22, comma 4, lett. d) e Art. 27 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Consegnato		C	Coordinatore	Si conferma giudizio precedente		C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	PANCHETTI
C55	Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti - Manuale di Manutenzione				Art. 22, comma 4, lett. d) e Art. 27 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Consegnato		C	Coordinatore	Si conferma giudizio precedente		C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	PANCHETTI
C56	Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti - Programma di Manutenzione				Art. 22, comma 4, lett. d) e Art. 27 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Consegnato		C	Coordinatore	Si conferma giudizio precedente		C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	PANCHETTI
Sicurezza nei cantieri																			
C57	Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 81/2008				Art. 22, comma 4, lett. f) e Art. 28 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + Art. 100 del D.Lgs 81/2008		X	Consegnato		C	Sicurezza nei cantieri	Si conferma giudizio precedente		C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	FONTANA LO

10 - RILIEVI DI COMPLETEZZA DEL PROGETTO ESECUTIVO

[Art. 42, comma 5 del D.Lgs 36/2023 + Art. 39, comma 1, lettera b) e artt. 1 e 5 e 22+33 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023]

Codice contratto: 23 SF 0505220174 - D.D. doc. B&I-F-013 - VP - (24-03-2023) Rev.05 del 06.05.2024 - (B&I-F)P-001_V01

Rif.	Indicazione elaborati	Opera a fine	Revisioni/Interventi	nt + altre pag.	Rif. Normativo	Competenza RUP	Competenza GP	Stato del documento	Eventuali Note	Avviso	Disciplina	Risposta GP - RUP (RVI 01)	Giudizio Verifica (RVI 01)	Avviso	Risposta GP - RUP (RFVP)	Giudizio Verifica (RFVP)	Stato del documento	Avviso	Ispettore Verifica
C58	Protocollo Tecnico dell'Opera di cui all'Art. 91 e all'allegato XVI del D.Lgs 36/2008				Art. 22, comma 4, lett. f) e art. 31 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + Art. 91 comma 1 lett. b, comma 2 e Allegato XVI del D.Lgs 36/2008 e s.m.i.		X	Consegnato		C	Sicurezza nei cantieri		Si conferma giudizio precedente	C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	FONTANA LO
Documenti Economici																			
C59	Elenco dei Prezzi Unitari				Art. 22, comma 4, lett. g) e art. 31 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Consegnato		C	Coordinatore		Si conferma giudizio precedente	C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	PANCHETTI
C60	Analisi Nuovi Prezzi (ove presenti)				Art. 22, comma 4, lett. g) e art. 31 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Consegnato		C	Coordinatore		Si conferma giudizio precedente	C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	PANCHETTI
C61	Computo Metrico Estimativo				Art. 22, comma 4, lett. g) e art. 31 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Consegnato		C	Coordinatore		Si conferma giudizio precedente	C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	PANCHETTI
C62	Quadro Economico				Art. 22, comma 4, lett. g) e art. 31 e 5 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Consegnato		C	Coordinatore		Si conferma giudizio precedente	C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	PANCHETTI
C63	Quadro di Incidenza della Manodopera				Art. 22, comma 4, lett. g) e art. 31 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Consegnato		C	Coordinatore		Si conferma giudizio precedente	C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	PANCHETTI
Schema di Contratto e Capitoli																			
C64	Schema di Contratto				Art. 22, comma 4, lett. m) e Art. 32 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Mancante		NC	Coordinatore	Non disponiamo del presente documento in quanto la procedura di gara di appalto con affidamento dei lavori è già stata effettuata. Il documento dovrà essere eventualmente fornito dalla stazione appaltante. Si richiede al RUP eventualmente di fornirci questo documento.	Si prende atto di quanto dichiarato. Non applicabile.	--			Non applicabile	--	PANCHETTI
C65	Capitolato Speciale di Appalto - Prima parte (illustra tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto)				Art. 22, comma 4, lett. m) e Art. 32 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Consegnato		C	Coordinatore		Si conferma giudizio precedente	C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	PANCHETTI
C66	Capitolato Speciale di Appalto - Seconda parte (illustra le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni)				Art. 22, comma 4, lett. m) e Art. 32 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Consegnato		C	Coordinatore		Si conferma giudizio precedente	C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	PANCHETTI
C67	Piano per i controlli di cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori (ed integrazione del capitolato nei casi di interventi complessi) di cui all'Art. 2, comma 1, lettera d) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023; di: gli appalti aventi a oggetto lavori caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla necessità di coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali, in ogni caso sono compresi tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza per mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, o per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti)				Art. 22, comma 4, lett. m) e Art. 32, comma 4 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 e art. 2, comma 1, lettera d) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Coordinatore						Non applicabile	--	PANCHETTI
Elaborati Grafici																			
C68	Stralzo degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica				Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. c) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Consegnato		C	Urbanistica ed Esproprio		Si conferma giudizio precedente	C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	TERMINE
C69	Stralzo degli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti				Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. a) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Consegnato		C	Urbanistica ed Esproprio		Si conferma giudizio precedente	C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	TERMINE
C70	Planimetrie con le indicazioni delle curve di livello				Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. b) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Mancante		NC	Opere Architettoniche	Si fa presente che gli edifici di nuova costruzione (ampliamento e ricostruzione) si inseriscono in un contesto, e su di un terreno piano, già urbanizzato e costruito. Inoltre già nella fase precedente, relativa alla validazione del PFT, il RUP non ha ritenuto necessario la produzione di tale elaborato.	RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato	C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	TERMINE
C71	Planimetria con ubicazione delle indagini eseguite				Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. c) p.to 1 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Consegnato		C	Coordinatore Tutti gli Ispettori, ciascuno per la propria disciplina di riferimento		Si conferma giudizio precedente	C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	TUTTI
C72	Carte geologica, geomorfologica e idrogeologica (con localizzazione dell'intervento, estese a un ambito territoriale significativo)				Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. c) p.to 2 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Mancante	Al progetto è allegata la relazione tecnica di Aprile 2024 che rappresenta il report delle indagini geognostiche, geotecniche e sismiche	NC	Geologia	In merito alla NC riscontrata si integra la documentazione con l'elaborato RM19.E.0.112.GEO.TEC.RL.RD.	PROPOSTA RISOLUTIVA CONDIVISA - si prende atto di quanto dichiarato. Si rinnova il rilievo in attesa dell'integrazione / aggiornamento	NC	Si integra la documentazione con l'elaborato RM19.E.0.112.GEO.TEC.RL.RD.	La relazione geologica è stata allegata al progetto. Risolto	Consegnato	C	FEDERICI
C73	Sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (con localizzazione dell'intervento, illustranti gli assetti litostrutturali, geomorfologici e idrogeologici)				Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. c) p.to 3 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Mancante	Al progetto è allegata la relazione tecnica di Aprile 2024 che rappresenta il report delle indagini geognostiche, geotecniche e sismiche	NC	Geologia	In merito alla NC riscontrata si integra la documentazione con l'elaborato RM19.E.0.112.GEO.TEC.RL.RD.	PROPOSTA RISOLUTIVA CONDIVISA - si prende atto di quanto dichiarato. Si rinnova il rilievo in attesa dell'integrazione / aggiornamento	NC	Si integra la documentazione con l'elaborato RM19.E.0.112.GEO.TEC.RL.RD.	La relazione geologica è stata allegata al progetto ed è presente una sezione geologica. Risolto	Consegnato	C	FEDERICI
C74	Carta del reticolo idrografico				Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. c) p.to 4 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Idraulico						Non applicabile	--	-
C75	Carta della potenzialità archeologica				Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. c) p.to 5 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Consegnato		C	Archeologo Coordinatore		Si conferma giudizio precedente	C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	BUONAGURO
C76	Carta dei vincoli ordinati e sovraordinati (con la localizzazione dell'intervento)				Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. c) p.to 6 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Consegnato		C	Coordinatore		Si conferma giudizio precedente	C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	PANCHETTI
C77	Carta di microzonazione sismica (estesa a un ambito significativo)				Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. c) p.to 7 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Mancante		NC	Opere Strutturali	Si rimanda alla relazione geologica RM19.E.0.112.GEO.TEC.RL.RD.	PROPOSTA RISOLUTIVA CONDIVISA - si prende atto di quanto dichiarato. Si rinnova il rilievo in attesa dell'integrazione / aggiornamento	NC	Si rimanda alla relazione geologica RM19.E.0.112.GEO.TEC.RL.RD.	Rilievo trattato	Consegnato	C	CARIELLO
C78	Planimetria delle interferenze				Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. c) p.to 8 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Consegnato		C	Impianti Meccanici Impianti Elettrici/Speciali Interferenze/Settore servizi		Si conferma giudizio precedente	C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	FONTANA LO
C79	Planimetrie catastali				Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. c) p.to 9 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Mancante		NC	Urbanistica ed Esproprio	Si rimanda agli allegati in calce dell'elaborato documentale RM19.E.0.001.GEN.IUL.RL.RD.	RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato	C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	TERMINE
C80	Planimetria ubicativa dei siti di cave attive, degli impianti di recupero, dei siti di deposito temporaneo e delle discariche autorizzate e in esercizio da utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla realizzazione dell'intervento				Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. c) p.to 10 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Consegnato		C	Gestione terre		Si conferma giudizio precedente	C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	DE RAZZA
C81	Schema grafici (nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche geometrico-spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare)				Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. c) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Consegnato		C	Tutti gli Ispettori, ciascuno per la propria disciplina di riferimento		Si conferma giudizio precedente	C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	TUTTI
C82	Sezioni tipo (nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche geometrico-spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare)				Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. c) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Consegnato		C	Tutti gli Ispettori, ciascuno per la propria disciplina di riferimento		Si conferma giudizio precedente	C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	TUTTI
C83	Rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'Opera da progettare				Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 6, comma 7, lett. f) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Consegnato		C	Tutti gli Ispettori, ciascuno per la propria disciplina di riferimento		Si conferma giudizio precedente	C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	TUTTI

10 - RILIEVI DI COMPLETEZZA DEL PROGETTO ESECUTIVO
 [Art. 42, comma 5 del D.Lgs 36/2023 + Art. 39, comma 1, lettera b) e artt. 1+5 e 22+33 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023]

Codice commessa: 23 SF 0505220174 - ID doc. B81-F-013 - VP - (24-36-2023) Rev.05 del 06.05.2024 - (R.F.B.)-(R.F.P.)-VOT

Rif.	Indicazione elaborati	Opera a base	Requisiti/Requisiti/Strutturativa	nt a base pgs	Rif. Normativo	Competenza RUP	Competenza GP	Stato del documento	Eventuali Note	Avviso	Disciplina	Risposta GP - RUP (RVI 01)	Giudizio Verifica (RVI 01)	Avviso	Risposta GP - RUP (RFVP)	Giudizio Verifica (RFVP)	Stato del documento	Avviso	Ispettore Verifica
C84	Particolari costruttivi				Art. 25, comma 1, lett. c) dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023		X	Consegnato		C	Tutti gli Ispettori, ciascuno per la propria disciplina di riferimento		Si conferma giudizio precedente	C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	TUTTI
C85	Elaborati atti a illustrare le modalità esecutive di dettaglio				Art. 25, comma 1, lett. d) dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023		X	Consegnato		C	Tutti gli Ispettori, ciascuno per la propria disciplina di riferimento		Si conferma giudizio precedente	C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	TUTTI
C86	Studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria (per verificare l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente)				Art. 22, comma 4, lett. c) e Art. 25, comma 1, lett. f) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Consegnato		C	Viabilità Sicurezza nei cantieri		Si conferma giudizio precedente	C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	FONTANA LO
C87	Elaborati atti a definire le misure e gli interventi di mitigazione ambientale e di compensazione ambientale				Art. 22, comma 4, lett. c) e Art. 25, comma 1, lett. g) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Consegnato		C	Aspetti Ambientali		Si conferma giudizio precedente	C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	DE RAZZA
C88	Elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati, qualora ne sia prevista l'utilizzazione				Art. 22, comma 4, lett. c) e Art. 25, comma 1, lett. h) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Opere Strutturali Impianti Meccanici Impianti Elettrici/Speciali					Non applicabile	--	-	
C89	Elaborati atti a definire le fasi costruttive dell'intervento (con particolare riguardo alle strutture)				Art. 22, comma 4, lett. c) e Art. 25, comma 1, lett. i) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Opere Architettoniche Restauro Geotecnica Opere Strutturali Impianti Meccanici Impianti Elettrici/Speciali Armamento Idraulica Viabilità Interferenze/Sottoservizi					Non applicabile	--	-	
C90	Planimetrie Architettoniche				Art. 22, comma 4, lett. c) e Art. 25, comma 1, lett. h) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Consegnato		C	Opere Architettoniche		Si conferma giudizio precedente	C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	TERMINE
C91	PROGETTO STRUTTURE Elaborati grafici di insieme - carpenterie contenenti: 1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura, nonché i tracciati delle armature per la precompressione; 2) per le strutture metalliche, ligame a realizzare con altri materiali compositi per elementi: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, con esclusione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi; 3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentire l'esecuzione. (In scala non inferiore a 1:50)				Art. 26, comma 8, lett. a) dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023		X	Consegnato		C	Opere Strutturali Geotecnica		Si conferma giudizio precedente	C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	CARIELLO
C92	PROGETTO STRUTTURE Elaborati grafici dei profili e sezioni (In scala non inferiore a 1:50)				Art. 26, comma 8, lett. a) dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023		X	Consegnato		C	Opere Strutturali Geotecnica		Si conferma giudizio precedente	C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	CARIELLO
C93	PROGETTO STRUTTURE Elaborati grafici di dettaglio (PARTICOLARI) (In scala non inferiore a 1:10)				Art. 26, comma 8, lett. a) dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023		X	Consegnato		C	Opere Strutturali Geotecnica		Si conferma giudizio precedente	C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	CARIELLO
C94	PROGETTO STRUTTURE Elaborati grafici di dettaglio di tutte le opere integrative nel caso di ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili (In scala non inferiore a 1:10)				Art. 26, comma 8, lett. a) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Opere Strutturali Geotecnica					Non applicabile	--	CARIELLO	
C95	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI Elaborati grafici di insieme (PIANTE e SEZIONI) (In scala non inferiore a 1:50)				Art. 26, comma 8, lett. a) dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023		X	Consegnato		C	Impianti Meccanici		Si conferma giudizio precedente	C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	FONTANA LO
C96	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI Elaborati grafici di dettaglio (PARTICOLARI) (In scala non inferiore a 1:10)				Art. 26, comma 8, lett. a) dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023		X	Consegnato		C	Impianti Meccanici		Si conferma giudizio precedente	C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	FONTANA LO
C97	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI / SPECIALI Elaborati grafici di insieme (PIANTE e SEZIONI) (In scala non inferiore a 1:50)				Art. 26, comma 8, lett. a) dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023		X	Consegnato		C	Impianti Elettrici/Speciali		Si conferma giudizio precedente	C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	C	FONTANA LU
C98	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI / SPECIALI Elaborati grafici di dettaglio (PARTICOLARI) (In scala non inferiore a 1:10)				Art. 26, comma 8, lett. a) dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023		X	Mancante		NC	Impianti Elettrici/Speciali	Sarà prodotta una tavola per i Particolari degli impianti elettrici e una seconda tavola con quelli degli impianti special.	PROPOSTA RISOLUTIVA CONDIVISA - si prende atto di quanto dichiarato. Si rinova il rilievo in attesa dell'integrazione / aggiornamento	NC	E' prodotta una tavola per i Particolari degli impianti elettrici e una seconda tavola con quelli degli impianti special.	Consegnato	C	FONTANA LU	
C99	OPERE LINEARI O A RETE Cartografia generale di inquadramento dell'opera (In scala adeguata)	X			Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. a) dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023		X	Non applicabile		--	Viabilità Idraulica Armamento Segnalamento Trazione Elettrica Interferenze/Sottoservizi					Non applicabile	--	-	
C100	OPERE LINEARI O A RETE Cartografia con andamento planimetrico dei tracciati esaminati con riferimento all'orografia dell'area, al sistema integrato di mobilità e di trasporto e agli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico (In scala adeguata)	X			Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. b) dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023		X	Non applicabile		--	Viabilità Idraulica Armamento Segnalamento Trazione Elettrica Interferenze/Sottoservizi					Non applicabile	--	-	
C101	OPERE LINEARI O A RETE Stralzo degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti con indicazione dei tracciati alternativi esaminati	X			Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. c) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Viabilità Idraulica Armamento Segnalamento Trazione Elettrica Interferenze/Sottoservizi					Non applicabile	--	-	
C102	OPERE LINEARI O A RETE Planimetrie con le curve di livello e/o dei punti quotati, sulle quali sono riportati i tracciati alternativi esaminati (In scala adeguata)	X			Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. d) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Viabilità Idraulica Armamento Segnalamento Trazione Elettrica Interferenze/Sottoservizi					Non applicabile	--	-	
C103	OPERE LINEARI O A RETE Planimetrie su foto mosaico, sulle quali sono riportati i tracciati alternativi esaminati (In scala adeguata)	X			Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. e) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Viabilità Idraulica Armamento Segnalamento Trazione Elettrica Interferenze/Sottoservizi					Non applicabile	--	-	
C104	OPERE LINEARI O A RETE Profili longitudinali altimetrici dei tracciati alternativi esaminati in scala adeguata	X			Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. f) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Viabilità Idraulica Armamento Segnalamento Trazione Elettrica Interferenze/Sottoservizi					Non applicabile	--	-	
C105	OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI: Planimetria con ubicazione delle indagini eseguite	X			Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g) p.to 1 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Viabilità Idraulica Armamento Segnalamento Trazione Elettrica Interferenze/Sottoservizi					Non applicabile	--	-	
C106	OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI: Carte geologica, geomorfologica e idrogeologica, con localizzazione dell'intervento	X			Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g) p.to 2 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Viabilità Idraulica Geologia					Non applicabile	--	-	
C107	OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI: Sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, con localizzazione dell'intervento, illustranti gli assetti litostrutturali, geomorfologici e idrogeologici	X			Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g) p.to 3 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Geologia					Non applicabile	--	-	
C108	OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI: Profili illustratigrafici, idrogeologici, geotecnico con caratterizzazione fisico-meccanica dei principali litotipi e con indicazione della posizione delle falde idriche	X			Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g) p.to 4 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Geologia Geotecnica					Non applicabile	--	-	
C109	OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI: Carta del reticolo idrografico in scala adeguata	X			Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g) p.to 5 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Idraulica					Non applicabile	--	-	
C110	OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI: Carta dei vincoli ordinati e sovraordinati	X			Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g) p.to 6 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Viabilità Idraulica Armamento Segnalamento Trazione Elettrica Interferenze/Sottoservizi					Non applicabile	--	-	

10 - RILIEVI DI COMPLETEZZA DEL PROGETTO ESECUTIVO
 [Art. 42, comma 5 del D.Lgs 36/2023 + Art. 39, comma 1, lettera b) e artt. 1+5 e 22+33 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023]

Codice commessa: 23 SF 0505220174 / 07 del. BB.F.013 / VP / 04-36-2023 / Rev.05 del 08.05.2024 / 08.F.01 / 08.F.01 / 08.F.01

Rif.	Indicazione elaborati	Opera a Rete	Revisione/Intervento	pt + area gsa	Rif. Normativo	Competenza RUP	Competenza GP	Stato del documento	Eventuali Note	Avviso	Disciplina	Risposta GP - RUP (RVI 01)	Giudizio Verifica (RVI 01)	Avviso	Risposta GP - RUP (RFVP)	Giudizio Verifica (RFVP)	Stato del documento	Avviso	Ispettore Verifica
C111	OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI: Carta della potenzialità archeologica	X			Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g), p. 10 7 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Archeologia						Non applicabile	--	-
C112	OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI: Carta di microzonazione sismica, ove disponibile	X			Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g), p. 10 8 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Opere Strutturali						Non applicabile	--	-
C113	OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI: Planimetrie con i risultati delle indagini e delle simulazioni del traffico in scala adeguata	X			Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g), p. 9 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Viabilità						Non applicabile	--	-
C114	OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI: Planimetria delle interferenze con il sedime di edifici e/o reti infrastrutturali esistenti	X			Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g), p. 10 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Viabilità Idraulica Armamento Segnalamento Trazione Elettrica Interferenze/Sottoservizi						Non applicabile	--	-
C115	OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI: Corografia con fubicazione dei siti di cave attive, degli impianti di recupero, dei siti di deposito temporaneo e delle discariche autorizzate e in esercizio da utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla realizzazione dell'intervento	X			Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g), p. 10 11 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Gestione terre						Non applicabile	--	-
C116	OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI: Sistemazione tipo di aree di deposito o di rinaturalizzazione ambientale	X			Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g), p. 10 12 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Gestione terre Aspetti Ambientali						Non applicabile	--	-
C117	OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI: Schemi grafici (nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima della localizzazione e delle caratteristiche spaziali, funzionali e tecnologiche delle aree di cantiere necessarie per la realizzazione delle opere)	X			Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g), p. 10 13 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Viabilità Idraulica Armamento Segnalamento Trazione Elettrica Interferenze/Sottoservizi						Non applicabile	--	-
C118	OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI: Sezioni schematiche (nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima della localizzazione e delle caratteristiche spaziali, funzionali e tecnologiche delle aree di cantiere necessarie per la realizzazione delle opere)	X			Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g), p. 10 13 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Viabilità Idraulica Armamento Segnalamento Trazione Elettrica Interferenze/Sottoservizi						Non applicabile	--	-
C119	OPERE LINEARI O A RETE - Planimetrie con le indicazioni delle curve di livello per il tracciato selezionato (sono inoltre rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d'arte principali) (in scala non inferiore a 1:5.000)	X			Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. h) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Viabilità Idraulica Armamento Segnalamento Trazione Elettrica Interferenze/Sottoservizi						Non applicabile	--	-
C120	OPERE LINEARI O A RETE - Planimetrie con le indicazioni delle curve di livello per il tracciato selezionato per le tratte in area urbana (sono inoltre rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d'arte principali) (in scala non inferiore a 1:2.000)	X			Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. h) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Viabilità Idraulica Armamento Segnalamento Trazione Elettrica Interferenze/Sottoservizi						Non applicabile	--	-
C121	OPERE LINEARI O A RETE - Planimetrie su foto mosaico del tracciato selezionato (in scala non inferiore a 1:5.000)	X			Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. h) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Viabilità Idraulica Armamento Segnalamento Trazione Elettrica Interferenze/Sottoservizi						Non applicabile	--	-
C122	OPERE LINEARI O A RETE - Profili longitudinali almetrici delle opere da realizzare contenenti l'indicazione di tutte le opere d'arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e/o idrografiche, le caratteristiche geometriche del tracciato (in scala non inferiore a 1:5.000/500)	X			Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. i) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Viabilità Idraulica Armamento Segnalamento Trazione Elettrica Interferenze/Sottoservizi						Non applicabile	--	-
C123	OPERE LINEARI O A RETE - Profili longitudinali almetrici delle opere da realizzare per le tratte in area urbana contenenti l'indicazione di tutte le opere d'arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e/o idrografiche, le caratteristiche geometriche del tracciato (in scala non inferiore a 1:2.000/200)	X			Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. i) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Viabilità Idraulica Armamento Segnalamento Trazione Elettrica Interferenze/Sottoservizi						Non applicabile	--	-
C124	OPERE LINEARI O A RETE - Sezioni tipo delle opere (in scala adeguata)	X			Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. m) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Viabilità Idraulica Armamento Segnalamento Trazione Elettrica Interferenze/Sottoservizi						Non applicabile	--	-
C125	OPERE LINEARI O A RETE - Sezioni trasversali correnti (in numero adeguato per una corretta valutazione delle quantità)	X			Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. n) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Viabilità Idraulica Armamento Segnalamento Trazione Elettrica Interferenze/Sottoservizi						Non applicabile	--	-
C126	OPERE LINEARI O A RETE - Piante, prospetti e sezioni che consentano la definizione tipologica di tutti i manufatti speciali e di tutte le opere correnti e minori (in scala adeguata)	X			Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. o) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Viabilità Idraulica Armamento Segnalamento Trazione Elettrica Interferenze/Sottoservizi						Non applicabile	--	-
C127	OPERE LINEARI O A RETE - Schemi, piante e sezioni che consentano la definizione delle componenti impiantistiche presenti nel progetto, ivi compresi gli impianti di protezione antincendio attivi e passivi, con l'indicazione delle caratteristiche tecnico-funzionali (in scala adeguata)	X			Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. p) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Impianti Meccanici Impianti Elettrici/Speciali Interferenze/Sottoservizi						Non applicabile	--	-
Building Information Modeling (BIM)																			
C128	Capitolo Informativo (nei casi previsti dall'art. 43 del D.Lgs 36/2023 in cui si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa)				Art. 43 del D.Lgs 36/2023 + Art. 1, comma 2 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 + Allegato 1.9 del D.Lgs 36/2023 + DM 560/2017 e s.m.i. + DM 02.08.2021 n.312		X	Non applicabile		--	BIM						Non applicabile	--	-
C129	Offerta per la Gestione Informativa (nei casi previsti dall'art. 43 del D.Lgs 36/2023 in cui si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa)				Art. 43 del D.Lgs 36/2023 + Allegato 1.9 del D.Lgs 36/2023 + DM 560/2017 e s.m.i. + DM 02.08.2021 n.312		X	Non applicabile		--	BIM						Non applicabile	--	-
C130	Piano per la Gestione Informativa (nei casi previsti dall'art. 43 del D.Lgs 36/2023 in cui si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa)				Art. 43 del D.Lgs 36/2023 + Allegato 1.9 del D.Lgs 36/2023 + DM 560/2017 e s.m.i. + DM 02.08.2021 n.312		X	Non applicabile		--	BIM						Non applicabile	--	-
C131	Modelli informativi (nei casi previsti dall'art. 43 del D.Lgs 36/2023 in cui si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa)				Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 6, comma 7, lett. g) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 + Art. 43 del D.Lgs 36/2023 + Allegato 1.9 del D.Lgs 36/2023 + DM 560/2017 e s.m.i. + DM 02.08.2021 n.312		X	Non applicabile		--	BIM						Non applicabile	--	-
C132	Relazione specialistica sulla modellazione informativa (nei casi previsti dall'art. 43 del D.Lgs 36/2023 in cui si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa)				Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 6, comma 7, lett. g) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 + Art. 43 del D.Lgs 36/2023 + Allegato 1.9 del D.Lgs 36/2023 + DM 560/2017 e s.m.i. + DM 02.08.2021 n.312		X	Non applicabile		--	BIM						Non applicabile	--	-
DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLA VERIFICA																			
Vincoli ai contenuti della progettazione																			
CS 01	Contratto o disciplinare di incarico del gruppo di Progettazione				Art. 39, comma 2, lett. b), p. 10 1 dell'Allegato del D.Lgs 36/2023		X	Mancante			Esclusi controlli correlati								PANCHETTI
CS 02	Proposte migliorative progettuali offerte (dal gruppo di progettazione o dall'appaltatore nel caso di appalto integrato)				Art. 39, comma 2, lett. b), p. 10 1 dell'Allegato del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Coordinatore						Non applicabile	--	PANCHETTI
CS 03	Quadro esigenziale (redatto dal Committente)				Art. 1 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023		X	Mancante			Esclusi controlli correlati								PANCHETTI
CS 04	DOCFAP - Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali				Art. 1 e 2 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023		X	Mancante			Esclusi controlli correlati								PANCHETTI

10 - RILIEVI DI COMPLETEZZA DEL PROGETTO ESECUTIVO
 [Art. 42, comma 5 del D.Lgs 36/2023 + Art. 39, comma 1, lettera b) e artt. 1+5 e 22+33 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023]

Codice commessa: 23 SF 0505220174 - D.D. doc. B81-F-013 - VP - (24-36-2023) Rev.05 del 08.05.2024 - (F8-B81-LFP)01_V01

Rif.	Indicazione elaborati	Opera a fine	Revisione/Ristrutturazione	PE a base gara	Rif. Normativo	Competenza RUP	Competenza GP	Stato del documento	Eventuali Note	Avviso	Disciplina	Risposta GP - RUP (RVI 01)	Giudizio Verifica (RVI 01)	Avviso	Risposta GP - RUP (RFVP)	Giudizio Verifica (RFVP)	Stato del documento	Avviso	Ispettore Verifica
CS 05	DIP - Documento di Indirizzo alla Progettazione				Art. 1, 3 e 8 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023	X		Mancante		Esclusi controlli correlati	Coordinatore								PANCHETTI
CS 06	Piano Economico e Finanziario (solo in caso di concessione)				Art. 193, comma 5 del D.Lgs 36/2023	X		Non applicabile		--	Coordinatore					Non applicabile	--		PANCHETTI
CS 07	Documento con l'indicazione formale da parte della Stazione Appaltante del listino prezzi di riferimento (nel caso in cui si adotti un prezzo di riferimento diverso da quanto previsto dalla normativa: prezziari vigenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, ai sensi dell'art. 41, comma 13 del D.Lgs 36/2023)				Art. 40, comma 2, lett. f), g) e h) 2 dell'Allegato del D.Lgs 36/2023 + Art. 42, comma 13 del D.Lgs 36/2023	X		Consegnato		--	Coordinatore		Si conferma giudizio precedente	C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	--	PANCHETTI
CS 08	Attestazione dello stato dei luoghi (in merito all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori e all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto)				Art. 1, comma 2, lettera a) e b) dell'Allegato I.14 del D.Lgs 36/2023 + Art. 4 del DM 40/2004	X		Mancante	In caso di Progetto Esecutivo redatto da appaltatore per appalto integrato, l'attestazione deve essere resa prima dell'approvazione del Progetto Definitivo.	Esclusi controlli correlati	Coordinatore								PANCHETTI
CS 09	Indicazione da parte della Stazione Appaltante o da parte dell'Ente Concedente, ai sensi dell'art. 41, comma 5 del D.Lgs 36/2023, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, delle caratteristiche, dei requisiti e degli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. La stazione appaltante inoltre, ai sensi dell'art. 41, comma 2 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023, può semplificare o integrare le verifiche di cui agli artt. 39 e 40 del D.Lgs 36/2023, in relazione alla natura e alla complessità dell'opera.				Art. 41, comma 5 del D.Lgs 36/2023 + Art. 22, comma 4 e Art. 41, comma 2 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023	X		Mancante		Esclusi controlli correlati	Coordinatore								PANCHETTI
CS 10	Responsabile Unico del Progetto, in sede di DIP, ai sensi dell'Art. 3, comma 1 e Art. 6, comma 7 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023, indica, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell'intervento da realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione.				Art. 3, comma 1 e Art. 6, comma 7 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023	X		Mancante		Esclusi controlli correlati	Coordinatore								PANCHETTI
Contenuti progettuali approvati																			
CS 11	Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica				Art. 39, comma 2, lett. d), p) to 1 dell'Allegato del D.Lgs 36/2023	X		Consegnato		--	Coordinatore		Si conferma giudizio precedente	C		Si conferma giudizio precedente	Consegnato	--	PANCHETTI
CS 12	Pareri e Autorizzazioni ottenute dagli Enti competenti e relativi dossier progettuali approvati (Comuni, Provincia, Regione, ASI, VVF, ARPA, RFI, CONI, ENAC, ecc.)				Art. 44 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023	X		Mancante		Esclusi controlli correlati	Coordinatore				Ricevuto esito chiusura conferenza di servizi in data 02/09/2024	Consegnato a supporto della verifica	--		PANCHETTI
CS 13	Dossier Prevenzione Incendi - Relazione Tecnica di Prevenzione Incendi - Elaborati grafici (Planimetria, Pianta, Sezioni)				Art. 8, comma 2, lett. d) e Art. 44 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + DPR 151/2011	X		Mancante		Esclusi controlli correlati	Coordinatore					Mancante	Esclusi controlli correlati		PANCHETTI
Indagini conoscitive																			
CS 14	Eventuali indagini effettuate al fine di escludere il ritrovamento di ordigni bellici inesplosi				Art. 22, 24, 6, comma 5 e 8, comma 3, lett. f) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023	X		Mancante		Esclusi controlli correlati	Sicurezza nei cantieri								FONTANA LO
CS 15	Eventuali indagini effettuate al fine di individuare le caratteristiche chimiche del terreno e la presenza di sostanze inquinanti, tali da rendere necessari interventi di bonifica ambientale				Art. 22, 24, 6, comma 3, lett. d) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023	X		Mancante		Esclusi controlli correlati	Aspetti Ambientali Sicurezza nei cantieri								DE RAZZA FONTANA LO
CS 16	Eventuali indagini effettuate al fine di rilevare la presenza di elementi, contenuti amianto, e la conseguente necessità di asportazione o confinamento				Art. 249 del D.Lgs 91/2008	X		Mancante		Esclusi controlli correlati	Aspetti Ambientali Sicurezza nei cantieri								DE RAZZA FONTANA LO
Forniture di servizi e interferenze																			
CS 17	Indagini effettuate presso gli Enti gestori dei servizi in merito alla posizione (planimetrica ed altimetrica) e alle caratteristiche delle reti (dimensioni, portate/potenze, materiali) e in merito ai criteri di allacciamento alle reti				Art. 40, comma 2, lett. f) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Impianti Meccanici Impianti Elettrici/Speciali Interferenze/Sottoservizi						Non applicabile	--	FONTANA LO FONTANA LU
CS 18	Approvazione da parte degli Enti gestori dei sottoservizi del progetto di allacciamento presso i relativi costi (in relazione alla posizione, alle modalità e alle caratteristiche della fornitura) e del progetto di risoluzione di eventuali interferenze				Art. 40, comma 2, lett. f) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023		X	Non applicabile		--	Impianti Meccanici Impianti Elettrici/Speciali Interferenze/Sottoservizi						Non applicabile	--	FONTANA LO FONTANA LU

Ref.	Riferimento	Rilevato Verifica (RVVP)	Avviso	Risposta GP (RVI 01)	Giudizio Verifica (RVI 01)	Avviso	Risposta GP (RVVP)	Giudizio Verifica (RVVP)	Avviso	Ispettore Verifica
G 1	Geologia 1	Non è presente una relazione geologica di progetto esecutivo firmata da un geologo. L'elaborato RM19.E.0.111.GEO.TEC.RL.R0 rappresenta la Relazione Tecnica delle indagini geognostiche geotecniche e sismiche emessa dalla Geovit e datata Aprile 2024	NC	Per la "relazione geologica, idrogeologica e sismica", di progetto esecutivo mancante, si integra la documentazione con l'elaborato RM19.E.0.112.GEO.TEC.RL.R0. Si modifica invece il cartiglio dell'elaborato in esame con il seguente oggetto della tavola "Indagini geologiche, geognostiche, geotecniche e prove di laboratorio". Si veda l'elaborato aggiornato RM19.E.0.111.GEO.TEC.RL.R1.	PROPOSTA RISOLUTIVA CONDIVISA - si prende atto di quanto dichiarato. Si rinnova il rilievo in attesa dell'integrazione / aggiornamento	NC	Per la "relazione geologica, idrogeologica e sismica", di progetto esecutivo mancante, si integra la documentazione con l'elaborato RM19.E.0.112.GEO.TEC.RL.R0. Si modifica invece il cartiglio dell'elaborato in esame con il seguente oggetto della tavola "Indagini geologiche, geognostiche, geotecniche e prove di laboratorio". Si veda l'elaborato aggiornato RM19.E.0.111.GEO.TEC.RL.R1.	La relazione geologica è stata allegata al progetto esecutivo. Rilievo risolto	C	FEDERICI
G 2	Geologia 2	L'elaborato RM19.E.0.111.GEO.TEC.RL.R0 è privo dei contenuti richiesti dal Regolamento sismico Regionale 26-10-2020 e successivo RR n.7 del 2021 per la Relazione Geologica, con particolare riferimento ai 12 punti dell'allegato C del suddetto regolamento che devono essere presenti e trattati nella relazione geologico-sismica	NC	Per la "relazione geologica, idrogeologica e sismica", di progetto esecutivo mancante, si integra la documentazione con l'elaborato RM19.E.0.112.GEO.TEC.RL.R0. Si modifica invece il cartiglio dell'elaborato in esame con il seguente oggetto della tavola "Indagini geologiche, geognostiche, geotecniche e prove di laboratorio". Si veda l'elaborato aggiornato RM19.E.0.111.GEO.TEC.RL.R1.	PROPOSTA RISOLUTIVA CONDIVISA - si prende atto di quanto dichiarato. Si rinnova il rilievo in attesa dell'integrazione / aggiornamento	NC	Per la "relazione geologica, idrogeologica e sismica", di progetto esecutivo mancante, si integra la documentazione con l'elaborato RM19.E.0.112.GEO.TEC.RL.R0. Si modifica invece il cartiglio dell'elaborato in esame con il seguente oggetto della tavola "Indagini geologiche, geognostiche, geotecniche e prove di laboratorio". Si veda l'elaborato aggiornato RM19.E.0.111.GEO.TEC.RL.R1.	La relazione geologica è stata allegata al progetto esecutivo. Rilievo risolto	C	FEDERICI
G 3	Geologia 3	Con riferimento ai 12 punti di cui al punto precedente, nello specifico, non sono presenti N. 2 sezioni geologiche, di cui una tracciata lungo la massima pendenza, con indicazione delle opere di progetto (mostrante il piano di imposta delle fondazioni) e la successione dei litotipi fondazionali con il maggiore livello della falda acquifera eventualmente presente;	NC	In merito alla NC riscontrata si integra la documentazione con l'elaborato RM19.E.0.112.GEO.TEC.RL.R0.	PROPOSTA RISOLUTIVA CONDIVISA - si prende atto di quanto dichiarato. Si rinnova il rilievo in attesa dell'integrazione / aggiornamento	NC	Si integra la documentazione con l'elaborato RM19.E.0.112.GEO.TEC.RL.R0.	La relazione geologica è stata aggiornata con una sezione geologica. Tuttavia, non è presente una sezione geologica per ciascuna delle opere in progetto con rappresentata l'opera stessa e le tipologie di fondazione adottate. Considerato che dette sezioni sono contenute nella relazione tecnica del progetto strutturale si dichiara ad osservazione. Si fa presente tuttavia che tale mancanza non consente l'approvazione della Relazione Geologica da parte del Genio Civile	OS	FEDERICI
G 4	Doc Economici 1	La documentazione non risulta immediatamente congruente con i dettagli dell'AQ. Risultano introduzioni di prezzi da prezzi ufficiali (vedi CAM24 per isolamenti termici ed acustici) ma "nuovi" rispetto a quelli dell'EPU contrattuale (PFE) non identificati come tali, oltre ad essere disomogenei alle prestazioni rilevabili da AQ fornito a supporto tanto riguardo ad edizione applicabile (AQ fa riferimento a CAM23) quanto per gerarchia ed identificazione dei riferimenti (Lombardia 24 non è espressamente citato in AQ). Non è data evidenza di concordanza delle voci aggiuntive ex G.3 CSA	NC	In merito alla difformità riscontrata si fa presente che per la maggior parte sono stati utilizzati gli stessi prezzi già approvati in fase di PFE. Si è ritenuto opportuno, qualora presenti, utilizzare versioni di prezzo aggiornate al 2024. Qualche prezzo invece è stato aggiunto da prezzi di regioni non confinanti (ad esempio Prezzo Regione Lombardia): questo giustificato dal fatto che detti prezzi non sono presenti nei prezzi locali o in quelli di regioni limitrofe. Se ritenuto necessario è possibile eventualmente esplorare queste voci e farle diventare nuovi prezzi.	Si prende atto della risposta sulla quale è necessaria evidenza di condivisione della SA	NC	In merito alla difformità riscontrata si fa presente quanto segue, in accordo con il RUP: - gli elaborati relativi alla contabilizzazione economica sono stati aggiornati facendo uso esclusivamente dei prezzi già utilizzati ed approvati dalla S.A. in fase di PFE; - sono stati specificati i prezzi aggiuntivi introdotti in fase di PFE, presi dai prezzi approvati dalla S.A. in fase di PFE. Invece i prezzi aggiunti da prezzi di regioni non confinanti, causa assenza di suddetti prezzi in prezzi locali o di regioni limitrofe, sono stati elaborati come nuovi prezzi. In particolare, è stata rinviasa dal CME ed in fase di compute proveniente da Prezzo Regione Lombardia 2024 ed è stata trasformata in nuovo prezzo con annessa analisi: - per i prezzi e le voci di compute aggiuntive introdotte in fase di progettazione esecutiva, dovute a carenze progettuali riscontrate nel PFE, si rimanda alla dichiarazione di verifica ed approvazione da parte del RUP; Si rimanda ai documenti economici aggiornati: RM19.E.0.002.GEN.DEG.RL.R1 RM19.E.0.300.GEN.CSA.RL.R1 RM19.E.0.400.ARC.CME.RL.R1 RM19.E.0.401.STR.CME.RL.R1 RM19.E.0.402.MEC.CME.RL.R1 RM19.E.0.403.ESP.CME.RL.R1 RM19.E.0.500.ARC.EPU.RL.R1 RM19.E.0.501.STR.EPU.RL.R1 RM19.E.0.502.MEC.EPU.RL.R1 RM19.E.0.503.ESP.EPU.RL.R1 RM19.E.0.600.ARC.ANP.RL.R1 RM19.E.0.601.MEC.ANP.RL.R1 RM19.E.0.800.GEN.QDR.RL.R1	SI PRENDE ATTO DELLA RISPOSTA, SI DECLASSA E SI RINVIA A RILIEVI SPECIFICI	OS	CANDURA
G 5	Generale 1							La verifica del PFE si era conclusa a seguito di importanti esclusioni prescritte dalla S.A. Essendo intervenute disposizioni di esclusione di controlli da parte del RU anche in fase di progetto esecutivo, relativamente a: -Relazioni requisiti acustici passivi -Interferenze -Dossier Prevenzione incendi -Elenco Prezzi Unitari -Cronoprogramma -Apparecchiature elettromedicali si rende noto il RUP e per il suo tramite anche la Stazione Appaltante, che il soggetto verificatore non è in alcun modo responsabile direttamente o indirettamente di tutte le conseguenze eventualmente già presenti e quelle che potranno emergere, correlate ai controlli esclusi, con ricadute di qualsiasi natura, anche in termini di Fattibilità Tecnica (in termini di sicurezza e di coordinamento finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, di sicurezza impiantistica, di sicurezza antincendio e di realizzazione e/o utilizzo delle opere oggetto di intervento), Fattibilità Economica (eventuali varianti/modifiche progettuali) e Fattibilità Temporale (eventuali dilatazioni dei tempi realizzativi/approvativi non più rispondenti a prescrizioni da rispettare).	Aspetto escluso dalla verifica	PANCHETTI



12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO

Table with 13 columns: NR, Cod. Elaborato, Titolo Elaborato, Data Revisione, Data Revisione, Rilevo Verifica (RVP), Avvio, Raporta GP (RNG), Giudizio Verifica (RVG), Avvio, Raporta GP (RVP), Data Revisione, Data Revisione, Giudizio Verifica (RVP), AVVISO FINALE, Ispettore Verifica. Rows include various technical reports like 'Relazione geologica, idrogeologica e sismica', 'Rilevazione di calcolo - strutture - Ampliamento', 'Rilevazione di calcolo - impianti meccanici', etc.

12 - RILEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO

Id.	Cod. Elaborato	Titolo Elaborato	Data Revisione	Data Ricezione	Stato Verifica (RUP)	Avviso	Requisiti GP (RUP 01)	Giudizio Verifica (RUP 02)	Avviso	Risposta GP (RUP)	Data Revisione	Data Ricezione	Giudizio Verifica (RUP)	APPRO FIDUCI	Ispezioni Verifica
1.37	RM19.E.002.ARC.AN.PL.RI.RD	Analisi nuovi prezzi - opere edili	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	NC	rimanda al punto G4 del Capitolato RD (riferiti Generali 11) Specificazione in modo dettagliato quali sono i prezzi aggiunti dai prezzi già individuati nel PTE. Per quanto riguarda qualche prezzo aggiunto presso da prezzi di regioni non confinanti si ritiene giustificato dal fatto che detti prezzi non sono presenti nei prezzi locali in quelli di regioni limitrofe.	Si rimanda al punto G4 del Capitolato RD (riferiti Generali 11)	NC	rimanda al punto G4 del Capitolato RD (riferiti Generali 11) Specificato in modo dettagliato quali sono i prezzi aggiunti dai prezzi già individuati nel PTE. Per quanto riguarda qualche prezzo aggiunto presso da prezzi di regioni non confinanti si ritiene giustificato dal fatto che detti prezzi non sono presenti nei prezzi locali in quelli di regioni limitrofe.	08.08.2024	10.08.2024	Si prende atto della dichiarazione RUP del 10/07/24 che conferma la validità delle assunzioni secondo indicazioni della SA, di fatto escludendo dalla verifica come da succedanea deliberazione del 11/07/24	Aspetto escluso dalla verifica	CANONDA
1.37	RM19.E.002.ARC.AN.PL.RD	Analisi nuovi prezzi - opere edili	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	NC	analisi del nuovo prezzo "AP-RICOMD 1" consegnata e la stessa offerta già presentata e approvata nel PTE della SA. Si integra poi il documento con l'aggiunta del nuovo prezzo "ap_0051" (vedi rilievo G4). Si rimanda all'elaborato approvato RM19.E.002.ARC.AN.PL.RI	PROPOSTA RISOLUTIVA CONDISIVA - si prende atto di quanto dichiarato. Si rinvia il rilievo in attesa dell'integrazione / aggiornamento	NC	analisi del nuovo prezzo "AP-RICOMD 1" consegnata e la stessa offerta già presentata e approvata nel PTE della SA. Si integra poi il documento con l'aggiunta del nuovo prezzo "ap_0051" (vedi rilievo G4). Si rimanda all'elaborato approvato RM19.E.002.ARC.AN.PL.RI	08.08.2024	10.08.2024	RILEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'integrazione / aggiornamento	C	TEMANNE
1.38	RM19.E.003.ME.CAN.PL.RD	Analisi nuovi prezzi - opere impiantistiche	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	NC	Si rimanda al punto G4 del Capitolato RD (riferiti Generali 11)	Si rimanda al punto G4 del Capitolato RD (riferiti Generali 11)	NC	Si rimanda al punto G4 del Capitolato RD (riferiti Generali 11)	08.08.2024	10.08.2024	Atto omologato ai riferimenti per IPT, quando assicurati, si convinta applicazione di costi	OS	CANONDA
1.38	RM19.E.003.ME.CAN.PL.RD	Analisi nuovi prezzi - opere impiantistiche	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	C	nessun rilievo per quanto di competenza	nessun rilievo per quanto di competenza	C	nessun rilievo per quanto di competenza	08.08.2024	10.08.2024	Si conferma giudizio precedente	C	INFONALIO
1.38	RM19.E.003.ME.CAN.PL.RD	Analisi nuovi prezzi - opere impiantistiche	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	OS	prezzi sono già inseriti nel PTE già approvato	PROPOSTA RISOLUTIVA CONDISIVA - si prende atto di quanto dichiarato. Si rinvia il rilievo in attesa dell'integrazione / aggiornamento	OS	prezzi sono già inseriti nel PTE già approvato.	08.08.2024	10.08.2024	nessun ulteriore rilievo	C	INFONALIO
1.39	RM19.E.004.ARC.PM.PL.RD	Mano manutenzione - opere edili	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	NC	rimanda al punto G4 del Capitolato RD (riferiti Generali 11) Specificazione in modo dettagliato quali sono i prezzi aggiunti dai prezzi già individuati nel PTE. Per quanto riguarda qualche prezzo aggiunto presso da prezzi di regioni non confinanti si ritiene giustificato dal fatto che detti prezzi non sono presenti nei prezzi locali in quelli di regioni limitrofe.	Si rimanda al punto G4 del Capitolato RD (riferiti Generali 11)	NC	rimanda al punto G4 del Capitolato RD (riferiti Generali 11) Specificato in modo dettagliato quali sono i prezzi aggiunti dai prezzi già individuati nel PTE. Per quanto riguarda qualche prezzo aggiunto presso da prezzi di regioni non confinanti si ritiene giustificato dal fatto che detti prezzi non sono presenti nei prezzi locali in quelli di regioni limitrofe.	08.08.2024	10.08.2024	Si prende atto della dichiarazione RUP del 10/07/24 che conferma la validità delle assunzioni secondo indicazioni della SA, di fatto escludendo dalla verifica come da succedanea deliberazione del 11/07/24	Aspetto escluso dalla verifica	CANONDA
1.39	RM19.E.004.ARC.PM.PL.RD	Mano manutenzione - opere edili	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	C	nessun rilievo	nessun rilievo per quanto di competenza	C	nessun rilievo per quanto di competenza	08.08.2024	10.08.2024	Si conferma giudizio precedente	C	INFONALIO
1.39	RM19.E.004.ARC.PM.PL.RD	Mano manutenzione - opere edili	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	1.NC 2.NC	1) Si manuale d'uso non contiene le informazioni riferibili alla ubicazione nell'intervento delle parti manuttenibili ed alla rappresentazione grafica, così come previsto all'art. 27 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 2) Il manuale di manutenzione non contiene sempre tutte le informazioni necessarie riferibili alla collocazione nell'intervento delle parti manuttenibili, alla rappresentazione grafica, alla descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manuttenibile ed alla manutenzione eseguita direttamente dall'utente, alla diagnosi e cura di personale specializzato, così come previsto all'art. 27 comma 5 del D.Lgs. 36/23	PROPOSTA RISOLUTIVA CONDISIVA - si prende atto di quanto dichiarato. Si rinvia il rilievo in attesa dell'integrazione / aggiornamento	1.NC 2.NC	1) Si manuale d'uso non contiene le informazioni riferibili alla ubicazione nell'intervento delle parti manuttenibili, alla rappresentazione grafica, così come previsto all'art. 27 comma 4 del D.Lgs. 36/23 2) Il manuale di manutenzione non contiene sempre tutte le informazioni necessarie riferibili alla collocazione nell'intervento delle parti manuttenibili, alla rappresentazione grafica, alla descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manuttenibile ed alla manutenzione eseguita direttamente dall'utente, alla diagnosi e cura di personale specializzato, così come previsto all'art. 27 comma 5 del D.Lgs. 36/23	08.08.2024	10.08.2024	Si conferma giudizio precedente	1.C 2.C	TEMANNE
1.40	RM19.E.005.VIS.PM.PL.RD	Mano manutenzione - opere strutturali	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	C	nessun rilievo	nessun rilievo per quanto di competenza	C	nessun rilievo per quanto di competenza	08.08.2024	10.08.2024	Si conferma giudizio precedente	C	CARELID
1.40	RM19.E.005.VIS.PM.PL.RD	Mano manutenzione - opere impiantistiche	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	C	nessun rilievo per quanto di competenza	nessun rilievo per quanto di competenza	C	nessun rilievo per quanto di competenza	08.08.2024	10.08.2024	Si conferma giudizio precedente	C	INFONALIO
1.40	RM19.E.005.VIS.PM.PL.RD	Mano manutenzione - opere impiantistiche	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	C	nessun rilievo per quanto di competenza	nessun rilievo per quanto di competenza	C	nessun rilievo per quanto di competenza	08.08.2024	10.08.2024	Si conferma giudizio precedente	C	INFONALIO
1.41	RM19.E.006.GEN.CDR.PL.RD	Studio idoneità generale della mano d'opera	30.06.2024	08.07.2024	SI GI	NC	risultato voci (g.a. A06-02.021.A, A17-02.001.3) con incidere sulla benchè compressive di posa	Si rimanda all'elaborato RM19.E.000.GEN.CDR.PL.RI approvato con i parziali di incidere di manodopera manutenti.	NC	Le voci sono compressive di posa. Si rimanda all'elaborato RM19.E.000.GEN.CDR.PL.RI approvato con i parziali di incidere di manodopera manutenti.	08.08.2024	10.08.2024	Rilevo trattato	C	CANONDA
1.41	RM19.E.006.GEN.CDR.PL.RD	Coordinamento dei lavori	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	1.NC 2.NC	1) Si rimanda al punto G4 del Capitolato RD (riferiti Generali 11) e al manuale di manutenzione, con i riferimenti ai paragrafi di manutenzione dell'elemento (o i suoi documenti grafici e descrittivi). Tenuto il programma elaborato per la redazione del piano non è possibile inserire direttamente grafici. 2) Si rimanda all'elaborato RM19.E.000.GEN.CDR.PL.RI approvato.	PROPOSTA RISOLUTIVA CONDISIVA - si prende atto di quanto dichiarato. Si rinvia il rilievo in attesa dell'integrazione / aggiornamento	1.NC 2.NC	1) Si rimanda al punto G4 del Capitolato RD (riferiti Generali 11) e al manuale di manutenzione, con i riferimenti ai paragrafi di manutenzione dell'elemento (o i suoi documenti grafici e descrittivi). Tenuto il programma elaborato per la redazione del piano non è possibile inserire direttamente grafici. 2) Si rimanda all'elaborato RM19.E.000.GEN.CDR.PL.RI approvato.	08.08.2024	10.08.2024	1) RILEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato 2) RILEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'integrazione / aggiornamento	1.C 2.C	TEMANNE
1.41	RM19.E.006.GEN.CDR.PL.RD	Coordinamento dei lavori	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	NC	non ricorrendo concludere con termini contrattuali ed di missione esauriti del procedimento (quaderno finanziamenti) per quanto riguarda della SA, RM19, ecc)	Si rimanda al PUP fornito in misurazione.	NC	non dichiarazione di esclusioni del 11/09/2024	08.08.2024	10.08.2024	Si prende atto della dichiarazione di esclusioni del RUP	Aspetto escluso dalla verifica	CANONDA
URBANISTICA - ELABORATI GRAFICI															
1.44	RM19.E.1001.URB.PL.RD	Equipaggiamento territoriale e urbano	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	C	nessun rilievo	nessun rilievo per quanto di competenza	C	nessun rilievo per quanto di competenza	08.08.2024	10.08.2024	Si conferma giudizio precedente	C	TEMANNE
1.44	RM19.E.1001.URB.PL.RD	Equipaggiamento territoriale e urbano	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	C	nessun rilievo	nessun rilievo per quanto di competenza	C	nessun rilievo per quanto di competenza	08.08.2024	10.08.2024	Si conferma giudizio precedente	C	TEMANNE
1.45	RM19.E.100.URB.PL.RD	Strumenti di pianificazione territoriale e strumenti urbanistici generali	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	C	nessun rilievo	nessun rilievo per quanto di competenza	C	nessun rilievo per quanto di competenza	08.08.2024	10.08.2024	Si conferma giudizio precedente	C	TEMANNE
1.46	RM19.E.200.GEN.PF.RD	Rilievo fotografico	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	C	nessun rilievo	nessun rilievo per quanto di competenza	C	nessun rilievo per quanto di competenza	08.08.2024	10.08.2024	Si conferma giudizio precedente	C	TEMANNE
1.47	RM19.E.100.ARC.SF.PL.RD	Restituzioni generali	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	C	nessun rilievo	nessun rilievo per quanto di competenza	C	nessun rilievo per quanto di competenza	08.08.2024	10.08.2024	Si conferma giudizio precedente	C	TEMANNE
1.48	RM19.E.200.ARC.SF.PA.RD	Planta piano terra e seminterrato	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	C	nessun rilievo	nessun rilievo per quanto di competenza	C	nessun rilievo per quanto di competenza	08.08.2024	10.08.2024	Si conferma giudizio precedente	C	TEMANNE
1.49	RM19.E.300.ARC.SF.PS.RD	Prospetti 1-2	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	NC	Manca evidenza del materiale e della finitura di progetto	Si rimanda alla NC ricevuta in rimanda all'elaborato approvato RM19.E.200.ARC.SF.PA.RI	PROPOSTA RISOLUTIVA CONDISIVA - si prende atto di quanto dichiarato. Si rinvia il rilievo in attesa dell'integrazione / aggiornamento	SI rimanda all'elaborato approvato RM19.E.200.ARC.SF.PA.RI	08.08.2024	10.08.2024	RILEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'integrazione / aggiornamento	C	TEMANNE
1.50	RM19.E.400.ARC.SF.SZ.RD	Sezioni A-A' - B-B'	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	C	nessun rilievo	nessun rilievo per quanto di competenza	C	nessun rilievo per quanto di competenza	08.08.2024	10.08.2024	Si conferma giudizio precedente	C	TEMANNE
1.51	RM19.E.401.ARC.SF.SZ.RD	Sezioni C-C' - D-D'	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	C	nessun rilievo	nessun rilievo per quanto di competenza	C	nessun rilievo per quanto di competenza	08.08.2024	10.08.2024	Si conferma giudizio precedente	C	TEMANNE
1.52	RM19.E.500.ARC.DR.PS.RD	Planta piano terra - demolizioni e ricostruzioni	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	C	nessun rilievo	nessun rilievo per quanto di competenza	C	nessun rilievo per quanto di competenza	08.08.2024	10.08.2024	Si conferma giudizio precedente	C	TEMANNE
1.53	RM19.E.500.ARC.DR.PS.RD	Prospetti 1-2 - demolizioni e ricostruzioni	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	C	nessun rilievo	nessun rilievo per quanto di competenza	C	nessun rilievo per quanto di competenza	08.08.2024	10.08.2024	Si conferma giudizio precedente	C	TEMANNE
1.54	RM19.E.500.ARC.DR.SZ.RD	Sezioni A-A' - B-B' - demolizioni e ricostruzioni	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	C	nessun rilievo	nessun rilievo per quanto di competenza	C	nessun rilievo per quanto di competenza	08.08.2024	10.08.2024	Si conferma giudizio precedente	C	TEMANNE
1.55	RM19.E.501.ARC.DR.SZ.RD	Sezioni C-C' - D-D' - demolizioni e ricostruzioni	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	C	nessun rilievo	nessun rilievo per quanto di competenza	C	nessun rilievo per quanto di competenza	08.08.2024	10.08.2024	Si conferma giudizio precedente	C	TEMANNE
1.56	RM19.E.400.ARC.PS.PL.RD	Restituzioni generali e localizzazione degli interventi complessivi	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	C	nessun rilievo	nessun rilievo per quanto di competenza	C	nessun rilievo per quanto di competenza	08.08.2024	10.08.2024	Si conferma giudizio precedente	C	TEMANNE
1.57	RM19.E.400.ARC.PS.PL.RD	Restituzioni generali e localizzazione degli interventi complessivi	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	C	nessun rilievo	nessun rilievo per quanto di competenza	C	nessun rilievo per quanto di competenza	08.08.2024	10.08.2024	Si conferma giudizio precedente	C	TEMANNE
1.57	RM19.E.400.ARC.PS.PL.RD	Schema funzionale	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	1.NC 2.NC 3.OS	1) Si aggiorna l'elaborato RM19.E.002.ARC.PM.PL.RI con i parziali spicco - pulito. 2) Elaborato non si ha evidenza del "locus per esami endoscopici d'urgente" requisito di autorizzazione e richiamo nella Regione Siciliana. 3) Nell'elaborato non si ha evidenza dell'indicazione della Osservazione Temperature	Si concorda con la soluzione proposta e si nota in attesa dell'elaborato modificato RILEVO TRATTATO. Si prende atto del chiarimento che consente la riduzione del rilievo. Conferma, riferita all'utilizzo della tecnologia di progetto.	1.NC 2.C 3.OS	1) Si aggiorna l'elaborato RM19.E.002.ARC.PM.PL.RI con i parziali spicco - pulito. 2) Si considera equivalente in termini di ambiente la destinazione d'uso "attesa barista" e "osservazione temperature". Si aggiorna l'elaborato RM19.E.002.ARC.PM.PL.RI con questa in legenda. Aggiornamento del 11.09.2024 Si è depositato adeguato gli ambulatori e sala posti non si è depositato (sottopulito, ma un deposito attrezzature. Non necessita dunque di quota indicazione. Per la scelta invece non si è stata rappresentata il percorso perché il locale vuole essere utilizzato nell'ambito dei servizi forniti ai dirigenti nella area adiacenti/comunicanti a quest'ultimo.	08.08.2024	10.08.2024	1) RILEVO CONFERMATO (percorso spicco pulito non sono rappresentati in maniera completa in, vista, sezione e fanno degli ambulatori e sala posti) 2) RILEVO TRATTATO (verbale redatto che consente la riduzione del rilievo). Aggiornamento del 11.09.2024 Si prende atto dei chiarimenti che però non si evidenzia dagli elaborati grafici e si dedica a osservazioni.	1.OS 2.C	TEMANNE
1.58	RM19.E.400.ARC.PS.PL.RD	Planta piano terra - destinazione funzionale e arredo	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	C	nessun rilievo	nessun rilievo per quanto di competenza	C	nessun rilievo per quanto di competenza	08.08.2024	10.08.2024	nessun rilievo	C	TEMANNE
1.59	RM19.E.401.ARC.PS.BK.RD	Planta piano terra - abbinamento beniere architettoniche	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	C	nessun rilievo	nessun rilievo per quanto di competenza	C	nessun rilievo per quanto di competenza	08.08.2024	10.08.2024	Si conferma giudizio precedente	C	TEMANNE
1.60	RM19.E.450.TCN.PS.PL.RD	Planta tecnica - piano terra - ampliamento e ristrutturazione - dati dimensionali	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	C	nessun rilievo	nessun rilievo per quanto di competenza	C	nessun rilievo per quanto di competenza	08.08.2024	10.08.2024	Si conferma giudizio precedente	C	TEMANNE
1.61	RM19.E.451.TCN.PS.CO.RD	Planta tecnica - piano terra - ricostruzione - dati dimensionali	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	C	nessun rilievo	nessun rilievo per quanto di competenza	C	nessun rilievo per quanto di competenza	08.08.2024	10.08.2024	Si conferma giudizio precedente	C	TEMANNE
1.62	RM19.E.452.TCN.PS.PS.RD	Prospetti A-B-C	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	C	nessun rilievo	nessun rilievo per quanto di competenza	C	nessun rilievo per quanto di competenza	08.08.2024	10.08.2024	Si conferma giudizio precedente	C	TEMANNE
1.63	RM19.E.453.TCN.PS.CO.RD	Sezioni E-E' - F-F'	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	C	nessun rilievo	nessun rilievo per quanto di competenza	C	nessun rilievo per quanto di competenza	08.08.2024	10.08.2024	Si conferma giudizio precedente	C	TEMANNE
1.64	RM19.E.454.TCN.PS.CO.RD	Schema pavimentazioni e rivestimenti - piano terra	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	C	nessun rilievo	nessun rilievo per quanto di competenza	C	nessun rilievo per quanto di competenza	08.08.2024	10.08.2024	Si conferma giudizio precedente	C	TEMANNE
1.65	RM19.E.401.ARC.PS.SC.RD	Schema controsoffitti - piano terra	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	C	nessun rilievo	nessun rilievo per quanto di competenza	C	nessun rilievo per quanto di competenza	08.08.2024	10.08.2024	Si conferma giudizio precedente	C	TEMANNE
1.67	RM19.E.456.TCN.PS.CO.RD	Schema di posa pavimentazioni - ampliamento e ristrutturazione - piano terra	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	C	nessun rilievo	nessun rilievo per quanto di competenza	C	nessun rilievo per quanto di competenza	08.08.2024	10.08.2024	Si conferma giudizio precedente	C	TEMANNE
1.68	RM19.E.451.TCN.PS.CO.RD	Schema di posa pavimentazioni - ricostruzione - piano terra	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	C	nessun rilievo	nessun rilievo per quanto di competenza	C	nessun rilievo per quanto di competenza	08.08.2024	10.08.2024	Si conferma giudizio precedente	C	TEMANNE
1.69	RM19.E.452.TCN.PS.CO.RD	Schema di posa controsoffitti - ampliamento e ristrutturazione - piano terra	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	C	nessun rilievo	nessun rilievo per quanto di competenza	C	nessun rilievo per quanto di competenza	08.08.2024	10.08.2024	Si conferma giudizio precedente	C	TEMANNE
1.70	RM19.E.453.TCN.PS.CO.RD	Schema di posa controsoffitti - ricostruzione - piano terra	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	C	nessun rilievo	nessun rilievo per quanto di competenza	C	nessun rilievo per quanto di competenza	08.08.2024	10.08.2024	Si conferma giudizio precedente	C	TEMANNE
1.71	RM19.E.450.TCN.PS.BK.RD	Abaco - rifinito esterni e interni	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	C	nessun rilievo	nessun rilievo per quanto di competenza	C	nessun rilievo per quanto di competenza	08.08.2024	10.08.2024	Si conferma giudizio precedente	C	TEMANNE
1.72	RM19.E.450.TCN.PS.BK.RD	Abaco - rivature, solette e controsoffitti	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	C	nessun rilievo	nessun rilievo per quanto di competenza	C	nessun rilievo per quanto di competenza	08.08.2024	10.08.2024	Si conferma giudizio precedente	C	TEMANNE
1.73	RM19.E.450.TCN.PS.BK.RD	Abaco - dettagli costruttivi - ricostruzione	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	C	nessun rilievo	nessun rilievo per quanto di competenza	C	nessun rilievo per quanto di competenza	08.08.2024	10.08.2024	Si conferma giudizio precedente	C	TEMANNE
1.74	RM19.E.450.TCN.PS.BK.RD	Abaco - dettagli costruttivi - ampliamento	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	C	nessun rilievo	nessun rilievo per quanto di competenza	C	nessun rilievo per quanto di competenza	08.08.2024	10.08.2024	Si conferma giudizio precedente	C	TEMANNE
1.75	RM19.E.400.TCN.PS.TP.RD	Intonaci spicco - Studio delle intonaci	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	C	nessun rilievo	nessun rilievo per quanto di competenza	C	nessun rilievo per quanto di competenza	08.08.2024	10.08.2024	Si conferma giudizio precedente	C	TEMANNE
1.76	RM19.E.400.TCN.PS.TP.RD	Intonaci spicco - Studio delle intonaci	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	C	nessun rilievo	nessun rilievo per quanto di competenza	C	nessun rilievo per quanto di competenza	08.08.2024	10.08.2024	Si conferma giudizio precedente	C	TEMANNE
1.77	RM19.E.100.STR.PS.PL.RD	Equipaggiamento - Piani di Fondazione	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	C	nessun rilievo	nessun rilievo per quanto di competenza	C	nessun rilievo per quanto di competenza	08.08.2024	10.08.2024	Si conferma giudizio precedente	C	CARELID
1.77	RM19.E.100.STR.PS.PL.RD	Equipaggiamento - Piani di Fondazione	26.06.2024	08.07.2024	SI GI	C	nessun rilievo	nessun rilievo per quanto di competenza	C	nessun rilievo per quanto di competenza	08.08.2024	10.08.2024	Si conferma giudizio precedente	C	CARELID



12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO

Table with columns: NR, Cat. Elaborato, Titolo Elaborato, Data Revisione, Data Ricezione, Rilievo Verifica (RVP), Avvio, Raporta OP (RVA O), Giudizio Verifica (RVG O), Avvio, Raporta OP (RVP), Data Revisione, Data Ricezione, Giudizio Verifica (RVP), AVVISO FINALE, Isigatore Verifica. Rows include various construction and safety reports like 'Rilievo Verifica (RVP)', 'Sicurezza', and 'Nuovi Elaborati'.

Id	Cod. Elaborato	Titolo Elaborato	Data Revisione	Data Reazione	Stato Verifica (RVP)	Avviso	Risposta GP (RVI G1)	Giudizio Verifica (RVI G2)	Avviso	Risposta GP (RVP)	Data Revisione	Data Reazione	Giudizio Verifica (RVP)	AVVISO FINALE	Ispezioni Verifica	
0.111	0003.E.C.000-ESP/PR.F2.00	Verifica Posizionamento Elevatori di Parto a carbonaufficio				--			--						C	ISPEZIONE FONTANA LU
DOCUMENTI A SUPPORTO DELLA VERIFICA																
ALLEGATI EPI E IN CONFERENZA DI SERVIZI DEL PPT																
001	004_EG_RI_04	Studio di itinerario pianificatorio	26.06.2024	08.07.2024	Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto	-									-	ISPEZIONE
002	005_EG_RI_05	Studio di prefattibilità ambientale	26.06.2024	08.07.2024	Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto	-									-	ISPEZIONE
003	006_EG_RI_06	Relazione paesaggistica	26.06.2024	08.07.2024	Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto	-									-	ISPEZIONE
004	007_EG_RI_07	Relazione di verifica preventiva di interesse archeologico	26.06.2024	08.07.2024	Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto	-									-	ISPEZIONE
005	008_AL_RI_01	Relazione antincendio - prima indicazione	26.06.2024	08.07.2024	Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto	-									-	ISPEZIONE
006	007_AL_RI_04	Impugnamento	26.06.2024	08.07.2024	Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto	-									-	ISPEZIONE
007	008_AL_RI_02	Progetto antincendio - adeguamento	26.06.2024	08.07.2024	Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto	-									-	ISPEZIONE
ATTI DOCUMENTATI																
008		DOCUMENTI TECNICI CONTINUTUALI DI CARA		10.07.2024	Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto	-									-	ISPEZIONE
009		Nota Conferenza di Servizi	22.08.2024	02.09.2024	Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto	-									-	ISPEZIONE



Codice commessa: 23.SF.5505220.174 [rif. doc. B&I-F-033_VP_DLgs36-2023 Rev 05 del 06.05.2024 RIF.B&I-LPP-01_VP]

Codice commessa 23.SF.5505220.174

Oggetto AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE S.FILIPPO NERI, CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVI FABBRICATI ESTERNI E ACQUISIZIONI DI ATTREZZATURE ELETTRONOMICHE A POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DIAGNOSTICA DEL DEA

Missione Verifica ai sensi dell'art. 42 e Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e del Progetto Esecutivo

Livello Progettuale oggetto del presente Report Progetto Esecutivo

Il servizio è stato sviluppato con riferimento alla documentazione ricevuta nelle tempistiche riepilogate nel par. 2 "Ricezione documentali - Riunioni coordinamento".

I riferimenti della documentazione emessa sono riportati nel par. 3 "Elenco documenti emessi".

I risultati dei controlli effettuati sono codificati nel par. 10 "Rilievi di Completezza", par. 11 "Rilievi di carattere Generale al progetto" e par. 12 "Rilievi di carattere Specifico al progetto".

Controlli esclusi dalla verifica

Ad integrazione del par. "5 - LIMITI ED ESCLUSIONI DEL SERVIZIO" di seguito sono riportati i controlli esclusi dalla verifica.

- 1) Il controllo di cui all'Art. 42, comma 2 del D.Lgs 36/2023 (accertare la **coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il Documento di Indirizzo della Progettazione - DIP**) non è stato effettuato in quanto non è stato consegnato il DIP.
- 2) Il controllo di cui all'Art. 1, comma 2, lettere a) e b) dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023 e Art. 4 del DM 49/2018, relativo alla presenza dell'**Attestazione dello stato dei luoghi** in merito all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori e all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, non è stato effettuato in quanto non è stata fornita detta Attestazione.
- 3) Il controllo di cui al par. 3 del Regolamento Tecnico Accredia RT-07, "**A - Completezza della progettazione**", è stato effettuato parzialmente a seguito delle esclusioni prescritte al verificatore (cfr. par. 5).
- 4) Il controllo di cui al par. 3 del Regolamento Tecnico Accredia RT-07, "**C - Appaltabilità della soluzione progettuale prescelta**" non è stato effettuato in quanto il progetto in esame non sarà posto a base di gara.
- 5) Il controllo di cui al par. 3 del Regolamento Tecnico Accredia RT-07, "**E - Minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso**" è stato effettuato solo parzialmente a seguito delle esclusioni prescritte al verificatore (cfr. par. 5).
- 6) Il controllo di cui al par. 3 del Regolamento Tecnico Accredia RT-07, "**F - Possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti**" non è stato effettuato o effettuato parzialmente a seguito delle esclusioni prescritte al verificatore (cfr. par. 5).
- 7) Il controllo di cui al par. 3 del Regolamento Tecnico Accredia RT-07, "**H - Adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati**" non è stato effettuato a seguito delle esclusioni prescritte al verificatore (cfr. par. 5).



13 - ESITO FINALE DELLA VERIFICA

Codice commessa: 23.SF.5505220.174 [rif. doc. B&I-F-033_VP_DLgs36-2023_Rev 05 del 06.05.2024 RIF.B&I-LPP-01_VP]

Il servizio di verifica progetto è stato caratterizzato da esclusioni contrattuali prescritte al soggetto verificatore da parte del RUP.

Ai sensi del par. 7.1.1 della UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 si informa il RUP e per il suo tramite anche la Stazione Appaltante che il metodo di ispezione proposto dal cliente medesimo, che prescrive al soggetto verificatore di escludere la verifica di parti (elaborati/ambiti progettuali) importanti e critiche del progetto è considerato inappropriato da parte del soggetto verificatore.

Inoltre, ai sensi del par. 2 dell'Appendice 1 del Regolamento Tecnico Accredia RT-07 rev3 si informa il RUP che i requisiti rispetto ai quali sono richieste le ispezioni e l'eventuale ridotta estensione degli stessi sono ritenuti "non appropriati" da parte del soggetto verificatore.

Essendo intervenute disposizioni di esclusione di controlli da parte del RUP, si porta all'attenzione che sarà esclusivo onere e responsabilità di quest'ultimo soggetto gestire i controlli esclusi e tutti gli aspetti ad essi correlati, tenendo conto di quanto è prescritto dall'art. 34 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023.

Essendo intervenute disposizioni di esclusione di controlli da parte del RUP, si rende edotto il RUP e per il suo tramite anche la Stazione Appaltante, che il soggetto verificatore non è in alcun modo responsabile direttamente o indirettamente di tutte le conseguenze eventualmente già presenti e quelle che potranno emergere, correlate ai controlli esclusi, con ricadute di qualsiasi natura, anche in termini di Fattibilità Tecnica (in termini di: sicurezza e di coordinamento finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, di sicurezza impiantistica, di sicurezza antincendio e di realizzazione e/o utilizzo delle opere oggetto di intervento), Fattibilità Economica (eventuali varianti/modifiche progettuali) e Fattibilità Temporale (eventuali dilatazioni dei tempi realizzativi/approvativi non più rispondenti a prescrizioni da rispettare).

Pertanto, ribadito quanto sopra indicato, l'attività di verifica ha potuto svilupparsi sui soli controlli applicabili al netto delle esclusioni prescritte. In merito a tale attività di verifica, richiamati altresì tutti i contenuti del par. 5 "Limiti ed esclusioni del servizio" si esprime il seguente esito della verifica del progetto: Il parere è CONFORME.



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1

Dipartimento Tecnico Patrimoniale
U.O.C. Manutenzioni e Sicurezza Immobili ed Impianti
Prot. n. del

Spet.le **Bureau Veritas Italia SpA**
Viale Monza, 347
20126 Milano (MI)
Pec : gare.bvitalia@legalmail.it

c.a. Ing. Jordana Panchetti (Project Manager)
jordana.panchetti@bureauveritas.com

Oggetto: GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025 – D.L. 75/2023 AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE S. FILIPPO NERI, CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVI FABBRICATI ESTERNI E ACQUISIZIONI DI ATTREZZATURE ELETTROMEDICALI A POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DIAGNOSTICA DEL DEA – CUP: J82C23000310001. **VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO**

Facendo seguito all'emissione del rapporto intermedio di verifica del progetto esecutivo per l'intervento ID 190 in oggetto, al fine di superare alcune OS/NC che continuano a permanere e procedere all'emissione del rapporto finale, si riportano le seguenti dichiarazioni:

- su indicazione della SA, i progettisti incaricati, nella revisione degli elaborati progettuali economici hanno impiegato esclusivamente prezzari già utilizzati ed approvati dalla S.A. in fase di PFTE;
- nella revisione degli elaborati sono stati specificati i prezzi aggiuntivi introdotti in fase di PE, desunti dai prezzari approvati dalla SA in fase di PFTE. Invece i prezzi desunti da prezzari di regioni non confinanti, causa assenza di suddetti prezzi in prezzari locali o di regioni limitrofe, sono stati elaborati come nuovi prezzi. In particolare, è stata rimossa dal CME edile la voce di computo proveniente da Prezzario Regione Lombardia 2024 ed è stato introdotto un nuovo prezzo con annessa analisi;
- le lavorazioni non previste dal PFTE ne è stato autorizzato l'inserimento nel progetto esecutivo;



- In merito alla disomogeneità di edizioni di riferimento dei prezzari (Abruzzo 24 - Campania 23 - DEI 23), tale è da considerarsi superata poiché i relativi prezzi derivano dalla precedente fase progettuale (PFTE), fase già validata dalla SA.

Cordiali saluti

Il RUP

Ing. Andrea Annoscia

