

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

OGGETTO: PNRR M6C2 1.1.1.1 Progetti in essere ex art. 2 del D.L. 34/2020. Presa d'atto della documentazione attestante il conseguimento dei Target comunitari M6C2-9 e M6C2-8-ITA-1, relativi al CUP J87H20005180002 e approvazione dei Certificati Regolare Esecuzione

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI

Centro di Costo: BD0601

L'Estensore: ELEONORA HIRSL

Il presente Atto contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento	UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
Ing. MARCO BRUSCHI	Ing. MARCO BRUSCHI	Ing. PAOLA BRAZZODURO
<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>

L'Atto non comporta impegno di spesa

Parere del Direttore Amministrativo Dr. Francesco Quagliariello

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente
Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente
Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.30 pagine di cui n.24 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Quintavalle

IL DIRETTORE DELLA UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI

- VISTA** la Deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2016 del Commissario Straordinario dell'ASL Roma I, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 e dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00606 del 30 dicembre 2015;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 10 gennaio 2025 n. T00006 con il quale è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I, il dott. Giuseppe Quintavalle;
- VISTO** nelle more della sua completa attuazione che avverrà con opportuna gradualità, l'Atto di Autonomia Aziendale, adottato con Deliberazione n. 377 del 04.04.2025, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale dell'8 maggio 2025, n. 296 e pubblicato sul BURL n. 38 del 13.05.2025;
- VISTA** la Deliberazione n. 138 del 25.02.2025 avente ad oggetto "*Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi*", con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- PREMESSO** che la legge n. 77 del 17.07.2020, di conversione del D.L. 34 del 19.05.2020 denominato "Decreto Rilancio", reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- che l'art. 2 della citata Legge 77/2020 prevede il riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19;
- che la Regione Lazio con il DCA U00096 del 21/7/2020 ha approvato il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 art.2 del D.L. 34/2020;
- che la ASL Roma I con note del 15.09.2020 prot. n. 0126974, 0126976, 0126983, 0126985, 0126988 e 0126990 ha trasmesso alla Regione Lazio gli studi di fattibilità degli interventi da realizzare, di seguito indicati:
- Intervento n. 1: Realizzazione n. 10 p/l terapia intensiva San Filippo Neri – Reparto Rianimazione, 3 Piano;
 - Intervento n. 2: Realizzazione n. 10 p/l terapia sub-intensiva San Filippo Neri – Reparto Rianimazione, 3 Piano;
 - Intervento n. 3: Ristrutturazione n. 8 p/l terapia sub-intensiva San Filippo Neri – Reparto Medicina d'Urgenza, Piano Terra;
 - Intervento n. 4: Ristrutturazione/ampliamento n. 6 p/l terapia intensiva Santo Spirito – Reparto Rianimazione, 2 Piano;
 - Intervento n. 5: Ristrutturazione n. 10 p/l terapia sub-intensiva Santo Spirito – Reparto Medicina, Piano Terra;
 - Intervento n. 6: Adeguamento aree dedicate al percorso del paziente sospetto COVID-19 - DEA I livello Ospedale Santo Spirito ed Ospedale San Filippo Neri;
- che la Regione Lazio ha approvato la DGR n. 671 del 06.10.2020 avente ad oggetto "DCA U00096/2020 Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID -19, art.2 del D.L. 34/2020 – Approvazione del Piano aggiornato";
- che con Deliberazione C.S. n. 787/2024 la ASL Roma I ha approvato la rimodulazione degli interventi di cui al D.L. 34/2020 decidendo, tra l'altro, di non realizzare l'intervento n. 6 con il finanziamento di cui al D. L. 34/2020 con conseguente riallocazione delle relative risorse finanziarie in favore dell'intervento n. 3;

- PRESO ATTO** della DGR n. 930 del 23.10.2025 avente ad oggetto PNRR Missione 6 Salute - Componente M6C2: Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale - Investimento I.1. Ammodernamento del Parco tecnologico e Digitale Ospedaliero - Sub-investimento I.1.1 - Digitalizzazione - Rafforzamento Strutturale SSN ("Progetti in essere" ex art. 2, D.L. 34/2020) - DGR 671/2020 Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19, art. 2 del D.L. 34/2020 - Aggiornamento del Piano di cui alla DGR 281 del 29/04/2025;
- CONSIDERATO** che gli interventi suddetti, precedentemente finanziati con i fondi previsti dal Piano di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera per l'emergenza Covid-19, sono successivamente confluiti nel PNRR, linea di finanziamento M6C2I.1.1.2 Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020);
- DATO ATTO** con Determinazione dirigenziale n. 2714 del 09.12.2025 è stata approvata la documentazione sul raggiungimento dei Target M6C2-9 (Posti letto Terapia Intensiva e semi-intensiva), per gli interventi n. 1, 2 e 5 di cui al D.L. 34/2020, nonché i relativi Certificati di Regolare Esecuzione;
- RICHIAMATA** la nota regionale prot. n. U.1060938 del 28/10/2025: PNRR M6C2 I.1.1.1 Progetti in essere DL34/2020 - Documentazione comprovante il raggiungimento dei Target M6C2-9 (Posti letto Terapia Intensiva e semi-intensiva) e M6C2-8-ITA-I (Interventi di ristrutturazione PS/DEA) - Trasmissione delle Linee Guida per il conseguimento dei Target e del set documentale da produrre, con la quale la Regione trasmetteva le Linee Guida per la rendicontazione della performance DL 34, ovvero per il raggiungimento del Target comunitario M6C2-9 "Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva" e del Target nazionale M6C2-8-ITA-I "Interventi di ristrutturazione dei percorsi di Pronto Soccorso (PS);
- PRESO ATTO** che, come indicato nelle suddette Linee Guida, per comprovare l'effettivo raggiungimento del target europeo M6C2-9 per il PL supplementari di Terapia Intensiva e Semi-Intensiva, dovrà essere prodotta, tra le altre, la seguente documentazione:
- dichiarazione, sottoscritta dal RUP o dal Soggetto Attuatore delegato, di riconducibilità degli atti di completamento e collaudo alle procedure PNRR e alle Codifiche Posto Letto - ID PL;
 - dichiarazione, sottoscritta dal Soggetto Attuatore Delegato DG, attestante il completamento degli interventi relativi ai nuovi posti letto realizzati/installati e alle relative apparecchiature di ausilio alla ventilazione (ove previste), da approvare con relativo atto aziendale;
- che, come indicato nelle suddette Linee Guida, per comprovare l'effettivo raggiungimento del target europeo M6C2-8-ITA-I per interventi di ristrutturazione dei percorsi di Pronto Soccorso (PS), dovrà essere prodotta, tra le altre, la seguente documentazione:
- dichiarazione sottoscritta dal RUP sulla riconducibilità degli atti di completamento e collaudo alle procedure PNRR;
 - Dichiarazione sottoscritta dal Soggetto Attuatore Delegato, attestante il completamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi di pronto soccorso;
- CONSIDERATO** che per il caricamento sulla piattaforma ReGiS dei documenti Target previsti nelle linee guida suddette è stato previsto il termine del 31.05.2026;
- TENUTO CONTO** che con nota prot. U.0473463 del 06.05.2026, la Regione Lazio ha specificato che con la rimodulazione di cui alla DGR 281/2025 è stata azzerata la sola componente finanziaria dell'intervento n. 6 CUP J87H20005210002 a favore dell'intervento n. 3 ma, essendo un intervento compreso nel Target Regionale di 34 PS, per dare contezza del valore realizzato, anche se con altri fondi, si rende comunque necessario produrre la documentazione attestante il conseguimento del Target T0154 caricandola sulla piattaforma ReGiS nel campo relativo all'intervento n. 3 CUP J87H20005180002;

DATO ATTO che gli interventi n. 3 e n. 6 realizzati, rispettivamente, con i fondi di cui al D.L. 34/2020 e con fondi aziendali, si sono conclusi come da Certificati di Regolare Esecuzione allegati e parte integrante del presente provvedimento;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20 del 1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

PROPONE

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di prendere atto della determinazione dirigenziale n. 2714 del 09.12.2025 con la quale è stata approvata la documentazione comprovante il raggiungimento dei Target M6C2-9 (Posti letto Terapia Intensiva e semi-intensiva) per gli interventi n. 1, 2 e 5 di cui al D.L. 34/2020;

di approvare i Certificati di Regolare Esecuzione degli interventi n. 3 e n. 6, allegati e parte integrante del presente provvedimento;

di approvare per l'intervento n. 3:

- la dichiarazione sottoscritta dal RUP di riconducibilità degli atti di completamento e collaudo alle procedure PNRR e alle Codifiche Posto Letto – ID PL, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale - Target M6C2-9, allegata e parte integrante del presente provvedimento;
- la Dichiarazione sottoscritta dal Soggetto Attuatore Delegato, attestante il completamento degli interventi relativi ai nuovi posti letto realizzati/installati e alle relative apparecchiature di ausilio alla ventilazione (ove previste), che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale - Target M6C2-9, allegata e parte integrante del presente provvedimento;

di approvare, per l'intervento n. 6:

- la dichiarazione sottoscritta dal RUP sulla riconducibilità degli atti di completamento e collaudo alle procedure PNRR – Target M6C2-8-ITA-I, allegata e parte integrante del presente provvedimento;
- la Dichiarazione sottoscritta dal Soggetto Attuatore Delegato, attestante il completamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi di pronto soccorso – Target M6C2-8-ITA-I, allegata e parte integrante del presente provvedimento;

di sottrarre, per la tutela della riservatezza degli interessati, il presente atto alla pubblicazione in versione integrale nell'Albo Pretorio on-line aziendale.

Il Responsabile
del Procedimento
Ing. Ing. Marco Bruschi
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore della UOC
Progettazione e Direzione Lavori
Ing. Marco Bruschi
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore del
Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro
FIRMATO DIGITALMENTE

IL DIRETTORE GENERALE

In virtu' dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00006 del 10.01.2025;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto "PNRR M6C2 I.1.1.1 Progetti in essere ex art. 2 del D.L. 34/2020. Presa d'atto della documentazione attestante il conseguimento dei Target comunitari M6C2-9 e M6C2-8-ITA-I relativi al CUP J87H20005180002 e approvazione dei Certificati Regolare Esecuzione" e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di prendere atto della determinazione dirigenziale n. 2714 del 09.12.2025 con la quale è stata approvata la documentazione comprovante il raggiungimento dei Target M6C2-9 (Posti letto Terapia Intensiva e semi-intensiva) per gli interventi n. 1, 2 e 5 di cui al D.L. 34/2020;

di approvare i Certificati di Regolare Esecuzione degli interventi n. 3 e n. 6, allegati e parte integrante del presente provvedimento;

di approvare per l'intervento n. 3:

- la dichiarazione sottoscritta dal RUP di riconducibilità degli atti di completamento e collaudo alle procedure PNRR e alle Codifiche Posto Letto – ID PL, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale - Target M6C2-9, allegata e parte integrante del presente provvedimento;
- la Dichiarazione sottoscritta dal Soggetto Attuatore Delegato, attestante il completamento degli interventi relativi ai nuovi posti letto realizzati/installati e alle relative apparecchiature di ausilio alla ventilazione (ove previste), che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale - Target M6C2-9, allegata e parte integrante del presente provvedimento;

di approvare, per l'intervento n. 6:

- la dichiarazione sottoscritta dal RUP sulla riconducibilità degli atti di completamento e collaudo alle procedure PNRR – Target M6C2-8-ITA-I, allegata e parte integrante del presente provvedimento;
- la Dichiarazione sottoscritta dal Soggetto Attuatore Delegato, attestante il completamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi di pronto soccorso – Target M6C2-8-ITA-I, allegata e parte integrante del presente provvedimento;

di sottrarre, per la tutela della riservatezza degli interessati, il presente atto alla pubblicazione in versione integrale nell'Albo Pretorio on-line aziendale.



Il Direttore della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Quintavalle
FIRMATO DIGITALMENTE

Dichiarazione sulla riconducibilità degli atti di completamento e collaudo alle procedure PNRR – Target M6C2-9

Informazioni Intervento

MISSIONE PNRR: Missione 6 Salute

COMPONENTE: M6C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale

INVESTIMENTO: M6C2 I1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

SUB-INVESTIMENTO: M6C2I1.1.1.2 Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)

TARGET: M6C2-9 - Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva

CODICE MISURA: M6C2I1.1.1.2

CODICE PRATT: 1000000063

Soggetto attuatore (Regione/PA): REGIONE LAZIO

Soggetto attuatore esterno/delegato: ASL ROMA 1

CUP: J87H20005180002

Il sottoscritto, MARCO BRUSCHI, nato a ROMA, il 11/08/1964, C.F. BRSMRC64M11H501F, in qualità di RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO¹ della UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI dell'intervento identificato in premessa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76 del DPR medesimo,

VISTO

- che con nota prot. UMPNRR-MDS n. 1968 del 21/05/2024 sono state trasmesse ai Soggetti attuatori le “Linee guida per l’adeguamento documentale, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti in essere”, riferite anche ai "progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020;
- che con successivo *Addendum* alle suddette Linee guida l’UMPNRR-MDS ha fornito ulteriori indicazioni operative ai Soggetti Attuatori, finalizzate all’individuazione del set documentale necessario a comprovare il raggiungimento del *Target* europeo M6C2-9, relativo all’Investimento: M6C2 I1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero”, Sub investimento “Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)”;
- che come indicato sia nelle richiamate Linee guida che nel relativo *Addendum*, i fini dell’ammissibilità al PNRR e del raggiungimento del *Target* europeo M6C2-9, è necessario garantire la piena riconducibilità degli atti di completamento e collaudo dei posti letto realizzati nell’ambito dei "progetti in essere" di cui all’art. 2 del D.L. 34/2020 alle procedure di monitoraggio, controllo e rendicontazione previste per i progetti finanziati dal PNRR;

¹ La dichiarazione deve essere resa dal RUP o dal Soggetto Attuatore delegato (DG/CS).

DICHIARA CHE

- i dati di dettaglio identificativi dei posti letto supplementari di terapia intensiva e/o semi-intensiva realizzati nell'ambito dell'intervento PNRR indicato in premessa e i relativi certificati di completamento (certificati di collaudo / di verifica di conformità / di regolare esecuzione), sono riportati nella tabella allegata alla presente dichiarazione;
- i suddetti certificati di completamento, insieme ai relativi atti di approvazione, riferiti al CUP in oggetto, sono allegati, alla presente dichiarazione e sono stati correttamente caricati nel sistema informativo ReGiS nella sezione relativa al correlato indicatore *Target* secondo le indicazioni dell'UMPNNRR (Indicatori *Target* ReGiS T0164 e T0165). Tutta l'eventuale ulteriore documentazione non direttamente riferita al CUP oggetto di rendicontazione PNRR ma rilevante ai fini del collaudo e del completamento dei posti letto rendicontati, è conservata agli atti in formato cartaceo e/o elettronico ai fini di eventuali verifiche e controlli anche successivi.

Nominativo e Firma digitale

ROMA 15/05/2026

Dati di dettaglio dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva e dei relativi atti di completamento e collaudo

Informazioni Intervento

MISSIONE PNRR: Missione 6 Salute

COMPONENTE: M6C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale

INVESTIMENTO: M6C2 I1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

SUB-INVESTIMENTO: M6C2I1.1.1.2 Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)

TARGET: M6C2-9 - Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva

CODICE MISURA: M6C2I1.1.1.2

CODICE PRATT: 1000000063

Soggetto attuatore (Regione/PA): REGIONE LAZIO

Soggetto attuatore esterno/delegato: ASL ROMA 1

CUP: J87H20005180002

Totale numero di posti letto realizzati	8	di cui
Posti letto terapia intensiva		
Posti letto terapia semi-intensiva	8	

LOCALIZZAZIONE DEI POSTI LETTO					INFORMAZIONI SUI POSTI LETTO REALIZZATI EX Art. 2 DL 34/2020								
Denominazione struttura di ubicazione dei posti letto	Provincia (es. Roma)	Comune (es. Roma)	CAP (es. 00144)	Indirizzo (es. Via Roma, 1)	CUP	Tipologia di intervento (TI: terapia intensiva/ TS: terapia semi-intensiva)	Codice intervento correlato (DGPROGS)*	ID posto letto**	APPARECCHIATURE DI AUSILIO ALLA VENTILAZIONE		CERTIFICATI DI COMPLETAMENTO***		
									SI/NO	Se SI, inserire il Serial Number	Data	Tipologia di certificato di completamento (certificato di collaudo / di verifica di conformità / di regolare esecuzione)	CIG relativo al certificato di completamento
San Filippo Neri	Roma	Roma	00135	Via Giovanni Martinotti 20	J87H20005180002	TS	TI-LAZ_ROMA_390	12028501940201	SI	MT60-13448	27/02/2026	Certificato di regolare esecuzione	A06304958C
San Filippo Neri	Roma	Roma	00135	Via Giovanni Martinotti 20	J87H20005180002	TS	TI-LAZ_ROMA_390	12028501940202	SI	MT60-13326	27/02/2026	Certificato di regolare esecuzione	A06304958C
San Filippo Neri	Roma	Roma	00135	Via Giovanni Martinotti 20	J87H20005180002	TS	TI-LAZ_ROMA_390	12028501940203	SI	MT60-03893	27/02/2026	Certificato di regolare esecuzione	A06304958C
San Filippo Neri	Roma	Roma	00135	Via Giovanni Martinotti 20	J87H20005180002	TS	TI-LAZ_ROMA_390	12028501940204	SI	MT60-03879	27/02/2026	Certificato di regolare esecuzione	A06304958C
San Filippo Neri	Roma	Roma	00135	Via Giovanni Martinotti 20	J87H20005180002	TS	TI-LAZ_ROMA_390	12028501940205	SI	MT60-08962	27/02/2026	Certificato di regolare esecuzione	A06304958C
San Filippo Neri	Roma	Roma	00135	Via Giovanni Martinotti 20	J87H20005180002	TS	TI-LAZ_ROMA_390	12028501940206	SI	MT60-13242	27/02/2026	Certificato di regolare esecuzione	A06304958C
San Filippo Neri	Roma	Roma	00135	Via Giovanni Martinotti 20	J87H20005180002	TS	TI-LAZ_ROMA_390	12028501940207	NO		27/02/2026	Certificato di regolare esecuzione	A06304958C
San Filippo Neri	Roma	Roma	00135	Via Giovanni Martinotti 20	J87H20005180002	TS	TI-LAZ_ROMA_390	12028501940208	NO		27/02/2026	Certificato di regolare esecuzione	A06304958C



**Riportare il Codice Intervento assegnato dalla ex Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG) in relazione al Piano Approvato ex art. 2 DL 34/2020, riconducibile allo specifico posto letto e valido alla data di emanazione della delibera/determina di approvazione, e in riferimento al relativo CUP inserito nella piattaforma ReGiS.*

*** Il codice identificativo del singolo posto letto per le finalità rendicontative PNRR – definito in base ai modelli di rilevazione dei dati delle attività gestionali delle strutture sanitarie di cui al Decreto del Ministro della salute del 22 dicembre 2023 – composto da **14 digit alfanumerici e consolidato a conclusione della ricognizione avviata con nota UMPNRR-MDS del 04/04/2025.***

**** Indicare i certificati di completamento (certificati di collaudo / di verifica di conformità / di regolare esecuzione) riferiti ai singoli ID posto letto.*

Nominativo e Firma digitale

ROMA 15/05/2026

Dichiarazione di completamento dei Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva

Informazioni Intervento

MISSIONE PNRR: Missione 6 Salute

COMPONENTE: M6C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale

INVESTIMENTO: M6C2 I1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

SUB-INVESTIMENTO: M6C2I1.1.1.2 Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)

TARGET: M6C2-9 - Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva

CODICE MISURA: M6C2I1.1.1.2

CODICE PRATT: 1000000063

Soggetto attuatore (Regione/PA): REGIONE LAZIO

Soggetto attuatore esterno/delegato: ASL ROMA 1

CUP: J87H20005180002

Il sottoscritto, GIUSEPPE QUINTAVALLE, nato a COSENZA, il 25/04/1963, C.F. QNTGPP63D25D086U, in qualità di DIRETTORE GENERALE¹ dell'ASL ROMA 1, in relazione all'intervento identificato in premessa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76 del DPR medesimo,

DICHIARA CHE

- I posti letto di terapia intensiva e/o semi-intensiva oggetto della presente dichiarazione sono stati completati in conformità con quanto previsto dal Piano di riorganizzazione regionale/provinciale e dal Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 – Componente 2 sottoscritto tra Ministero della Salute e [Regione/PA].
- I posti letto di terapia intensiva e/o semi-intensiva oggetto della presente dichiarazione sono conformi ai requisiti previsti per il sub-investimento M6C2I1.1.1.2 Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020) e per il conseguimento del Target europeo M6C2-9 descritti nell'Allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (Council Implementing Decision - CID) e negli Operational arrangements tra la Commissione europea e l'Italia.
- È stato assicurato, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 241/2021, il perseguimento del principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" ("Do No Significant Harm" - DNSH) di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020, ulteriormente chiarito con Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 14 maggio 2024, n. 22 "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" che ha aggiornato la Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022, nonché con Linee guida emanate dall'UMPNNRR con prot. 460 del 6/02/2025 UMPNNRR-MDS-P.

¹ La dichiarazione deve essere resa dall'Azienda Soggetto Attuatore delegato (DG/CS).

- Per la realizzazione dell'intervento sono stati rispettati i principi trasversali previsti dal PNRR, ove applicabili.
- È stato assicurato il rispetto, ove pertinenti e applicabili, delle disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 241/2021.
- La documentazione comprovante il soddisfacente conseguimento del *Target* M6C2-9 relativo al sub-investimento M6C2I1.1.1.2 Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020), è stata correttamente caricata nel sistema informativo ReGiS nella sezione relativa al correlato indicatore *Target* secondo le indicazioni dell'UMPNNR (Indicatori *Target* ReGiS T0164 e T0165). Tutta l'eventuale ulteriore documentazione non direttamente riferita al CUP oggetto di rendicontazione PNRR ma rilevante ai fini del collaudo e del completamento dei posti letto rendicontati, è conservata in formato cartaceo e/o elettronico ai fini di eventuali verifiche e controlli anche successivi.
- La documentazione inserita nel sistema informativo ReGiS, per quanto di competenza, è coerente rispetto al valore realizzato dichiarato nella sezione indicatore *Target* ed è idonea a confermare il soddisfacente conseguimento del *Target* M6C2-9, ivi inclusi i sub criteri indicati nella descrizione della misura e nella descrizione del *Target* in coerenza con l'Annex CID e con gli Operational Arrangements.
- Sono stati correttamente eseguiti, e superati con esito positivo, i controlli necessari ad assicurare la correttezza, affidabilità e completezza degli atti/procedure propedeutici al soddisfacente raggiungimento di *Milestone/Target* oggetto di rendicontazione (es. sulle procedure di selezione e/o di gara/affidamento), in conformità con la normativa di riferimento.
- Tutti i collaudi e le verifiche richiesti sono stati eseguiti con esito positivo, conformemente alle normative vigenti.
- Le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, e le eventuali ulteriori strumentazioni, sono state correttamente installate.
- I dati di dettaglio identificativi dei posti letto supplementari di terapia intensiva/semi-intensiva realizzati e delle relative apparecchiature sono riportati nella "Lista dettagliata dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva e delle relative apparecchiature" in allegato alla presente dichiarazione.

Nominativo e Firma digitale

ROMA 15/05/2026

Lista dettagliata dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva e delle relative apparecchiature

Informazioni Intervento

MISSIONE PNRR: Missione 6 Salute

COMPONENTE: M6C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale

INVESTIMENTO: M6C2 I1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

SUB-INVESTIMENTO: M6C2I1.1.1.2 Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)

TARGET: M6C2-9 - Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva

CODICE MISURA: M6C2I1.1.1.2

CODICE PRATT: 1000000063

Soggetto attuatore (Regione/PA): REGIONE LAZIO

Soggetto attuatore esterno/delegato: ASL ROMA 1

CUP: J87H20005180002

Totale numero di posti letto realizzati	8	<i>di cui</i>
Posti letto terapia intensiva		
Posti letto terapia semi-intensiva	8	

SOGGETTO ATTUATORE	LOCALIZZAZIONE DEI POSTI LETTO					INFORMAZIONI SUI POSTI LETTO REALIZZATI EX Art. 2 DL 34/2020								
	Denominazione struttura di ubicazione dei posti letto	Provincia (es. Roma)	Comune (es. Roma)	CAP (es. 00144)	Indirizzo (es. Via Roma, 1)	CUP	Tipologia di intervento (TI: terapia intensiva/ TS: terapia semi-intensiva)	Codice intervento correlato (DGPROGS)*	ID posto letto**	APPARECCHIATURE DI AUSILIO ALLA VENTILAZIONE		CERTIFICATI DI COMPLETAMENTO***		
										SI/NO	Se SI, inserire il Serial Number	Data	Tipologia di certificato di completamento (certificato di collaudo / di verifica di conformità / di regolare esecuzione)	CIG relativo al certificato di completamento
ASL ROMA 1	San Filippo Neri	Roma	Roma	00135	Via Giovanni Martinotti 20	J87H20005180002	TS	TI-LAZ_ROMA_390	12028501940201	SI	MT60-13448	27/02/2026	Certificato di regolare esecuzione	A06304958C
ASL ROMA 1	San Filippo Neri	Roma	Roma	00135	Via Giovanni Martinotti 20	J87H20005180002	TS	TI-LAZ_ROMA_390	12028501940202	SI	MT60-13326	27/02/2026	Certificato di regolare esecuzione	A06304958C
ASL ROMA 1	San Filippo Neri	Roma	Roma	00135	Via Giovanni Martinotti 20	J87H20005180002	TS	TI-LAZ_ROMA_390	12028501940203	SI	MT60-03893	27/02/2026	Certificato di regolare esecuzione	A06304958C
ASL ROMA 1	San Filippo Neri	Roma	Roma	00135	Via Giovanni Martinotti 20	J87H20005180002	TS	TI-LAZ_ROMA_390	12028501940204	SI	MT60-03879	27/02/2026	Certificato di regolare esecuzione	A06304958C
ASL ROMA 1	San Filippo Neri	Roma	Roma	00135	Via Giovanni Martinotti 20	J87H20005180002	TS	TI-LAZ_ROMA_390	12028501940205	SI	MT60-08962	27/02/2026	Certificato di regolare esecuzione	A06304958C
ASL ROMA 1	San Filippo Neri	Roma	Roma	00135	Via Giovanni Martinotti 20	J87H20005180002	TS	TI-LAZ_ROMA_390	12028501940206	SI	MT60-13242	27/02/2026	Certificato di regolare esecuzione	A06304958C
ASL ROMA 1	San Filippo Neri	Roma	Roma	00135	Via Giovanni Martinotti 20	J87H20005180002	TS	TI-LAZ_ROMA_390	12028501940207	NO		27/02/2026	Certificato di regolare esecuzione	A06304958C
ASL ROMA 1	San Filippo Neri	Roma	Roma	00135	Via Giovanni Martinotti 20	J87H20005180002	TS	TI-LAZ_ROMA_390	12028501940208	NO		27/02/2026	Certificato di regolare esecuzione	A06304958C

* Riportare il Codice Intervento assegnato dalla ex Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG) in relazione al Piano Approvato ex art. 2 DL 34/2020, riconducibile allo specifico posto letto e valido alla data di emanazione della delibera/determina di approvazione, e in riferimento al relativo CUP inserito nella piattaforma ReGiS.

** Il codice identificativo del singolo posto letto per le finalità rendicontative PNRR – definito in base ai modelli di rilevazione dei dati delle attività gestionali delle strutture sanitarie di cui al Decreto del Ministro della salute del 22 dicembre 2023 – composto da **14 digit alfanumerici e consolidato a conclusione della ricognizione avviata con nota UMPNRR-MDS del 04/04/2025.**

*** Indicare i certificati di completamento (certificati di collaudo / di verifica di conformità / di regolare esecuzione) riferiti ai singoli ID posto letto.

Nominativo e Firma digitale

ROMA 15/05/2026

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

	Committente: ASL RM 1
ID POSTO LETTO	Lavori di: RISTRUTTURAZIONE REPARTO TSI 8 POSTI LETTO – REPARTO MEDICINA URGENZA – PIANO TERRA CORPO B - OSPEDALE SAN FILIPPO NERI
12028501940201	
12028501940202	
12028501940203	Indirizzo: VIA GIOVANNI MARTINOTTI, 20 - ROMA
12028501940204	
12028501940205	Direttore dei lavori: ARCH. DOMENICO MAGGIO
12028501940206	
12028501940207	Impresa: C.N. COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.
12028501940208	CIG: A06304958C
	CUP: J87H20005180002

Il sottoscritto DL Arch. Domenico Maggio visto:

- il verbale di **Consegna Aree del 09/10/2024** e contestuale **Verbale di Inizio Lavori** in pari data con il quale viene convenuto l'inizio dei lavori fase 1;
- il verbale di **Consegna Aree del 17/02/2025** e con il quale viene convenuto l'inizio dei lavori fase 2;
- visto il tempo utile previsto per l'esecuzione degli stessi di 180 giorni calendari naturali e consecutivi, dalla data di consegna della Fase 2, fissando quindi la data di ultimazione al giorno 16/08/2025;
- visti la Perizia di Variante di Assestamento economico per lavori aggiuntivi del 30/10/2025, non variando quindi la data di ultimazione al giorno 16/08/2025;
- visto il verbale di sospensione dei lavori del 16/08/2025, causa ritardo nella fornitura dell'UTA;
- visto il verbale di ripresa dei lavori del 17/09/2025;
- visto il verbale di fine lavori parziale in cui si concedono 60 gg. Per ultimazione di opere di finitura;

Considerato che:

- Con Scrittura Privata n. 1416 del 05/12/2024 (CIG del contratto specifico: A06304958C) è stata assegnata l'esecuzione dei lavori all'impresa C.N. COSTRUZIONI GENERALI SPA;

DATA: **27/02/2026** RIF: **DL.23 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

- il progetto iniziale prevedeva la seguente spesa: euro 1.167.758,38 di cui euro 6.235,22 costi della sicurezza;
- che a seguito di accordo quadro i lavori sono stati aggiudicati all'impresa di cui in epigrafe;
- che l'importo dell'ordine a seguito di sconto di gara del 39,99% è risultato pari a euro 703.265,27 (settecentotremiladuecentosessantacinque/27), di cui 6.235,22 (seimiladuecentotrentacinque/22) oneri della sicurezza;
- che in data 30/10/2025 è stata redatta dal Direttore dei Lavori una variante di assestamento economico con previsione di spesa di euro 763.275,63 oltre euro 6.290,71 per oneri della sicurezza;
- che l'importo dell'ordine della variante di assestamento economico a seguito di sconto di gara del 39,99% è risultato pari a euro 769.566,34 di cui euro 6.290,71 oneri della sicurezza;
- I lavori autorizzati dopo la perizia di variante di assestamento economico, risultano pari a euro 769.566,34 di cui euro 6.290,71 oneri della sicurezza;
- che a conclusione di quanto precede, il prospetto delle spese autorizzate è il seguente:

per il contratto principale (€ 697.030,05+€ 6.235,22)	euro 703.265,27
per atto di sottomissione della perizia di variante	euro 66.301,07 compreso O.S.
Totale	euro 769.566,34

- che il verbale di concordamento dei nuovi prezzi redatto dal D.L. in data 18/06/2024 è stato approvato dalla committenza in data 25/06/2024;
- che l'ultimazione dei lavori è stata accertata il 15/12/2025 come da certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa e il direttore dei lavori, e pertanto in tempo utile;
- che durante l'esecuzione dei lavori non hanno avuto luogo subappalti;
- che sono state ottemperate tutte le disposizioni vigenti in materia, di cui si allega agli atti la documentazione prescritta per legge;
- che l'impresa ha assicurato i suoi operai presso la sede INAIL della Provincia di Bari con polizza n° 90896510/87 avente decorrenza continuativa;
- che l'impresa deve essere ritenuta in regola con gli enti previdenziali e assistenziali, come risulta dal

DATA: 27/02/2026 RIF: DL.23 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

- DURC presentato;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
 - che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
 - che i lavori risultano pienamente collaudabili;
 - che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto e alle varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
 - che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
 - che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
 - che sono state consegnate alla D.L. le relative certificazioni di conformità;
 - che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati e approvati;
 - che non sono risultati errori rilevanti.

Pertanto, il conto finale risulta come segue:

— importo da direzione lavori finale	euro 769.566,34 -
— a dedurre gli acconti corrisposti – anticipazione 20%	euro 142.424,24
— a dedurre gli acconti corrisposti	SAL 1 euro 231.971,73 del 11/12/2024
— a dedurre gli acconti corrisposti	SAL 2 euro 112.947,39 del 18/03/2025
— a dedurre gli acconti corrisposti	SAL 3 euro 220.735,11 del 18/03/2025
— a dedurre gli acconti corrisposti	SAL 4 euro 5.488,80 del 24/10/2025
— residuo credito dell'impresa	SAL 5 euro 52.151,24

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra eseguiti dall'impresa C.N. Costruzioni Generali S.p.A con **Deliberazione n. 1352 del 06/11/2024** sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto di euro 769.566,34 (*settecentosessantanovemilacinquecentosessantasei/34*), da cui a detrarre l'ammontare delle rate d'acconto di euro 713.567,27.

DATA: **27/02/2026** RIF: **DL.23 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Resta il credito netto dell'impresa di euro 52.151,24, che fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, possono pagarsi all'impresa.

Letto approvato e sottoscritto.

Febbraio, 27/02/2026

C. N. COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.
Ufficio Tecnico Roma
Via Due Fonti, 219 - 00189 Roma
Part. IVA 05931780729

Il Diretto



Clemente Macchi



Dichiarazione sulla riconducibilità degli atti di completamento e collaudo alle procedure PNRR – Target M6C2-8-ITA-1

Informazioni Intervento

MISSIONE PNRR: Missione 6 Salute

COMPONENTE: M6C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale

INVESTIMENTO: M6C2 I1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

SUB-INVESTIMENTO: M6C2I1.1.1.2 Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)

TARGET: M6C2-8-ITA-1 - Interventi di ristrutturazione dei percorsi di Pronto Soccorso (PS)

CODICE MISURA: M6C2I1.1.1.2

CODICE PRATT (REGIS): 1000000063

Soggetto attuatore (Regione/PA): REGIONE LAZIO

Soggetto attuatore esterno/delegato: ASL ROMA 1

CUP: J87H20005180002

Il sottoscritto, MARCO BRUSCHI, nato a ROMA, il 11/08/1964, C.F. BRSMRC64M11H501F, in qualità di RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO¹ della UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI dell'intervento identificato in premessa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76 del DPR medesimo,

VISTO

- che con nota prot. UMPNRR-MDS n. 1968 del 21/05/2024 sono state trasmesse ai Soggetti attuatori le “Linee guida per l’adeguamento documentale, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti in essere”, riferite anche ai "progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020;
- che con successivo *Addendum* alle suddette Linee guida l’UMPNRR-MDS ha fornito ulteriori indicazioni operative ai Soggetti Attuatori, finalizzate all’individuazione del set documentale necessario a comprovare il raggiungimento del *Target* M6C2I1.1.1.2, relativo all’Investimento: M6C2 I1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero”, Sub investimento “Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)”;
- che come indicato sia nelle richiamate Linee guida che nel relativo *Addendum*, i fini dell’ammissibilità al PNRR e del raggiungimento del *Target* M6C2-8-ITA-1, è necessario garantire la piena riconducibilità degli atti di completamento e collaudo degli interventi di ristrutturazione dei percorsi di pronto soccorso realizzati nell’ambito dei "progetti in essere" di cui all’art. 2 del D.L. 34/2020 alle procedure di monitoraggio, controllo e rendicontazione previste per i progetti finanziati dal PNRR;

DICHIARA CHE

¹ La dichiarazione deve essere resa dal RUP o dal Soggetto Attuatore delegato (DG/CS).

- i dati di dettaglio identificativi degli interventi di ristrutturazione dei percorsi di pronto soccorso realizzati nell'ambito dell'investimento PNRR indicato in premessa, nonché i relativi certificati di completamento (certificati di collaudo / di verifica di conformità / di regolare esecuzione), sono riportati nella tabella allegata alla presente dichiarazione;
- i suddetti certificati di completamento, insieme ai relativi atti di approvazione, riferiti al CUP in oggetto, sono allegati alla presente dichiarazione e sono stati correttamente caricati nel sistema informativo ReGiS nella sezione relativa al correlato indicatore *Target* secondo le indicazioni dell'UMPNRR (Indicatore *Target* ReGiS T0154). Tutta l'eventuale ulteriore documentazione non direttamente riferita al CUP oggetto di rendicontazione PNRR ma rilevante ai fini del collaudo e del completamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi di pronto soccorso rendicontati, è conservata agli atti in formato cartaceo e/o elettronico ai fini di eventuali verifiche e controlli anche successivi.

ROMA, 15/05/2026

Nominativo e Firma digitale

Dati di dettaglio degli interventi di ristrutturazione dei percorsi di pronto soccorso e dei relativi atti di completamento e collaudo

Informazioni Intervento

MISSIONE PNRR: Missione 6 Salute

COMPONENTE: M6C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale

INVESTIMENTO: M6C2 I1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

SUB-INVESTIMENTO: M6C2I1.1.1.2 Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)

TARGET: M6C2-8-ITA-1 - Interventi di ristrutturazione dei percorsi di Pronto Soccorso (PS)

CODICE MISURA: M6C2I1.1.1.2

CODICE PRATT (REGIS): 1000000063

Soggetto attuatore (Regione/PA): REGIONE LAZIO

Soggetto attuatore esterno/delegato: ASL ROMA 1

CUP: J87H20005180002

LOCALIZZAZIONE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEI PERCORSI DI PRONTO SOCCORSO					INFORMAZIONI SUGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEI PERCORSI DI PS REALIZZATI					
Denominazione struttura di ubicazione dei posti letto	Provincia (es. Roma)	Comune (es. Roma)	CAP (es. 00144)	Indirizzo (es. Via Roma, 1)	CUP	Codice intervento correlato (DGPROGS)*	ID PS**	CERTIFICATI DI COMPLETAMENTO***		
								Data	Tipologia di certificato di completamento (certificato di collaudo / di verifica di conformità / di regolare esecuzione)	CIG relativo al certificato di completamento
San Filippo Neri	Roma	Roma	00135	Via Giovanni Martinotti 20	J87H20005180002	PS-LAZ_ROMA_437	1202850101	24/07/2023	Certificato di regolare esecuzione	713857499D
Santo Spirito	Roma	Roma	00193	Lungotevere in Sassia 1	J87H20005180002	PS-LAZ_ROMA_438	1200260002	17/11/2023	Certificato di regolare esecuzione	713857499D

* Riportare il Codice Intervento assegnato dalla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG) in relazione al Piano Approvato ex art. 2 DL 34/2020, riconducibile allo specifico intervento e valido alla data di emanazione della delibera/determina di approvazione, e in riferimento al relativo CUP inserito nella piattaforma ReGiS.

** L'ID PS relativo alla codifica degli interventi di Pronto Soccorso – definito in base ai modelli di rilevazione dei dati delle attività gestionali delle strutture



sanitarie di cui al Decreto del Ministro della salute del 22 dicembre 2023 - composto da **10 digit alfanumerici e consolidato a conclusione della ricognizione avviata con nota UMPNRR-MDS del 04/04/2025.**

*** Indicare i certificati di completamento (certificati di collaudo / di verifica di conformità / di regolare esecuzione) riferiti ai singoli ID PS.

Nominativo e Firma digitale

ROMA 15/05/2026

Dichiarazione di completamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi di pronto soccorso

INFORMAZIONI INTERVENTO

MISSIONE PNRR: Missione 6 Salute

COMPONENTE: M6C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale

INVESTIMENTO: M6C2 I1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

SUB-INVESTIMENTO: M6C2I1.1.1.2 Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)

TARGET: M6C2-8-ITA-1 - Interventi di ristrutturazione dei percorsi di Pronto Soccorso (PS)

CODICE MISURA: M6C2I1.1.1.2

CODICE PRATT (REGIS): 1000000063

Soggetto attuatore (Regione/PA): REGIONE LAZIO

Soggetto attuatore esterno/delegato: ASL ROMA 1

CUP: J87H20005180002

Il sottoscritto, GIUSEPPE QUINTAVALLE, nato a COSENZA, il 25/04/1963, C.F. QNTGPP63D25D086U, in qualità di DIRETTORE GENERALE¹ dell'ASL ROMA 1, in relazione all'intervento identificato in premessa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76 del DPR medesimo,

DICHIARA CHE

- Gli interventi di ristrutturazione dei percorsi di pronto soccorso oggetto della presente dichiarazione sono stati completati in conformità con quanto previsto dal Piano di riorganizzazione regionale/provinciale e dal Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 – Componente 2 sottoscritto tra Ministero della Salute e [Regione/PA].
- È stato assicurato, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 241/2021, il perseguimento del principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" ("Do No Significant Harm" - DNSH) di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020, come chiarito dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 14 maggio 2024, n. 22 "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" che ha aggiornato la Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022, ed ulteriormente specificato con le Linee guida emanate dall'UMPNRR con prot. 460 del 6/02/2025 UMPNRR-MDS-P.
- Per la realizzazione degli interventi sono stati rispettati i principi trasversali previsti dal PNRR, ove applicabili.
- È stato assicurato il rispetto, ove pertinenti e applicabili, delle disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 241/2021.

¹ La dichiarazione deve essere resa dall'Azienda Soggetto Attuatore delegato (DG/CS).

- La documentazione di comprova del soddisfacente conseguimento del *Target* M6C2-8-ITA-1 relativo al sub-investimento M6C2I1.1.1.2 Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020), è stata correttamente caricata nel sistema informativo ReGiS nella sezione relativa all'indicatore *Target* T0154 secondo le indicazioni dell'UMPNNR. Tutta l'eventuale ulteriore documentazione non direttamente riferita al CUP oggetto di rendicontazione PNRR ma rilevante ai fini del collaudo e del completamento degli interventi rendicontati, è conservata in formato cartaceo e/o elettronico ai fini di eventuali verifiche e controlli anche successivi.
- La documentazione inserita nel sistema informativo ReGiS, per quanto di competenza, è coerente rispetto al valore realizzato dichiarato del *Target* ed è idonea a confermare il soddisfacente conseguimento del *Target* M6C2-8-ITA-1.
- Sono stati correttamente eseguiti, e superati con esito positivo, i controlli necessari ad assicurare la correttezza, affidabilità e completezza degli atti/procedure propedeutici al soddisfacente raggiungimento di *Milestone/Target* oggetto di rendicontazione (es. sulle procedure di selezione e/o di gara/affidamento), in conformità con la normativa di riferimento.
- Tutti i collaudi e le verifiche richiesti sono stati eseguiti con esito positivo, conformemente alle normative vigenti.
- I dati di dettaglio identificativi degli interventi di ristrutturazione dei percorsi di pronto soccorso realizzati sono riportati nella "Elenco degli interventi di ristrutturazione dei percorsi di pronto soccorso" in allegato alla presente dichiarazione.

Nominativo e Firma digitale

ROMA, 15/05/2026

Elenco degli interventi di ristrutturazione dei percorsi di pronto soccorso

INFORMAZIONI INTERVENTO

MISSIONE PNRR: Missione 6 Salute

COMPONENTE: M6C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale

INVESTIMENTO: M6C2 I1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

SUB-INVESTIMENTO: M6C2I1.1.1.2 Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)

TARGET: M6C2-8-ITA-1 - Interventi di ristrutturazione dei percorsi di Pronto Soccorso (PS)

CODICE MISURA: M6C2I1.1.1.2

CODICE PRATT (REGIS): 1000000063

Soggetto attuatore (Regione/PA): REGIONE LAZIO

Soggetto attuatore esterno/delegato: ASL ROMA 1

CUP: J87H20005180002

SOGGETTO ATTUATORE	LOCALIZZAZIONE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEI PERCORSI DI PRONTO SOCCORSO					INFORMAZIONI SUGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEI PERCORSI DI PS REALIZZATI					
	Denominazione struttura di ubicazione dei posti letto	Provincia (es. Roma)	Comune (es. Roma)	CAP (es. 00144)	Indirizzo (es. Via Roma, 1)	CUP	Codice intervento correlato (DGPROGS)*	ID PS**	CERTIFICATI DI COMPLETAMENTO***		
Soggetto attuatore esterno/delegato									Data	Tipologia di certificato di completamento (certificato di collaudo / di verifica di conformità / di regolare esecuzione)	CIG relativo al certificato di completamento
ASL ROMA 1	San Filippo Neri	Roma	Roma	00135	Via Giovanni Martinotti 20	J87H20005180002	PS-LAZ_ROMA_437	1202850101	24/07/2023	Certificato di regolare esecuzione	713857499D
ASL ROMA 1	Santo Spirito	Roma	Roma	00193	Lungotevere in Sassia 1	J87H20005180002	PS-LAZ_ROMA_438	1200260002	17/11/2023	Certificato di regolare esecuzione	713857499D

* Riportare il Codice Intervento assegnato dalla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG) in relazione al Piano Approvato ex art. 2 DL 34/2020, riconducibile allo specifico intervento e valido alla data di emanazione della delibera/determina di approvazione, e in riferimento al relativo CUP inserito nella piattaforma ReGiS.

** L'ID PS relativo alla codifica degli interventi di Pronto Soccorso – definito in base ai modelli di rilevazione dei dati delle attività gestionali delle strutture sanitarie di cui al Decreto del Ministro della salute del 22 dicembre 2023 - composto da **10 digit alfanumerici e consolidato a conclusione della ricognizione avviata con nota UMPNRR-MDS del 04/04/2025.**



**** Indicare i certificati di completamento (certificati di collaudo / di verifica di conformità / di regolare esecuzione) riferiti ai singoli ID PS.*

ROMA, 15/05/2026

Nominativo e Firma digitale

- LAVORI** **Accordo Quadro per l'esecuzione di lavori di manutenzione edile presso gli immobili in uso a qualsiasi titolo alla ASL ROMA I – CIG 713857499D**
- ODL R 064/23 "Lavori di manutenzione ordinaria presso i presidi della Asl Roma I eseguiti nel bimestre marzo/aprile 2023"
- IMPRESA** **ATI Insel SpA – Burlandi Srl**
Roma, Largo Luigi Antonelli 4 sc. A/3
C.F. 032254604888 – P.IVA 0575991006
- CONTRATTO** **Accordo firmato digitalmente dall'Impresa e dal Direttore Generale di ASL ROMA I in data 08.02.2019, inserito nel Repertorio Atti Pubblici Aziendale il 18.02.2019 al n. 520 e registrato presso l'Ufficio delle Entrate il 28.02.2019 al n. 116.;**
- Delibera del D.G. n. 126 del 03.02.2021 di adozione di proposta di rinnovo di due anni dell'Accordo Quadro – CIG 713857499D, all'ATI INSEL SpA (Mandataria) – Burlandi Franco Srl (Mandante) ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 comma 1 della Convenzione;
- Contratto/ Convenzione in Repertorio Contratti n. 1451 del 19.05.2021 con durata di 2 (due) anni decorrente dalla data del 08.02.2021 con scadenza il 07.02.2023;
- Importo aggiudicato: importo biennale dei lavori posto a base di gara € 8.000.000,00 oltre IVA di cui € 210.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 500.000,00 oltre IVA per Attività Gestionale ed € 7.290.000,00 oltre IVA per servizi manutentivi.

Certificato di regolare esecuzione

L'anno **duemilaventitre** il mese di luglio il giorno 24 (ventiquattro) in Roma, presso la sede di via Aristo, 3-9,

LA SOTTOSCRITTA

Arch. Domiziana d'Amanti, in qualità di Direttore Esecutivo di Contratto,
visto l'art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;

vista la propria relazione sul conto finale del 26.06.2023 che si ritiene totalmente trascritta e facente parte del presente atto;

considerato che, in seguito a preavviso, alla presenza continua dei Signori:

Ing. Gianluca Mannella (impresa)

Arch. Domiziana d'Amanti (Direttore Esecutivo del Contratto)

Ing. Massimiliano Ambrosini (RUP)

è stato effettuato un riscontro, in contraddittorio con l'impresa ed a seguito di opportune verifiche, controlli, dei rapportini presentati sottoscritti dai responsabili dei presidi, eseguiti alcuni controlli a campione e misurazioni, è emerso che:



- i lavori di manutenzione sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità delle indicazioni e richieste integrative inoltrate dalla Direzione dei Lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
 - tutte le singole categorie di lavoro eseguite corrispondono in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
 - gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso I.N.P.S. con polizza n. 7046059900 (INSEL) e polizza n. 7038167286 (BURLANDI). Presso I.N.A.I.L. con polizza n. 04844090/79 (INSEL) e polizza n. 5147971.80 (BURLANDI);
 - l'importo dei lavori, secondo le risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dall'impresa, ricompreso nelle somme a disposizione dell'appalto, ascende al netto del ribasso ad € 8.401,43 oltre IVA di legge.
- **SAL Unico e Finale;**
- **Certificato di pagamento n.1/UNICO del 24.07.2023**, di € 71.761,98 oltre IVA ed al lordo delle ritenute dello 0,5%.

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, effettuati dalla ATI Insel SpA/Burlandi Srl in base al Contratto in Accordo Quadro n. 116 del 28.02.2019 e successivo rinnovo con Contratto/Convenzione in Repertorio Contratti n. 1451 del 19.05.2021 con durata di 2 (due) anni decorrente dalla data del 8.02.2021 con scadenza il 07.02.2023 ed all'ODL n. R064/23 del 01.03.2023 (Contratto Attuativo) sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto in € 81.761,98 (ottantunomilasettecentosessantuno/98) oltre IVA pari al 22%.

Roma, 24.07.2023

L'IMPRESA
ATI Insel Sp.A. – Burlandi S.r.l.

IL DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO

Arch. Domiziana d'Amanti

Visto per conferma: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Massimiliano Ambrosini)

- LAVORI** **Accordo Quadro per l'esecuzione di lavori di manutenzione edile presso gli immobili in uso a qualsiasi titolo alla ASL ROMA I – CIG 713857499D**
- ODL R 085/23 "Lavori di manutenzione ordinaria presso i presidi della Asl Roma I eseguiti nel bimestre luglio/agosto 2023"**
- IMPRESA** **ATI Insel SpA – Burlandi Srl**
 Roma, Largo Luigi Antonelli 4 sc. A/3
 C.F. 032254604888 – P.IVA 0575991006
- CONTRATTO** **Accordo firmato digitalmente dall'Impresa e dal Direttore Generale di ASL ROMA I in data 08.02.2019, inserito nel Repertorio Atti Pubblici Aziendale il 18.02.2019 al n. 520 e registrato presso l'Ufficio delle Entrate il 28.02.2019 al n. 116.;**
- Delibera del D.G. n. 126 del 03.02.2021 di adozione di proposta di rinnovo di due anni dell'Accordo Quadro – CIG 713857499D, all'ATI INSEL SpA (Mandataria) – Burlandi Franco Srl (Mandante) ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 comma 1 della Convenzione;**
- Contratto/ Convenzione in Repertorio Contratti n. 1451 del 19.05.2021 con durata di 2 (due) anni decorrente dalla data del 08.02.2021 con scadenza il 07.02.2023;**
- Importo aggiudicato: importo biennale dei lavori posto a base di gara € 8.000.000,00 oltre IVA di cui € 210.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 500.000,00 oltre IVA per Attività Gestionale ed € 7.290.000,00 oltre IVA per servizi manutentivi.**

Certificato di regolare esecuzione

L'anno **duemilaventitre** il mese di novembre il giorno 17 (diciassette) in Roma, presso la sede di via Aristo, 3-9,

LA SOTTOSCRITTA

Arch. Domiziana d'Amanti, in qualità di Direttore Esecutivo di Contratto,
visto l'art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;

vista la propria relazione sul conto finale del 22.09.2023 che si ritiene totalmente trascritta e facente parte del presente atto;

considerato che, in seguito a preavviso, alla presenza continua dei Signori:

Geom. Luca Fiorini (Impresa) 

Arch. Domiziana d'Amanti (Direttore Esecutivo del Contratto) 

Ing. Massimiliano Ambrosini (RUP)

è stato effettuato un riscontro, in contraddittorio con l'impresa ed a seguito di opportune verifiche, controlli, dei rapportini presentati sottoscritti dai responsabili dei presidi, eseguiti alcuni controlli a campione e misurazioni, è emerso che:



- i lavori di manutenzione sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità delle indicazioni e richieste integrative inoltrate dalla Direzione dei Lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
 - tutte le singole categorie di lavoro eseguite corrispondono in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
 - gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso I.N.P.S. con polizza n. 7046059900 (INSEL) e polizza n. 7038167286 (BURLANDI). Presso I.N.A.I.L. con polizza n. 04844090/79 (INSEL) e polizza n. 5147971.80 (BURLANDI);
 - l'importo dei lavori, secondo le risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dall'impresa, ricompreso nelle somme a disposizione dell'appalto, ascende al netto del ribasso ad € 97.326,49 oltre IVA di legge.
- SAL Unico e Finale;
- **Certificato di pagamento n.1/UNICO del 17.11.2023**, di € 64.513,72 oltre IVA ed al lordo delle ritenute dello 0,5%.

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, effettuati dalla ATI Insel SpA/Burlandi Srl in base al Contratto in Accordo Quadro n. 116 del 28.02.2019 e successivo rinnovo con Contratto/Convenzione in Repertorio Contratti n. 1451 del 19.05.2021 con durata di 2 (due) anni decorrente dalla data del 8.02.2021 con scadenza il 07.02.2023 ed all'ODL n. R085/23 del 01.07.2023 (Contratto Attuativo) sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto in € 64.513,72 (sessantaquattromilacinquecentotredici/72) oltre IVA pari al 22%.

Roma, 17.11.2023

L'IMPRESA

ATI Insel S.p.A. - Burlandi S.r.l.

IL DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO

Arch. Domiziana d'Amanti

Visto per conferma: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Massimiliano Ambrosini)

